

Memorándum – D.I. N°200/2024

A: Lic. Rodrigo Núñez, Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

De: Arq. Ramón Ávalos Sánchez, Encargado
Dirección de Infraestructura

Fecha: 20/08/2024

Motivo: Informe técnico para la UOC referente a Exp. N°4374/2024 mediante el cual la empresa Iniciativas Constructivas S.A. solicita la prórroga del plazo contractual en el marco del contrato N°06/2024 "Instalación del Sistema de Iluminación del Estadio Municipal de Carapeguá" ID: 441.595.



Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su intermedio a quienes corresponda a fin de informar respecto a las prórrogas solicitadas por la contratista Iniciativas Constructivas S.A. solicitadas mediante Exp. N°4374/2024.

DATOS DE LA OBRA	
Contrato de Obra N°:	06/2024 de fecha 30-05-2024.
Modalidad de ejecución:	LPN N°02-2024.
Objeto:	"INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL DE CARAPEGUÁ". ID: 441.595
Localización:	CARAPEGUÁ - PARAGUARÍ
Monto del contrato:	1.478.650.000 Gs.
Plazo contractual:	90 días corridos.
Fecha de inicio:	11-06-2024
Fecha de fin de plazo contractual:	08-09-2024
Estado actual de la obra:	Activo
Contratista:	INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.
Representante Legal:	Ing. Edgar O. Ahrens
Avance en obra:	36,31 % al certificado N°2 (último pagado)

Tomando como punto de partida, brevemente se detalla que el plazo inicial contractual es de 90 días corridos, cuya fecha de inicio va del 11/06/2024 al 08/09/2024.

Respecto al pedido solicitado se puede considerar:

- Por lluvias según registro de la DINAC de los meses de junio al 18 de julio 2024: 7 días.
- Consecuencia por lluvias según registro de la DINAC de los meses de junio al 18 de julio 2024: 5 días.

Total otorgado por la contratante en el presente pedido: 12 días.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, se concluye que corresponde la prórroga por 12 días calendario por lluvias y sus consecuencias dado que dicho acontecimiento se encuentra contemplado en los Aspectos Generales en la Contratación de Obras, en el apartado Plazos, inciso Inclemencias Climáticas y considerando como respaldo los registros de la Dinac de los meses de junio al 18 de julio 2024 respecto a las lluvias caídas en el sitio de obra y su cercanía al puesto de medición.

Tipo de plazo	Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1ª Prórroga	09/09/2024	12 días calendario	21/09/2024	Nota DI N°16/2024

Por lo arriba expuesto, como consecuencia de las revisiones realizadas y arriba detalladas, la Dirección de Infraestructura de la SND considera que corresponde otorgar los 12 días prórrogas según lo detallado más arriba en razón a los acontecimientos ocurridos en sitio de obra que han afectados los plazos contractuales. Se remite el presente informe a fin de proceder a la comunicación correspondiente del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas de la DNCP.

Atentamente.



Arq. Ramón Ávalos Sánchez Silva
Dirección de Infraestructura
SND