



MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

La Paz - Itapúa - Paraguay

DICTAMEN

La Paz, 15 de Noviembre de 2024.-

CONTRATO N° 08/2024 “CONSTRUCCIÓN DE MURALLA Y REJA EN EL COLEGIO NACIONAL LA PAZ” ID N° 453.025

El **Contrato N° 08/2024** de la obra CONSTRUCCIÓN DE MURALLA Y REJA EN EL COLEGIO NACIONAL LA PAZ contempla un plazo de ejecución de **60 días corridos** iniciando el 25 de setiembre de 2024 de acuerdo al acta de inicio y con una finalización en fecha 24 de noviembre del año en curso. Durante el período de ejecución, la obra se ha visto afectada por lluvias intensas que han provocado la imposibilidad de realizar las actividades en las fechas programadas.

De acuerdo al reporte de meteorología se registraron intensas lluvias en los meses de setiembre, octubre y noviembre que imposibilitaron el desarrollo continuo de la obra. Hubo días en que se registraron precipitaciones en grandes cantidades lo que provocó una alta humedad en la superficie, por lo que tomó al menos uno o dos días secarse antes de que el trabajo pudiera continuar.

De acuerdo con el análisis realizado se solicita una prórroga en el plazo de ejecución de **12 días corridos** adicionales al plazo original, a fin de compensar el tiempo de trabajo perdido a causa de las lluvias. Con esto la fecha de finalización será el **07 de Diciembre del año en curso**.

Se recomienda la aprobación de esta prórroga para ajustar el cronograma sin penalización al contratista, manteniendo la calidad y seguridad del proyecto.

Atentamente



Lic. Elida V. Brizuela B.
Administradora de Contrato