



MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

RUC: 80027331-1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000001

CONTRATO Nº 08/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MURALLA Y REJA EN EL COLEGIO NACIONAL LA PAZ

FISCALIZACIÓN: ARQ. CARLOS AQUINO

CONTRATISTA: JORGE OMAR GARCÍA ROLÓN - RUC Nº: 1736600-3

ESTADO DE TIEMPO: *Declarado*

Se habilita este libro de obra para las comunicaciones entre la contratista y fiscalización; además de dejar constancia de las actividades y todos los pormenores ocurridos en relación a la construcción.

Este presente libro consta de 50 páginas foliadas y con copias en triplicado, tal cual del formato establecido por la fiscalización.

OBSERVACIONES:

METALURGICA PIRAPO
CONSTRUCCIÓN EN GRAL.
RUC: 1736600-3

REPRESENTANTE TÉCNICO

CARLOS AQUINO
Arquitect
Reg. P. O. M. C. N. 2648

FECHA: *25* / *09* / *2024*

FECHA: *25* / *09* / *2024*



MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

RUC: 80027331-1

LIBRO DE OBRA

Nº

0000002

CONTRATO Nº 08/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MURALLA Y REJA EN EL COLEGIO NACIONAL LA PAZ

FISCALIZACIÓN: ARQ. CARLOS AQUINO

CONTRATISTA: JORGE OMAR GARCÍA ROLÓN - RUC Nº: 1736600-3

ESTADO DE TIEMPO: -

Fecha: 25/09/2024: Clima Dúbdado; inicio de limpieza de área de trabajo; cons-
trucción de Obrador y baño de personal.


Fecha: 26/09/2024: Clima: Intensas lluvias, sin actividades en obra.

Fecha: 27/09/2024: Clima: Bueno, finalización de construcción de Obrador
y baño de personal; continuación de limpieza de área de trabajo, corte de
árboles.

Fecha: 28/09/2024: Continuación de limpieza de área de trabajo, corte de
árboles; Clima: Bueno.

Fecha: 29/09/2024: Clima Bueno; Sin Actividades día de Descanso laboral.

OBSERVACIONES:



METALURGICA PIRAPO
CONSTRUCCIÓN EN GRAL.
RUC: 1735600-3

REPRESENTANTE TÉCNICO

CARLOS AQUINO
Arquitect
Reg. P. O. M. C. N. 2648
FISCAL DE OBRAS

FECHA: 25 / 09 / 2024

FECHA: 29 / 09 / 2024



MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

RUC: 80027331-1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000003

CONTRATO Nº 08/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MURALLA Y REJA EN EL COLEGIO NACIONAL LA PAZ

FISCALIZACIÓN: ARQ. CARLOS AQUINO

CONTRATISTA: JORGE OMAR GARCÍA ROLÓN - RUC Nº: 1736600-3

ESTADO DE TIEMPO: -

Fecha: 30/09/2024: Clima: Buena; Sin Actividades Feriado Nacional. -

Fecha: 01/10/2024: Clima: Buena; Inicio de retiro de tejido de alambre perimetral retiro de árboles cortados; recepción de 5000 ladrillos comunes. -

Fecha: 02/10/2024: Clima: Lluvias; Sin Actividades día de lluvias. -

Fecha: 03/10/2024: Clima: Buena; continuación de retiro de tejido de alambre perimetral. -

Fecha: 04/10/2024: Clima: Buena; continuación de retiro de tejido de alambre perimetral. -

Fecha: 05/10/2024: Clima: Buena; finalización de retiro de tejido de alambre perimetral; inicio de retiro de postes de H²A, realización de ~~trazo~~ demolición de muro perimetral. -

Fecha: 06/10/2024: Clima: Nublado; Sin Actividades, Día de Descanso laboral. -

OBSERVACIONES:


METALURGICA PIRAPO
 CONSTRUCCIÓN EN GRAL.
 REPRESENTANTE TÉCNICO
 RUC: 1736600-3


CARLOS AQUINO
 Architect
 Reg. P o M C N 2648
 FISCAL DE OBRAS

FECHA: 30 / 09 / 2024

FECHA: 06 / 10 / 2024



MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

RUC: 80027331-1

LIBRO DE OBRA

Nº

0000004

CONTRATO Nº 08/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MURALLA Y REJA EN EL COLEGIO NACIONAL LA PAZ

FISCALIZACIÓN: ARQ. CARLOS AQUINO

CONTRATISTA: JORGE OMAR GARCÍA ROLÓN - RUC Nº: 1736600-3

ESTADO DE TIEMPO: —

Fecha: 07/10/2024: Clima: Nublado; Continuasión de demolición de muros y retiro de postes de HºAº. —

Fecha: 08/10/2024: Clima: Lluvias; Sin Actividades, Día de Lluvias. —

Fecha: 09/10/2024: Clima: Lluvias; Sin Actividades, Día de Lluvias. —

Fecha: 10/10/2024: Clima: Lluvias; Sin Actividades, Día de Lluvias. —

Fecha: 11/10/2024: Clima: Lluvias; Sin Actividades - Día de Lluvias. —

Fecha: 12/10/2024: Clima: Bueno; finalización de retiro de postes de HºAº y de demolición de muro perimetral.

Fecha: 13/10/2024: Clima: Bueno; Sin Actividades, Día de Descanso laboral

OBSERVACIONES:

METALURGICA PIRAPO
CONSTRUCCIÓN EN GRAL.
REPRESENTANTE T. RUC. 1736600-3

CARLOS AQUINO
Arquitect
Reg. P. o. M. C. N. 2648
FISCAL DE OBRAS

FECHA: 07/10/2024

FECHA: 13/10/2024



MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

RUC: 80027331-1

LIBRO DE OBRA

Nº

0000005

CONTRATO Nº 08/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MURALLA Y REJA EN EL COLEGIO NACIONAL LA PAZ

FISCALIZACIÓN: ARQ. CARLOS AQUINO

CONTRATISTA: JORGE OMAR GARCÍA ROLÓN - RUC Nº: 1736600-3

ESTADO DE TIEMPO: -

Fecha: 14/10/2024: Clima: Lluvias, Sin Actividades. -

Fecha: 15/10/2024: Clima: Lluvias - Sin Actividades. -

Fecha: 16/10/2024: Clima: Bueno; Destronque de arboles con retroexcavadora

Fecha: 17/10/2024: Clima: Bueno; Retiro de troncos, inicio de excavaciones manuales, Colocación de cartel de obra. -

Fecha: 18/10/2024: Clima: Lluvias, Sin Actividades. -

Fecha: 19/10/2024: Clima: Bueno; Continuación de excavaciones manuales.

Fecha: 20/10/2024: Clima: Bueno; Continuación de excavaciones manuales realización de PBC para nivelación sector sur de la obra. -

OBSERVACIONES:

METALURGICA PIRAPO
CONSTRUCCIÓN EN GRAL.
RUC: 1736600-3
REPRESENTANTE TÉCNICO

CARLOS AQUINO
Arquitect
Reg. P.º M. C. N.º 2648
FISCAL DE OBRAS

FECHA: 14 / 10 / 2024

FECHA: 20 / 10 / 2024



MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

RUC: 80027331-1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000006

CONTRATO Nº 08/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MURALLA Y REJA EN EL COLEGIO NACIONAL LA PAZ

FISCALIZACIÓN: ARQ. CARLOS AQUINO

CONTRATISTA: JORGE OMAR GARCÍA ROLÓN - RUC Nº: 1736600-3

ESTADO DE TIEMPO: -

Fecha: 21/10/2024: Clima: Bueno; finalización de PBC sector sur de la obra inicio de colocación de caños 100x100 frente del Colegio. -

Fecha: 22/10/2024: Clima: Bueno; construcción de muro de nivelación 930m, realización de zapatas, sector sur de la obra; continuación de colocación de caños 100x100 frente del Colegio, en taller realización de rejas metálicas

Fecha: 23/10/2024: Clima: Bueno; construcción de muro de nivelación 930m, Sector sur de la obra; finalización de colocación de caños 100x100 frente del Colegio, continuación en taller realización de rejas metálicas. -

Fecha: 24/10/2024: Inicio de mampostería de elevación de ladrillos huecos de muralla perimetral; continuación en taller realización de rejas metálicas.

Fecha: 25/10/2024: Continuación de mampostería de elevación de ladrillos huecos de muralla perimetral sector sur de la obra, continuación en taller realización de rejas metálicas. -

Fecha: 26/10/2024: Encofrado y cargamento de columnas para muralla perimetral sector sur de la obra. -

Fecha: 27/10/2024: Sin actividades, día de descanso laboral. -

OBSERVACIONES:


METALURGICA PIRAPO
CONSTRUCCIÓN EN GRAL.
REPRESENTANTE TÉCNICO
RUC: 1736600-3


CARLOS AQUINO
Arquitect
Reg. P.º M. C. N. 2648
FISCAL DE OBRAS

FECHA: 21 / 10 / 2024

FECHA: 27 / 10 / 2024



MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

RUC: 80027331-1

LIBRO DE OBRA

N°

0000007

CONTRATO N° 08/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MURALLA Y REJA EN EL COLEGIO NACIONAL LA PAZ

FISCALIZACIÓN: ARQ. CARLOS AQUINO

CONTRATISTA: JORGE OMAR GARCÍA ROLÓN - RUC N°: 1736600-3

ESTADO DE TIEMPO: -

Fecha: 28/10/2024: Desencofrado de columnas de HºAº, continuación de mampostería de elevación de ladrillos huecos sector sur de la Obra; continuación de realización de rejas metálicas en taller. -

Fecha: 29/10/2024: Continuación de mampostería de elevación de ladrillos huecos sector sur de la Obra, continuación de realización de rejas metálicas en el taller.

Fecha: 30/10/2024: Finalización de mampostería de elevación de ladrillos huecos tipo visto en sector sur de la Obra, armado de varillas para viga superior de muralla y posterior encofrado.

Fecha: 31/10/2024: Continuación de realización de rejas metálicas en el taller, encofrado de viga superior de muralla.

Fecha: 01/11/2024: Carga de Hormigón en vigas encofradas.

Fecha: 02/11/2024: Sin actividades, día de lluvias.

Fecha: 03/11/2024: Sin actividades, humedad excesiva en obra.

OBSERVACIONES:

METALURGICA PIRAPO
CONSTRUCCIÓN EN GRAL
RUC: 1736600-3
REPRESENTANTE TÉCNICO

CARLOS AQUINO
Arquitect
Reg. Pº M C.N. 2648
FISCAL DE OBRAS

FECHA: 28/10/2024

FECHA: 03/11/2024



MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

RUC: 80027331-1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000008

CONTRATO Nº 08/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MURALLA Y REJA EN EL COLEGIO NACIONAL LA PAZ

FISCALIZACIÓN: ARQ. CARLOS AQUINO

CONTRATISTA: JORGE OMAR GARCÍA ROLÓN - RUC Nº: 1736600-3

ESTADO DE TIEMPO: -

Fecha: 04/11/2024: Desencofrado de vigas de hormigón - inicio de realización de canal de desagüe pluvial de geom; por la tarde sin actividades día de lluvias.

Fecha: 05/11/2024: Sin actividades, día de lluvias

Fecha: 06/11/2024: Sin actividades, humedad excesiva en obra.

Fecha: 07/11/2024: Sin actividades, día de lluvias

Fecha: 08/11/2024: Continuación de canalón de desagüe pluvial geom.

Fecha: 09/11/2024: Continuación de canalón de desagüe pluvial geom.

Fecha: 10/11/2024: Finalización de canalón de desagüe pluvial de geom

OBSERVACIONES:

METALURGICA PIRAPO
REPRESENTANTE GENERAL
RUC: 1736600-3

CARLOS AQUINO
Arquitect
Reg. P o M C N 2648
FISCAL DE OBRAS

FECHA: 04 / 11 / 2024

FECHA: 10 / 11 / 2024