

INFORME TECNICO N°:02/2025

ARQ. DIEGO A. VALDEZ A. FISCAL DE OBRAS

FECHA: 23 de enero de 2025

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES	
INFORME INCLEMENCIAS CLIMATICAS-LLUVIAS	PERIODO: OCTUBRE 2024
CONTRATISTA:	RAS INGENIERIA & ARQUITECTURA
ID N°:	449.775
CONTRATO N°:	15/2024
MONTO DEL CONTRATO:	825.439.677 GUARANIES
FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO	19 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE NICIO	09 DE SETIEMBRE DE 2024
PLAZO DE EJECCION INICIAL DE LA OBRA:	150 DIAS CORRIDOS
FECHA FIN DE EJECUCION DE OBRA (INCLUYE PRORROGAS)	08 DE FEBRERO DE 2025
PROYECTO:	L.P.N. N°: 04/2024 CONSTRUCCION DE MATADERIA MUNICIPAL -
FISCALIZACION	ARQ. DIEGO A. VALDEZ A.
VIGENCIA DE LAS POLIZAS	ANTICIPO (del 30/08/24 a 17/04/24) EJECUCION DE CONTRATO (del 19/08/24 al 16/04/24) RESPONSABILIDAD CIVIL (del 09/09/24 al 08/03/25) TODO RIESGO CONTRATISTA (del 09/09/24 al 07/04/25) ACCIDENTES PERSONALES (del 09/09/24 al 08/03/25)

ANTECEDENTES DOCUMENTALES			
ITEM	FECHA	DOCUMENTO	DESCRIPCION
1	09/11/2024	Nota de RAS INGENIERIA & ARQUITECTURA	Solicitud de prórroga de ejecución de obra por lluvias caídas desde 09 de octubre al 08 de noviembre de 2024
2		Registro de precipitaciones DINAC octubre del 2024 y noviembre del 2024	Correspondiente a los 30 días entre 09 de octubre del 2024 y 08 de noviembre del 2024

ANALISIS

La empresa contratista, RAS INGENIERIA & ARQUITECTURA presenta la solicitud de prórroga por inclemencias climáticas correspondiente al mes de octubre a la Contratante. Según se establece en el PBC, en los Aspectos Generales de Contratación de Obras y en el Contrato de Obra. -

Si bien la contratista presento la solicitud de 06 días del mes descrito más arriba, la Fiscalización solo tiene en cuenta los días que no se ha podido trabajar por lluvia, desde el día 09 de octubre al 08 de noviembre de 2024.

La empresa RAS INGENIERIA & ARQUITECTURA presento en tiempo y forma lo correspondiente a parte del mes de octubre del 2024 y parte del mes de noviembre de 2024, es decir desde el 09 de octubre al 08 de noviembre del 2024. -

En este sentido se procede a verificar lo solicitado por la empresa Contratista.

PLANILLA DE DIAS DE LLUVIA Y AFECTACIONES							
MES DE OCTUBRE 2024				MES DE NOVIEMBRE 2024			
DIA	REPORTE DE DINAC	LIBRO DE OBRA	PBC	DIA	REPORTE DE DINAC	LIBRO DE OBRA	PBC
1				1	32,10 mm		1 dia
2				2	14,00 mm		1 dia
3				3			
4				4			
5				5			
6				6	12,00 mm		1 dia
7				7			
8				8			
9	0,70 mm		no afecta	9			
10	15,10 mm		no afecta	10			
11				11			
12				12			
13				13			
14	5,70 mm		no afecta	14			
15	6,20 mm		no afecta	15			
16				16			
17	6,80 mm		no afecta	17			
18				18			
19				19			
20				20			
21				21			
22	0,70 mm		no afecta	22			
23				23			
24				24			
25				25			
26				26			
27				27			
28				28			
29				29			
30				30			
31	15,30 mm		1 días	31			
TOTAL DE DIAS	7 días		1 días	TOTAL DE DIAS	3 días		3 días

En esta planilla se puede observar el resultado luego de contrastar con el Libro de Obras. -

La solicitud de prórroga fue el presentada en tiempo y forma únicamente para este mes citado.

De acuerdo con los puntos expuestos y el análisis de las documentaciones que conforman el expediente, el pliego de bases y condiciones, los Aspectos Generales de Contratación de Obras y en el Contrato de Obra, la Fiscalización considera pertinente la aprobación de prórroga del plazo de ejecución por **4 (cuatro días)**. Por inclemencias climáticas correspondiente al periodo entre las fechas 09 de octubre del 2024 y 08 de noviembre del 2024 respectivamente según lo establecido en el Contrato de Obra Numero **15/2024.-**

Al respecto se trae a colación lo establecido en los Aspectos Generales de Contratación de Obras que dice;

Prórroga de los Plazos de Ejecución

Las prórrogas de los plazos de ejecución serán otorgadas en los casos de fuerza mayor previstos en estas condiciones contractuales o en los casos de inclemencias climáticas.

De existir situaciones de fuerza mayor o inclemencias climáticas, los plazos de ejecución del cronograma de obras deberán prorrogarse. Estas prórrogas no serán consideradas como ampliación de plazos en los términos del artículo 62 de la Ley “De Contrataciones Públicas”.

Para los casos en que por inclemencias se prorrogaran los plazos, la misma se regirá por las disposiciones vigentes relativas a prórroga de plazos.

Inclemencias Climáticas

En caso de inclemencias climáticas que ocasionen una suspensión de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de ejecución de las obras se prorrogarán por el plazo que la convocante considere para el otorgamiento de este.

Cuando la contratista invoque la suspensión de los trabajos en el sitio de obras a causa de inclemencias climáticas deberá comunicar a la contratante dentro de plazo máximo de siete (7) días del mes siguiente en que se haya producido la suspensión, sin perjuicio del asiento respectivo que deba realizarse en el Libro de Obras.

La notificación deberá realizarse por escrito y en la misma se indicará la fecha de suspensión de los trabajos y las inclemencias acaecidas, con la documentación que pruebe fehacientemente la ocurrencia y efectos de la inclemencia climática en la ejecución del contrato.

Lo establecido en el Pliego Básico de Contrataciones (PBC)

Periodo de construcción, lugar y otros datos

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente:

Periodo de Construcción: 150 (ciento cincuenta) días Corridos desde el Acta de Inicio de Obras
Lugar: Lote N° 35 - Manzana C - Compañía Costa Pucu
Prórroga de los Plazos de Ejecución
Por causas fortuitas o de fuerza mayor, plenamente justificado. El criterio base a considerar en caso de lluvias:
x < 10mm no afecta a la obra
10mm < x < 40mm 1 (un) día afectado
40mm < x < 100mm 2 (dos) días afectados
x > 100 3 (tres) días afectados
Siendo x la cantidad de lluvia caída en el día, en milímetros.
Además, los días afectados deben estar asentados en el Libro de Obras y respaldados por las documentaciones de días de lluvias de la DINAC
Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención y presentación a la contratante de dichos requisitos.

Por todo lo expuesto esta Fiscalización concluye que en este caso se aplica la prórroga por inclemencias climáticas correspondiente al **segundo mes del plazo de ejecución del contrato número 15/2024** y según las circunstancias alegadas estos sucesos implican un impedimento directo al normal avance de las obras. Se describe a continuación para mayor comprensión, los días de prórroga solicitados por la contratista

PERIODO: OCTUBRE 2024 – NOVIEMBRE 2024	REGISTRO DINAC	CANTIDAD DE PRORROGA SOLICITADA
	10 días	06 días
TOTAL, DE DIAS POR INCLEMENCIA CLIMATICA		(06 SEIS) DIAS

Si bien la contratista solicita un total de 6(SEIS) día de prórroga por inclemencias climáticas esta Fiscalización luego de análisis de las documentaciones remitidas y teniendo en cuenta lo establecido en P.B.C., en los A.G.C.O. y el Contrato recomiendo proceder a la prórroga por inclemencias climáticas según el siguiente detalle;

N° DE CONTRATO: 15/2024	PRORROGA DE VIGENCIA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS	
TOTAL, DE DIAS POR INCLEMENCIA CLIMATICA	4(CUATRO) DIAS	CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09/10/24 AL 08/11/2024

RESUMEN	
FECHA DE INICIO	09/09/2024
FECHA FIN DE PLAZO	05/02/2025
PLAZO INICIAL (DIAS)	150
DIAS DE LLUVIA MES DE SETIEMBRE-OCTUBRE 2024	3
DIAS DE LLUVIA MS DE OCTUBRE-NOVIEMBRE 2024	4
PLAZO ACTUAL (INICIAL+PRORROGAS)	157
FECHA FIN DE PLAZO (INCLUYE PRORROGAS)	12/02/2025
DIAS DE ATRAZO	0

Se adjunta

- Copia de la Nota de la Empresa Contratista
- Copia del informe de la DINAC
- Copia del Libro de Obra
- Corrimiento de plazos

-Copia de la Nota de la Empresa Contratista

San Ignacio Guazu, 09 de noviembre del 2024

Arq. Diego Valdez, Fiscal de Obras
Municipalidad de San Ignacio Misiones, Misiones
Presente:

Ref. "CONSTRUCCION DE MATADERIA MUNICIPAL – I.D. 449.775"

Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a quien corresponda, en mi carácter de representante de la empresa constructora RAS INGENIERIA & ARQUITECTURA, a los efectos de solicitar prorroga por días de lluvias para la obra "CONSTRUCCION DE MATADERIA MUNICIPAL I.D. 449.775", Distrito de San Ignacio – Departamento de Misiones.

Durante la ejecución de los trabajos referente a la obra en el periodo comprendido entre el 09/10/2024 al 09/11/2024 tuvimos un atraso total de 6 días por el siguiente motivo:

- Días lluviosos debido a la inclemencia del tiempo

Adjunto copia de registro de precipitación diaria emitido por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil DINAC y copia del Libro de Obra en los días afectados.

Esperando una respuesta favorable, me despido atentamente.



Rafael Alejandro Sánchez Jara
Ingeniero Civil
Reg. Nº: 3873

Ing. Civil Rafael A. Sánchez Jara
RAS INGENIERIA & ARQUITECTURA

-Copia del informe de la DINAC

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

Localidad		Latitud Sur		Longitud Oeste		Elevación						
SAN JUAN BAUTISTA - Dpto. de MISIONES		26° 40' 13,00"		57° 08' 02,90"		131 m s.n.m						
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1										3,5	32,1	
2										14,0	0,0	
3										0,0	0,0	
4										0,0	0,0	
5										3,0	0,0	
6										1,5	12,0	
7										0,4	0,0	
8										6,6	0,0	
9										0,7	0,0	
10										15,1	0,0	
11										0,0	-	
12										0,0		
13										0,0		
14										5,7		
15										6,2		
16										0,0		
17										6,8		
18										0,0		
19										0,0		
20										0,0		
21										0,0		
22										0,7		
23										0,0		
24										0,0		
25										0,0		
26										0,0		
27										0,0		
28										0,0		
29										0,0		
30										0,0		
31										15,3		
Total										79,5	44,1	
Máx. 24h												
Día Máx.										15,3	32,1	
										31	1	

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Ing. Miguel Nicolás Amadori
Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público
DINAC




Rafael Alejandro Sánchez J.
Ingeniero Civil
Reg. N°: 3873

Cnel. López N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: servicios.meteorologicos@meteorologia.gov.py

Tel. 021-438100 Int. 1192
Asunción - Paraguay

CS Escaneado con CamScanner

-Copia del Libro de Obra

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES		
LIBRO DE OBRA		
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MATADERÍA MUNICIPAL		
CONTRATANTE	MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES	
CONTRATISTA	RAS INGENIERÍA & ARQUITECTURA	L.P.N. N° 04/2024
FISCALIZADOR/A	ARQ. DIEGO VALDEZ	I.D. N° 449.775
LOCALIDAD	SAN IGNACIO MISIONES	HOJA N° 9
FECHA	09/10/2024	
ESTADO DEL TIEMPO	Nublado	
<p>* Cargamento de hormigón para fustes de zapatas -</p> <p>* Armado de varillas para vigas de fundación (riendo estas de 13x30 cm con varillas de montajes de 2/8 y de flación 2/10 con estribos de 6/20 cm como indica las especificaciones técnicas) -</p>		
 Arq. Diego A. Valdez A. Fiscal De Obra		
<p>30/10/2024. CLIMA: LLUVIOSO -</p> <p>LA FISCALIZACIÓN EN SU VISITA A OBRA NO VISUO UNO ACTIVIDAD ALGUNA DEBIDO A LA INCLUMENCIA DEL TIEMPO. -</p>		
 Arq. Diego A. Valdez A. Fiscal De Obra		
OBSERVACIÓN:		
 Rafael Alejandro Sánchez J. Ingeniero Civil Reg. N°: 3873		
Firma y Aclaración FISCALIZACIÓN		Firma y Aclaración CONTRATISTA

www.graficanr.com.py

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

LIBRO DE OBRA


OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MATADERÍA MUNICIPAL

CONTRATANTE	MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES	
CONTRATISTA	RAS INGENIERÍA & ARQUITECTURA	L.P.N. N° 04/2024
FISCALIZADOR/A	ARQ. DIEGO VALDEZ	I.D. N° 449.775
LOCALIDAD	SAN IGNACIO MISIONES	HOJA N° 10
FECHA	14/10/24 -	
ESTADO DEL TIEMPO	LLUVIOSO -	



S/ACTIVIDAD POR LLUVIA -


Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

16/10/2024 - CLIMA: LLUVIOSO.
S/ACTIVIDAD POR LLUVIA.


Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

OBSERVACIÓN:

 Firma y Aclaración FISCALIZACIÓN	 Firma y Aclaración CONTRATISTA
---	--

Rafael Alejandro Sánchez J.
Ingeniero Civil
Reg. N°: 3873

www.graficanr.com.py

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

LIBRO DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MATADERÍA MUNICIPAL

CONTRATANTE	MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES	
CONTRATISTA	RAS INGENIERÍA & ARQUITECTURA	L.P.N. N° 04/2024
FISCALIZADOR/A	ARQ. DIEGO VALDEZ	I.D. N° 449.775
LOCALIDAD	SAN IGNACIO MISIONES	HOJA N° <i>M</i>
FECHA	<i>16/10/2024</i>	
ESTADO DEL TIEMPO	<i>Buena</i>	

* Se proceda a la preparación de la armadura para las vigas cadenas inferior de dimensiones 13x30 cm. y como armadura de montaje 9x9 y de fijación 2x10 con estibas de 46x20 cm para el soporte constante.

* También se procede a preparar el encajado de madera para el modo de la viga armada para luego ubicarlos en los lugares según indica en el plano. -

17/10/2024 → Lluvioso

Sin actividad alguna por lluvia. —

OBSERVACIÓN:

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

Firma y Aclaración
FISCALIZACIÓN

Rafael Alejandro Sánchez J.
Ingeniero Civil
Reg. N°: 3873

Firma y Aclaración
CONTRATISTA

www.graficanr.com.py

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

LIBRO DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MATADERÍA MUNICIPAL



CONTRATANTE	MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES	
CONTRATISTA	RAS INGENIERÍA & ARQUITECTURA	L.P.N. N° 04/2024
FISCALIZADOR/A	ARQ. DIEGO VALDEZ	I.D. N° 449.775
LOCALIDAD	SAN IGNACIO MISIONES	HOJA N° 16
FECHA	31/10/2024	
ESTADO DEL TIEMPO	Lluvioso	

* Sin actividad alguna por inclemencia del tiempo. -

01/11/2024 - Clima = Lluvioso

* Sin actividad alguna por inclemencia del tiempo. -

OBSERVACIÓN:

 Arq. Diego A. Valdez A. Fiscal De Obra	 Rafael Alejandro Sánchez J. Ingeniero Civil Reg. N°: 3873
Firma y Aclaración FISCALIZACIÓN	Firma y Aclaración CONTRATISTA

www.gfaticanr.com.py

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

LIBRO DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MATADERÍA MUNICIPAL

CONTRATANTE	MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES	
CONTRATISTA	RAS INGENIERÍA & ARQUITECTURA	L.P.N. N° 04/2024
FISCALIZADOR/A	ARQ. DIEGO VALDEZ	I.D. N° 449.775
LOCALIDAD	SAN IGNACIO MISIONES	HOJA N° 18
FECHA	05/11/2024	
ESTADO DEL TIEMPO	Buono - Soleado	

* Excavación, relleno y compactación de suelo para planta de tratamiento. -

* Ejecución de mampostería de elevación para gabón. -



* Cobertura de cimiento de piedra bruta para planta de tratamiento como muro de contención. -

* Excavación y colocación de postes de hormigón armado perimetro de planta de tratamiento. -

06/11/2024 Clima - Lluvioso

* Sin actividad por influencia del tiempo. -

OBSERVACIÓN:

 Diego A. Valdez A. Fiscal De Obra	 Rafael Alejandro Sanchez J. Ingeniero Civil Reg. N°: 3873
Firma y Aclaración FISCALIZACIÓN	Firma y Aclaración CONTRATISTA

-Corrimiento de plazos

PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS

PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL		REDACCION DE ACTA DE INICIO	
150 DIAS			
SETIEMBRE			
DIA 1	9/9/2024	DIA 1	9/9/2024
DIA 2	10/9/2024	DIA 2	10/9/2024
DIA 3	11/9/2024	DIA 3	11/9/2024
DIA 4	12/9/2024	DIA 4	12/9/2024
DIA 5	13/9/2024	DIA 5	13/9/2024
DIA 6	14/9/2024	DIA 6	14/9/2024
DIA 7	15/9/2024	DIA 7	15/9/2024
DIA 8	16/9/2024	DIA 8	16/9/2024
DIA 9	17/9/2024	DIA 9	17/9/2024
DIA 10	18/9/2024	DIA 10	18/9/2024
DIA 11	19/9/2024	DIA 11	19/9/2024
DIA 12	20/9/2024	DIA 12	20/9/2024
DIA 13	21/9/2024	DIA 13	21/9/2024
DIA 14	22/9/2024	DIA 14	22/9/2024
DIA 15	23/9/2024	DIA 15	23/9/2024
DIA 16	24/9/2024	DIA 16	24/9/2024
DIA 17	25/9/2024	DIA 17	25/9/2024
DIA 18	26/9/2024	DIA 18	26/9/2024
DIA 19	27/9/2024	DIA 19	27/9/2024
DIA 20	28/9/2024	DIA 20	28/9/2024
DIA 21	29/9/2024	DIA 21	29/9/2024
DIA 22	30/9/2024	DIA 22	30/9/2024
DIA 23	1/10/2024	DIA 23	1/10/2024
DIA 24	2/10/2024	DIA 24	2/10/2024
DIA 25	3/10/2024	DIA 25	3/10/2024
DIA 26	4/10/2024	DIA 26	4/10/2024
DIA 27	5/10/2024	DIA 27	5/10/2024
DIA 28	6/10/2024	DIA 28	6/10/2024

PLAZO MODIFICADO		REDACCION DE ACTA DE INICIO	
150 DIAS			
SETIEMBRE			
DIA 1	9/9/2024	DIA 1	9/9/2024
DIA 2	10/9/2024	DIA 2	10/9/2024
DIA 3	11/9/2024	DIA 3	11/9/2024
DIA 4	12/9/2024	DIA 4	12/9/2024
DIA 5	13/9/2024	DIA 5	13/9/2024
DIA 6	14/9/2024	DIA 6	14/9/2024
DIA 7	15/9/2024	DIA 7	15/9/2024
DIA 8	16/9/2024	DIA 8	16/9/2024
DIA 9	17/9/2024	DIA 9	17/9/2024
DIA 10	18/9/2024	DIA 10	18/9/2024
DIA 11	19/9/2024	DIA 11	19/9/2024
DIA 12	20/9/2024	DIA 12	20/9/2024
DIA 13	21/9/2024	DIA 13	21/9/2024
DIA 14	22/9/2024	DIA 14	22/9/2024
DIA 15	23/9/2024	DIA 15	23/9/2024
DIA 16	24/9/2024	DIA 16	24/9/2024
DIA 17	25/9/2024	DIA 17	25/9/2024
DIA 18	26/9/2024	DIA 18	26/9/2024
DIA 19	27/9/2024	DIA 19	27/9/2024
DIA 20	28/9/2024	DIA 20	28/9/2024
DIA 21	29/9/2024	DIA 21	29/9/2024
DIA 22	30/9/2024	DIA 22	30/9/2024
DIA 23	1/10/2024	DIA 23	1/10/2024
DIA 24	2/10/2024	DIA 24	2/10/2024
DIA 25	3/10/2024	DIA 25	3/10/2024
DIA 26	4/10/2024	DIA 26	4/10/2024
DIA 27	5/10/2024	DIA 27	5/10/2024
DIA 28	6/10/2024	DIA 28	6/10/2024

60 DIAS DE EJECUCION
LLUVIA
PRORROGA F.M
SUSPENSION
20% AMPLIACION

PLAZO DE OBRA INFORME 2 LLUVIA MATADERIA

PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS

NOVIEMBRE		ACTA DE INICIO REDACCION DE
PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL	150 DIAS	
DIA 57	4/11/2024	
DIA 58	5/11/2024	
DIA 59	6/11/2024	
DIA 60	7/11/2024	
DIA 61	8/11/2024	
DIA 62	9/11/2024	
DIA 63	10/11/2024	
DIA 64	11/11/2024	
DIA 65	12/11/2024	
DIA 66	13/11/2024	
DIA 67	14/11/2024	
DIA 68	15/11/2024	
DIA 69	16/11/2024	
DIA 70	17/11/2024	
DIA 71	18/11/2024	
DIA 72	19/11/2024	
DIA 73	20/11/2024	
DIA 74	21/11/2024	
DIA 75	22/11/2024	
DIA 76	23/11/2024	
DIA 77	24/11/2024	
DIA 78	25/11/2024	
DIA 79	26/11/2024	
DIA 80	27/11/2024	
DIA 81	28/11/2024	
DIA 82	29/11/2024	
DIA 83	30/11/2024	
DIA 84	1/12/2024	

NOVIEMBRE		ACTA DE INICIO REDACCION DE
PLAZO MODIFICADO	150 DIAS	
DIA 50	4/11/2024	
DIA 51	5/11/2024	
DIA 52	6/11/2024	
DIA 53	7/11/2024	
DIA 54	8/11/2024	
DIA 55	9/11/2024	
DIA 56	10/11/2024	
DIA 57	11/11/2024	
DIA 58	12/11/2024	
DIA 59	13/11/2024	
DIA 60	14/11/2024	
DIA 61	15/11/2024	
DIA 62	16/11/2024	
DIA 63	17/11/2024	
DIA 64	18/11/2024	
DIA 65	19/11/2024	
DIA 66	20/11/2024	
DIA 67	21/11/2024	
DIA 68	22/11/2024	
DIA 69	23/11/2024	
DIA 70	24/11/2024	
DIA 71	25/11/2024	
DIA 72	26/11/2024	
DIA 73	27/11/2024	
DIA 74	28/11/2024	
DIA 75	29/11/2024	
DIA 76	30/11/2024	
DIA 77	1/12/2024	

- 60 DIAS DE EJECUCION
- LLUVIA
- PRORROGA F M
- SUSPENSIÓN
- 20% AMPLIACION

PLAZO DE OBRA INFORME 2 LLUVIA MATADERIA

PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS

PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL	ACTA DE INICIO	ENERO	
		PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL	150 DIAS
	DIA 113	30/12/2024	
	DIA 114	31/12/2024	
	DIA 115	1/1/2025	
	DIA 116	2/1/2025	
	DIA 117	3/1/2025	
	DIA 118	4/1/2025	
	DIA 119	5/1/2025	
	DIA 120	6/1/2025	
	DIA 121	7/1/2025	
	DIA 122	8/1/2025	
	DIA 123	9/1/2025	
	DIA 124	10/1/2025	
	DIA 125	11/1/2025	
	DIA 126	12/1/2025	
	DIA 127	13/1/2025	
	DIA 128	14/1/2025	
	DIA 129	15/1/2025	
	DIA 130	16/1/2025	
	DIA 131	17/1/2025	
	DIA 132	18/1/2025	
	DIA 133	19/1/2025	
	DIA 134	20/1/2025	
	DIA 135	21/1/2025	
	DIA 136	22/1/2025	
	DIA 137	23/1/2025	
	DIA 138	24/1/2025	
	DIA 139	25/1/2025	
	DIA 140	26/1/2025	

PLAZO MODIFICADO	ACTA DE INICIO	ENERO	
		PLAZO MODIFICADO	150 DIAS
	DIA 106	30/12/2024	
	DIA 107	31/12/2024	
	DIA 108	1/1/2025	
	DIA 109	2/1/2025	
	DIA 110	3/1/2025	
	DIA 111	4/1/2025	
	DIA 112	5/1/2025	
	DIA 113	6/1/2025	
	DIA 114	7/1/2025	
	DIA 115	8/1/2025	
	DIA 116	9/1/2025	
	DIA 117	10/1/2025	
	DIA 118	11/1/2025	
	DIA 119	12/1/2025	
	DIA 120	13/1/2025	
	DIA 121	14/1/2025	
	DIA 122	15/1/2025	
	DIA 123	16/1/2025	
	DIA 124	17/1/2025	
	DIA 125	18/1/2025	
	DIA 126	19/1/2025	
	DIA 127	20/1/2025	
	DIA 128	21/1/2025	
	DIA 129	22/1/2025	
	DIA 130	23/1/2025	
	DIA 131	24/1/2025	
	DIA 132	25/1/2025	
	DIA 133	26/1/2025	

- 60 DIAS DE EJECUCION
- LLUVIA
- PRORROGA F.M.
- SUSPENSION
- 20% AMPLIACION

PLAZO DE OBRA INFORME 2 LLUVIA MATADERIA

PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS

PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL	ACTA DE INICIO	
150 DIAS		
	DIA 141	27/1/2025
	DIA 142	28/1/2025
	DIA 143	29/1/2025
	DIA 144	30/1/2025
	DIA 145	31/1/2025
	DIA 146	1/2/2025
	DIA 147	2/2/2025
	DIA 148	3/2/2025
	DIA 149	4/2/2025
	DIA 150	5/2/2025

PLAZO MODIFICADO	ACTA DE INICIO	
150 DIAS		
	DIA 134	27/1/2025
	DIA 135	28/1/2025
	DIA 136	29/1/2025
	DIA 137	30/1/2025
	DIA 138	31/1/2025
	DIA 139	1/2/2025
	DIA 140	2/2/2025
	DIA 141	3/2/2025
	DIA 142	4/2/2025
	DIA 143	5/2/2025
	DIA 144	6/2/2025
	DIA 145	7/2/2025
	DIA 146	8/2/2025
	DIA 147	9/2/2025
	DIA 148	10/2/2025
	DIA 149	11/2/2025
	DIA 150	12/2/2025

FEBRERO

- 60 DIAS DE EJECUCION
- LLUVIA
- PRORROGA F M
- SUSPENSION
- 20% AMPLIACION