



GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

Expediente N°: 3910 Fecha: 10/03/2025 Hora: 14:44

Recurrente: FS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A

RUC: _____ C.I. N° _____

Domicilio: ENCARNACION

Barrio: _____ Distrito: ENCARNACION

Teléfono: _____

Correo Electrónico: _____

Presentado por: _____

Objeto/Asunto: PRORROGA

Observación: _____

Recibido por: ANDREA PENAYO

Folio: 02

Año: 2025



**JAVIER
PEREIRA** GOBERNADOR
DE ITAPÚA

ITAPÚA

Señor.

GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ITAPUA. -

JAVIER PEREIRA -

PRESENTE:

REF: MCN - MENOR CUANTÍA NACIONAL N°: 30/2024 "Construcción de Gradería y Piso de Hormigón Armado de Polideportivo en Pirapo'i del Distrito de Itapúa Poty". ID N° 455.974.

De mi consideración

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con relación de los trabajos ejecutados en el marco del Contrato.

Por motivo de las inclemencias climáticas que se tuvo en el mes de diciembre de 2024 que ocasionó algunos días de paralización de los trabajos en la zona de obra, solicito tengan a bien considerar una Ampliación de Plazo Contractual, en virtud de lo establecido en la **CGC PRORROGA DE PLAZO POR INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS.**

En la tabla se expresa la cantidad de días que no se trabajó por inclemencias climáticas:

Control de días de lluvias en el mes de: Diciembre de 2024	
Fecha	Inclemencia climática/ incidencia en obra
01/12/2024	Sin actividad en obra por lluvia, cantidad de lluvia caída 54.9mm
02/12/2024	Sin actividad en obra por afectación consecuencia de la lluvia
03/12/2024	Sin actividad en obra por afectación consecuencia de la lluvia
04/12/2024	Sin actividad en obra por afectación consecuencia de la lluvia
06/12/2024	Sin Actividad por lluvia, cantidad de lluvia caída 126.2mm
07/12/2024	Sin Actividad por lluvia, cantidad de lluvia caída 72 mm
08/12/2024	Sin actividad en obra por afectación consecuencia de la lluvia
09/12/2024	Sin Actividad por lluvia, cantidad de lluvia caída 7.7mm
10/12/2024	Sin actividad en obra por afectación consecuencia de la lluvia
11/12/2024	Sin actividad en obra por afectación consecuencia de la lluvia
13/12/2024	Sin Actividad por lluvia, cantidad de lluvia caída 0.2mm
18/12/2024	Sin actividad en obra por lluvia, cantidad de lluvia caída 22.4mm
19/12/2024	Sin actividad en obra por lluvia, cantidad de lluvia caída 20.6mm
20/12/2024	Sin actividad en obra por afectación consecuencia de la lluvia
21/12/2024	Sin actividad en obra por afectación consecuencia de la lluvia
22/12/2024	Sin actividad en obra por afectación consecuencia de la lluvia

Por todo lo expuesto, se solicita una Ampliación de Plazo Contractual de 16 días Hábiles

Se adjuntan: REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA DE LA DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGICA.

Sin otro particular me despido con cordialmente

ES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.
 RUC: 150100000000000000
 ING. JORGE HORACIO FRANCO RIVEROS
 Contratista

GOBERNACIÓN DE ITAPUÍA
 MESA DE ENTRADA
 Expte N°: 3910
 Fecha: 10 MAR 2025 Hora: 14:44
 Firma: [Firma] Folios: 02, 11, 12, 13

[Firma] de Estado