



MEMORANDUM N° 015/2025
Secretaría de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Fecha: 14 de marzo 2025

A: Ing. Custi Eckert	Cargo: Secretario Departamental	Secretaria y/o Dependencia: Secretaría de Obras Públicas
De: Ing. Agustín Yd	Cargo: Fiscal de Obras	Secretaria y/o Dependencia: Secretaria de Obras Públicas y Transporte
Asunto: Respuesta al Memorandum S.O.P.T. N°172/2025		

Tengo en agrado de dirigirme a usted con la finalidad de remitir adjuntos los **INFORMES TÉCNICOS DE PRORROGA POR LLUVIA**, por el mes de diciembre, para las siguientes obras:

- “Construcción de Alcantarillados Celulares y Cabeceras de Hormigón Armado para mejoramiento de acceso a Kuruzu Tomás y Cerrito del distrito de Encarnación” – Plurianual – Contrato N°47/2024 – I.D. N° 456.345 – Contratista: J.L. Y COMPAÑÍA.

- “Construcción de Graderías y Piso de H°A° de Polideportivo en Pirapo'i del Distrito de Itapua Poty” – Plurianual – Contrato N°41/2024 – I.D. N° 455.974 – Contratista: F.S INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.

Atentamente
 Ing. Agustín Yd
 Secretaría de Obras Públicas
 Gobernación de Itapúa

Rubén Enciso
 Secretario de Obras Públicas
 Gobernación de Itapúa



FISCALIZACIÓN DE OBRAS

INFORME: SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PLAZO

LICITACIÓN POR MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 30/2024: "CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS Y PISO DE H°A° DE POLIDEPORTIVO EN PIRAPO'I DEL DISTRITO DE ITAPUA POTY" - PLURIANUAL – CONTRATO N° 41/2024 – ID N° 455.974

OBRA: Construcción de Graderías y Piso de H°A°

BENEFICIARIO: Distrito de Itapua Poty – Pirapo'i

FISCAL DE OBRAS: Ing. Agustin Yd

UBICACIÓN	DISTRITO	MONTO DE LA OBRA
Pirapo'i 1° Linea	Itapua Poty	284.588.120 Gs.
CONTRATISTA	N° DE TELEFONO	N° DE CONTRATO
FS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.	0983-578-600	41/2024
PLAZO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
120 días	02/12/2024	01/04/2025

OBSERVACIONES GENERALES:

A solicitud de prórroga al plazo contractual hecha por la empresa contratista FS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. se puede concluir que para la fiscalización de obra el plazo a ser considerado al contratista por eventos de lluvias y sus consecuencias obedece a la siguiente tabla, donde se discriminan por mes y por evento de lluvia y sus correspondientes afectaciones.

Los días de afectación citados a continuación serán tenidos en cuenta

- 08/12: afectación debido a la lluvia de los dos días anteriores a la fecha, teniendo en cuenta que la obra se encontraba en etapa de excavaciones lo que ocasiona un terreno inestable para las mismas
- 10/12 y 11/12: afectación por el día de lluvia anterior, sumado a los 198,2 mm de los días 06 y 07 del corriente mes, teniendo en cuenta que se estaban realizando los trabajos de excavaciones y armado de las fundaciones, lo cual imposibilita dichas tareas ya que el terreno se encontraba inestable.
- 20/12 y 21/12: afectaciones por los dos días de lluvia anteriores a la fecha que sumaron 43,00 mm, además teniendo en cuenta los trabajos de relleno y compactación de tierra que se estaban realizando para las graderías y el piso de hormigón armado.



Agustin Yd

Fiscal de Obras

Gobernación de Itapúa
Ing. Agustin Yd
Secretaria de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa





MES	DÍAS DE LLUVIA	DÍAS DE AFECTACIÓN
DICIEMBRE DESDE EL 02 AL 31 DEL 2024	6	5
SUBTOTAL	6	5
TOTAL	11	

Los plazos han sido verificados según lo adjunto presentado por el contratista en Planillas de registro de precipitaciones de la DINAC y registro en el Libro de Obra, es por ello que la Fiscalización recomienda otorgar **11 días de prórroga por lluvia**. Se adjuntan fotografías de la visita de la fiscalización.



[Handwritten signature]

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Ing. Agustín Yd
Secretaría de Obras Públicas

Gobernación de Itapúa
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irizábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon Encarnación - Itapúa - Paraguay

RUC: 80009721-1

Itapúa
lugar de

OPOR
TUNIDA
DES

www.itapua.gov.py

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

