



MEMORANDUM N° 015/2025
Secretaría de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Fecha: 14 de marzo 2025

A: <i>Ing. Custi Eckert</i>	Cargo: Secretario Departamental	Secretaria y/o Dependencia: Secretaría de Obras Públicas
De: <i>Ing. Agustin Yd</i>	Cargo: Fiscal de Obras	Secretaria y/o Dependencia: Secretaria de Obras Públicas y Transporte
Asunto: Respuesta al Memorandum S.O.P.T. N°172/2025		

Tengo en agrado de dirigirme a usted con la finalidad de remitir adjuntos los INFORMES TÉCNICOS DE PRORROGA POR LLUVIA, por el mes de diciembre, para las siguientes obras:

- "Construcción de Alcantarillados Celulares y Cabeceras de Hormigón Armado para mejoramiento de acceso a Kuruzu Tomás y Cerrito del distrito de Encarnación" – Plurianual – Contrato N°47/2024 – I.D. N° 456.345 – Contratista: J.L. Y COMPAÑÍA.
- "Construcción de Graderías y Piso de HªA de Polideportivo en Pirapo'i del Distrito de Itapua Poty" – Plurianual – Contrato N°41/2024 – I.D. N° 455.974 – Contratista: F.S INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.


 Atentamente
 Ing. Agustin Yu
 Secretaria de Obras Públicas
 Gobernación de Itapúa


 FISCALIZACIÓN DE OBRAS


 GOBERNACION DE ITAPUA
 Secretaria de Obras Públicas
 Fecha: 14/03/25
 Hora: 10:27
 Lic. Rubén Enciso
 Secretaria de Obras Públicas
 Gobernación de Itapúa



FISCALIZACIÓN DE OBRAS

INFORME: SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PLAZO N°1

LICITACIÓN POR MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 45/2024: "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS CELULARES Y CABECERAS DE HORMIGON ARMADO PARA MEJORAMIENTO DE ACCESO A KURUZU TOMAS Y CERRITO DEL DISTRITO DE ENCARNACIÓN" - PLURIANUAL – CONTRATO N° 47/2024 – ID N° 456.345

OBRA: Construcción de Alcantarillados celulares y cabeceras

BENEFICIARIO: Distrito de Encarnación

FISCAL DE OBRAS: Ing. Agustin Yd

Fecha de informe: 13/03/2025

UBICACIÓN	DISTRITO	MONTO DE LA OBRA
Cerrito y Kuruzu Tomas	Encarnación	488.379.000 Gs.
CONTRATISTA	N° DE TELEFONO	N° DE CONTRATO
J.L. Y COMPAÑÍA S.A.	0983-578-600	47/2024
PLAZO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
150 días	28/11/2024	27/04/2025

OBSERVACIONES GENERALES:

A solicitud de prórroga al plazo contractual hecha por la empresa contratista J.L. Y COMPAÑÍA S.A. se puede concluir que:

Para la fiscalización de obra el plazo a ser considerado al contratista por eventos de lluvias y sus consecuencias obedece a la siguiente tabla, donde se discriminan por mes y por evento de lluvia y sus correspondientes afectaciones. Los días de afectaciones por lluvia en cuestión son los siguientes:

- 02/12 al 04/12: debido al día de lluvia 01/12 con 54,9mm, lo cual genero un terreno inestable para los trabajos de movilización de terreno y del campamento.
- 08/12: día de afectación de los dos días anteriores a la fecha con 198,2mm de lluvia en conjunto, lo cual imposibilita los trabajos a la intemperie de los personales.
- 10/12 y 11/12: días de afectación por la imposibilidad de continuar con los trabajos debido a la sumatoria de lluvias de los días 06/12 y 07/12 de 198,2mm en conjunto con los 7,7mm del día 09/12 generando inestabilidad en el terreno y poca seguridad en los trabajos de taludes de las excavaciones.
- 20/12 al 22/12: días de afectación generados por las lluvias de los días corridos del 18/12 y 19/12 con 43mm de lluvia en conjunto lo cual imposibilito la continuación de la limpieza y movimiento de suelo por la acción de las lluvias



Agustin Yd
Fiscal de Obras

Gobernación de Itapúa

Ing. Agustin Yd
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

Itapúa
lugar de

OPOR
TUNIDA
DES
www.itapua.gov.py

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapua.py@gmail.com

Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-I
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irizábal e/ Cap.
Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay



MES	DÍAS DE LLUVIA	DÍAS DE AFECTACIÓN
DICIEMBRE DESDE EL 01 AL 31 DEL 2024	7	9
SUBTOTAL	7	9
TOTAL	16	

Los plazos han sido verificados según lo adjunto presentado por el contratista en Planillas de registro de precipitaciones de la DINAC y registro en el Libro de Obra, es por ello que la Fiscalización recomienda otorgar **16 días de prórroga por lluvia**. Se adjuntan fotografías de la visita de la fiscalización.




[Signature]
Fiscal de Obras
 Gobernación de Itapúa

