



MEMORANDUM S.O.P.T. N° 214/2025
Secretaría de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Fecha: Viernes, 21 de Marzo de 2025

A: <i>Ing. Andrés Díaz</i>	Cargo: <i>Fiscal de Obras</i>	Secretaria y/o Dependencia: <i>Secretaría de Obras Públicas</i>
DE: <i>Ing. Custi Eckert</i>	Cargo: <i>Secretario Departamental</i>	Secretaria y/o Dependencia: <i>Secretaría de Obras Públicas</i>
Asunto: <i>Remisión de Expedientes para Informe</i>		

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de remitir adjunto según se detalla continuación:

- Expediente N° 5160/2025: I.D. N° 455.736 – REPARACIÓN DE 3 AULAS Y DIRECCIÓN EN LA ESCUELA BÁSICA N° 3.381 SAN MARTÍN DE TOURS DEL DISTRITO DE CARLOS A. LOPEZ – PLURIANUAL – Contrato N° 83/2024 - Contratista: TYT EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES S.A. – *Solicitud de Prorroga de Lluvia*

Se remite adjunto el expediente con los documentos adjuntos a fin de emitir un Informe Técnico y remitir en la brevedad posible para la gestión según corresponda. Sin otro particular, me despido, deseándole éxitos en sus funciones.

Atentamente.

Ing. Andrés Díaz
 Secretario de Obras Públicas
 Gobernación de Itapúa





MEMORANDUM S.O.P.T. N.º 03 /2025

*Secretaría de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa*

Fecha: 21 marzo 2025

A: Ing. Custi Eckert	Cargo: Secretario Departamental	Secretaria y/o Dependencia: Secretaría de Obras Públicas
DE: Ing. Andrés Díaz	Cargo: Fiscal de Obras	Secretaria y/o Dependencia: Secretaría de Obras Públicas

Asunto: Informe prórroga por lluvias

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de remitir el informe de lluvias según solicitud de Prórroga de Plazo, del MEMORANDUN S.O.P.T. N° 214/2025

Se adjunta el informe con los datos necesarios para la prórroga. Sin otro particular, me despido, deseándole éxitos en sus funciones.

Atentamente. –



Andrés Díaz
Ing. Andrés Díaz
Secretaria de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa





INFORME DE LLUVIAS N° 001/2025
Secretaría de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Encarnación, 21 de marzo de 2025

REFERENCIA:

- **ID:** 455.736
- **TIPO DE PROCEDIMIENTO:** MCN N° 23/2024
- **DENOMINACIÓN DEL LLAMADO:** REPARACIÓN DE 3 AULAS Y DIRECCIÓN EN LA ESCUELA BÁSICA N°3.381 SAN MARTÍN DE TOURS DEL DISTRITO DE CARLOS A. LÓPEZ - PLURIANUAL
- **No. DE CONTRATO:** 83/2024.
- **DISTRITO:** Carlos Antonio López

CONTRATISTA: TyT EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES S.A. – SRA. NELLY ALICIA TORRES RIOS
FISCAL DE OBRAS: Ing. Andrés Díaz

UBICACIÓN	DISTRITO	COORDENADAS UTM	MONTO DE LA OBRA
ITAPÚA	Carlos Antonio López	Coordenada este: J29H +PRH Capitán Meza	283.480.420 Gs.
CONTRATISTA	N° DE TELÉFONO	N° DE CONTRATO	LOTE/ITEM.
TyT Emprendimientos Comerciales S.A.	0971461062	83/2024	-
PLAZO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN PROBABLE	PRORROGAS DE PLAZO.
120	02 - Diciembre - 2024	01 – Abril - 2025.	-

Observaciones:

En este informe mencionamos los días de lluvias por meses de afectación concernientes al libro de obras y días de lluvias que cuenta la DINAC (Dirección de Meteorología e Hidrologías), tomando como prioridad los registros de precipitación diaria de la DINAC.

MES	DÍAS DE LLUVIAS	DÍAS DE AFECTACIÓN
DICIEMBRE 2024	5	6
ENERO 2025	5	6
FEBRERO 2025	5	5
SUB-TOTAL	15	17
TOTAL		32

Itapúa
lugar de

OPOR
TUNIDA
DES

www.itapua.gov.py

Andrés Díaz



Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
Ing. Andrés Díaz
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa
RUC: 50009721-I
Dirección: Avda. Gral. Luis Irrazabal e/ Cap. Pedro Juan Caballero, Esqto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay





La Esc. Básica N° 3.381 San Martín de Tours se encuentra ubicada en la Colonia Tirol del Distrito de Carlos Antonio López, en la zona de la Colonia Tirol hubo presencia de precipitaciones en el período de ejecución de los trabajos, esto imposibilitó el avance continuo de algunos rubros, las condiciones no eran óptimas y para proteger la integridad de los personales se evita trabajar bajo estas circunstancias.

Además los personales de obra se encuentran retirados de la zona y el traslado puede ser peligroso ya que la presencia de precipitaciones reduce la visibilidad en el momento del traslado.

Estas causas hicieron que se necesite dar el plazo de 32 días para poder dar terminación y lograr que queden adecuadamente para el uso destinado. Se adjunta copias de libro de obras, Planilla de Registro de Precipitaciones DINAC.

Ing. Andrés Díaz
Fiscal de Obras

Secretaría de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa



Ing. Andrés Díaz
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

Itapúa
lugar de

**OPOR
TUNIDA
DES**

www.itapua.gov.py

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irizábal e/ Cap.
Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay





MEMORANDUM S.O.P.T. N° 219/2025 D.C. 59
Secretaría de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Fecha: Viernes, 21 de Marzo de 2025

A: Abg. Eligio Méndez	Cargo: Director	Secretaría y/o Dependencia: Dirección de Fiscalización de Contratos
DE: Ing. Custi Eckert	Cargo: Secretario Departamental	Secretaría y/o Dependencia: Secretaría de Obras Públicas
Asunto: I.D. N° 455.736 – REPARACIÓN DE 3 AULAS Y DIRECCIÓN EN LA ESCUELA BÁSICA N° 3.381 “SAN MARTIN DE TOURS” DEL DISTRITO DE CARLOS A. LÓPEZ – Contrato N° 83/2024 - Contratista: TYT EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES S.A.		

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Expediente N° 5160/2025 que hace referencia la obra denominada I.D. N° 455.736 – REPARACIÓN DE 3 AULAS Y DIRECCIÓN EN LA ESCUELA BÁSICA N° 3.381 “SAN MARTIN DE TOURS” DEL DISTRITO DE CARLOS A. LÓPEZ – Contrato N° 83/2024, adjudicado a la Empresa contratista TYT EMPRENDIMIENTOS en relación a la solicitud de prórroga de plazo.

Según lo estipulado en la Resolución N° 1159/2024 y en relación a lo mencionado se remite adjunto el Dictamen Técnico suscrito por el Administrador de Contratos de la Secretaría de Obras Públicas con los documentos respaldatorios para la gestión de lo solicitado.

Sin otro particular, me despido, deseándole éxitos en sus funciones.



Atentamente.





DICTAMEN TÉCNICO S.O.P. N° 14/2025

FECHA: 21/03/2025

ASUNTO: PRÓRROGA DE PLAZO

LICITACIÓN TIPO/N°: LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 23/2024

I.D. N°: 455.736

OBRA: REPARACIÓN DE 3 AULAS Y DIRECCIÓN EN LA ESCUELA BÁSICA N° 3.381 SAN MARTÍN DE TOURS DEL DISTRITO DE CARLOS A. LOPEZ - PLURIANUAL

CONTRATO N°: 83/2024

PLAZO CONTRACTUAL: 120 (ciento veinte) días calendarios

FECHA DE INICIO: 02/12/2024

MONTO CONTRATO: 283.480.420 GS.

CONTRATISTA: TYT EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES S.A.

FISCAL DE OBRA: ING. ANDRÉS DÍAZ

En relación a la obra, se tiene a consideración la Nota presentada por el contratista según Expediente institucional N° 5160/2025, donde se menciona que se han registrado inclemencias climáticas que han afectado al curso normal del cronograma de trabajo desde el inicio y su posterior ejecución en sitio de obras, los cuales han sido verificadas por la Fiscalización de Obras, informado según Memorando N° 03/2025 que adjunta el Informe de Lluvias N° 001/2025, corroborando los registros de lluvias de la DINAC y libro de obra respectivo, por lo cual se toma en consideración lo solicitado en la Secretaría de Obras Públicas.

Se destaca que la presente obra se encuentra contemplada dentro de la Ley N° 7021/2022 de Contrataciones Públicas, entidad que a través de su Resolución DNCP N° 4401/2023 menciona cuanto sigue: *Artículo 69. Competencia para prorrogar o suspender plazos contractuales Será competente para reconocer las prórrogas o las suspensiones de los plazos de ejecución contractual, el administrador del contrato o la persona facultada por la máxima autoridad de la institución;* por ende, se ha tomado en consideración lo solicitado por el contratista como válido según las evidencias presentadas e Informe del Fiscal de Obras adjunto, procediendo al análisis de lo mencionado.


Ing. Fernando
Reg. Prof. No. 1085
Secretaría de Obras Públicas
Gobierno de Itapúa


Ing. Just Eckert
Reg. Prof. No. 1057
Secretaría Departamental de Obras Públicas
Gobierno de Itapúa


GOBIERNO DE ITAPUÁ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DISTRITO DE CARLOS A. LOPEZ



Por lo tanto, desde la Secretaría de Obras Públicas en relación a la solicitud de prórroga de plazo se ha contabilizado un total de **32 (treinta y dos) días calendarios de prórroga**, que se considera apropiado para la ejecución efectiva del contrato que se discriminan cuanto sigue:

- **Mes de Diciembre/2024:** 5 días lluvia / 6 días afectación
- **Mes de Enero/2025:** 5 días lluvia / 6 días afectación
- **Mes de Febrero/2025:** 5 días lluvia / 5 días afectación

En conclusión, el Administrador de Contratos y el Secretario de Obras Públicas sugieren dar curso y aprobación a lo solicitado para la obra en referencia a fin de darle una correcta terminación a la misma.


ING. FERNANDO OREGGIONI

Administrador de Contratos

Asesor Técnico de la Secretaría de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Ing. Fernando Oreggioni
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 933
Asesor Técnico de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa


ING. CUSTI ECKERT

Secretario Departamental

Secretaría de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa



Ing. Custi Eckert
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 4057
Secretario Departamental de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa