



## DICTAMEN TÉCNICO S.O.P. N° 31/2025

**FECHA:** 22/04/2025

**ASUNTO:** PRÓRROGA DE PLAZO

**LICITACIÓN TIPO/N°:** LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 45/2024

**L. D. N°:** 456.345

**OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS CELULARES Y CABECERAS DE HORMIGÓN ARMADO PARA MEJORAMIENTO DE ACCESO A KURUZU TOMAS Y CERRITO DEL DISTRITO DE ENCARNACIÓN - PLURIANUAL

**CONTRATO N°:** 47/2024

**PLAZO CONTRACTUAL:** 150 (ciento cincuenta) días calendarios

**FECHA DE INICIO:** 28/11/2024

**MONTO CONTRATO:** 488.379.000 GS.

**CONTRATISTA:** J.L. Y COMPAÑÍA S.A.

**FISCAL DE OBRA:** ING. AGUSTÍN YD

En relación a la obra, se tiene a consideración la Nota presentada por el contratista según Expediente institucional N° 5893/2025, donde se mencionan que se han registrado inclemencias climáticas durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del presente año que han afectado al curso normal del cronograma de trabajo durante la ejecución de la obra; lo cual ha sido verificado por el Fiscalizador de Obra, según Informe de Prorroga de Lluvia, corroborando efectivamente con los registros de lluvias de la DINAC y el libro de obra respectivo, por lo cual se toma en consideración lo solicitado en la Secretaría de Obras Públicas.

Se destaca que la presente obra se encuentra contemplada dentro de la Ley N° 7021/2022 de Contrataciones Públicas, entidad que a través de su Resolución DNCP N° 4401/2023 menciona cuanto sigue: *Artículo 69. Competencia para prorrogar o suspender plazos contractuales Será competente para reconocer las prórrogas o las suspensiones de los plazos de ejecución contractual, el administrador del contrato o la persona facultada por la máxima autoridad de la institución;* por ende, se ha tomado en consideración lo solicitado por el contratista como valido según las evidencias presentadas e Informe del Fiscal de Obras adjunto, procediendo al análisis de lo mencionado.

  
Ing. Fernando Oregón  
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 4583  
Asesor Técnico de la Secretaría de Obras Públicas  
Gobernación de Itapúa

  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE  
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

  
Ing. Custi Eckert  
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 4.067  
Secretario Departamental de Obras Públicas  
Gobernación de Itapúa



Por lo tanto, desde la Secretaría de Obras Públicas en relación a la solicitud de prórroga de plazo se ha contabilizado un total de **30 (treinta) días calendarios de prórroga**, que se considera apropiado para la ejecución efectiva del contrato que se discriminan cuanto sigue:

- **Mes de Enero/2025:** 05 días lluvia / 05 días afectación
- **Mes de Febrero/2025:** 05 días lluvia / 05 días afectación
- **Mes de Marzo/2025:** 05 días lluvia / 05 días afectación

En conclusión, el Administrador de Contratos y el Secretario de Obras Públicas sugieren dar curso y aprobación a lo solicitado para la obra en referencia a fin de darle una correcta terminación a la misma.

  
**ING. FERNANDO OREGGIONI**  
 Administrador de Contratos  
 Asesor Técnico de la Secretaría de Obras Públicas  
 Gobernación de Itapúa

  
**ING. CUSTI ECKERT**  
 Secretario Departamental  
 Secretaría de Obras Públicas y Transporte  
 Gobernación de Itapúa





ITAPÚA



JAVIER PEREIRA

GOBERNADOR DE ITAPÚA

**MEMORANDUM N° 023/2025**  
*Secretaría de Obras Públicas y Transporte*  
*Gobernación de Itapúa*

Fecha: 22 de abril de 2025

<b>A:</b> <i>Ing. Custi Eckert</i>	<b>Cargo:</b> <i>Secretario Departamental</i>	<b>Secretaria y/o Dependencia:</b> <i>Secretaría de Obras Públicas</i>
<b>De:</b> <i>Ing. Agustin Yd</i>	<b>Cargo:</b> <i>Fiscal de Obras</i>	<b>Secretaria y/o Dependencia:</b> <i>Secretaria de Obras Públicas y Transporte</i>
<b>Asunto:</b> <i>Respuesta al Memorandum S.O.P.T. N° 313/2025</i>		

Tengo en agrado de dirigirme a usted con la finalidad de remitir adjuntos el INFORME TÉCNICO DE SOLICITUD DE PRORROGA POR LLUVIA, para las siguientes obras:

- “Construcción de Alcantarillados Celulares y Cabeceras de Hormigón Armado para mejoramiento de acceso a Kuruzu Tomás y Cerrito del distrito de Encarnación” – Plurianual – Contrato N°47/2024 – I.D. N° 456.345 – Contratista: J.L. Y COMPAÑÍA.



Atentamente

ing. Agustin Yd  
Secretaria de Obras Públicas  
Gobernación de Itapúa



## FISCALIZACIÓN DE OBRAS

### INFORME: SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PLAZO N°2

LICITACIÓN POR MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 45/2024: "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS CELULARES Y CABECERAS DE HORMIGÓN ARMADO PARA MEJORAMIENTO DE ACCESO A KURUZU TOMAS Y CERRITO DEL DISTRITO DE ENCARNACIÓN" - PLURIANUAL – CONTRATO N° 47/2024 – ID N° 456.345

**OBRA:** Construcción de Alcantarillados celulares y cabeceras

**BENEFICIARIO:** Distrito de Encarnación

**FISCAL DE OBRAS:** Ing. Agustín Yd

**Fecha de informe:** 22/04/2025

UBICACIÓN	DISTRITO	MONTO DE LA OBRA
Cerrito y Kuruzu Tomas	Encarnación	488.379.000 Gs.
CONTRATISTA	N° DE TELEFONO	N° DE CONTRATO
J.L. Y COMPAÑÍA S.A.	0983-578-600	47/2024
PLAZO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
150 días	28/11/2024	27/04/2025

#### OBSERVACIONES GENERALES:

A solicitud de prórroga al plazo contractual hecha por la empresa contratista J.L. Y COMPAÑÍA S.A. se puede concluir que:

Para la fiscalización de obra el plazo a ser considerado al contratista por eventos de lluvias y sus consecuencias obedece a la siguiente tabla, donde se discriminan por mes y por evento de lluvia y sus correspondientes afectaciones. Los días de afectaciones por lluvia en cuestión son los siguientes:

- 20 y 21 de enero: afectaciones de lluvia debido a los 74,3mm de lluvia caídos el día 19/01/2025 los cuales afectaron la estabilidad del terreno para la elaboración de trabajos.
- 25 y 26 de enero: afectaciones de lluvia debido a los 38, mm de lluvia caídos en los dos días anteriores a la fecha los cuales afectaron la estabilidad del terreno para la elaboración de trabajos, especialmente al ser dos días consecutivos dejando un terreno muy húmedo.
- 30 de enero: afectaciones de lluvia debido a los 16,2mm de lluvia caídos en el día anterior a la fecha, evitando la continuidad de los trabajos e inestabilidad en el terreno.
- 16 de febrero: afectación de lluvia por los 41,4mm caídos el día anterior a la fecha, imposibilitando los trabajos de excavación y colocación de alcantarillados debido al terreno inestable



*Ing. Agustín Yd*  
Fiscal de Obras  
Secretaría de Obras Públicas  
Gobernación de Itapúa



- 18, 19 y 20 de febrero: afectación por lluvia acumulada de los días anteriores, con 40,5mm caídos el día 17 sumados a los caídos el día 15 lo cual genero un terreno muy húmedo, con poca capacidad de tránsito y mucha inestabilidad para la realización de trabajos.
- 22 de febrero: afectación por lluvia caída el día anterior con 22,7mm logrando un terreno inestable imposibilitando la continuación de los trabajos programados.
- 07 de marzo: afectación por lluvia caída el día anterior con 26,8mm afectando al terreno, la accesibilidad a la zona de obra y la imposibilidad de realizar los trabajos programados.
- 26 de marzo: afectación por lluvia caída el día anterior afectando al terreno, la accesibilidad a la zona de obra y la imposibilidad de realizar los trabajos programados como
- 28,29,30 de marzo: afectación por lluvia caída el día 27 de marzo con 83,0mm imposibilitando el acceso a zona de obra debido al suelo inestable para el tránsito, así como también la imposibilidad de realizar trabajos con maquinarias pesadas para las excavaciones y colocaciones de alcantarillados

MES	DÍAS DE LLUVIA	DÍAS DE AFECTACIÓN
ENERO DESDE EL 01 AL 31 DEL 2025	5	5
FEBRERO DESDE EL 01 AL 28 DEL 2025	5	5
MARZO DESDE EL 01 AL 31 DEL 2025	5	5
<b>SUBTOTAL</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>	

Los plazos han sido verificados según lo adjunto presentado por el contratista en Planillas de registro de precipitaciones de la DINAC y registro en el Libro de Obra, es por ello que la Fiscalización recomienda otorgar **30 días de prórroga por lluvia**. Se adjuntan fotografías de la visita de la fiscalización.



**Fiscal de Obras**  
 Gobernación de Itapúa  
 Ing. Agustín Yd  
 Secretaria de Obras Públicas  
 Gobernación de Itapúa





ing. Agustín Yd  
Secretaría de Obras Públicas  
Gobernación de Itapúa

Fiscal de Obras  
Gobernación de Itapúa

Itapúa  
lugar de

**OPOR  
TUNIDA  
DES**

www.itapua.gov.py

Teléf: +59571204568  
Correos: general@itapua.gov.py  
generalitapua.py@gmail.com

Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1  
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irizábal e/ Cap.  
Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon  
Encarnación - Itapúa - Paraguay

