

**DICTAMEN ADMINISTRADOR DE CONTRATOS**

**REF.: CONTRATO N° 06/2024 IDENTIFICADO CON EL ID 447302 – SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPA Y LA FIRMA CONSTRUCCIONES SANTA INES DE JULIO ZACARIA SILVERO LOPEZ con RUC N.º 4070873-0 – EN EL MARCO DE LA LPN N° 05/2024 CONSTRUCCION DE BLOQUES DE AULAS Y SANITARIOS SEXADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA - PLURIANUAL-----**

**Lugar y fecha:** Caazapá, 22 de MAYO del 2025.

**Convocante:** GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPA

**Unidad o área:** ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

**Responsable:** JORGE LUIS ALVAREZ ORTIZ

Quien suscribe en calidad de Administrador de Contratos del Gobierno Departamental de Caazapá, emite el presente dictamen respecto a la necesidad de prórroga del plazo de ejecución del contrato suscrito en el marco de la Ley 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas"; entre el Gobierno Departamental de Caazapá y la firma CONSTRUCCIONES SANTA INES DE JULIO ZACARIA SILVERO con RUC N.º 4070873-0;

**1. Antecedentes:**

Vista la Nota DGNC N° 3647/2025 y la necesidad de rectificar el pedido inicial de ampliación de plazo de ejecución del contrato de referencia.

**2. Datos del proceso:**

Actualmente el proceso se encuentra en ejecución, Contrato Plurianual vigente, con pólizas que han sido verificadas y se encuentran vigentes a la fecha.

**3. Necesidad de prórroga del plazo de ejecución del contrato:**

La prórroga propuesta en la Nota del Contratista ingresado con Expediente N° 1128 en fecha 25/04/2025 y el Dictamen presentado por la Arq. Jesica Lecoque Ortigoza con Expediente N° 761 en fecha 25/04/2025, en su carácter de Proyectista y Fiscalizadora de Obras, se sustenta en circunstancias imprevistas, como condiciones climáticas adversas, lluvias (adjunto reporte de precipitaciones registradas en el Departamento de Caazapá), como así también no está demás agregar días de calor extremo donde la exposición a las altas temperaturas resultaba peligroso. A consecuencia de las lluvias se presentaron problemas para el acarreo de materiales ya que las obras en ejecución se encuentran en compañías muy distantes del departamento, con limitaciones de acceso, lo expuesto ha afectado el cronograma original.

**4. Justificación para la prórroga del plazo de ejecución del contrato:**

La misma resulta viable por las siguientes razones: la prórroga permitirá garantizar que la obra se realice con los estándares de calidad y seguridad requeridos, evitando trabajos apresurados o deficientes que

puedan generar mayores costos o riesgos futuros, además la extensión permitirá garantizar la calidad, seguridad y sostenibilidad de la obra, en beneficio de la comunidad educativa en general.

#### 5. Marco legal aplicable:

##### **Decreto 2264 Art.107.- Prórroga de la ejecución contractual.**

El desplazamiento de la ejecución contractual deberá ser equivalente al periodo durante el cual el proveedor, consultor o contratista no pudo ejecutar el contrato por motivos que no le resultan imputables. Cuando se autorice prórrogas al contrato se debe resguardar que no se alteren las condiciones de valor por dinero que fueron decisivas para la elección del oferente.

**Resolución DNCP N° 4401/2023 Artículo 69. Competencia para prorrogar o suspender plazos contractuales.** Será competente para reconocer las prórrogas o las suspensiones de los plazos de ejecución contractual, el administrador del contrato o la persona facultada por la máxima autoridad de la institución.

##### **Resolución DNCP N° 4401/2023 Artículo 72. Comunicación. Requisitos documentales**

Las convocantes deberán comunicar las prórrogas o suspensiones a través del SICP, acompañando los siguientes documentos:

- a) Documento que acredite la designación realizada de conformidad al artículo 69 de la presente resolución;
- b) Un dictamen suscripto por el funcionario competente que sustente técnica y legalmente los motivos, fundamentos y justificaciones de la prórroga o la suspensión de plazos contractuales;
- c) Notificación al proveedor, consultor o contratista del reconocimiento de la prórroga o suspensión;
- d) Cualquier otra documentación adicional que sustente la decisión adoptada.

#### 6. Conclusión:

En virtud de los hechos expuestos, se recomienda proceder con la prórroga del plazo de ejecución del **CONTRATO N° 06/2024 IDENTIFICADO CON EL ID 447302 – SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPA Y LA FIRMA CONSTRUCCIONES SANTA INES DE JULIO ZACARIA SILVERO LOPEZ con RUC N.º 4070873-0 – EN EL MARCO DE LA LPN N° 05/2024 CONSTRUCCION DE BLOQUES DE AULAS Y SANITARIOS SEXADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA – PLURIANUAL**, por 30 (treinta) días corridos. Este ajuste contribuirá a la transparencia, eficacia y legalidad de la gestión del contrato, y evitará los problemas administrativos y legales que podrían surgir en caso de no llevarse a cabo dicha modificación. Consideramos que, en virtud de las circunstancias expuestas, la prórroga de 30 días es necesaria para garantizar la correcta finalización de la obra, asegurando la calidad y cumplimiento de los estándares requeridos.

Es mi dictamen salvo mejor parecer del Señor Gobernador.

Firma del Administrador de Contrato:

Aclaración:



*J.P.N. Jorge Luis Alvarez Ortiz*  
Administrador de Contratos  
Gobernación de Caazapa

Nota DGNC N° 3647/2025.

Asunción, 22 de mayo de 2025

**Datos del Procedimiento Licitatorio**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| ID                           | 447302  |
| Expediente                   | 307659 - 307673   |
| Etapa del Procedimiento      | Prórroga  |
| Tipo de Procedimiento        | Licitación Pública Nacional   |
| Modalidad                    | Convencional  |
| Nombre de la Licitación      | CONSTRUCCION DE BLOQUES DE AULAS Y SANITARIOS SEXADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA |
| Entidad                      | Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)   |
| Resultado de la Verificación | Observado   |

**Aspectos Observados**

1. Se verifica inconsistencias en relación al tipo de procedimiento practicado, debido a que en la Adenda nro. 1 y la Resolución se resuelve ampliar el plazo de ejecución, sin embargo, los argumentos normativos y justificaciones expuestas en el Dictamen y el acto administrativo establece que el mismo consiste en una prórroga del plazo de ejecución y no a una ampliación de plazo, así como las documentaciones adjuntas de solicitud del proveedor. Recordamos a la contratante que existen diferencias entre los procedimientos de prórroga y ampliación de plazo. Por tanto, se solicita a la contratante definir la figura de la modificación y aclarar si el presente proceso corresponde a una prórroga del plazo de ejecución o una ampliación de plazo. Solicitamos remitir las rectificaciones correspondientes.
2. En caso de que el proceso corresponda a una prórroga del plazo de ejecución, la misma deberá ser comunicada como tipo de procedimiento Prórroga, con las documentaciones correspondientes acorde a lo establecido en el art. 69° - 72° de la Res. DNCP 4401/23.
3. Sustento Legal. Se verifica que la Resolución N° 213 y las demás documentaciones adjuntas establecen como sustento normativo la Res. DNCP 230/2025 con vigencia a partir del 17/02/2025; sin embargo, se verifica que la convocatoria de la presente licitación corresponde al periodo año 2024; es decir que la comunicación es anterior a la entrada en vigencia de la Res. DNCP 230/2025. Por lo tanto, indicamos a la contratante que el sustento normativo utilizado en el presente Convenio Modificatorio no corresponde. Recordamos a la contratante lo establecido en el art. 209° de la Res. DNCP 230/2025:

*“Los procedimientos de contratación comunicados a la DNCP con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente resolución, se registrarán por las disposiciones de la convocatoria.”*

Por lo tanto, se solicita a la contratante remitir las documentaciones rectificatorias, dictamen del Administrador del Contrato y acto administrativo de aprobación, por el cual se rectifique el marco legal practicado y sea establecido el fundamento legal acorde a las disposiciones contenidas en la Resolución 4401/23. Recordamos a la

contratante que; por prudencia administrativa, dichas modificaciones deben ser realizadas mediante documentos de la misma naturaleza siguiendo la correlatividad correspondiente, pues no puede generarse un mismo documento oficial de contenido distinto.

---

**Recordatorio**

1. *Deber de Colaboración (art. 116 Ley N° 7021/23).*
2. *Responsabilidades administrativas (art. 118 Ley N° 7021/23).*
3. *Responsabilidades civiles y penales (art. 119 Ley N° 7021/23).*
4. *Modificaciones a la convocatoria y a los pliegos de bases y condiciones (Art. 48. Ley N° 7021/24)*
5. *Administrador del contrato (art. 59 Ley N°7021/24).*
6. *De la modificación de los contratos (art. 67 Ley N° 7021/24).*

**Verificador:** [ynunez](#)



RESOLUCIÓN N° 1112/ 2024

POR LA CUAL SE DESIGNA ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA GOBERNACION DEL SEXTO DEPARTAMENTO DE CAAZAPA

Caazapá, 10 de setiembre de 2024.-

**VISTO:** La Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas” y su reglamentación a través del Decreto N° 9823/23, y la necesidad de reorganizar el funcionamiento de la institución gubernamental;

**CONSIDERANDO:**

Que, de conformidad al Art. 161 de la Constitución Nacional el Gobierno de cada departamento será ejercido por un Gobernador y por una Junta Departamental.

Que, el Art. 1 de la Ley N° 426/94 Orgánica Departamental establece: “El Gobierno Departamental es persona jurídica de derecho público y goza de autonomía política, administrativa y normativa para la gestión de sus intereses y de autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos, dentro de los límites establecidos por la Constitución y las Leyes”.

Que, es atribución del Gobernador del Sexto Departamento de Caazapá, nombrar, designar, o remover a funcionario de la institución, conforme lo faculta la Ley 426/94 ORGANICA DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL, Art 17 Inc. V, en concordancia con el Art. 26 del mismo cuerpo legal.

Que, la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas” dispone: en su Artículo 59, Administrador del contrato. Las Contratantes deberán designar para cada contrato funcionarios responsables de verificar la correcta ejecución de los mismos, quienes deberán denunciar ante aquellas, las irregularidades o incumplimientos que detecten so pena de ser considerados responsables solidarios de los mismos. El administrador de contrato será responsable de proporcionar los datos e informaciones referentes a la ejecución del contrato, a través del Sistema de Seguimiento de Contratos.

Que, en el Artículo 78.- Sistema de Seguimiento de Contratos. Las contratantes, independientemente a sus sistemas de control interno, deberán utilizar el Sistema de Seguimiento de Contratos en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas, a los efectos de registrar los avances de la ejecución de los mismos. Los administradores de los contratos serán responsables de la carga y actualización de la información.

**POR TANTO, EL GOBERNADOR DEL SEXTO DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES RESUELVE:**

**1° DESIGNAR**, al funcionario **Lic. Jorge Luis Álvarez Ortiz, con C.I. N° 5.061.577**, en carácter de Administrador de Contratos de la Gobernación del Sexto Departamento de Caazapá.

**2° REMITIR**, copia autenticada de esta resolución a la Secretaria de Administración y Finanzas, a la Secretaria de Gestión y Desarrollo de las Personas y a la Asesoría Jurídica, para sus efectos administrativos y legales.

**3° COMUNICAR**, a quienes corresponda y una vez cumplido archivar.



Abg. Rodney Villalba Dávalos  
Secretario General



Dr. Vet. Christian Andrés Acosta  
Gobernador VI Dpto. de Caazapá



Caazapá, 25 de abril de 2025

Señor:

DR. VET. CHRISTIAN ANDRES ACOSTA  
Gobernador – VI Departamento

Presente:

La Arquitecta Proyectista y Fiscal de Obras del Gobierno Departamental de Caazapá, quien suscribe se dirige a Usted, a fin de elevar DICTAMEN SOBRE EL PEDIDO DE AMPLIACION DE PLAZO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE BLOQUES DE AULAS Y SANITARIOS SEXADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ – PLURIANUAL, CON EL ID N° 447302, CONTRATO N° 06/2024 CONTRATISTA CONSTRUCCIONES SANTA INES . CON RUC N.º 4070873-0, en los siguientes términos. -----

La ampliación es técnicamente viable y necesaria para garantizar la funcionalidad y continuidad de la obra. Existiendo razones no atribuibles al contratista que han generado un retraso en la ejecución de los trabajos. Se recomienda que el contratista mantenga vigentes las garantías contractuales durante todo el período de prórroga y se comprometa al cumplimiento estricto del nuevo cronograma de ejecución.

Se determina necesaria la ampliación del plazo de ejecución de la obra por 30 días corridos de ser posible, ya que no excedería el 20% del plazo originalmente pactado.-----

Por lo que, visto la necesidad de ampliación, esta Dirección recomienda la aprobación de dicho pedido y por ende del mencionado contrato. -----

Es mi dictamen.



*[Handwritten Signature]*  
Arq. Jesica Lecoque Ortigoza  
Directora de Proyectos y Fiscalización de Obras

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ |                                |
| Mesa de Entradas N°:   | 761                            |
| Fecha:                 | 25/04/25                       |
| Hora:                  | 11:10                          |
| Firma:                 | <i>[Handwritten Signature]</i> |



Señor

Dr. Vet. Christian Andrés Acosta, Gobernador

Gobernación de Caazapá

PRESENTE

Caazapá, 24 de abril de 2025  
**GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ**  
Mesa de Entrada N°: 1.128  
Fecha: 25/04/25  
Hora: 10:30 Firma: 2


REF.: LICITACION PUBLICA NACIONAL 05/2.024 "CONSTRUCCION DE BLOQUES DE AULAS Y SANITARIOS SEXADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ PLURIANUAL, con ID N° 447.302"

El que suscribe Arq. Julio Zacaría Silvero López con cedula de identidad n°: 4.070.873 contratista de obra de REFERENCIA CONSTRUCCION DE BLOQUES DE AULAS Y SANITARIOS SEXADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ - PLURIANUAL, con ID N° 447.302 - objeto del Contrato N°: 06/2.024, a lo efecto de saludarlo y a la vez solicitar prórroga del contrato correspondiente a dicho contrato de obra por un plazo de 30 días.

El pedido obedece y se fundamenta en los siguientes argumentos:

- La ejecución de la obra no se pudo realizar según cronograma de ejecución de la obra ya que en el lapso de tiempo del contrato se han registrado precipitaciones que imposibilitó el acarreo/ provisión de materiales de construcción y a la vez realizar trabajos de albañilería/ obra civil. Aclarando que el sitio de obra se encuentran en las compañías con camino de tierra.
- Durante el proceso constructivo de las obras correspondiente a la CONSTRUCCION DE BLOQUES DE AULAS Y SANITARIOS SEXADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ - PLURIANUAL, mediante revisión del proyecto, verificaciones técnicas de los planos y de la EETT se constata incoherencias en los cómputos métricos, en algunos rubros, según planilla de obra del llamado en cuestión. Por lo tanto resulta imprescindible realizar los ajustes con las modificaciones necesarias de los rubros afectados en la planilla del contrato, a fin de garantizar una intervención y ejecución adecuada que respete los estándares técnicos y de seguridad necesarios para lograr una obra de calidad.
- Teniendo en cuenta los procesos constructivos y respetando las especificaciones técnicas no fue factible avanzar en la ejecución de la obra por la situación presentada ya que requiere reconsideración y aprobación de la CONTRATANTE para la ejecución y terminación de la obra.
- Por lo mencionado y teniendo la obligación de adecuarse a la situación, la obra presenta retrasos ajenos a la voluntad de la Empresa Contratista.
- Como CONTRATISTA de las obras del GOBIERNO DEPARTAMENTAL se busca priorizar y garantizar la calidad de la obra en el cumplimiento las especificaciones técnicas, metas y objetivos comunes que beneficie a la Comunidad Educativa del Departamento de Caazapá.

Esperando contar con una respuesta favorable a lo peticionado, aprovecho para saludarle y desearle éxitos en sus funciones.



CONSTRUCCIONES "SANTA INÉS"  
Arq. Julio Z. Silvero López  
PROPIETARIO  
RUC N° 4070873-0

Arq. Julio Zacaría Silvero

C.I. 4.070.873

**DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA**

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

**SOLICITANTE: "CONSTRUCTORA SANTA INES"**

**REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024**

| Localidad            |       |         |       |       |      | Latitud Sur    | Longitud Oeste | Elevación     |           |         |           |              |
|----------------------|-------|---------|-------|-------|------|----------------|----------------|---------------|-----------|---------|-----------|--------------|
| AERÓDROMO DE CAAZAPÁ |       |         |       |       |      | 26° 10' 31,70" | 56° 21' 16,92" | 142 m s.n.m.m |           |         |           |              |
| Mes                  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio          | Julio          | Agosto        | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre    |
| Día                  |       |         |       |       |      |                |                |               |           |         |           |              |
| 1                    |       |         |       |       |      |                |                |               |           |         |           | 5,6          |
| 2                    |       |         |       |       |      |                |                |               |           |         |           | 5,0          |
| 3                    |       |         |       |       |      |                |                |               |           |         |           | 0,0          |
| 4                    |       |         |       |       |      |                |                |               |           |         |           | 0,0          |
| 5                    |       |         |       |       |      |                |                |               |           |         |           | 0,0          |
| 6                    |       |         |       |       |      |                |                |               |           |         |           | 14,5         |
| 7                    |       |         |       |       |      |                |                |               |           |         |           | 51,0         |
| 8                    |       |         |       |       |      |                |                |               |           |         |           | 6,0          |
| 9                    |       |         |       |       |      |                |                |               |           |         |           | 6,5          |
| 10                   |       |         |       |       |      |                |                |               |           |         |           | 0,0          |
| 11                   |       |         |       |       |      |                |                |               |           |         |           | 0,0          |
| 12                   |       |         |       |       |      |                |                |               |           |         |           | 0,4          |
| 13                   |       |         |       |       |      |                |                |               |           |         |           | 9,4          |
| 14                   |       |         |       |       |      |                |                |               |           |         |           | 0,0          |
| 15                   |       |         |       |       |      |                |                |               |           |         |           | 0,0          |
| 16                   |       |         |       |       |      |                |                |               |           |         |           | 0,0          |
| 17                   |       |         |       |       |      |                |                |               |           |         |           | 0,0          |
| 18                   |       |         |       |       |      |                |                |               |           |         |           | 20,0         |
| 19                   |       |         |       |       |      |                |                |               |           |         |           | 12,5         |
| 20                   |       |         |       |       |      |                |                |               |           |         |           | 0,0          |
| 21                   |       |         |       |       |      |                |                |               |           |         |           | 0,0          |
| 22                   |       |         |       |       |      |                |                |               |           |         |           | 0,0          |
| 23                   |       |         |       |       |      |                |                |               |           |         |           | 0,0          |
| 24                   |       |         |       |       |      |                |                |               |           |         |           | 1,2          |
| 25                   |       |         |       |       |      |                |                |               |           |         |           | 0,0          |
| 26                   |       |         |       |       |      |                |                |               |           |         |           | 0,0          |
| 27                   |       |         |       |       |      |                |                |               |           |         |           | 0,0          |
| 28                   |       |         |       |       |      |                |                |               |           |         |           | 0,0          |
| 29                   |       |         |       |       |      |                |                |               |           |         |           | 0,0          |
| 30                   |       |         |       |       |      |                |                |               |           |         |           | 0,0          |
| 31                   |       |         |       |       |      |                |                |               |           |         |           | 0,0          |
| <b>Total</b>         |       |         |       |       |      |                |                |               |           |         |           | <b>132,1</b> |
| <b>Máx. 24h</b>      |       |         |       |       |      |                |                |               |           |         |           | <b>51</b>    |
| <b>Día Máx.</b>      |       |         |       |       |      |                |                |               |           |         |           | <b>7</b>     |

Ing. Maggi Noelia Amarilla
   
 Jefe Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
   
 DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación




DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

SOLICITANTE: "CONSTRUCTORA SANTA INES"

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2025

| Localidad           |       |         |       |       | Latitud Sur    | Longitud Oeste | Elevación     |        |           |         |           |           |
|---------------------|-------|---------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|
| AERÓDROMO DE CAZAPÁ |       |         |       |       | 26° 10' 31,70" | 56° 21' 16,92" | 142 m s.n.m.m |        |           |         |           |           |
| Mes                 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo           | Junio          | Julio         | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Día                 |       |         |       |       |                |                |               |        |           |         |           |           |
| 1                   | 0,0   | 0,0     | 0,0   | 0,0   |                |                |               |        |           |         |           |           |
| 2                   | 0,0   | 0,0     | 0,0   | 0,0   |                |                |               |        |           |         |           |           |
| 3                   | 0,0   | 0,0     | 0,0   | 1,0   |                |                |               |        |           |         |           |           |
| 4                   | 0,0   | 0,0     | 5,2   | 0,0   |                |                |               |        |           |         |           |           |
| 5                   | 0,0   | 1,2     | 8,2   | 0,0   |                |                |               |        |           |         |           |           |
| 6                   | 0,0   | 2,4     | 9,0   | 0,0   |                |                |               |        |           |         |           |           |
| 7                   | 0,0   | 0,0     | 0,0   | 10,0  |                |                |               |        |           |         |           |           |
| 8                   | 0,0   | 0,0     | 0,0   | 0,0   |                |                |               |        |           |         |           |           |
| 9                   | 0,0   | 0,0     | 0,0   | 0,0   |                |                |               |        |           |         |           |           |
| 10                  | 0,0   | 0,0     | 0,0   | 0,0   |                |                |               |        |           |         |           |           |
| 11                  | 0,0   | 0,0     | 0,0   | 0,0   |                |                |               |        |           |         |           |           |
| 12                  | 0,0   | 0,0     | 21,2  | 20,5  |                |                |               |        |           |         |           |           |
| 13                  | 0,0   | 2,1     | 0,0   | 0,0   |                |                |               |        |           |         |           |           |
| 14                  | 0,0   | 1,0     | 0,0   | 0,0   |                |                |               |        |           |         |           |           |
| 15                  | 0,0   | 0,0     | 0,0   | 0,0   |                |                |               |        |           |         |           |           |
| 16                  | 0,0   | 0,0     | 0,0   | 0,0   |                |                |               |        |           |         |           |           |
| 17                  | 0,0   | 56,5    | 0,0   | 0,0   |                |                |               |        |           |         |           |           |
| 18                  | 0,0   | 0,0     | 0,0   | 0,0   |                |                |               |        |           |         |           |           |
| 19                  | 0,0   | 0,0     | 0,0   | 0,0   |                |                |               |        |           |         |           |           |
| 20                  | 0,0   | 0,0     | 0,0   | 0,0   |                |                |               |        |           |         |           |           |
| 21                  | 0,0   | 0,0     | 11,2  | 0,0   |                |                |               |        |           |         |           |           |
| 22                  | 0,0   | 0,0     | 0,0   | 0,0   |                |                |               |        |           |         |           |           |
| 23                  | 2,2   | 0,0     | 0,0   | 5,8   |                |                |               |        |           |         |           |           |
| 24                  | 0,0   | 0,0     | 0,0   | 0,3   |                |                |               |        |           |         |           |           |
| 25                  | 0,0   | 0,0     | 44,0  | 0,0   |                |                |               |        |           |         |           |           |
| 26                  | 0,0   | 0,0     | 0,0   | 0,0   |                |                |               |        |           |         |           |           |
| 27                  | 0,0   | 6,0     | 25,0  | 0,0   |                |                |               |        |           |         |           |           |
| 28                  | 0,0   | 0,0     | 0,0   | -     |                |                |               |        |           |         |           |           |
| 29                  | 0,0   |         | 0,0   |       |                |                |               |        |           |         |           |           |
| 30                  | 0,0   |         | 0,0   |       |                |                |               |        |           |         |           |           |
| 31                  | 0,0   |         | 1,2   |       |                |                |               |        |           |         |           |           |
| Total               | 2,2   | 69,2    | 125,0 | 37,6  |                |                |               |        |           |         |           |           |
| Máx. 24h            | 2,2   | 56,5    | 44    | 20,5  |                |                |               |        |           |         |           |           |
| Día Máx.            | 23    | 17      | 25    | 12    |                |                |               |        |           |         |           |           |



Ing. Magda Cecilia Amarilla  
Jefe Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público  
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación