



Ciudad del Este, 24 de Abril del 2025

DICTAMEN TECNICO Y LEGAL

REF.: PRORROGA DE PLAZO DEL CONTRATO N.º 86/2024, de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 21/2024 "AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DISTRITAL DE PRESIDENTE FRANCO Y DE LA UNIDAD DE SALUD FAMILIAR DE SANTA FE DEL PARANÁ AD-REFERENDUM-PLURIANUAL" ID N.º 454662.

VISTO: El Informe presentado por el Secretario de Obras de la Institución; y en cumplimiento de las atribuciones contenidas por la Ley 7021/2022 de correspondiente en relación a la necesidad de realizar una prórroga del plazo de ejecución de la obra establecido en el Contrato N.º 86/2024 de fecha 3 de Diciembre del 2024, conforme a dicho informe del área afectada, así como como el Contratista la firma Constructora Dos Hermanos, RUC N.º 4013685-0, Representada para este acto por el Arq. Diego Guillermo Franco Vargas.

CONSIDERANDO: En el marco de la ejecución de la obra del Contrato N.º 86/2024, de la Licitación Pública Nacional N.º 21/2024 "Ampliación del Hospital Distrital de presidente Franco y de la Unidad de Salud Familiar de Santa Fe del Paraná Ad-Referéndum-Plurianual" Id N.º 454662, se han identificado situaciones que afectan directamente el normal desarrollo de los trabajos previstos en el cronograma establecido. Las condiciones climáticas adversas, en particular la persistente humedad ambiental y las lluvias constantes, han provocado una serie de inconvenientes técnicos que imposibilitan la continuidad de tareas específicas.

2. Situación Actual y Problemáticas Identificadas

2.1. Imposibilidad de aplicación de impermeabilizantes y pinturas

Las superficies previstas para el tratamiento con productos impermeabilizantes y la aplicación de pintura presentan elevados niveles de humedad, producto de las constantes lluvias. Esta condición impide la correcta adherencia de los materiales, comprometiendo la durabilidad y efectividad de las capas protectoras. La ejecución en estas condiciones representaría un desperdicio de materiales y fallas prematuras.

2.2. Retraso en trabajos de revoque y pintura por falta de secado adecuado

El secado de revoques, paso fundamental para su posterior afinado y pintado, no ha podido completarse de manera óptima. Las superficies mantienen humedad residual, lo cual impide avanzar con las siguientes etapas sin comprometer la calidad del acabado y la integridad estructural del recubrimiento.

2.3. Riesgo de cortocircuitos por exposición a la humedad

Se han detectado niveles de humedad que alcanzan zonas donde se encuentran instalaciones eléctricas en proceso de ejecución. La presencia de agua en áreas cercanas a tomacorrientes, cables y tableros eléctricos representa un riesgo inminente de cortocircuitos y accidentes. Por razones de seguridad, estas tareas han sido suspendidas hasta la mejora de las condiciones ambientales.

2.4. Acumulación de agua en pasillos y áreas comunes

Las constantes precipitaciones han generado la acumulación de agua en áreas de tránsito como pasillos, accesos y sectores comunes de la obra. Esta situación dificulta el acceso del personal y la circulación de materiales, además de constituir un riesgo para la seguridad de los trabajadores, al facilitar resbalones y accidentes.

3. Conclusión

Debido a los factores anteriormente expuestos, se ha producido un retraso en la ejecución de diversas partidas de obra, especialmente aquellas que requieren condiciones de humedad controlada. Por lo tanto, se considera técnicamente justificable la suspensión temporal de dichas tareas hasta que las condiciones climáticas permitan su correcta ejecución, conforme a los estándares técnicos y de seguridad establecidos.

4. Recomendación

Se recomienda considerar una reprogramación de las actividades afectadas, así como una eventual ampliación de plazo contractual, con el fin de garantizar la calidad final de los trabajos y preservar la seguridad del personal interviniente. según se detalla a continuación:

Nº	MESES	DIAS DE LLUVIA
1	DICIEMBRE	9
2	ENERO	12
3	FEBRERO	8
4	MARZO	10
Total		39

Con un total de 39 (treinta y Nueve) días En tales condiciones el contratista no ha podido trabajar en forma continua.

A razón de tal evento el incumplimiento no puede ser atribuible al contratista, ya que se halla debidamente documentado se ha producido debido a la imposibilidad temporal de ejecutar la obra adjudicada, donde los días no trabajados no se computarán dentro del plazo de ejecución y serán considerados como prórrogas, ley de





Ley 7021/2022 "De Suministro y Contrataciones Públicas" según lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones/ Aspectos Generales para la Contratación de Obras/ C. PLAZOS/2-Prórroga de los Plazos de Ejecución; La prórroga de lo plazo de ejecución serán otorgadas en los casos de fuerza mayor previstos en estas condiciones contractuales o en los casos de inclemencias climáticas. De existir situaciones de fuerza mayor o inclemencias climáticas, los plazos de ejecución del cronograma de obras, deberán prorrogarse.

Estas prórrogas no serán consideradas como ampliación de plazos en los términos del artículo 67 de la Ley "De Suministro y Contrataciones Públicas". Para los casos en que por inclemencias se prorrogaran los plazos, la misma se registrará por las disposiciones vigentes relativas a prórroga de plazos

Que, con referencia a la solicitud de ajuste de plazo de la obra, en 39 días corridos a más, solicitada por el Departamento de Obras, y que la misma obedece a la necesidad de ampliar el plazo de ejecución de la obra objeto de la presente Licitación, debido a las copiosas lluvias ocurridas en los últimos meses, según legajo que forma parte de la presente; **Igualmente, el Decreto N.º 2264/2024 establece su Art.107.- Prórroga de la ejecución contractual: El desplazamiento de la ejecución contractual deberá ser equivalente al periodo durante el cual el proveedor, consultor o contratista no pudo ejecutar el contrato por motivos que no le resultan imputables.**

Cuando se autorice prórrogas al contrato se debe resguardar que no se alteren las condiciones de valor por dinero que fueron decisivas para la elección del oferente 2264/2024 prórroga de plazos "Cuando por caso fortuito o fuerza mayor debidamente documentado, se haya producido la imposibilidad temporal de ejecutar las obras, los días no trabajados no se computarán dentro del plazo de ejecución y serán consideradas prórrogas.


Que, atendiendo a los argumentos expuestos precedentemente, la Gobernación de Alto Paraná, está facultada a hacer uso de la mencionada atribución, otorgando un desplazamiento del Plazo para Ejecución de la Obra, por 39 (Treinta y Nueve) días para su conclusión, contados desde el día siguiente de la firma del instrumento contractual y para el efecto, suscribir una Adenda al Contrato N° 86/2024 de fecha 3 de Diciembre del 2024; y por ende la Vigencia del Contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción provisoria y definitiva de las obras sin variaciones,

SALVO MEJOR PARECER DE LA MÁXIMA AUTORIDAD:


Es mi Dictamen

Atentamente,




Harold Aguirre
Administrador contractual
Gobernación de Alto Paraná




Ada Luz Varela
Administrador contractual
Gobernación de Alto Paraná

INFORME TÉCNICO

A: ING. CESAR ORLANDO TORRES ARGUELLO
Gobernador del X Dpto. Alto Paraná. -

DE: ING. LIDER DAVID JIMÉNEZ SILVA.
Secretario de Obras. -

CUESTIÓN: Prórroga de Plazo de Ejecución de las obras correspondiente al CONTRATO N.º 86/2024, "AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DISTRITAL DE PRESIDENTE FRANCO Y DE LA UNIDAD DE SALUD FAMILIAR DE SANTA FE DEL PARANÁ AD- REFERÉNDUM-PLURIANUAL 2024-2025" – adjudicado por resolución N° 2682/2024. LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 21/2024 – ID N° 454.662.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2025.-

En relación al realizar este informe, es analizar y recomendar a realizar la Prórroga de Plazo por inclemencias climáticas de la Ejecución de la obra correspondiente al CONTRATO N.º 86/2024, "AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DISTRITAL DE PRESIDENTE FRANCO Y DE LA UNIDAD DE SALUD FAMILIAR DE SANTA FE DEL PARANÁ AD- REFERÉNDUM-PLURIANUAL 2024-2025" – adjudicado por resolución N° 2682/2024. LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 21/2024 – ID N° 454.662., asignado a la firma CONSTRUCTORA DOS HERMANOS; representado por el Arq. Diego Guillermo Franco Vargas.

A. ANTECEDENTES

- 1) El pliego de bases y condiciones del llamado a LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 21/2024 – ID N° 454.662.
- El Contrato N° 86/2024 celebrado en fecha 05 de diciembre de 2023 firmado entre la GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ y la empresa CONSTRUCTORA DOS HERMANOS., representado por el Arq. Diego Guillermo Franco Vargas.
- 1) La Secretaría de Obras ha emitido la orden de inicio de ejecución de la Obra, el cual fue recibida el 13/12/24, considerando esta fecha la recepción de la orden de inicio.



Ing. Lider Jimenez
Secretario de Obras
Gobernación del Alto Paraná

2) En las siguientes fechas la empresa realizó las siguientes solicitudes a través de las notas de las notas mencionadas a continuación:

- Nota de fecha 03/01/25 informando de 3 días que no se pudieron realizar los trabajos correspondientes, considerando que la fecha 23/12/25 solo cuenta como 1 día siendo que el siguiente día es feriado por víspera de navidad, el cual solicitan 3 días más 2 días, para recuperar las actividades perdidas.
- Nota de fecha 04/02/25 informando de 6 días que no se pudieron realizar los trabajos correspondientes, por el cual solicitan 6 días más 6 días para recuperar las actividades perdidas.
- Nota de fecha 04/03/25 informando de 5 días que no se pudieron realizar los trabajos correspondientes, por el cual solicitan 5 días más 5 días para recuperar las actividades perdidas.
- Nota de fecha 04/04/25 informando de 6 días que no se pudieron realizar los trabajos correspondientes, por el cual solicitan 6 días más 6 días para recuperar las actividades perdidas.

Considerando las notas presentadas por la empresa contratista por los días de lluvia caídos desde el mes del inicio de los trabajos en fecha 13/12/24 hasta la fecha, dicho pedido es amparado por las Condiciones Generales del Contrato, Casos de Inclemencias Climáticas, y "Para efectos del presente Contrato, se considerarán como causas de Inclemencias Climáticas todo acto o acontecimiento imprevisible, irresistible y fuera del control de las partes, por lo que la Empresa Contratista, teniendo en consideración la nota remitida de la empresa, la cantidad de lluvias caídas desde el 13/01/2024 hasta el 31/03/25, la que han dificultado el normal desarrollo de los trabajos, totalizan la cantidad de 20 (veinte) días, que aumentados 1 día más por los trabajos perdidos a excepción del 23/12/24, asciende a treinta y nueve (39) días para regularizar los trabajos perdidos, solicitados por la Empresa Contratista. Según los documentos que tiene esta secretaria:

Plazo de ejecución contractual de ejecución según Pliego de Bases y Condiciones: 150 días.

Fecha de orden de Inicio 13/12/2025

Fecha de Entrega Prevista según plazo contractual: 11/05/2025

El Plazo de ejecución solicitando prórroga de Plazo de ejecución contractual por 39 días es hasta la fecha: 20/06/2025.



B. MARCO LEGAL

La presente solicitud se ampara en las siguientes disposiciones:

- Ley N.º 7021/2022, de Suministro y Contrataciones Públicas.
- Artículo "Prórroga de los Plazos de Ejecución" y el capítulo de Inclemencias Climáticas del documento "Aspectos Generales para la Contratación de Obras", aprobado por Resolución DNCP N.º 5118/2023.
- Disposición que establece que las prórrogas por causas de fuerza mayor o inclemencias climáticas no se consideran ampliaciones en los términos del Art. 67 de la Ley 7021/22.

C. DESARROLLO

3.1. La Empresa Contratista solicita "por motivo de inclemencias climáticas" la suspensión de Plazo Contractual, y solicitan la prórroga de Ejecución por 39 días (19 días más un día no trabajado y 1 día en fecha 23/12/24 no trabajado):

- PLAZO DE EJECUCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS: dentro de los 150 días contados a partir de la fecha de emisión de la orden de prosecución de la ejecución de la obra. Asimismo, se solicita una prórroga por días de lluvias del cronograma de obras, Considerando que ahora solicita 39 días, por inclemencias climáticas. Totalizando 189 días contados.
- RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS: a partir de 21 días contados, contando la fecha acordada para la culminación del Plazo de ejecución de la obra. Los procedimientos a ser aplicados para la recepción provisoria serán establecidos por el Director de Obra según pliego de bases y condiciones del presente llamado, y todo lo actuado durante esa ocasión se labrará un acta, a ser firmada por el representante de la contratista y el Director de Obras.
- VIGENCIA: El Plazo de ejecución de vigencia del presente contrato será hasta el cumplimiento total de las obligaciones, contados a partir de la fecha de suscripción del mismo.

3.2. Es importante aclarar que estas modificaciones no afectan al alcance de las obras (aumento, sustitución, trabajos no previstos, etc.), tampoco afecta los precios unitarios y globales.




Ing. Lider Jimenez
Secretario de Obras
Gobernación del Alto Paraná

D. CONCLUSIÓN

En base a lo expuesto, solicitamos la prórroga de los plazos de ejecución de los trabajos por un plazo de 39 días, correspondiente al Contrato N.º 86/2024 firmado con la empresa CONSTRUCTORA DOS HERMANOS, representado por el Arq. Diego Guillermo Franco Vargas. y la GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ, el cual se encuentra en condiciones técnicas y legales para su aprobación, por lo que corresponde proseguir con los trámites pertinentes.

En espera de una favorable recepción, salúdale muy respetuosamente.




Ing. Lider David Jiménez Silva
Secretario de Obras
Gobernación de Alto Paraná

CUADRO DE LLUVIA Y/O HUMEDAD EXCESIVA

AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DISTRITAL DE PRESIDENTE FRANCO Y DE LA UNIDAD DE SALUD FAMILIAR DE SANTA FE DEL PARANÁ AD-REFERENDUM-PLURIANUAL

																															TOTAL DE LLUVIAS (DIAS)	TOTAL HUMEDAD (DIAS)	TOTAL NO LABORABLES (DIAS)	TOTAL LABORABLES (DIAS)		
AÑO	MES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
2025-2024	DICIE	28	B	B	B	B	0	14	122	2	1.7	B	B	0.4	28	H	H	B	B	B	22.5	H	H	8.1	H	B	0	B	B	B	B	B	4	5	9	9
	ENE	B	10.4	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	3.8	30	H	B	B	B	B	B	B	67	B	38	H	H	B	B	6.5	H	6	6	12	12
	FEB	B	B	4	B	B	B	14	H	3	H	1	15	H	H	B	B	B	24	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	4	4	8	8
	MAR	B	B	B	B	B	B	B	B	B	31	10	B	B	B	B	7	H	B	B	B	B	0.3	H	B	2	B	28.8	11	H	H	71	6	4	10	10

B	DIA BUENO
H	HUMEDAD



Ing. Lider Jiménez
Secretario de Obras
Gobernación del Alto Paraná



Constructora 2 Hermanos

RUC 4013685-0

Construcciones Civiles – Viales- Tinglados

Compra de materiales y Ejecución de Obras

Tel. No. (0983) 695.733 - Ciudad del Este – Paraguay

Ciudad del Este, 04 de abril del 2025.-

Señor.

ING. LIDER DAVID JIMÉNEZ SILVA

Secretario de Obras

Gobernación de Alto Paraná

Presente



RECIBIDO

POR:.....*Brian Romero*.....

FIRMA:.....*[Signature]*.....

FECHA: *04/04/25* HORA: *10:00*

Me dirijo a Uds. en nombre y representación de la CONSTRUCTORA DOS HERMANOS., con RUC.: N° 4013685-0, adjudicada con las obras correspondientes a la LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 21/2024 – ID N° 454.662, CONTRATO N.º 86/2024, “AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DISTRITAL DE PRESIDENTE FRANCO Y DE LA UNIDAD DE SALUD FAMILIAR DE SANTA FE DEL PARANÁ AD- REFERÉNDUM-PLURIANUAL 2024-2025” – adjudicado por resolución N° 2682/2024”. Teniendo en consideración los días de lluvia que cayeron entre el plazo contractual que inicio el 01/03/2024 hasta la fecha 31/03/2024, que han dificultado el habitual desarrollo de los trabajos, conforme a los días de lluvias caídos en el mes de diciembre han totalizado seis (6) días desde la fecha de la orden para iniciar los trabajos, que aumentados por dos (2) días que son el tiempo requerido para volver a realizar los trabajos por las lluvias caídas, ascienden a doce (12) días, siendo esa cantidad correspondiente a la cantidad de días no laborales por consecuencia de las precipitaciones registradas.

Se adjunta planilla de lluvias de la Dirección Nacional de Meteorología e Hidrología – Aeropuerto Guaraní – Minga Guazú.

[Signature]

CONSTRUCTORA DOS HERMANOS

Arq. Diego Franco

Representante

Arq. Diego Guillermo Franco Vargas

Propietario

Constructora 2 Hermanos



DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
SUBDIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA
Gerencia de Pronósticos Meteorológicos



REGISTRO DE PRECIPITACION DIARIA AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANI

DIA	CANTIDAD
1	0
2	0
3	0
4	0
5	0
6	0
7	0
8	0
9	0
10	31.2
11	10.0
12	0
13	0
14	0
15	7.0
16	0
17	0
18	0
19	0
20	0
21	0
22	0.3
23	0
24	0
25	2.0
26	0
27	25.8
28	11.0
29	0
30	0
31	71.0
Total	158.3

MARZO	2025
-------	------



Francisco Morán
Jefe Dpto. Meteorología Aeronáutica
AIG - DINAC

Diego Franco
CONSTRUCTORA DOS HERMANOS
Arq. Diego Franco
Representante



Constructora 2 Hermanos

RUC 4013685-0

Construcciones Civiles – Viales- Tinglados

Compra de materiales y Ejecución de Obras

Tel. No. (0983) 695.733 - Ciudad del Este – Paraguay

Ciudad del Este, 03 de enero del 2025.-



RECIBIDO

POR: Brian Romero

FIRMA:

FECHA: 03/01/25 HORA: 09:00

Señor.

ING. LIDER DAVID JIMENEZ SILVA

Secretario de Obras

Gobernación de Alto Paraná

Presente

Me dirijo a Uds. en nombre y representación de la CONSTRUCTORA DOS HERMANOS., con RUC.: N° 4013685-0, adjudicada con las obras correspondientes a la LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 21/2024 – ID N° 454.662, CONTRATO N.º 86/2024, “AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DISTRITAL DE PRESIDENTE FRANCO Y DE LA UNIDAD DE SALUD FAMILIAR DE SANTA FE DEL PARANÁ AD- REFERÉNDUM-PLURIANUAL 2024-2025” – adjudicado por resolución N° 2682/2024”. Teniendo en consideración los días de lluvia que cayeron entre el plazo contractual que inicio el 13/12/2024 hasta la fecha 31/12/2024, que han dificultado el habitual desarrollo de los trabajos, conforme a los días de lluvias caídos en el mes de diciembre han totalizado tres (3) días desde la fecha de la orden para iniciar los trabajos, que aumentados por dos (2) días exceptuando el 23 de diciembre que no hubieron actividad en el mencionado día contabilizando solo 1 día, son el tiempo requerido para volver a realizar los trabajos por las lluvias caídas, ascienden a cinco (5) días, siendo esa cantidad correspondiente a la cantidad de días no laborales por consecuencia de las precipitaciones registradas.

Se adjunta planilla de lluvias de la Dirección Nacional de Meteorología e Hidrología – Aeropuerto Guarani – Minga Guazú.

CONSTRUCTORA DOS HERMANOS

Arq. Diego Franco

Representante

Arq. Diego Guillermo Franco Vargas

Propietario

Constructora 2 Hermanos



DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
SUBDIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA
Gerencia de Pronósticos Meteorológicos



REGISTRO DE PRECIPITACION DIARIA AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ

DIA	DICIEMBRE
1	28.6
2	0
3	0
4	0
5	0
6	0
7	14.0
8	122.2
9	2.0
10	1.7
11	0
12	0
13	0.4
14	28.4
15	0
16	0
17	0
18	0
19	0
20	22.5
21	0
22	0
23	8.1
24	0
25	8.0
26	0
27	0
28	0
29	0
30	0
31	0
Total	235.9

DICIEMBRE	2024
-----------	------




Francisco Morán
Jefe Dpto. Meteorología Aeronáutica
AIG - DINAC



Constructora 2 Hermanos

RUC 4013685-0

Construcciones Civiles – Viales- Tinglados

Compra de materiales y Ejecución de Obras

Tel. No. (0983) 695.733 - Ciudad del Este – Paraguay

Ciudad del Este, 04 de febrero del 2025.-



Secretaría de Obras Públicas
GOBERNACION DEL ALTO PARANA

RECIBIDO

POR: Brian Romero

FIRMA: [Signature]

FECHA: 04/02/25 HORA: 08:00

Señor.

ING. LIDER DAVID JIMÉNEZ SILVA

Secretario de Obras

Gobernación de Alto Paraná

Presente

Me dirijo a Uds. en nombre y representación de la CONSTRUCTORA DOS HERMANOS., con RUC.: N° 4013685-0, adjudicada con las obras correspondientes a la LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 21/2024 – ID N° 454.662, CONTRATO N.º 86/2024, “AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DISTRITAL DE PRESIDENTE FRANCO Y DE LA UNIDAD DE SALUD FAMILIAR DE SANTA FE DEL PARANÁ AD- REFERÉNDUM-PLURIANUAL 2024-2025” – adjudicado por resolución N° 2682/2024”. Teniendo en consideración los días de lluvia que cayeron entre el plazo contractual que inicio el 01/01/2025 hasta la fecha 31/01/2025, que han dificultado el habitual desarrollo de los trabajos, conforme a los días de lluvias caídos en el mes de enero han totalizado seis (6) días desde la fecha de la orden para iniciar los trabajos, que aumentados por dos (2) días que son el tiempo requerido para volver a realizar los trabajos por las lluvias caídas, ascienden a doce (12) días, siendo esa cantidad correspondiente a la cantidad de días no laborales por consecuencia de las precipitaciones registradas.

Se adjunta planilla de lluvias de la Dirección Nacional de Meteorología e Hidrología – Aeropuerto Guaraní – Minga Guazú.

CONSTRUCTORA DOS HERMANOS

Arq. Diego Franco

Representante

Arq. Diego Guillermo Franco Vargas

Propietario

Constructora 2 Hermanos



DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
SUBDIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA
Gerencia de Pronósticos Meteorológicos



REGISTRO DE PRECIPITACION DIARIA AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANI

DIA	ENERO
1	0
2	10.4
3	0
4	0
5	0
6	0
7	0
8	0
9	0
10	0
11	0
12	0
13	0
14	0
15	3.8
16	30.0
17	0
18	0
19	0
20	0
21	0
22	0
23	0
24	67.0
25	0
26	38.0
27	0
28	0
29	0
30	6.5
31	0
Total	155.7

ENERO	2025
-------	------



Francisco Morán
Jefe Dpto. Meteorología Aeronáutica
AIG - DINAC

Diego Franco
CONSTRUCTORA DOS HERMANOS
Arq. Diego Franco
Representante



Constructora 2 Hermanos

RUC 4013685-0

Construcciones Civiles – Viales- Tinglados

Compra de materiales y Ejecución de Obras

Tel. No. (0983) 695.733 - Ciudad del Este – Paraguay

Ciudad del Este, 04 de marzo del 2025.-



RECIBIDO

POR: *Brian Romero*

FIRMA: *[Signature]*

FECHA: *04/03/25* HORA: *07:30*

Señor.

ING. LIDER DAVID JIMÉNEZ SILVA

Secretario de Obras

Gobernación de Alto Paraná

Presente

Me dirijo a Uds. en nombre y representación de la CONSTRUCTORA DOS HERMANOS., con RUC.: N° 4013685-0, adjudicada con las obras correspondientes a la LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 21/2024 – ID N° 454.662, CONTRATO N.º 86/2024, “AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DISTRITAL DE PRESIDENTE FRANCO Y DE LA UNIDAD DE SALUD FAMILIAR DE SANTA FE DEL PARANÁ AD- REFERÉNDUM-PLURIANUAL 2024-2025” – adjudicado por resolución N° 2682/2024”. Teniendo en consideración los días de lluvia que cayeron entre el plazo contractual que inicio el 01/02/2025 hasta la fecha 28/02/2025, que han dificultado el habitual desarrollo de los trabajos, conforme a los días de lluvias caídos en el mes de diciembre han totalizado cuatro (4) días desde la fecha de la orden para iniciar los trabajos, que aumentados por dos (2) días que son el tiempo requerido para volver a realizar los trabajos por las lluvias caídas, ascienden a ocho (8) días, siendo esa cantidad correspondiente a la cantidad de días no laborales por consecuencia de las precipitaciones registradas.

Se adjunta planilla de lluvias de la Dirección Nacional de Meteorología e Hidrología – Aeropuerto Guaraní – Minga Guazú.

[Signature]
CONSTRUCTORA DOS HERMANOS
Arq. Diego Franco.....
Representante
Arq. Diego Guillermo Franco Vargas
Propietario
Constructora 2 Hermanos



DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
SUBDIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA
Gerencia de Pronósticos Meteorológicos



REGISTRO DE PRECIPITACION DIARIA AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANI

DIA	FEBRERO
1	0
2	0
3	4.0
4	0
5	0
6	0
7	14.2
8	0
9	3.0
10	0
11	1.0
12	15.6
13	0
14	0
15	0
16	0
17	0
18	24.0
19	0
20	0
21	0
22	0
23	0
24	0
25	0
26	0
27	0
28	0
Total	61.8

FEBRERO	2025
---------	------


CONSTRUCTORA DOS HERMANOS
Arq. Diego Franco
Representante




Francisco Morán
Jefe Dpto. Meteorología Aeronáutica
AIG - DINAC