



## DICTAMEN TÉCNICO S.O.P. N° 42/2025

**FECHA:** 29/05/2025

**ASUNTO:** PRÓRROGA DE PLAZO

**LICITACIÓN TIPO/N°:** LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 45/2024

**I. D. N°:** 456.345

**OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS CELULARES Y CABECERAS DE HORMIGÓN ARMADO PARA MEJORAMIENTO DE ACCESO A KURUZU TOMAS Y CERRITO DEL DISTRITO DE ENCARNACIÓN -PLURIANUAL

**CONTRATO N°:** 47/2024

**PLAZO CONTRACTUAL:** 150 (ciento cincuenta) días calendarios

**FECHA DE INICIO:** 28/11/2024

**MONTO CONTRATO:** 488.379.000 GS.

**CONTRATISTA:** J.L. Y COMPAÑÍA S.A.

**FISCAL DE OBRA:** ING. AGUSTÍN YD

En relación a la obra, se tiene a consideración la Nota presentada por el contratista según Expediente institucional N° 6718/2025, donde se menciona que durante el mes de Abril del presente año, se han registrado inclemencias climáticas que han afectado al curso normal del cronograma de trabajo y ejecución en sitio de obras, los cuales han sido verificadas por la Fiscalización de Obras, informado según Memorando N° 32/2025, corroborando los registros de lluvias de la DINAC y libro de obra respectivo, por lo cual se toma en consideración lo solicitado en la Secretaría de Obras Públicas.

Se destaca que la presente obra se encuentra contemplada dentro de la Ley N° 7021/2022 de Contrataciones Públicas, entidad que a través de su Resolución DNCP N° 4401/2023 menciona cuanto sigue: *Artículo 69. Competencia para prorrogar o suspender plazos contractuales Será competente para reconocer las prórrogas o las suspensiones de los plazos de ejecución contractual, el administrador del contrato o la persona facultada por la máxima autoridad de la institución;* por ende, se ha tomado en consideración lo solicitado por el contratista como valido según las evidencias presentadas e Informe del Fiscal de Obras adjunto, procediendo al análisis de lo mencionado.

  
Ing. Fernando Oreggiani  
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 4057  
Asesor Técnico de la Secretaría de Obras Públicas  
Gobernación de Itapúa

  
Ing. Custi Eckert  
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 4057  
Secretario Departamental de Obras Públicas  
Gobernación de Itapúa

  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE  
DEPARTAMENTO DE ITAPUÁ



Por lo tanto, desde la Secretaría de Obras Públicas en relación a la solicitud de prórroga de plazo se ha contabilizado un total de **7 (siete) días calendarios de prórroga**, que se considera apropiado para la ejecución efectiva del contrato que se discriminan cuanto sigue:

- **Mes de Abril/2025:** 4 días lluvia / 3 días afectación

En conclusión, el Administrador de Contratos y el Secretario de Obras Públicas sugieren dar curso y aprobación a lo solicitado para la obra en referencia a fin de darle una correcta terminación a la misma.

  
**ING. FERNANDO OREGGIONI**  
Administrador de Contratos  
Asesor Técnico de la Secretaría de Obras Públicas y Transportes  
Gobernación de Itapúa



  
**ING. CUSTI ECKERT**  
Secretario Departamental  
Secretaría de Obras Públicas y Transportes  
Gobernación de Itapúa



## FISCALIZACIÓN DE OBRAS

### INFORME: SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PLAZO N°3

LICITACIÓN POR MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 45/2024: "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS CELULARES Y CABECERAS DE HORMIGON ARMADO PARA MEJORAMIENTO DE ACCESO A KURUZU TOMAS Y CERRITO DEL DISTRITO DE ENCARNACIÓN" - PLURIANUAL – CONTRATO N° 47/2024 – ID N° 456.345

**OBRA:** Construcción de Alcantarillados celulares y cabeceras

**BENEFICIARIO:** Distrito de Encarnación

**FISCAL DE OBRAS:** Ing. Agustín Yd

**Fecha de informe:** 29/05/2025

UBICACIÓN	DISTRITO	MONTO DE LA OBRA
Cerrito y Kuruzu Tomas	Encarnación	488.379.000 Gs.
CONTRATISTA	N° DE TELEFONO	N° DE CONTRATO
J.L. Y COMPAÑÍA S.A.	0983-578-600	47/2024
PLAZO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
150 días	28/11/2024	27/04/2025
PRORROGAS	RESOLUCION N°	FECHA DE TERMINACIÓN CON PRORROGA
46 días	342/2025; 506/2025	12/06/2025

#### OBSERVACIONES GENERALES:

A solicitud de prórroga al plazo contractual hecha por la empresa contratista J.L. Y COMPAÑÍA S.A. se puede concluir que:

Para la fiscalización de obra el plazo a ser considerado al contratista por eventos de lluvias y sus consecuencias obedece a la siguiente tabla, donde se discriminan por mes y por evento de lluvia y sus correspondientes afectaciones. Los días de afectaciones por lluvia en cuestión son los siguientes:

- 08/04: afectación de lluvia por exceso de humedad debido a los 30,4mm caídos el día anterior lo cual imposibilita los trabajos correspondientes.
- 13/04 y 14/04: afectación de lluvia por los dos días anteriores a la fecha, sumando 55,9mm de lluvia caídos lo cual genera exceso de humedad en el terreno.



Fiscal de Obras  
Gobernación de Itapúa

Ing. Agustín Yd  
Secretaría de Obras Públicas  
Gobernación de Itapúa

Teléf: +59571204568  
Correos: general@itapua.gov.py  
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-I  
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irizabal e/ Cap.  
Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon  
Encarnación - Itapúa - Paraguay

Itapúa  
lugar de

**OPOR  
TUNIDA  
DES**

www.itapua.gov.py



MES	DÍAS DE LLUVIA	DÍAS DE AFECTACIÓN
ABRIL DESDE EL 01 AL 30 DEL 2025	4	3
<b>SUBTOTAL</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	

Los plazos han sido verificados según lo adjunto presentado por el contratista en Planillas de registro de precipitaciones de la DINAC y registro en el Libro de Obra, es por ello que la Fiscalización recomienda otorgar **7 días de prórroga por lluvia**. Se adjuntan fotografías de la visita de la fiscalización.



**Fiscal de Obras**  
Gobernación de Itapúa

**Ing. Agustín Yd**  
Secretaría de Obras Públicas  
Gobernación de Itapúa

Itapúa  
lugar de

**OPOR  
TUNIDA  
DES**  
www.itapua.gov.py

Teléf: +59571204568  
Correos: general@itapua.gov.py  
generalitapua.py@gmail.com

Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1  
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal o/ Cap.  
Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon  
Encarnación - Itapúa - Paraguay

