

**INFORME TECNICO N°:01/2025****ARQ. DIEGO A. VALDEZ A. FISCAL DE OBRAS****FECHA: 23 de enero de 2025**

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES	
INFORME INCLEMENCIAS CLIMATICAS-LLUVIAS	PERIODO: SETIEMBRE- OCTUBRE 2024
CONTRATISTA:	ECOSERVICE GROUP S.A.
ID N°:	441598
CONTRATO N°:	16/2024
MONTO DEL CONTRATO:	1.678.610.740 GUARANIES
FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO	22 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE NICIO	17 DE SETIEMBRE DE 2024
PLAZO DE EJECCION INICIAL DE LA OBRA:	280 DIAS CORRIDOS
FECHA FIN DE EJECUCION DE OBRA	23 DE JUNIO DE 2025
PROYECTO:	L.P.N. N°: 02/2024 CONSTRUCCION DE LA PRIMERA PLANTA SEDE UNAMIS -
FISCALIZACION	ARQ. DIEGO A. VALDEZ A.
VIGENCIA DE LAS POLIZAS	ANTICIPO (del 22/08/24 a 21/02/25) EJECUCION DE CONTRATO (del 22/08/24 al 22/08/25) RESPONSABILIDAD CIVIL (del ____ al ____) TODO RIESGO CONTRATISTA (del ____ al ____) ACCIDENTES PERSONALES (del ____ al ____)

ANTECEDENTES DOCUMENTALES			
ITEM	FECHA	DOCUMENTO	DESCRIPCION
1	21/10/2024	Nota de ECOSERVICE GROUP S.A.	Solicitud de prórroga de ejecución de obra por lluvias caídas desde 17 de setiembre al 16 de octubre de 2024
2		Registro de precipitaciones DINAC setiembre del 2024 y octubre del 2024	Correspondiente a los 30 días entre 17 de setiembre del 2024 y 16 de octubre del 2024

#### ANALISIS

La empresa contratista, ECOSERVICE GROUP S.A. presenta la solicitud de prórroga por inclemencias climáticas correspondiente al mes de setiembre a la Contratante. Según se establece en el PBC, en los Aspectos Generales de Contratación de Obras y en el Contrato de Obra. -

Si bien la contratista presento la solicitud de **15 días** del mes descripto más arriba, la Fiscalización solo tiene en cuenta los días que no se ha podido trabajar por lluvia, desde el día **17 de setiembre al 16 de octubre de 2024.**

La empresa ECOSERVICE GROUP S.A. presento en tiempo y forma lo correspondiente a parte del mes de setiembre del 2024 y parte del mes de octubre de 2024, es decir desde el **17 de setiembre al 16 de octubre del 2024.** -

En este sentido se procede a verificar lo solicitado por la empresa Contratista.

PLANILLA DE DIAS DE LLUVIA Y AFECTACIONES							
MES DE SETIEMBRE 2024				MES DE OCTUBRE 2024			
DIA	REPORTE DE DINAC	LIBRO DE OBRA	PBC	DIA	REPORTE DE DINAC	LIBRO DE OBRA	PBC
1				1	0,70 mm		no afecta
2				2			
3				3			
4				4	1,40 mm		no afecta
5				5			
6				6			
7				7			
8				8	3,00 mm		no afecta
9				9			
10				10			
11				11			
12				12			
13				13			
14				14			
15				15			
16				16			
17				17			
18				18			
19	17,80 mm		1 día	19			
20	19,00 mm		1 día	20			
21				21			
22				22			
23				23			
24				24			
25	34,40 mm		1 día	25			
26	9,20 mm		no afecta	26			
27				27			
28				28			
29				29			
30				30			
31				31			
<b>TOTAL DE DIAS</b>	<b>6 días</b>		<b>3 días</b>	<b>TOTAL DE DIAS</b>	<b>3 días</b>		<b>0 días</b>

En esta planilla se puede observar el resultado luego de contrastar con el Libro de Obras. -

La solicitud de prórroga fue el presentada en tiempo y forma únicamente para este mes citado.

De acuerdo con los puntos expuestos y el análisis de las documentaciones que conforman el expediente, el pliego de bases y condiciones, los Aspectos Generales de Contratación de Obras y en el Contrato de Obra, la Fiscalización considera pertinente la aprobación de prórroga del plazo de ejecución por **3 (tres días)**. Por inclemencias climáticas correspondiente al periodo entre las fechas **17 de setiembre del 2024 y 16 de octubre del 2024** respectivamente según lo establecido en el Contrato de Obra Numero **16/2024.-**

Al respecto se trae a colación lo establecido en los Aspectos Generales de Contratación de Obras que dice;

### **Prórroga de los Plazos de Ejecución**

Las prórrogas de los plazos de ejecución serán otorgadas en los casos de fuerza mayor previstos en estas condiciones contractuales o en los casos de inclemencias climáticas.

De existir situaciones de fuerza mayor o inclemencias climáticas, los plazos de ejecución del cronograma de obras deberán prorrogarse. Estas prórrogas no serán consideradas como ampliación de plazos en los términos del artículo 62 de la Ley “De Contrataciones Públicas”.

Para los casos en que por inclemencias se prorrogaran los plazos, la misma se regirá por las disposiciones vigentes relativas a prórroga de plazos.

### **Inclemencias Climáticas**

En caso de inclemencias climáticas que ocasionen una suspensión de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de ejecución de las obras se prorrogarán por el plazo que la convocante considere para el otorgamiento de este.

Cuando la contratista invoque la suspensión de los trabajos en el sitio de obras a causa de inclemencias climáticas deberá comunicar a la contratante dentro de plazo máximo de siete (7) días del mes siguiente en que se haya producido la suspensión, sin perjuicio del asiento respectivo que deba realizarse en el Libro de Obras.

La notificación deberá realizarse por escrito y en la misma se indicará la fecha de suspensión de los trabajos y las inclemencias acaecidas, con la documentación que pruebe fehacientemente la ocurrencia y efectos de la inclemencia climática en la ejecución del contrato.

Lo establecido en el Pliego Básico de Contrataciones (PBC)

---

### **Periodo de construcción, lugar y otros datos**

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente:

**Periodo de Construcción:** 150 (ciento cincuenta) días Corridos desde el Acta de Inicio de Obras  
Lugar: Lote N° 35 - Manzana C - Compañía Costa Pucu  
Prórroga de los Plazos de Ejecución  
Por causas fortuitas o de fuerza mayor, plenamente justificado. El criterio base a considerar en caso de lluvias:  
x < 10mm no afecta a la obra  
10mm < x < 40mm 1 (un) día afectado  
40mm < x < 100mm 2 (dos) días afectados  
x > 100 3 (tres) días afectados  
Siendo x la cantidad de lluvia caída en el día, en milímetros.  
Además, los días afectados deben estar asentados en el Libro de Obras y respaldados por las documentaciones de días de lluvias de la DINAC  
Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención y presentación a la contratante de dichos requisitos.

Por todo lo expuesto esta Fiscalización concluye que en este caso se aplica la prórroga por inclemencias climáticas correspondiente al **primer mes del plazo de ejecución del contrato número 16/2024** y según las circunstancias alegadas estos sucesos implican un impedimento directo al normal avance de las obras. Se describe a continuación para mayor comprensión, los días de prórroga solicitados por la contratista

PERIODO: SETIEMBRE 2024 – OCTUBRE 2024		REGISTRO DINAC	CANTIDAD DE PRORROGA SOLICITADA
	06 días		06 días
<b>TOTAL, DE DIAS POR INCLEMENCIA CLIMATICA</b>			<b>(06 SEIS) DIAS</b>

Si bien la contratista solicita un total de 12(doce) días de prórroga por inclemencias climáticas esta Fiscalización luego de análisis de las documentaciones remitidas y teniendo en cuenta lo establecido en P.B.C., en los A.G.C.O. y el Contrato recomiendo proceder a la prórroga por inclemencias climáticas según el siguiente detalle;

N° DE CONTRATO: 16/2024	PRORROGA DE VIGENCIA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS	
<b>TOTAL, DE DIAS POR INCLEMENCIA CLIMATICA</b>	3(TRES) DIAS	CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/09/24 AL 16/10/2024

RESUMEN	
<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>17/09/2024</b>
<b>FECHA FIN DE PLAZO</b>	<b>23/06/2025</b>
<b>PLAZO INICIAL (DIAS)</b>	<b>280</b>
<b>DIAS DE LLUVIA MES DE SETIEMBRE-OCTUBRE 2024</b>	<b>3</b>
<b>PLAZO ACTUAL (INICIAL+PRORROGAS)</b>	<b>283</b>
<b>FECHA FIN DE PLAZO (INCLUYE PRORROGAS)</b>	<b>26/06/2025</b>
<b>DIAS DE ATRAZO</b>	<b>0</b>

Se adjunta

- Copia de la Nota de la Empresa Contratista
- Copia del informe de la DINAC
- Copia del Libro de Obra
- Corrimiento de plazos

-Copia de la Nota de la Empresa Contratista



San Ignacio Guazú, 21 de octubre 2.024

Arq. Diego Valdez

Fiscalización

Municipalidad de San Ignacio Guazú

Presente


Tengo el agrado de dirigirme a ud., y por su intermedio a quien corresponda, en mi carácter de representante de la empresa constructora Ecoservice Group SA, a los efectos de solicitar prórroga por un total de **15 días** para la obra de LPN 02 "CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA PLANTA SEDE UNAMIS" PROCESO PLURIANUAL" Distrito de San Ignacio Guazú, Departamento de Misiones.

Durante la ejecución de los trabajos referentes a la obra tuvimos un atraso total de **15 días** correspondientes al mes de **septiembre**, por los siguientes motivos:

- Por inclemencias del tiempo, solicitamos sean considerados **12 días**;
- Por motivos de fuerza mayor y seguridad solicitamos **3 días** más, debido a que nos encontramos en la etapa inicial, con la utilización de maderas para los encofrados de las columnas.

Adjuntamos copia de contrato, copia de registro de precipitación diaria emitido por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) y copia del Libro Obra en los días afectados.

Esperando su mayor comprensión y sin otro particular, me despido.  
Atentamente

  
Ing. Nelson Darío Aguinagalde Gallinar  
Apoderado  
Ecoservice Group SA

  
RUC. 80058996-0

+595961 571 049

Calle / Gómez Rodríguez / Calle Centro Democrático - Edificio Eduardo L.  
Alto Paraná - Paraguay

 /ecoservice.py  
 /ecoservice.py

-Copia del informe de la DINAC



**Dirección Nacional  
de Aeronáutica Civil**



**GOBIERNO DEL  
PARAGUAY | PARAGUÁI  
REKUAI**

**DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA**

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

**REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024**

Localidad						Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación				
SAN JUAN BAUTISTA - Dpto. de MISIONES						26° 40' 13,00"	57° 08' 02,90"	131 m s.n.m,m				
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Día												
1									0,0	0,7		
2									0,0	0,0		
3									0,0	0,0		
4									0,7	0,0		
5									0,0	1,4		
6									0,0	0,0		
7									0,0	0,0		
8									0,0	3,0		
9									0,0	1,3		
10									0,0	26,8		
11									3,6	0,0		
12									4,0	0,0		
13									0,0	0,0		
14									0,0	20,4		
15									0,0	14,7		
16									0,0	-		
17									0,0	-		
18									0,0			
19									17,8			
20									19,0			
21									0,0			
22									0,0			
23									0,0			
24									0,0			
25									34,4			
26									9,2			
27									0,0			
28									0,0			
29									0,0			
30									0,0			
31												
Total												
Máx. 24h									88,7	68,1		
Día Máx.									34,4	26,8		
									25	10		

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. López N° 1.080 c/ De la Conquista  
Email: [servicios.meteorologicos@meteorologia.gov.py](mailto:servicios.meteorologicos@meteorologia.gov.py)

Tel. 021-438100 Int. 1192  
Asunción - Paraguay

-Copia del Libro de Obra



**MUNICIPALIDAD DE  
SAN IGNACIO  
MISIONES**



**LIBRO DE OBRA**

HOJA N° 0000003

CONTRATO 16/2024 LPN 02/24  
"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA PLANTA SEDE UNAMIS". ID N° 441.598"  
CONTRATISTA: ECOSERVICE GROUP S.A.

DIA	MES	AÑO
19	09	24

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO  SOL Y NUBES  CUBIERTO  LLUVIOSO  \_\_\_\_\_ mm EXCESO HUMEDAD

TRABAJOS REALIZADOS: Sin actividades por lluvias registradas -

CONSULTAS DEL CONTRATISTA - INSTRUCCIONES DE LA FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA

  
Aclaración y/o Sello

  
RUC 80058998-0

POR LA FISCALIZACION  
Diego A. Valdez A.  
Arquitecto

  
Aclaración y/o Sello



**MUNICIPALIDAD DE  
SAN IGNACIO  
MISIONES**



**LIBRO DE OBRA**

HOJA N° 0000005

CONTRATO 16/2024 LPN 02/24  
"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA PLANTA SEDE UNAMIS". ID N° 441.598"  
CONTRATISTA: ECOSERVICE GROUP S.A.

DIA	MES	AÑO
21	09	24

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO  SOL Y NUBES  CUBIERTO  LLUVIOSO  \_\_\_\_\_ mm EXCESO HUMEDAD

TRABAJOS REALIZADOS: *sin actividades, ya que siguen las lluvias*

CONSULTAS DEL CONTRATISTA - INSTRUCCIONES DE LA FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA

*[Signature]*  
Aclaración y/o Sello



POR LA FISCALIZACION

*Jorge A. Valdez A.*  
Arquitecto  
*[Signature]*  
Aclaración y/o Sello



MUNICIPALIDAD DE  
SAN IGNACIO  
MISIONES



**LIBRO DE OBRA**

HOJA N° 0000009

CONTRATO 16/2024 LPN 02/24  
"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA PLANTA SEDE UNAMIS". ID N° 441.598"  
CONTRATISTA: ECOSERVICE GROUP S.A.

DIA	MES	AÑO
25	09	24

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO  SOL Y NUBES  CUBIERTO  LLUVIOSO  \_\_\_\_\_ mm EXCESO HUMEDAD

TRABAJOS REALIZADOS: *sin actividades debido a las lluvias registradas -*

CONSULTAS DEL CONTRATISTA - INSTRUCCIONES DE LA FISCALIZACION:

OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA

*[Signature]*  
Aclaración y/o Sello



POR LA FISCALIZACION

*[Signature]*  
Diego A. Valdez A.  
Arquitecto  
Aclaración y/o Sello



**MUNICIPALIDAD DE  
SAN IGNACIO  
MISIONES**



**LIBRO DE OBRA**

HOJA N° 0000010

CONTRATO 16/2024 LPN 02/24  
"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA PLANTA SEDE UNAMIS". ID N° 441.598"  
CONTRATISTA: ECOSERVICE GROUP S.A.

DIA	MES	AÑO
26	09	24

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO  SOL Y NUBES  CUBIERTO  LLUVIOSO  \_\_\_\_\_ mm EXCESO HUMEDAD

TRABAJOS REALIZADOS: *sin actividades por las lluvias registradas -*

CONSULTAS DEL CONTRATISTA - INSTRUCCIONES DE LA FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA

*[Signature]*  
Aclaración y/o Sello



POR LA FISCALIZACION

*Jorge A. Valdez A.*  
Arquitecto  
*[Signature]*  
Aclaración y/o Sello

GRAFICOLOR - Tel.: 061 - 574 462 / 01 Tel. 50x3 del 001 al 050

Original - Contratista  
Duplicado - Fiscalización - Triplicado - Talon



CONTRATO 16/2024 LPN 02/24  
"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA PLANTA SEDE UNAMIS". ID N° 441.598"  
CONTRATISTA: ECOSERVICE GROUP S.A.

DIA MES AÑO  
01 10 24

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO  SOL Y NUBES  CUBIERTO  LLUVIOSO  \_\_\_\_\_ mm EXCESO HUMEDAD

TRABAJOS REALIZADOS: *sin actividades por las lluvias registradas -*

CONSULTAS DEL CONTRATISTA - INSTRUCCIONES DE LA FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA

*[Signature]*  
Aclaración y/o Sello

**ecoservice**  
GROUP S.A.  
RUC 00058990-0

POR LA FISCALIZACION

*Diego A. Valdez A.*  
Arquitecto  
*[Signature]*  
Aclaración y/o Sello



**LIBRO DE OBRA**

HOJA N° 0000019

CONTRATO 16/2024 LPN 02/24  
"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA PLANTA SEDE UNAMIS". ID N° 441.598"  
CONTRATISTA: ECOSERVICE GROUP S.A.

DIA MES AÑO  
05 10 24

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO  SOL Y NUBES  CUBIERTO  LLUVIOSO  \_\_\_\_\_ mm EXCESO HUMEDAD

TRABAJOS REALIZADOS: *sin actividades por las lluvias registradas*

CONSULTAS DEL CONTRATISTA - INSTRUCCIONES DE LA FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA

*[Signature]*  
Aclaración y/o Sello



POR LA FISCALIZACION

*Jorge A. Valdez A.*  
Arquitecto  
Aclaración y/o Sello



CONTRATO 16/2024 LPN 02/24  
"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA PLANTA SEDE UNAMIS". ID N° 441.598"  
CONTRATISTA: ECOSERVICE GROUP S.A.

DIA	MES	AÑO
03	10	24

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO  SOL Y NUBES  CUBIERTO  LLUVIOSO  \_\_\_\_\_ mm EXCESO HUMEDAD

TRABAJOS REALIZADOS: *sin actividades por lluvia y rebarridos -*

CONSULTAS DEL CONTRATISTA - INSTRUCCIONES DE LA FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA



RUC 80058998-0

Aclaración y/o Sello

POR LA FISCALIZACION

*Diego A. Valdez A.*  
Arquitecto

*[Handwritten Signature]*

Aclaración y/o Sello

-Corrimiento de plazos

## PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS

PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL		ACTA DE INICIO	
280 DIAS			
SETIEMBRE			
DIA 1	17/9/2024	DIA 1	17/9/2024
DIA 2	18/9/2024	DIA 2	18/9/2024
DIA 3	19/9/2024	DIA 3	19/9/2024
DIA 4	20/9/2024	DIA 4	20/9/2024
DIA 5	21/9/2024	DIA 5	21/9/2024
DIA 6	22/9/2024	DIA 6	22/9/2024
DIA 7	23/9/2024	DIA 7	23/9/2024
DIA 8	24/9/2024	DIA 8	24/9/2024
DIA 9	25/9/2024	DIA 9	25/9/2024
DIA 10	26/9/2024	DIA 10	26/9/2024
DIA 11	27/9/2024	DIA 11	27/9/2024
DIA 12	28/9/2024	DIA 12	28/9/2024
DIA 13	29/9/2024	DIA 13	29/9/2024
DIA 14	30/9/2024	DIA 14	30/9/2024
DIA 15	1/10/2024	DIA 15	1/10/2024
DIA 16	2/10/2024	DIA 16	2/10/2024
DIA 17	3/10/2024	DIA 17	3/10/2024
DIA 18	4/10/2024	DIA 18	4/10/2024
DIA 19	5/10/2024	DIA 19	5/10/2024
DIA 20	6/10/2024	DIA 20	6/10/2024
DIA 21	7/10/2024	DIA 21	7/10/2024
DIA 22	8/10/2024	DIA 22	8/10/2024
DIA 23	9/10/2024	DIA 23	9/10/2024
DIA 24	10/10/2024	DIA 24	10/10/2024
DIA 25	11/10/2024	DIA 25	11/10/2024
DIA 26	12/10/2024	DIA 26	12/10/2024
DIA 27	13/10/2024	DIA 27	13/10/2024
DIA 28	14/10/2024	DIA 28	14/10/2024

PLAZO MODIFICADO		ACTA DE INICIO	
280 DIAS			
SETIEMBRE			
DIA 1	17/9/2024	DIA 1	17/9/2024
DIA 2	18/9/2024	DIA 2	18/9/2024
DIA 3	19/9/2024	DIA 3	19/9/2024
DIA 4	20/9/2024	DIA 4	20/9/2024
DIA 5	21/9/2024	DIA 5	21/9/2024
DIA 6	22/9/2024	DIA 6	22/9/2024
DIA 7	23/9/2024	DIA 7	23/9/2024
DIA 8	24/9/2024	DIA 8	24/9/2024
DIA 9	25/9/2024	DIA 9	25/9/2024
DIA 10	26/9/2024	DIA 10	26/9/2024
DIA 11	27/9/2024	DIA 11	27/9/2024
DIA 12	28/9/2024	DIA 12	28/9/2024
DIA 13	29/9/2024	DIA 13	29/9/2024
DIA 14	30/9/2024	DIA 14	30/9/2024
DIA 15	1/10/2024	DIA 15	1/10/2024
DIA 16	2/10/2024	DIA 16	2/10/2024
DIA 17	3/10/2024	DIA 17	3/10/2024
DIA 18	4/10/2024	DIA 18	4/10/2024
DIA 19	5/10/2024	DIA 19	5/10/2024
DIA 20	6/10/2024	DIA 20	6/10/2024
DIA 21	7/10/2024	DIA 21	7/10/2024
DIA 22	8/10/2024	DIA 22	8/10/2024
DIA 23	9/10/2024	DIA 23	9/10/2024
DIA 24	10/10/2024	DIA 24	10/10/2024
DIA 25	11/10/2024	DIA 25	11/10/2024
DIA 26	12/10/2024	DIA 26	12/10/2024
DIA 27	13/10/2024	DIA 27	13/10/2024
DIA 28	14/10/2024	DIA 28	14/10/2024

60 DIAS DE EJECUCION
LLUVIA
PRORROGA F M
SUSPENSIÓN
20% AMPLIACION

PLAZO DE OBRA INFORME 1 LLUVIA UNAMIS PA

## PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS

PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL	280 DIAS	REDACCION DE ACTA DE INICIO	OCTUBRE																											
			DIA 29	DIA 30	DIA 31	DIA 32	DIA 33	DIA 34	DIA 35	DIA 36	DIA 37	DIA 38	DIA 39	DIA 40	DIA 41	DIA 42	DIA 43	DIA 44	DIA 45	DIA 46	DIA 47	DIA 48	DIA 49	DIA 50	DIA 51	DIA 52	DIA 53	DIA 54	DIA 55	DIA 56

PLAZO MODIFICADO	280 DIAS	REDACCION DE ACTA DE INICIO	OCTUBRE																											
			DIA 29	DIA 30	DIA 31	DIA 32	DIA 33	DIA 34	DIA 35	DIA 36	DIA 37	DIA 38	DIA 39	DIA 40	DIA 41	DIA 42	3 DIAS DE LLUVIA	31/10/2024	DIA 43	DIA 44	DIA 45	DIA 46	DIA 47	DIA 48	DIA 49	DIA 50	DIA 51	DIA 52	DIA 53	

- 60 DIAS DE EJECUCION
- LLUVIA
- PRORROGA F M
- SUSPENSIÓN
- 20% AMPLIACION

## PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS

PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL	280 DIAS	NOVIEMBRE																							
		ACTA DE INICIO																							
		DIA 57	12/1/2024																						
		DIA 58	13/1/2024																						
		DIA 59	14/1/2024																						
		DIA 60	15/1/2024																						
		DIA 61	16/1/2024																						
		DIA 62	17/1/2024																						
		DIA 63	18/1/2024																						
		DIA 64	19/1/2024																						
		DIA 65	20/1/2024																						
		DIA 66	21/1/2024																						
		DIA 67	22/1/2024																						
		DIA 68	23/1/2024																						
		DIA 69	24/1/2024																						
		DIA 70	25/1/2024																						
		DIA 71	26/1/2024																						
		DIA 72	27/1/2024																						
		DIA 73	28/1/2024																						
		DIA 74	29/1/2024																						
		DIA 75	30/1/2024																						
		DIA 76	1/12/2024																						
		DIA 77	2/12/2024																						
		DIA 78	3/12/2024																						
		DIA 79	4/12/2024																						
		DIA 80	5/12/2024																						
		DIA 81	6/12/2024																						
		DIA 82	7/12/2024																						
		DIA 83	8/12/2024																						
		DIA 84	9/12/2024																						

PLAZO MODIFICADO	280 DIAS	NOVIEMBRE																							
		ACTA DE INICIO																							
		DIA 54	12/1/2024																						
		DIA 55	13/1/2024																						
		DIA 56	14/1/2024																						
		DIA 57	15/1/2024																						
		DIA 58	16/1/2024																						
		DIA 59	17/1/2024																						
		DIA 60	18/1/2024																						
		DIA 61	19/1/2024																						
		DIA 62	20/1/2024																						
		DIA 63	21/1/2024																						
		DIA 64	22/1/2024																						
		DIA 65	23/1/2024																						
		DIA 66	24/1/2024																						
		DIA 67	25/1/2024																						
		DIA 68	26/1/2024																						
		DIA 69	27/1/2024																						
		DIA 70	28/1/2024																						
		DIA 71	29/1/2024																						
		DIA 72	30/1/2024																						
		DIA 73	1/12/2024																						
		DIA 74	2/12/2024																						
		DIA 75	3/12/2024																						
		DIA 76	4/12/2024																						
		DIA 77	5/12/2024																						
		DIA 78	6/12/2024																						
		DIA 79	7/12/2024																						
		DIA 80	8/12/2024																						
		DIA 81	9/12/2024																						

60 DIAS DE EJECUCION
LLUVIA
PRORROGA F M
SUSPENSIÓN
20% AMPLIACION



## PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS

PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL	280 DIAS	REDACCION DE ACTA DE INICIO	
		ENERO	
DIA 113	7/1/2025	DIA 113	7/1/2025
DIA 114	8/1/2025	DIA 114	8/1/2025
DIA 115	9/1/2025	DIA 115	9/1/2025
DIA 116	10/1/2025	DIA 116	10/1/2025
DIA 117	11/1/2025	DIA 117	11/1/2025
DIA 118	12/1/2025	DIA 118	12/1/2025
DIA 119	13/1/2025	DIA 119	13/1/2025
DIA 120	14/1/2025	DIA 120	14/1/2025
DIA 121	15/1/2025	DIA 121	15/1/2025
DIA 122	16/1/2025	DIA 122	16/1/2025
DIA 123	17/1/2025	DIA 123	17/1/2025
DIA 124	18/1/2025	DIA 124	18/1/2025
DIA 125	19/1/2025	DIA 125	19/1/2025
DIA 126	20/1/2025	DIA 126	20/1/2025
DIA 127	21/1/2025	DIA 127	21/1/2025
DIA 128	22/1/2025	DIA 128	22/1/2025
DIA 129	23/1/2025	DIA 129	23/1/2025
DIA 130	24/1/2025	DIA 130	24/1/2025
DIA 131	25/1/2025	DIA 131	25/1/2025
DIA 132	26/1/2025	DIA 132	26/1/2025
DIA 133	27/1/2025	DIA 133	27/1/2025
DIA 134	28/1/2025	DIA 134	28/1/2025
DIA 135	29/1/2025	DIA 135	29/1/2025
DIA 136	30/1/2025	DIA 136	30/1/2025
DIA 137	31/1/2025	DIA 137	31/1/2025
DIA 138	1/2/2025	DIA 138	1/2/2025
DIA 139	2/2/2025	DIA 139	2/2/2025
DIA 140	3/2/2025	DIA 140	3/2/2025

PLAZO MODIFICADO	280 DIAS	REDACCION DE ACTA DE INICIO	
		ENERO	
DIA 110	7/1/2025	DIA 110	7/1/2025
DIA 111	8/1/2025	DIA 111	8/1/2025
DIA 112	9/1/2025	DIA 112	9/1/2025
DIA 113	10/1/2025	DIA 113	10/1/2025
DIA 114	11/1/2025	DIA 114	11/1/2025
DIA 115	12/1/2025	DIA 115	12/1/2025
DIA 116	13/1/2025	DIA 116	13/1/2025
DIA 117	14/1/2025	DIA 117	14/1/2025
DIA 118	15/1/2025	DIA 118	15/1/2025
DIA 119	16/1/2025	DIA 119	16/1/2025
DIA 120	17/1/2025	DIA 120	17/1/2025
DIA 121	18/1/2025	DIA 121	18/1/2025
DIA 122	19/1/2025	DIA 122	19/1/2025
DIA 123	20/1/2025	DIA 123	20/1/2025
DIA 124	21/1/2025	DIA 124	21/1/2025
DIA 125	22/1/2025	DIA 125	22/1/2025
DIA 126	23/1/2025	DIA 126	23/1/2025
DIA 127	24/1/2025	DIA 127	24/1/2025
DIA 128	25/1/2025	DIA 128	25/1/2025
DIA 129	26/1/2025	DIA 129	26/1/2025
DIA 130	27/1/2025	DIA 130	27/1/2025
DIA 131	28/1/2025	DIA 131	28/1/2025
DIA 132	29/1/2025	DIA 132	29/1/2025
DIA 133	30/1/2025	DIA 133	30/1/2025
DIA 134	31/1/2025	DIA 134	31/1/2025
DIA 135	1/2/2025	DIA 135	1/2/2025
DIA 136	2/2/2025	DIA 136	2/2/2025
DIA 137	3/2/2025	DIA 137	3/2/2025

60 DIAS DE EJECUCION
LLUVIA
PRORROGA F M
SUSPENSION
20% AMPLIACION

## PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS

PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL	280 DIAS	FEBRERO																									
		ACTA DE INICIO																									
		DIA 141	4/2/2025	DIA 142	5/2/2025	DIA 143	6/2/2025	DIA 144	7/2/2025	DIA 145	8/2/2025	DIA 146	9/2/2025	DIA 147	10/2/2025	DIA 148	11/2/2025	DIA 149	12/2/2025	DIA 150	13/2/2025	DIA 151	14/2/2025	DIA 152	15/2/2025	DIA 153	16/2/2025

PLAZO MODIFICADO	280 DIAS	FEBRERO																									
		ACTA DE INICIO																									
		DIA 138	4/2/2025	DIA 139	5/2/2025	DIA 140	6/2/2025	DIA 141	7/2/2025	DIA 142	8/2/2025	DIA 143	9/2/2025	DIA 144	10/2/2025	DIA 145	11/2/2025	DIA 146	12/2/2025	DIA 147	13/2/2025	DIA 148	14/2/2025	DIA 149	15/2/2025	DIA 150	16/2/2025

- 60 DIAS DE EJECUCION
- LLUVIA
- PRORROGA F M
- SUSPENSIÓN
- 20% AMPLIACION

