

INFORME TECNICO N°:04/2025**ARQ. DIEGO A. VALDEZ A. FISCAL DE OBRAS****FECHA: 23 de enero de 2025**

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES	
INFORME INCLEMENCIAS CLIMATICAS-LLUVIAS	PERIODO: DICIEMBRE 2024-ENERO 2025
CONTRATISTA:	ECOSERVICE GROUP S.A.
ID N°:	441598
CONTRATO N°:	16/2024
MONTO DEL CONTRATO:	1.678.610.740 GUARANIES
FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO	22 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE NICIO	17 DE SETIEMBRE DE 2024
PLAZO DE EJECCION INICIAL DE LA OBRA:	280 DIAS CORRIDOS
FECHA FIN DE EJECUCION DE OBRA	23 DE JUNIO DE 2025
PROYECTO:	L.P.N. N°: 02/2024 CONSTRUCCION DE LA PRIMERA PLANTA SEDE UNAMIS -
FISCALIZACION	ARQ. DIEGO A. VALDEZ A.
VIGENCIA DE LAS POLIZAS	ANTICIPO (del 22/08/24 a 21/02/25) EJECUCION DE CONTRATO (del 22/08/24 al 22/08/25) RESPONSABILIDAD CIVIL (del ____ al ____) TODO RIESGO CONTRATISTA (del ____ al ____) ACCIDENTES PERSONALES (del ____ al ____)

ANTECEDENTES DOCUMENTALES			
ITEM	FECHA	DOCUMENTO	DESCRIPCION
1	27/01/2025	Nota de ECOSERVICE GROUP S.A.	Solicitud de prórroga de ejecución de obra por lluvias caídas desde 17 de diciembre 2024 al 16 de enero de 2025
2		Registro de precipitaciones DINAC diciembre del 2024 y enero del 2025	Correspondiente a los 30 días entre 17 de diciembre del 2024 y 16 de enero del 2025

ANALISIS

La empresa contratista, ECOSERVICE GROUP S.A. presenta la solicitud de prórroga por inclemencias climáticas correspondiente al mes de setiembre a la Contratante. Según se establece en el PBC, en los Aspectos Generales de Contratación de Obras y en el Contrato de Obra. -

Si bien la contratista presento la solicitud de **7 días** del mes descripto más arriba, la Fiscalización solo tiene en cuenta los días que no se ha podido trabajar por lluvia, desde el día **17 de diciembre de 2024 al 16 de enero de 2025.**

La empresa ECOSERVICE GROUP S.A. presento en tiempo y forma lo correspondiente a parte del mes de diciembre del 2024 y parte del mes de enero de 2025, es decir desde el **17 de diciembre del 2024 al 16 de enero del 2025.** -

En este sentido se procede a verificar lo solicitado por la empresa Contratista.

PLANILLA DE DIAS DE LLUVIA Y AFECTACIONES							
MES DE DICIEMBRE 2024				MES DE ENERO 2025			
DIA	REPORTE DE DINAC	LIBRO DE OBRA	PBC	DIA	REPORTE DE DINAC	LIBRO DE OBRA	PBC
1				1	0,80 mm		no afecta
2				2			
3				3			
4				4			
5				5			
6				6			
7				7			
8				8			
9				9			
10				10			
11				11			
12				12			
13				13	24,50 mm		1 día
14				14	0,40 mm		no afecta
15				15			
16				16			
17				17	2,70 mm		no afecta
18	31,20 mm		1 día	18			
19				19			
20				20			
21				21			
22				22			
23				23			
24	1,50 mm		no afecta	24			
25				25			
26				26			
27				27			
28				28			
29				29			
30				30			
31				31			
TOTAL DE DIAS	2 días		1 día	TOTAL DE DIAS	4 días		1 días

En esta planilla se puede observar el resultado luego de contrastar con el Libro de Obras. -

La solicitud de prórroga fue el presentada en tiempo y forma únicamente para este mes citado.

De acuerdo con los puntos expuestos y el análisis de las documentaciones que conforman el expediente, el pliego de bases y condiciones, los Aspectos Generales de Contratación de Obras y en el Contrato de Obra, la Fiscalización considera pertinente la aprobación de prórroga del plazo de ejecución por **2 (dos días)**. Por inclemencias climáticas correspondiente al periodo entre las fechas **17 de diciembre del 2024 y 16 de enero del 2025** respectivamente según lo establecido en el Contrato de Obra Numero **16/2024**.-

Al respecto se trae a colación lo establecido en los Aspectos Generales de Contratación de Obras que dice;

Prórroga de los Plazos de Ejecución

Las prórrogas de los plazos de ejecución serán otorgadas en los casos de fuerza mayor previstos en estas condiciones contractuales o en los casos de inclemencias climáticas.

De existir situaciones de fuerza mayor o inclemencias climáticas, los plazos de ejecución del cronograma de obras deberán prorrogarse. Estas prórrogas no serán consideradas como ampliación de plazos en los términos del artículo 62 de la Ley “De Contrataciones Públicas”.

Para los casos en que por inclemencias se prorrogaran los plazos, la misma se regirá por las disposiciones vigentes relativas a prórroga de plazos.

Inclemencias Climáticas

En caso de inclemencias climáticas que ocasionen una suspensión de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de ejecución de las obras se prorrogarán por el plazo que la convocante considere para el otorgamiento de este.

Cuando la contratista invoque la suspensión de los trabajos en el sitio de obras a causa de inclemencias climáticas deberá comunicar a la contratante dentro de plazo máximo de siete (7) días del mes siguiente en que se haya producido la suspensión, sin perjuicio del asiento respectivo que deba realizarse en el Libro de Obras.

La notificación deberá realizarse por escrito y en la misma se indicará la fecha de suspensión de los trabajos y las inclemencias acaecidas, con la documentación que pruebe fehacientemente la ocurrencia y efectos de la inclemencia climática en la ejecución del contrato.

Lo establecido en el Pliego Básico de Contrataciones (PBC)

Periodo de construcción, lugar y otros datos

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente:

Periodo de Construcción: 150 (ciento cincuenta) días Corridos desde el Acta de Inicio de Obras
Lugar: Lote N° 35 - Manzana C - Compañía Costa Pucu
Prórroga de los Plazos de Ejecución
Por causas fortuitas o de fuerza mayor, plenamente justificado. El criterio base a considerar en caso de lluvias:
x < 10mm no afecta a la obra
10mm < x < 40mm 1 (un) día afectado
40mm < x < 100mm 2 (dos) días afectados
x > 100 3 (tres) días afectados
Siendo x la cantidad de lluvia caída en el día, en milímetros.
Además, los días afectados deben estar asentados en el Libro de Obras y respaldados por las documentaciones de días de lluvias de la DINAC
Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención y presentación a la contratante de dichos requisitos.

Por todo lo expuesto esta Fiscalización concluye que en este caso se aplica la prórroga por inclemencias climáticas correspondiente al **cuarto mes del plazo de ejecución del contrato número 16/2024** y según las circunstancias alegadas estos sucesos implican un impedimento directo al normal avance de las obras. Se describe a continuación para mayor comprensión, los días de prórroga solicitados por la contratista

PERIODO: DICIEMBRE2024 – ENERO 2025	REGISTRO DINAC	CANTIDAD DE PRORROGA SOLICITADA
	6 días	6 días
TOTAL, DE DIAS POR INCLEMENCIA CLIMATICA		(6 SEIS) DIAS

Si bien la contratista solicita un total de seis (06) días de prórroga por inclemencias climáticas esta Fiscalización luego de análisis de las documentaciones remitidas y teniendo en cuenta lo establecido en P.B.C., en los A.G.C.O. y el Contrato recomiendo proceder a la prórroga por inclemencias climáticas según el siguiente detalle;

N° DE CONTRATO: 16/2024	PRORROGA DE VIGENCIA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS	
TOTAL, DE DIAS POR INCLEMENCIA CLIMATICA	2 (DOS) DIAS	CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/12/24 AL 16/01/2025

RESUMEN	
FECHA DE INICIO	17/09/2024
FECHA FIN DE PLAZO	23/06/2025
PLAZO INICIAL (DIAS)	280
DIAS DE LLUVIA PERIODO SETIEMBRE-OCTUBRE 2024	3
DIAS DE LLUVIA PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2024	3
DIAS DE LLUVIA NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2024	8
DIAS DE LLUVIA DIECIEMBRE 2024 – ENERO 2025	2
PLAZO ACTUAL (INICIAL+PRORROGAS)	296
FECHA FIN DE PLAZO (INCLUYE PRORROGAS)	09/07/2025
DIAS DE ATRAZO	0

Se adjunta

- Copia de la Nota de la Empresa Contratista
- Copia del informe de la DINAC
- Copia del Libro de Obra
- Corrimiento de plazos

-Copia de la Nota de la Empresa Contratista



San Ignacio Guazú, 17 de enero 2.025

Arq. Diego Valdez

Fiscalización

Municipalidad de San Ignacio Guazú

Presente

Tengo el agrado de dirigirme a ud., y por su intermedio a quien corresponda, en mi carácter de representante de la empresa constructora Ecoservice Group SA, a los efectos de solicitar prorroga por un total de **7 días** para la obra de **LPN 02 "CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA PLANTA SEDE UNAMIS" PROCESO PLURIANUAL** Distrito de San Ignacio Guazú, Departamento de Misiones.

Durante la ejecución de los trabajos referentes a la obra tuvimos un atraso total de 10 días correspondientes a los meses de diciembre y enero, por los siguientes motivos:

Por inclemencias del tiempo, solicitamos sean considerados 6 días;

Por motivos de fuerza mayor y seguridad solicitamos 1 días más, debido a que la obra se encuentra en la fase de ejecución de losas, vigas de hormigón armado y su respectivo proceso ejecutivo con encofrados de madera y colocación de armaduras. Estas actividades son altamente sensibles a las condiciones climáticas, ya que requieren de un ambiente seco y con temperaturas adecuadas para garantizar la calidad y resistencia de los elementos constructivos.

Adjuntamos copia de contrato, copia de registro de precipitación diaria emitido por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) y copia del Libro Obra en los días afectados.

Esperando su mayor comprensión y sin otro particular, me despido.
Atentamente


Luis Miguel Martínez Villar
Presidente
Ecoservice Group SA


RUC 80058008-0

Diego A. Valdez A.
Arquitecto
Recibido: 27/01/25

+595961 571 049

Calle. Andres Rodriguez c/ Calle Centro Democrático - Edificio Eduardo I
Alta Paraná - Paraguay

 /ecoservice.py

 /ecoservice.py

-Copia del informe de la DINAC



**Dirección Nacional
de Aeronáutica Civil**

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAY REKUAI

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

Localidad		Latitud Sur		Longitud Oeste		Elevación						
SAN JUAN BAUTISTA - Dpto. de MISIONES		26° 40' 13,00"		57° 08' 02,90"		131 m s.n.m						
Mea	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Día												
1												27,3
2												5,9
3												0,0
4												0,0
5												0,0
6												18,5
7												37,4
8												0,0
9												10,4
10												0,0
11												0,0
12												17,3
13												30,1
14												0,0
15												0,0
16												0,0
17												0,0
18												31,2
19												0,0
20												0,0
21												0,0
22												0,0
23												0,0
24												1,5
25												0,0
26												0,0
27												0,0
28												0,0
29												0,0
30												0,0
31												0,0
Total												179,6
Máx. 24h												37,4
Día Máx												7

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación





**Dirección Nacional
de Aeronáutica Civil**



DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2025

Localidad		Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación									
SAN JUAN BAUTISTA - Dpto. de MISIONES		26° 40' 13,00"	57° 08' 02,90"	131 m s.n.m									
Mes	Diario	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	0,8												
2	0,0												
3	0,0												
4	0,0												
5	0,0												
6	0,0												
7	0,0												
8	0,0												
9	0,0												
10	0,0												
11	0,0												
12	0,0												
13	24,5												
14	0,4												
15	0,0												
16	0,0												
17	2,7												
18	0,0												
19	1,1												
20	0,0												
21	0,0												
22	0,0												
23	0,0												
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
Total	29,5												
Máx. 24h	24,5												
Día Máx	13												

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación



ecoservice
GROUP S.A.
RUC 80058998-0



LIBRO DE OBRA HOJA N°

CONTRATO 16/2024 LPN 02/24 "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA PLANTA SEDE UNAMIS". ID N° 441.598"

PARA:	DIA	MES	AÑO
DE:	20	12	24

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO SOL Y NUBES CUBIERTO LLUVIOSO _____ mm EXCESO HUMEDAD

TRABAJOS REALIZADOS: Sin actividad en la zona de obra por lluvias registradas -

CONSULTAS DEL CONTRATISTA - INSTRUCCIONES DE LA FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIONES:

<p>POR EL CONTRATISTA</p> <p><i>Cinthia Montiel</i> Arq. Cinthia Montiel Reg. Profesional N° 3649 Aclaración y/o Sello</p>	<p>POR LA FISCALIZACION</p> <p>Diego A. Valdez A. Arquitecto Aclaración y/o Sello</p>
--	---





LIBRO DE OBRA

HOJA N°

CONTRATO 16/2024 LPN 02/24 "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA
PLANTA SEDE UNAMIS". ID N° 441.598"



PARA:	DIA	MES	AÑO
DE:	30	12	24

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO SOL Y NUBES CUBIERTO LLUVIOSO _____ mm EXCESO HUMEDAD

TRABAJOS REALIZADOS: *sin actividad en la zona por la gran cantidad de lluvia registrada los días anteriores*

CONSULTAS DEL CONTRATISTA - INSTRUCCIONES DE LA FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA  Arq. Cinthia Montiel Reg. Profesional N° 3649 Aclaración y/o Sello	POR LA FISCALIZACION  Diego A. Valdez A. Arquitecto Aclaración y/o Sello
--	---



**MUNICIPALIDAD DE
SAN IGNACIO
MISIONES**



LIBRO DE OBRA HOJA N°

CONTRATO 16/2024 LPN 02/24 "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA PLANTA SEDE UNAMIS". ID N° 441.598"

PARA:	DIA	MES	AÑO
DE:	1	1	25

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO SOL Y NUBES CUBIERTO LLUVIOSO _____ mm EXCESO HUMEDAD

TRABAJOS REALIZADOS: *sin actividad en la zona de obra por lluvias registra-*
das-

CONSULTAS DEL CONTRATISTA - INSTRUCCIONES DE LA FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIONES:

<p>POR EL CONTRATISTA</p> <p><i>[Signature]</i> Arq. Cinthia Montiel Reg. Profesional N° 3649</p> <p>Aclaración y/o Sello</p>	<p>POR LA FISCALIZACION</p> <p><i>[Signature]</i> Diego A. Valdez A. Arquitecto</p> <p>Aclaración y/o Sello</p>
---	---

GRAFICOLOR - Tel.: 051 - 874 462 / 02 Tel. 50x3 Original: Contratista Duplicado: Fiscalización - Triplicado: Taller



LIBRO DE OBRA

HOJA N°

CONTRATO 16/2024 LPN 02/24 "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA
PLANTA SEDE UNAMIS". ID N° 441.598"



PARA:	DIA	MES	AÑO
DE:	13	1	25

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO SOL Y NUBES CUBIERTO LLUVIOSO _____ mm EXCESO HUMEDAD

TRABAJOS REALIZADOS: Sin actividad en la zona de obra contratada por
nunca registradas.

CONSULTAS DEL CONTRATISTA - INSTRUCCIONES DE LA FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA  Arq. Cinthia Montiel Reg. Profesional N° 3640 Aclaración y/o Sello	POR LA FISCALIZACION  Diego A. Valdez A. Arquitecto Aclaración y/o Sello
--	--



LIBRO DE OBRA

HOJA N°

**CONTRATO 16/2024 LPN 02/24 "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA
PLANTA SEDE UNAMIS". ID N° 441.598"**

PARA:	DIA	MES	AÑO
DE:	15	1	25

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO SOL Y NUBES CUBIERTO LLUVIOSO _____ mm EXCESO HUMEDAD

TRABAJOS REALIZADOS: Sin actividad en la zona de obra por la
cantidad de lluvia los días anteriores se está realizando
trabajos de compactación y relleno -

CONSULTAS DEL CONTRATISTA - INSTRUCCIONES DE LA FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIONES:

<p>POR EL CONTRATISTA</p> <p><i>[Signature]</i> Arq. Cinthia Montiel Reg. Profesional N° 3019</p> <p>Aclaración y/o Sello</p>	<p>POR LA FISCALIZACION</p> <p><i>[Signature]</i> Diego A. Valdez A. Arquitecto</p> <p>Aclaración y/o Sello</p>
---	---



-Corrimiento de plazos

PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS

PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL		REDACCION DE ACTA DE INICIO	
280 DIAS			
SEPTIEMBRE			
DIA 1	17/9/2024	DIA 1	17/9/2024
DIA 2	18/9/2024	DIA 2	18/9/2024
DIA 3	19/9/2024	DIA 3	19/9/2024
DIA 4	20/9/2024	DIA 4	20/9/2024
DIA 5	21/9/2024	DIA 5	21/9/2024
DIA 6	22/9/2024	DIA 6	22/9/2024
DIA 7	23/9/2024	DIA 7	23/9/2024
DIA 8	24/9/2024	DIA 8	24/9/2024
DIA 9	25/9/2024	DIA 9	25/9/2024
DIA 10	26/9/2024	DIA 10	26/9/2024
DIA 11	27/9/2024	DIA 11	27/9/2024
DIA 12	28/9/2024	DIA 12	28/9/2024
DIA 13	29/9/2024	DIA 13	29/9/2024
DIA 14	30/9/2024	DIA 14	30/9/2024
DIA 15	1/10/2024	DIA 15	1/10/2024
DIA 16	2/10/2024	DIA 16	2/10/2024
DIA 17	3/10/2024	DIA 17	3/10/2024
DIA 18	4/10/2024	DIA 18	4/10/2024
DIA 19	5/10/2024	DIA 19	5/10/2024
DIA 20	6/10/2024	DIA 20	6/10/2024
DIA 21	7/10/2024	DIA 21	7/10/2024
DIA 22	8/10/2024	DIA 22	8/10/2024
DIA 23	9/10/2024	DIA 23	9/10/2024
DIA 24	10/10/2024	DIA 24	10/10/2024
DIA 25	11/10/2024	DIA 25	11/10/2024
DIA 26	12/10/2024	DIA 26	12/10/2024
DIA 27	13/10/2024	DIA 27	13/10/2024
DIA 28	14/10/2024	DIA 28	14/10/2024

PLAZO MODIFICADO		REDACCION DE ACTA DE INICIO	
280 DIAS			
SEPTIEMBRE			
DIA 1	17/9/2024	DIA 1	17/9/2024
DIA 2	18/9/2024	DIA 2	18/9/2024
DIA 3	19/9/2024	DIA 3	19/9/2024
DIA 4	20/9/2024	DIA 4	20/9/2024
DIA 5	21/9/2024	DIA 5	21/9/2024
DIA 6	22/9/2024	DIA 6	22/9/2024
DIA 7	23/9/2024	DIA 7	23/9/2024
DIA 8	24/9/2024	DIA 8	24/9/2024
DIA 9	25/9/2024	DIA 9	25/9/2024
DIA 10	26/9/2024	DIA 10	26/9/2024
DIA 11	27/9/2024	DIA 11	27/9/2024
DIA 12	28/9/2024	DIA 12	28/9/2024
DIA 13	29/9/2024	DIA 13	29/9/2024
DIA 14	30/9/2024	DIA 14	30/9/2024
DIA 15	1/10/2024	DIA 15	1/10/2024
DIA 16	2/10/2024	DIA 16	2/10/2024
DIA 17	3/10/2024	DIA 17	3/10/2024
DIA 18	4/10/2024	DIA 18	4/10/2024
DIA 19	5/10/2024	DIA 19	5/10/2024
DIA 20	6/10/2024	DIA 20	6/10/2024
DIA 21	7/10/2024	DIA 21	7/10/2024
DIA 22	8/10/2024	DIA 22	8/10/2024
DIA 23	9/10/2024	DIA 23	9/10/2024
DIA 24	10/10/2024	DIA 24	10/10/2024
DIA 25	11/10/2024	DIA 25	11/10/2024
DIA 26	12/10/2024	DIA 26	12/10/2024
DIA 27	13/10/2024	DIA 27	13/10/2024
DIA 28	14/10/2024	DIA 28	14/10/2024

60 DIAS DE EJECUCION
LLUVIA
PRORROGA F M
SUSPENSIÓN
20% AMPLIACION

PLAZO DE OBRA INFORME 4 LLUVIA UNAMIS PA

PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS

PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL	280 DIAS	OCTUBRE	
		ACTA DE INICIO	
DIA 29	15/10/2024	DIA 29	15/10/2024
DIA 30	16/10/2024	DIA 30	16/10/2024
DIA 31	17/10/2024	DIA 31	17/10/2024
DIA 32	18/10/2024	DIA 32	18/10/2024
DIA 33	19/10/2024	DIA 33	19/10/2024
DIA 34	20/10/2024	DIA 34	20/10/2024
DIA 35	21/10/2024	DIA 35	21/10/2024
DIA 36	22/10/2024	DIA 36	22/10/2024
DIA 37	23/10/2024	DIA 37	23/10/2024
DIA 38	24/10/2024	DIA 38	24/10/2024
DIA 39	25/10/2024	DIA 39	25/10/2024
DIA 40	26/10/2024	DIA 40	26/10/2024
DIA 41	27/10/2024	DIA 41	27/10/2024
DIA 42	28/10/2024	DIA 42	28/10/2024
DIA 43	29/10/2024	DIA 43	29/10/2024
DIA 44	30/10/2024	DIA 44	30/10/2024
DIA 45	31/10/2024	DIA 45	31/10/2024
DIA 46	1/11/2024	DIA 46	1/11/2024
DIA 47	2/11/2024	DIA 47	2/11/2024
DIA 48	3/11/2024	DIA 48	3/11/2024
DIA 49	4/11/2024	DIA 49	4/11/2024
DIA 50	5/11/2024	DIA 50	5/11/2024
DIA 51	6/11/2024	DIA 51	6/11/2024
DIA 52	7/11/2024	DIA 52	7/11/2024
DIA 53	8/11/2024	DIA 53	8/11/2024
DIA 54	9/11/2024	DIA 54	9/11/2024
DIA 55	10/11/2024	DIA 55	10/11/2024
DIA 56	11/11/2024	DIA 56	11/11/2024

PLAZO MODIFICADO	280 DIAS	OCTUBRE	
		ACTA DE INICIO	
DIA 29	15/10/2024	DIA 29	15/10/2024
DIA 30	16/10/2024	DIA 30	16/10/2024
DIA 31	17/10/2024	DIA 31	17/10/2024
DIA 32	18/10/2024	DIA 32	18/10/2024
DIA 33	19/10/2024	DIA 33	19/10/2024
DIA 34	20/10/2024	DIA 34	20/10/2024
DIA 35	21/10/2024	DIA 35	21/10/2024
DIA 36	22/10/2024	DIA 36	22/10/2024
DIA 37	23/10/2024	DIA 37	23/10/2024
DIA 38	24/10/2024	DIA 38	24/10/2024
DIA 39	25/10/2024	DIA 39	25/10/2024
DIA 40	26/10/2024	DIA 40	26/10/2024
DIA 41	27/10/2024	DIA 41	27/10/2024
DIA 42	28/10/2024	DIA 42	28/10/2024
DIA 43	29/10/2024	DIA 43	29/10/2024
DIA 44	30/10/2024	DIA 44	30/10/2024
DIA 45	31/10/2024	DIA 45	31/10/2024
DIA 46	1/11/2024	DIA 46	1/11/2024
DIA 47	2/11/2024	DIA 47	2/11/2024
DIA 48	3/11/2024	DIA 48	3/11/2024
DIA 49	4/11/2024	DIA 49	4/11/2024
DIA 50	5/11/2024	DIA 50	5/11/2024
DIA 51	6/11/2024	DIA 51	6/11/2024
DIA 52	7/11/2024	DIA 52	7/11/2024
DIA 53	8/11/2024	DIA 53	8/11/2024
DIA 54	9/11/2024	DIA 54	9/11/2024
DIA 55	10/11/2024	DIA 55	10/11/2024
DIA 56	11/11/2024	DIA 56	11/11/2024

- 60 DIAS DE EJECUCION
- LLUVIA
- PRORROGA F M
- SUSPENSIÓN
- 20% AMPLIACION

PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS

PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL	280 DIAS	ACTA DE INICIO	
		REDACCION DE	
NOVIEMBRE			
		DIA 57	12/11/2024
		DIA 58	13/11/2024
		DIA 59	14/11/2024
		DIA 60	15/11/2024
		DIA 61	16/11/2024
		DIA 62	17/11/2024
		DIA 63	18/11/2024
		DIA 64	19/11/2024
		DIA 65	20/11/2024
		DIA 66	21/11/2024
		DIA 67	22/11/2024
		DIA 68	23/11/2024
		DIA 69	24/11/2024
		DIA 70	25/11/2024
		DIA 71	26/11/2024
		DIA 72	27/11/2024
		DIA 73	28/11/2024
		DIA 74	29/11/2024
		DIA 75	30/11/2024
		DIA 76	1/12/2024
		DIA 77	2/12/2024
		DIA 78	3/12/2024
		DIA 79	4/12/2024
		DIA 80	5/12/2024
		DIA 81	6/12/2024
		DIA 82	7/12/2024
		DIA 83	8/12/2024
		DIA 84	9/12/2024

PLAZO MODIFICADO	280 DIAS	ACTA DE INICIO	
		REDACCION DE	
NOVIEMBRE			
		DIA 54	12/11/2024
		DIA 55	13/11/2024
		DIA 56	14/11/2024
		DIA 57	15/11/2024
		DIA 58	16/11/2024
		DIA 59	17/11/2024
		DIA 60	18/11/2024
		DIA 61	19/11/2024
		DIA 62	20/11/2024
		DIA 63	21/11/2024
		DIA 64	22/11/2024
		DIA 65	23/11/2024
		DIA 66	24/11/2024
		DIA 67	25/11/2024
		DIA 68	26/11/2024
		DIA 69	27/11/2024
		3 DIAS DE LLUVIA	
			28/11/2024
			29/11/2024
			30/11/2024
		DIA 70	1/12/2024
		DIA 71	2/12/2024
		DIA 72	3/12/2024
		DIA 73	4/12/2024
		DIA 74	5/12/2024
		DIA 75	6/12/2024
		DIA 76	7/12/2024
		DIA 77	8/12/2024
		DIA 78	9/12/2024

60 DIAS DE EJECUCION
LLUVIA
PRORROGA F M
SUSPENSIÓN
20% AMPLIACION

PLAZO DE OBRA INFORME 4 LLUVIA UNAMIS PA

PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS

PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL	280 DIAS	DICIEMBRE																							
		REDACCION DE ACTA DE INICIO																							
DIA 85	10/12/2024	DIA 85	10/12/2024																						
DIA 86	11/12/2024	DIA 86	11/12/2024																						
DIA 87	12/12/2024	DIA 87	12/12/2024																						
DIA 88	13/12/2024	DIA 88	13/12/2024																						
DIA 89	14/12/2024	DIA 89	14/12/2024																						
DIA 90	15/12/2024	DIA 90	15/12/2024																						
DIA 91	16/12/2024	DIA 91	16/12/2024																						
DIA 92	17/12/2024	DIA 92	17/12/2024																						
DIA 93	18/12/2024	DIA 93	18/12/2024																						
DIA 94	19/12/2024	DIA 94	19/12/2024																						
DIA 95	20/12/2024	DIA 95	20/12/2024																						
DIA 96	21/12/2024	DIA 96	21/12/2024																						
DIA 97	22/12/2024	DIA 97	22/12/2024																						
DIA 98	23/12/2024	DIA 98	23/12/2024																						
DIA 99	24/12/2024	DIA 99	24/12/2024																						
DIA 100	25/12/2024	DIA 100	25/12/2024																						
DIA 101	26/12/2024	DIA 101	26/12/2024																						
DIA 102	27/12/2024	DIA 102	27/12/2024																						
DIA 103	28/12/2024	DIA 103	28/12/2024																						
DIA 104	29/12/2024	DIA 104	29/12/2024																						
DIA 105	30/12/2024	DIA 105	30/12/2024																						
DIA 106	31/12/2024	DIA 106	31/12/2024																						
DIA 107	1/1/2025	DIA 107	1/1/2025																						
DIA 108	2/1/2025	DIA 108	2/1/2025																						
DIA 109	3/1/2025	DIA 109	3/1/2025																						
DIA 110	4/1/2025	DIA 110	4/1/2025																						
DIA 111	5/1/2025	DIA 111	5/1/2025																						
DIA 112	6/1/2025	DIA 112	6/1/2025																						

PLAZO MODIFICADO	280 DIAS	DICIEMBRE																							
		REDACCION DE ACTA DE INICIO																							
DIA 79	10/12/2024	DIA 79	10/12/2024																						
DIA 80	11/12/2024	DIA 80	11/12/2024																						
DIA 81	12/12/2024	DIA 81	12/12/2024																						
DIA 82	13/12/2024	DIA 82	13/12/2024																						
DIA 83	14/12/2024	DIA 83	14/12/2024																						
DIA 84	15/12/2024	DIA 84	15/12/2024																						
DIA 85	16/12/2024	DIA 85	16/12/2024																						
DIA 86	17/12/2024	DIA 86	17/12/2024																						
DIA 87	18/12/2024	DIA 87	18/12/2024																						
DIA 88	19/12/2024	DIA 88	19/12/2024																						
DIA 89	20/12/2024	DIA 89	20/12/2024																						
DIA 90	21/12/2024	DIA 90	21/12/2024																						
DIA 91	22/12/2024	DIA 91	22/12/2024																						
DIA 92	23/12/2024	DIA 92	23/12/2024																						
DIA 93	1/1/2025	8 DIAS DE LLUVIA		DIA 93	1/1/2025																				
DIA 94	2/1/2025			DIA 94	2/1/2025																				
DIA 95	3/1/2025			DIA 95	3/1/2025																				
DIA 96	4/1/2025			DIA 96	4/1/2025																				
DIA 97	5/1/2025			DIA 97	5/1/2025																				
DIA 98	6/1/2025			DIA 98	6/1/2025																				
DIA 99	7/1/2025			DIA 99	7/1/2025																				
DIA 100	8/1/2025			DIA 100	8/1/2025																				
DIA 101	9/1/2025	DIA 101	9/1/2025																						
DIA 102	10/1/2025	DIA 102	10/1/2025																						
DIA 103	11/1/2025	DIA 103	11/1/2025																						
DIA 104	12/1/2025	DIA 104	12/1/2025																						
DIA 105	13/1/2025	DIA 105	13/1/2025																						
DIA 106	14/1/2025	DIA 106	14/1/2025																						
DIA 107	15/1/2025	DIA 107	15/1/2025																						
DIA 108	16/1/2025	DIA 108	16/1/2025																						
DIA 109	17/1/2025	DIA 109	17/1/2025																						
DIA 110	18/1/2025	DIA 110	18/1/2025																						
DIA 111	19/1/2025	DIA 111	19/1/2025																						
DIA 112	20/1/2025	DIA 112	20/1/2025																						

- 60 DIAS DE EJECUCION
- LLUVIA
- PRORROGA F M
- SUSPENSION
- 20% AMPLIACION

PLAZO DE OBRA INFORME 4 LLUVIA UNAMIS PA

PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS

PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL	REDACCION DE ACTA DE INICIO	ENERO																												
		DIA 113	DIA 114	DIA 115	DIA 116	DIA 117	DIA 118	DIA 119	DIA 120	DIA 121	DIA 122	DIA 123	DIA 124	DIA 125	DIA 126	DIA 127	DIA 128	DIA 129	DIA 130	DIA 131	DIA 132	DIA 133	DIA 134	DIA 135	DIA 136	DIA 137	DIA 138	DIA 139	DIA 140	
280 DIAS																														

PLAZO MODIFICADO	REDACCION DE ACTA DE INICIO	ENERO																												
		DIA 99	DIA 100	DIA 101	DIA 102	DIA 103	DIA 104	DIA 105	DIA 106	DIA 107	DIA 108	DIA 109	DIA 110	DIA 111	DIA 112	DIA 113	DIA 114	DIA 115	DIA 116	DIA 117	DIA 118	DIA 119	DIA 120	DIA 121	DIA 122	DIA 123	DIA 124	DIA 125	DIA 126	
280 DIAS																														

- 60 DIAS DE EJECUCION
- LLUVIA
- PRORROGA F M
- SUSPENSIÓN
- 20% AMPLIACION

PLAZO DE OBRA INFORME 4 LLUVIA UNAMIS PA

PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS

PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL	280 DIAS	REDACCION DE ACTA DE INICIO	
		FEBRERO	
DIA 141	4/2/2025	DIA 141	4/2/2025
DIA 142	5/2/2025	DIA 142	5/2/2025
DIA 143	6/2/2025	DIA 143	6/2/2025
DIA 144	7/2/2025	DIA 144	7/2/2025
DIA 145	8/2/2025	DIA 145	8/2/2025
DIA 146	9/2/2025	DIA 146	9/2/2025
DIA 147	10/2/2025	DIA 147	10/2/2025
DIA 148	11/2/2025	DIA 148	11/2/2025
DIA 149	12/2/2025	DIA 149	12/2/2025
DIA 150	13/2/2025	DIA 150	13/2/2025
DIA 151	14/2/2025	DIA 151	14/2/2025
DIA 152	15/2/2025	DIA 152	15/2/2025
DIA 153	16/2/2025	DIA 153	16/2/2025
DIA 154	17/2/2025	DIA 154	17/2/2025
DIA 155	18/2/2025	DIA 155	18/2/2025
DIA 156	19/2/2025	DIA 156	19/2/2025
DIA 157	20/2/2025	DIA 157	20/2/2025
DIA 158	21/2/2025	DIA 158	21/2/2025
DIA 159	22/2/2025	DIA 159	22/2/2025
DIA 160	23/2/2025	DIA 160	23/2/2025
DIA 161	24/2/2025	DIA 161	24/2/2025
DIA 162	25/2/2025	DIA 162	25/2/2025
DIA 163	26/2/2025	DIA 163	26/2/2025
DIA 164	27/2/2025	DIA 164	27/2/2025
DIA 165	28/2/2025	DIA 165	28/2/2025
DIA 166	1/3/2025	DIA 166	1/3/2025
DIA 167	2/3/2025	DIA 167	2/3/2025
DIA 168	3/3/2025	DIA 168	3/3/2025

PLAZO MODIFICADO	280 DIAS	REDACCION DE ACTA DE INICIO	
		FEBRERO	
DIA 125	4/2/2025	DIA 125	4/2/2025
DIA 126	5/2/2025	DIA 126	5/2/2025
DIA 127	6/2/2025	DIA 127	6/2/2025
DIA 128	7/2/2025	DIA 128	7/2/2025
DIA 129	8/2/2025	DIA 129	8/2/2025
DIA 130	9/2/2025	DIA 130	9/2/2025
DIA 131	10/2/2025	DIA 131	10/2/2025
DIA 132	11/2/2025	DIA 132	11/2/2025
DIA 133	12/2/2025	DIA 133	12/2/2025
DIA 134	13/2/2025	DIA 134	13/2/2025
DIA 135	14/2/2025	DIA 135	14/2/2025
DIA 136	15/2/2025	DIA 136	15/2/2025
DIA 137	16/2/2025	DIA 137	16/2/2025
DIA 138	17/2/2025	DIA 138	17/2/2025
DIA 139	18/2/2025	DIA 139	18/2/2025
DIA 140	19/2/2025	DIA 140	19/2/2025
DIA 141	20/2/2025	DIA 141	20/2/2025
DIA 142	21/2/2025	DIA 142	21/2/2025
DIA 143	22/2/2025	DIA 143	22/2/2025
DIA 144	23/2/2025	DIA 144	23/2/2025
DIA 145	24/2/2025	DIA 145	24/2/2025
DIA 146	25/2/2025	DIA 146	25/2/2025
DIA 147	26/2/2025	DIA 147	26/2/2025
DIA 148	27/2/2025	DIA 148	27/2/2025
DIA 149	28/2/2025	DIA 149	28/2/2025
DIA 150	1/3/2025	DIA 150	1/3/2025
DIA 151	2/3/2025	DIA 151	2/3/2025
DIA 152	3/3/2025	DIA 152	3/3/2025

- 60 DIAS DE EJECUCION
- LLUVIA
- PRORROGA F M
- SUSPENSION
- 20% AMPLIACION

PLAZO DE OBRA INFORME 4 LLUVIA UNAMIS PA

PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS

PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL	280 DIAS	ACTA DE INICIO	
		REDACCION DE	
MARZO			
		DIA 169	4/3/2025
		DIA 170	5/3/2025
		DIA 171	6/3/2025
		DIA 172	7/3/2025
		DIA 173	8/3/2025
		DIA 174	9/3/2025
		DIA 175	10/3/2025
		DIA 176	11/3/2025
		DIA 177	12/3/2025
		DIA 178	13/3/2025
		DIA 179	14/3/2025
		DIA 180	15/3/2025
		DIA 181	16/3/2025
		DIA 182	17/3/2025
		DIA 183	18/3/2025
		DIA 184	19/3/2025
		DIA 185	20/3/2025
		DIA 186	21/3/2025
		DIA 187	22/3/2025
		DIA 188	23/3/2025
		DIA 189	24/3/2025
		DIA 190	25/3/2025
		DIA 191	26/3/2025
		DIA 192	27/3/2025
		DIA 193	28/3/2025
		DIA 194	29/3/2025
		DIA 195	30/3/2025
		DIA 196	31/3/2025

PLAZO MODIFICADO	280 DIAS	ACTA DE INICIO	
		REDACCION DE	
MARZO			
		DIA 153	4/3/2025
		DIA 154	5/3/2025
		DIA 155	6/3/2025
		DIA 156	7/3/2025
		DIA 157	8/3/2025
		DIA 158	9/3/2025
		DIA 159	10/3/2025
		DIA 160	11/3/2025
		DIA 161	12/3/2025
		DIA 162	13/3/2025
		DIA 163	14/3/2025
		DIA 164	15/3/2025
		DIA 165	16/3/2025
		DIA 166	17/3/2025
		DIA 167	18/3/2025
		DIA 168	19/3/2025
		DIA 169	20/3/2025
		DIA 170	21/3/2025
		DIA 171	22/3/2025
		DIA 172	23/3/2025
		DIA 173	24/3/2025
		DIA 174	25/3/2025
		DIA 175	26/3/2025
		DIA 176	27/3/2025
		DIA 177	28/3/2025
		DIA 178	29/3/2025
		DIA 179	30/3/2025
		DIA 180	31/3/2025

60 DIAS DE EJECUCION
LLUVIA
PRORROGA F M
SUSPENSIÓN
20% AMPLIACION

PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS

PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL	280 DIAS	REDACCION DE ACTA DE INICIO	
		ABRIL	
		DIA 197	14/2025
		DIA 198	24/2025
		DIA 199	3/4/2025
		DIA 200	4/4/2025
		DIA 201	5/4/2025
		DIA 202	6/4/2025
		DIA 203	7/4/2025
		DIA 204	8/4/2025
		DIA 205	9/4/2025
		DIA 206	10/4/2025
		DIA 207	11/4/2025
		DIA 208	12/4/2025
		DIA 209	13/4/2025
		DIA 210	14/4/2025
		DIA 211	15/4/2025
		DIA 212	16/4/2025
		DIA 213	17/4/2025
		DIA 214	18/4/2025
		DIA 215	19/4/2025
		DIA 216	20/4/2025
		DIA 217	21/4/2025
		DIA 218	22/4/2025
		DIA 219	23/4/2025
		DIA 220	24/4/2025
		DIA 221	25/4/2025
		DIA 222	26/4/2025
		DIA 223	27/4/2025
		DIA 224	28/4/2025

PLAZO MODIFICADO	280 DIAS	REDACCION DE ACTA DE INICIO	
		ABRIL	
		DIA 181	14/2025
		DIA 182	2/4/2025
		DIA 183	3/4/2025
		DIA 184	4/4/2025
		DIA 185	5/4/2025
		DIA 186	6/4/2025
		DIA 187	7/4/2025
		DIA 188	8/4/2025
		DIA 189	9/4/2025
		DIA 190	10/4/2025
		DIA 191	11/4/2025
		DIA 192	12/4/2025
		DIA 193	13/4/2025
		DIA 194	14/4/2025
		DIA 195	15/4/2025
		DIA 196	16/4/2025
		DIA 197	17/4/2025
		DIA 198	18/4/2025
		DIA 199	19/4/2025
		DIA 200	20/4/2025
		DIA 201	21/4/2025
		DIA 202	22/4/2025
		DIA 203	23/4/2025
		DIA 204	24/4/2025
		DIA 205	25/4/2025
		DIA 206	26/4/2025
		DIA 207	27/4/2025
		DIA 208	28/4/2025

60 DIAS DE EJECUCION
LLUVIA
PRORROGA F M
SUSPENSIÓN
20% AMPLIACION

PLAZO DE OBRA INFORME 4 LLUVIA UNAMIS PA

PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS

PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL	REDACCION DE ACTA DE INICIO	MAYO	
		280 DIAS	
		DIA 225	29/4/2025
		DIA 226	30/4/2025
		DIA 227	1/5/2025
		DIA 228	2/5/2025
		DIA 229	3/5/2025
		DIA 230	4/5/2025
		DIA 231	5/5/2025
		DIA 232	6/5/2025
		DIA 233	7/5/2025
		DIA 234	8/5/2025
		DIA 235	9/5/2025
		DIA 236	10/5/2025
		DIA 237	11/5/2025
		DIA 238	12/5/2025
		DIA 239	13/5/2025
		DIA 240	14/5/2025
		DIA 241	15/5/2025
		DIA 242	16/5/2025
		DIA 243	17/5/2025
		DIA 244	18/5/2025
		DIA 245	19/5/2025
		DIA 246	20/5/2025
		DIA 247	21/5/2025
		DIA 248	22/5/2025
		DIA 249	23/5/2025
		DIA 250	24/5/2025
		DIA 251	25/5/2025
		DIA 252	26/5/2025

PLAZO MODIFICADO	REDACCION DE ACTA DE INICIO	MAYO	
		280 DIAS	
		DIA 209	29/4/2025
		DIA 210	30/4/2025
		DIA 211	1/5/2025
		DIA 212	2/5/2025
		DIA 213	3/5/2025
		DIA 214	4/5/2025
		DIA 215	5/5/2025
		DIA 216	6/5/2025
		DIA 217	7/5/2025
		DIA 218	8/5/2025
		DIA 219	9/5/2025
		DIA 220	10/5/2025
		DIA 221	11/5/2025
		DIA 222	12/5/2025
		DIA 223	13/5/2025
		DIA 224	14/5/2025
		DIA 225	15/5/2025
		DIA 226	16/5/2025
		DIA 227	17/5/2025
		DIA 228	18/5/2025
		DIA 229	19/5/2025
		DIA 230	20/5/2025
		DIA 231	21/5/2025
		DIA 232	22/5/2025
		DIA 233	23/5/2025
		DIA 234	24/5/2025
		DIA 235	25/5/2025
		DIA 236	26/5/2025

- 60 DIAS DE EJECUCION
- LLUVIA
- PRORROGA F M
- SUSPENSIÓN
- 20% AMPLIACION

PLAZO DE OBRA INFORME 4 LLUVIA UNAMIS PA

PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS

PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL	JUNIO	
	ACTA DE INICIO	280 DIAS
DIA 253	27/5/2025	
DIA 254	28/5/2025	
DIA 255	29/5/2025	
DIA 256	30/5/2025	
DIA 257	31/5/2025	
DIA 258	1/6/2025	
DIA 259	2/6/2025	
DIA 260	3/6/2025	
DIA 261	4/6/2025	
DIA 262	5/6/2025	
DIA 263	6/6/2025	
DIA 264	7/6/2025	
DIA 265	8/6/2025	
DIA 266	9/6/2025	
DIA 267	10/6/2025	
DIA 268	11/6/2025	
DIA 269	12/6/2025	
DIA 270	13/6/2025	
DIA 271	14/6/2025	
DIA 272	15/6/2025	
DIA 273	16/6/2025	
DIA 274	17/6/2025	
DIA 275	18/6/2025	
DIA 276	19/6/2025	
DIA 277	20/6/2025	
DIA 278	21/6/2025	
DIA 279	22/6/2025	
DIA 280	23/6/2025	

PLAZO MODIFICADO	JUNIO	
	ACTA DE INICIO	280 DIAS
DIA 237	27/5/2025	
DIA 238	28/5/2025	
DIA 239	29/5/2025	
DIA 240	30/5/2025	
DIA 241	31/5/2025	
DIA 242	1/6/2025	
DIA 243	2/6/2025	
DIA 244	3/6/2025	
DIA 245	4/6/2025	
DIA 246	5/6/2025	
DIA 247	6/6/2025	
DIA 248	7/6/2025	
DIA 249	8/6/2025	
DIA 250	9/6/2025	
DIA 251	10/6/2025	
DIA 252	11/6/2025	
DIA 253	12/6/2025	
DIA 254	13/6/2025	
DIA 255	14/6/2025	
DIA 256	15/6/2025	
DIA 257	16/6/2025	
DIA 258	17/6/2025	
DIA 259	18/6/2025	
DIA 260	19/6/2025	
DIA 261	20/6/2025	
DIA 262	21/6/2025	
DIA 263	22/6/2025	
DIA 264	23/6/2025	

60 DIAS DE EJECUCION
LLUVIA
PRORROGA F M
SUSPENSIÓN
20% AMPLIACION

PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS

PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL	REDACCION DE ACTA DE INICIO
280 DIAS	

PLAZO MODIFICADO	REDACCION DE ACTA DE INICIO	JULIO															
		DIA 265	DIA 266	DIA 267	DIA 268	DIA 269	DIA 270	DIA 271	DIA 272	DIA 273	DIA 274	DIA 275	DIA 276	DIA 277	DIA 278	DIA 279	DIA 280
280 DIAS																	

- 60 DIAS DE EJECUCION
- LLUVIA
- PRORROGA F M
- SUSPENSIÓN
- 20% AMPLIACION

