



DICTAMEN TÉCNICO S.O.P. N° 51/2025

FECHA: 10/06/2025

ASUNTO: PRÓRROGA DE PLAZO

LICITACIÓN TIPO/N°: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 15/2024

I. D. N°: 452.536

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LOS DISTRITOS DE ITAPUÁ POTY, CAMBYRETA - ENCARNACIÓN, EDELIRA, CAPITÁN MIRANDA - AD REFERÉNDUM – PLURIANUAL

LOTE N°: 03 – Construcción de Puente de H°A° sobre el Arroyo Itangu´a del Barrio Los Pioneros en el Distrito de Capitán Miranda

CONTRATO N°: 37/2024

PLAZO CONTRACTUAL: 210 (doscientos diez) días calendarios

FECHA DE INICIO: 15/11/2024

MONTO CONTRATO: 723.348.292 GS.

CONTRATISTA: ITINERA S.A.

FISCAL DE OBRA: ING. AGUSTIN YD

En relación a la obra, se tiene a consideración la Nota presentada por el contratista según Expediente institucional N° 7036/2025, donde se menciona que durante los meses de Diciembre/2024, Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo del presente año, se han registrado inclemencias climáticas que han afectado al curso normal del cronograma de trabajo y ejecución en sitio de obras, los cuales han sido verificadas por la Fiscalización de Obras, informado según Memorando N° 42/2025, corroborando los registros de lluvias de la DINAC y libro de obra respectivo, por lo cual se toma en consideración lo solicitado en la Secretaría de Obras Públicas.

Se destaca que la presente obra se encuentra contemplada dentro de la Ley N° 7021/2022 de Contrataciones Públicas, entidad que a través de su Resolución DNCP N° 4401/2023 menciona cuanto sigue: *Artículo 69. Competencia para prorrogar o suspender plazos contractuales Será competente para reconocer las prórrogas o las suspensiones de los plazos de ejecución contractual, el administrador del contrato o la persona facultada por la máxima autoridad de la institución;* por ende, se ha tomado en consideración lo solicitado por el contratista como válido según las evidencias presentadas e Informe del Fiscal de Obras adjunto, procediendo al análisis de lo mencionado.


Ing. Fernando Oreggioni
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 933
Ejecutivo Técnico de la Secretaría de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa


GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUÁ
Secretaría de Obras Públicas y Transporte


Ing. Agustín Yd
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 4.057
Secretario Departamental de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa



Por lo tanto, desde la Secretaría de Obras Públicas en relación a la solicitud de prórroga de plazo se ha contabilizado un total de **51 (cincuenta y un) días calendarios de prórroga**, que se considera apropiado para la ejecución efectiva del contrato que se discriminan cuanto sigue:

- **Mes de Diciembre/2024:** 6 días lluvia / 5 días afectación
- **Mes de Enero/2025:** 3 días lluvia / 6 días afectación
- **Mes de Febrero/2025:** 3 días lluvia / 4 día afectación
- **Mes de Marzo/2025:** 3 días lluvia / 4 días afectación
- **Mes de Abril/2025:** 1 días lluvia / 4 días afectación
- **Mes de Mayo/2025:** 6 días lluvia / 6 días afectación

En conclusión, el Administrador de Contratos y el Secretario de Obras Públicas sugieren dar curso y aprobación a lo solicitado para la obra en referencia a fin de darle una correcta terminación a la misma.


ING. FERNANDO OREGGIONI
Administrador de Contratos
Asesor Técnico de la Secretaría de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa


ING. CUSTI ECKERT
Secretario Departamental
Secretaría de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa


Ing. Custi Eckert
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 4.087
Secretario Departamental de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

FISCALIZACIÓN DE OBRAS

INFORME: SOLICITUD DE PRORROGA DE PLAZO N°1

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°: 15/2024 "Construcción de Puentes en los Distritos de Itapúa Poty, Cambyreta-Encarnación, Edelira, Capitán Miranda – Lote N°3"

OBRA: Construcción de Puente en el Distrito de Capitán Miranda

BENEFICIARIO: Barrio Pioneros – Capitán Miranda

FISCAL DE OBRAS: Ing. Agustín Yd

FECHA DE INFORME: 10/06/2025

UBICACIÓN	DISTRITO	MONTO DE LA OBRA
Barrio Pioneros	Capitán Miranda	723.348.292 Gs.
CONTRATISTA	N° DE TELEFONO	N° DE CONTRATO
ITINERA S.A.	0981 407 029	37/2024
PLAZO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
210 días	15 – noviembre - 2024	13 – Junio - 2025

OBSERVACIONES GENERALES:

A solicitud de prórroga al plazo contractual hecha por la empresa contratista ITINERA S.A. se puede concluir que:

Para la fiscalización de obra el plazo a ser considerado al contratista por eventos de lluvias y sus consecuencias obedece a la siguiente tabla, donde se discriminan por mes y por evento de lluvia y sus correspondientes afectaciones. Los días de afectaciones contabilizados serán los siguientes:

- 02 de diciembre: afectación debido al exceso de humedad y terreno inestable por los 54,9mm caídos el día anterior a la fecha.
- 08 y 10 de diciembre: afectaciones debido a las lluvias caídas anteriormente a dichos días contabilizando 198,2mm en total, causando un terreno con exceso de humedad.
- 20 y 21 de diciembre: afectaciones debido a los 43mm de lluvia caídos en los dos días anteriores a la fecha.
- 20, 21 y 22 de enero: afectación causada por los 74,3mm de lluvia caídos el día previo, causando exceso de humedad en la superficie causando retrasos en los trabajos.
- 25,26 y 27 de enero: debido al exceso de humedad e inestabilidad del terreno y acceso al sitio de obra causado por los dos días consecutivos de lluvias anteriores.



Fiscal de Obra

Gobernación de Itapúa
Ing. Agustín Yd
Secretaría de Obras Públicas

Teléf: +5957120
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuaoy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon Encarnación - Itapúa - Paraguay



- 16, 18 y 19 de febrero: afectación causada por las lluvias del día 15 y 17 de febrero, evitando un adecuado secado del terreno al haber días de lluvia cercanos.
- 22 de febrero: debido a las lluvias del día anterior con 22,7mm caídos en la fecha.
- 7 de marzo: afectación por la lluvia caída el día anterior con 26,8mm causando retrasos en los armados y encofrados.
- 28,29 y 30 de marzo: consecuencia de los 83mm de lluvia caídos el día anterior, causando inestabilidad del terreno, acceso a la zona de obra con peligro.
- 1 y 2 de abril: afectación de la lluvia caída el día 31/03 interrumpiendo el secado del terreno con 46,5mm caídos dicho día.
- 13 y 14 de abril: afectación causada por los 54,7mm caídos en la fecha anterior.
- 7 de mayo: afectación por los 39,0 mm caídos el día anterior imposibilitando el trabajo de elementos prefabricados por exceso de humedad.
- 10 y 11 de mayo: exceso de humedad por los 73,1mm caídos el día anterior.
- 19 de mayo: afectación a la zona de acceso a obra, postergando cargamentos debido a los 23,8mm caídos el día previo a la fecha.
- 29 y 30 de mayo: exceso de humedad causado por dos días lluvias consecutivos sumando 76mm en total.

MES	DÍAS DE LLUVIA	DÍAS DE AFECTACIÓN
DICIEMBRE DESDE EL 01 AL 31 DEL 2024	6	5
ENERO DESDE EL 01 AL 31 DEL 2025	3	6
FEBRERO DESDE EL 01 AL 28 DEL 2025	3	4
MARZO DESDE EL 01 AL 31 DEL 2025	3	4
ABRIL DESDE EL 01 AL 30 DEL 2025	1	4
MAYO DESDE EL 01 AL 31 DEL 2025	6	6
SUBTOTAL	22	29
TOTAL	51	


Los plazos han sido verificados según lo adjunto presentado por el contratista en Planillas de registro de precipitaciones de la DINAC y registro en el Libro de Obra, es por ello que la Fiscalización recomienda otorgar **51 días corridos de prórroga por lluvia**. Se adjuntan fotografías de la visita de la fiscalización.



Fiscal de Obra

Gobernación de Itapúa
Ing. Agustín Yd.
 Secretaria de Obras Públicas
 Gobernación de Itapúa





Fiscal de Obra

Gobernación de Itapúa
Ing. Agustín Yd
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

Itapúa
lugar de

**OPOR
TUNIDA
DES**

www.itapua.gov.py

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuaqy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap.
Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay

