

Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población

## DICTAMEN TÉCNICO CPI N.º 58/2025

### **"PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS/AS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL"**

**Objeto del Dictamen:** Prórroga de ejecución contractual

**Procedimiento:** LPN N.º 02/2024 - Construcción de Espacios Educativos de Primera Infancia en Instituciones Educativas de Gestión Oficial - Plurianual

**ID del Llamado:** 444094

**Contratista Adjudicado:** TESAKA INGENIERIA S.A.

**Contrato N.º:** 10/2024

**Monto del Contrato:**

- Mínimo: Gs.2.342.208.958
- Máximo: Gs.3.220.537.276

**Modalidad del Contrato:** Abierto **Plazo de Ejecución de la Obra:** 120 días  
O.D.S N.º-2

**Vigencia del Contrato:** Hasta el 31/12/2025

**Estado de la Obra:** En ejecución

**Administrador del Contrato:** Arq. Francisco Schroeder

**Fiscalización:** Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP/MEC

#### 1. Antecedentes

En fecha 6 de junio de 2025, la firma contratista TESAKA INGENIERIA S.A. presentó una nota, ingresada bajo el Expediente UEPP N.º 4232, mediante la cual solicita una **prórroga del plazo de ejecución contractual** debido a inclemencias climáticas. La solicitud fue acompañada de la documentación correspondiente que respalda lo solicitado.

#### 2. Base Legal

- Ley N.º 7021/22 de Suministro Público
- Decreto N.º 2264/23 Por el cual se reglamenta la Ley N.º 7021/22"
- Resolución DNCP N.º 4401/2023 "Por la cual se reglamentan los procedimientos de contratación regidos por la Ley N.º 7021/22"
- Pliego de Bases y Condiciones
- Contrato N.º 10/2024

  
Arq. Francisco Schroeder  
Coordinador  
CPI - UEPP - MEC



Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población

### 3. Consideración

En cumplimiento de las normativas legales vigentes y conforme a las atribuciones del administrador del contrato, se presenta el presente dictamen técnico que respalda la solicitud de prórroga del plazo de ejecución.

**Resolución DNCP N.º 4401/2024 - Artículo 69:**

*"Será competente para reconocer las prórrogas o las suspensiones de los plazos de ejecución contractual, el administrador del contrato o la persona facultada por la máxima autoridad de la institución."*

### 4. Análisis

El Ministerio de Educación y Ciencias, a través de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos (UEPP), en el marco del "Programa de Expansión de la Atención Educativa Oportuna para el Desarrollo Integral de Niños/as desde la Gestación hasta los 5 Años a Nivel Nacional", adjudicó mediante Resolución N.º 481/2024 de fecha 28/11/2024, el Lote 6 a la firma TESAKA INGENIERIA S.A. para la construcción de espacios educativos de primera infancia, conforme al Contrato N.º 10/2024, cuyo alcance incluye:

Nº	Instituciones	Distrito	Departamento	Tipo de Construcción	zona	Código de Establec.	Código e institución
1	Escuela Básica N° 3840 Departamental	FILADELFIA	BOQUERON	Prototipo I	Urbana	1657015	6578
2	Escuela Básica N° 5990 Augusto Roa Bastos	VILLA HAYES	PTE HAYES	Prototipo I	Urbana	1504093	10450
3	Escuela Básica N° 7825 Saladillo	VILLA HAYES	PTE HAYES	Prototipo I	Rural	1504123	16625
4	Escuela Básica N° 3745 Virgen del Rosario	NANAWA	PTE HAYES	Prototipo I	Urbana	1505003	10018
5	Escuela Básica N° 452 Haydee López de Filippi	JOSE FALCON	PTE HAYES	Prototipo I	Urbana	1506004	9926
6	Escuela Básica N° 1456 Domingo Martínez	CARMELO PERALTA	ALTO PARAGUAY	Prototipo I	Rural	1702006	10106
7	Escuela Básica N° 5825 Cnte. Ramón Enrique Martino	BAHIA NEGRA	ALTO PARAGUAY	Prototipo II	indígena	1701006	3120
8	Escuela Básica N° 5865 San Miguel Arcángel	FUERTE OLIMPO	ALTO PARAGUAY	Prototipo I	Urbana	1701001	4492

- de Ordenes de Inicio

Según el PBC, las ordenes serán emitidas por establecimiento escolar, de manera simultánea.

- ✓ Fecha de emisión: 27/03/2025-Recepcion: 27/03/2025
- ✓ Fecha de Inicio: 28/03/2025 ✓



Arq. Francisco Schroeder  
Coordinador  
CPI - UEPP - MEC



Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población

- **Calculo de desplazamiento**

Con base en la documentación presentada por el contratista, y tras el análisis, se determina que las condiciones climáticas adversas han afectado el normal desarrollo de las actividades programadas. Se adjunta el cuadro de cálculo con la prórroga de cada departamento.

PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 BOQUERON											
ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV	DIC.
TIPO DE AFECTACIÓN											
TIPO DE AFECTACIÓN						REGISTRO DE DIAS/ Incidencia (FECHAS) - Mes: Mayo 2025			CANTIDAD DE DÍAS		
a- Días de lluvia en el Dpto. de Boquerón - Registro DINAC						2-3-4-5-9-10-19-21-22-27			10		
Días de incidencias registrado en Libro de obras						20			1		
A - DIAS AFECTADOS MES MAYO REGISTRO DINAC									10		
B- DIAS DE AFECTACIONES LIBRO DE OBRAS									1		
C- DIAS DE AFECTACIONES PBC									00		
DIAS SOLICITADOS - AFECTACIÓN MES DE ABRIL Y PBC DE 2025 (A+B-C)									11		

CORRIMIENTO DE PLAZOS LOTE N°6- Boquerón							
Nº	Instituciones	Distrito	Departamento	O.S. N°2 (inicio)	Plazo 120 días corrimiento	prórroga. Lluvia mayo 2025	Corrim. de plazo
1	Escuela Básica N° 3840 Departamental	FILADELFIA	BOQUERON	28/3/2025	11/8/2025	11	22/8/2025



Arg. Francisco Schroeder  
Coordinador  
CPI - UEPP - MEC



Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población

PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 PTE HAYES											
ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV	DIC.
TIPO DE AFECTACIÓN											
TIPO DE AFECTACIÓN						REGISTRO DE DIAS/ Incidencia (FECHAS) - Mes: Mayo 2025		CANTIDAD DE DÍAS			
a- Días de lluvia en el Dpto. de Pte. Hayes - Registro DINAC						9-18-19-21-22-27		6			
Días de incidencias registrado en Libro de obras						20-23-28-29-30		5			
A - DIAS AFECTADOS MES MAYO REGISTRO DINAC									6		
B- DIAS DE AFECTACIONES LIBRO DE OBRAS									5		
C- DIAS DE AFECTACIONES PBC									00		
DIAS SOLICITADOS - AFECTACIÓN MES DE ABRIL Y PBC DE 2025 (A+B-C)									11		

CORRIMIENTO DE PLAZOS LOTE N°6- PTE HAYES							
N°	Instituciones	Distrito	Departamento	O.S. N°2 (inicio)	Plazo 120 días corrimiento	prorroga Lluvia mayo 2025	Corrim. de plazo
2	Escuela Básica N° 5990 Augusto Roa Bastos	VILLA HAYES	PTE HAYES	28/3/2025	31/7/2025	11	11/8/2025
3	Escuela Básica N° 7825 Saladillo	VILLA HAYES	PTE HAYES	28/3/2025	31/7/2025	11	11/8/2025
4	Escuela Básica N° 3745 Virgen del Rosario	NANAWA	PTE HAYES	28/3/2025	31/7/2025	11	11/8/2025
5	Escuela Básica N° 452 Haydee López de Filippi	JOSE FALCON	PTE HAYES	28/3/2025	31/7/2025	11	11/8/2025

Con respecto a la planilla de registro de precipitación de la DINAC del departamento de Pte. Hayes no dispone de estaciones Meteorológicas en las localidades de Nanawa,

4

Visión: Institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente.  
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – Coordinación de Proyectos de Infraestructura

  
Arg. Francisco Schroeder  
Coordinador  
CPI UEPP - MFC



Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población

Falcón, Villa Hayes, por ese motivo se toma la estación más cercana que es la del Aeropuerto Silvio Pettirossi que tiene su radio de cobertura más o menos de 22Km.se adjunta documentos de aclaración de la DINAC.

Para la determinación de los días de corrimiento, se consideraron los días de lluvia reportados en los registros oficiales emitidos por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), por departamento geográfico. Asimismo, se sumaron los días de incidencias derivadas de las lluvias registradas. Esta información permitió establecer la cantidad de días que corresponde a cada institución, según su ubicación territorial.

En relación con las tres instituciones educativas que componen el lote 6 del departamento de Alto Paraguay contrato N°10/2024 ID 444.094 que fueron suspendidas a partir del 28/03/2025 debido a una situación de fuerza mayor por la situación de fuerza mayor en el marco de la declaración de emergencia emitida por dicho departamento.

## 5. Conclusión

La Coordinación de Proyectos de Infraestructura como administrador del contrato en conjunto con ésta fiscalización dan por aprobada la solicitud de prorrogas de la empresa contratista TESAKA INGENIERIA S.A. por razón de inclemencias climáticas habiendo evaluado las causales invocadas por la contratista y verificado todas la documentación presentada y asentada en los libros de obra y registro de precipitaciones emitidos por la Dirección de Aeronáutica Civil (DINAC), OTORGANDO ASI LA PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCION por 11 días del mes de mayo 2025 al Dpto.- Pte. Hayes y por 11 días al Dpto. Boquerón.

## 6. Recomendación

Elevar el presente dictamen a la Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones, para su remisión a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, conforme al procedimiento establecido.

Es mi dictamen .

Asunción, 13 de junio de 2025

Arq. Francisco Schroeder  
Coordinador  
Administrador de Contrato

Arq. Francisco Schroeder  
Coordinador  
CPI- UEPP - MEC

