

En atención a la solicitud presentada por el contratista MACRON S.A, quien suscribe, en su calidad de administrador del Contrato N° 39/2024 – CONSTRUCCION DEL PUESTO DE CONTROL GGA EN MONTEPILA-NANAWA-ID. 441.506, expresa lo siguiente:

Que, mediante nota de fecha 04 de junio de 2025, el Contratista MACRON S.A, informa eventos (lluvias) ocurridos dentro de un determinado periodo de ejecución de las obras (mes de mayo). Considerando que dichos eventos han afectado el avance programado y escapan a la responsabilidad del contratista, el mismo solicita que sean considerados 11 días de prórroga, por lluvias. Adjunta a su solicitud: Informes de lluvias caídas emitido por la Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC, medidos en la estación más cercana.

Al respecto, a fin de expedirme sobre lo solicitado, primeramente, corresponde revisar las normativas aplicables, para lo cual se debe considerar las normativas vigentes a la fecha de la suscripción del contrato, el cual fue formalizado el 20 de noviembre de 2024.

#### MARCO LEGAL APLICABLE.

El documento complementario al Pliego Estándar para la Contratación de Obras – Convencional (Ley N.º 7021/22), Aspectos Generales para la Contratación de Obras, específicamente en su apartado "C – Plazos", dispone: "En caso de inclemencias climáticas que ocasionen una suspensión de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de ejecución de las obras se prorrogarán por el plazo que la convocante considere para el otorgamiento del mismo".

La prórroga en la ejecución contractual está prevista en el artículo 107 del Decreto N° 2264/24, en los siguientes términos: "El desplazamiento de la ejecución contractual deberá ser equivalente al período durante el cual el proveedor, consultor o contratista no pudo ejecutar el contrato por motivos que no le resultan imputables. Cuando se autoricen prórrogas al contrato, se debe garantizar que no se alteren las condiciones de valor por dinero que fueron decisivas para la elección del oferente."

Asimismo, la reglamentación aplicable al procedimiento que nos ocupa, vigente al momento de la convocatoria con ID N° 441.506, la Resolución DNCP N° 4401/2023, regula en su CAPITULO VII, el procedimiento y comunicación de prórrogas y suspensiones de los plazos de ejecución contractual mediante las siguientes disposiciones: Art. 69- Competencia para prorrogar o suspender plazos contractuales. Será competente para reconocer las prórrogas o las suspensiones de los plazos de ejecución contractual, el administrador del contrato o la persona facultada por la máxima autoridad de la institución. Art.70- Acreditación. La designación del Administrador del Contrato deberá instrumentarse a través de un acto administrativo emitido por la Máxima Autoridad, en el que conste la persona física que fungirá como tal, de conformidad con el artículo 79 del Decreto, el cual deberá constar expresamente en la cláusula del contrato suscripto entre las partes. En caso que la contratante opte por otorgar esta facultad a una persona diferente al administrador del contrato, la designación deberá instrumentarse a través de un acto administrativo, en el que conste expresamente dicha facultad. Este documento deberá encontrarse suscripto por la Máxima Autoridad institucional o la persona facultada para ello, de acuerdo a la carta orgánica o norma que regula la estructura y funciones de la institución. Art.71- Plazo para otorgar la prórroga o suspensión de los plazos contractuales. La persona facultada deberá expedirse respecto a las solicitudes de prórroga o suspensión de los plazos de ejecución contractual, formuladas por el proveedor, consultor o contratista, dentro del plazo establecido en la guía de procedimientos de contratación.

En relación con el caso en cuestión, el contratista ha solicitado la prórroga del plazo de ejecución por 11 días, debido a lluvias acaecidas en el sitio de obras, lo cual ha afectado la realización de los trabajos (obras), conforme al cronograma y plazos de ejecución previstos. Esta solicitud está debidamente respaldada en con los registros de lluvias caídas, según informes de la DINAC presentados por el Contratista, asimismo, se corresponde con los registros del libro de obras, conforme al siguiente cuadro:



Ing. Cristóbal Luis Martínez  
Dpto. de Obras e Infraestructuras  
Gerencia General de Aduanas



**DICTAMEN TECNICO DOI N° 10/2025**  
Ejecución de Cláusulas Contractuales- Prórroga.  
**CONTRATO N° 39/2024- "CONSTRUCCION DEL PUESTO DE CONTROL GGA EN MONTEPILA-  
NANAWA"- ID. 441506.**

REGISTROS DEL LIBRO DE OBRAS		REPORTE DINAC	Cantidad de días reconocidos	Total días otorgados por mes
Fecha	Registro de actividades	Precipitación MM.		
9/5/2025	sin actividad por lluvia	5,5	1	Mayo : 7
19/5/2025	sin actividad por lluvia	6	1	
21/5/2025	sin actividad por lluvia	31	1	
22/5/2025	sin actividad por lluvia	25,6	1	
23/5/2025	sin actividad por exceso de humedad	0	1	
27/5/2025	sin actividad por lluvia	90,6	1	
28/5/2025	sin actividad exceso de humedad	—	1	
<b>TOTAL DE DIAS RECONOCIDOS PARA OTORGAR LA PRORROGA</b>				<b>7</b>

Por tanto, en virtud de las competencias reconocidas por la normativa y habiendo analizado la solicitud, los documentos y los fundamentos presentados por el Contratista MACRON S.A en el marco del Contrato N° 39/2024 - CONSTRUCCION DEL PUESTO DE CONTROL GGA EN MONTEPILA- NANAWA, corresponde, tanto técnico como legalmente, autorizar la prórroga de ejecución del contrato por 11 (once) días, desplazando el plazo de ejecución hasta el 03 de julio de 2025.

CUADRO RESUMEN- EJECUCION CONTRACTUAL								
FECHA DE INICIO	PLAZO	FECHA FIN	1era_ PRORROGA POR LLUVIA.		CONVENIO MODIFICATORIO 1		2da_ PRORROGA POR LLUVIA	
			Plazo	Fecha	Plazo	Fecha	Plazo	Fecha
20/01/2025	120	19/05/2025	18	06/06/2025	20	26/06/2025	7	03/07/2025

Junio, 2025.






**DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA**

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

SOLICITADO POR: "EOL."

**REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2025**

Localidad					Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación					
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE					25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m					
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Día												
1					0,0							
2					0,0							
3					0,0							
4					T							
5					0,0							
6					0,0							
7					0,0							
8					0,0							
9					5,5							
10					0,0							
11					0,0							
12					0,0							
13					0,0							
14					0,0							
15					0,0							
16					0,0							
17					0,0							
18					52,7							
19					6,0							
20					0,0							
21					31,0							
22					25,6							
23					0,0							
24					0,0							
25					0,0							
26					0,0							
27					90,6							
28					-							
29												
30												
31												
Total					211,4							
Máx. 24h					90,6							
Día Máx.					27							



Referencias: 0,0 sin precipitación, T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

**Lic. Luis Felipe Sousa**

Cnel. López N° 1.080 c/ De la Con... MACRON SRL  
Email: [servicios.meteorologicos@meteorologia.gov.py](mailto:servicios.meteorologicos@meteorologia.gov.py)

Tel. 021-4381192  
Asunción

**Arq. JORGE MARTINEZ**  
Fiscal de Obras  
Dpto. de Obras e Infraestructuras





**DNIT**  
Dirección Nacional de  
Ingresos Tributarios



**MACRON SRL**

**LIBRO DE OBRA**

**Nº 0000078**

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° : 06/2024		CONTRATO N° 39/2024	
PROYECTO: "CONSTRUCCION DE PUESTO DE CONTROL GGA EN MONTE PÍLA - NANAWA" GERENCIA GENERAL DE ADUANAS. ID.: 441.506		SUPERVISOR :	
LOCALIDAD: MONTE PÍLA - NANAWA		FISCAL 1:	
DPTO.: Pto WAKES		FISCAL 2:	
FECHA: 02/05/2025		TIEMPO: lluvia Precipit. Mm: 5,5	
ACTIVIDADES DE LA FECHA		OBSERVACIONES DE LAS PARTES	
NO SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA.		/	
 Jorge Belotto MACRON SRL		 ARG. JORGE MARTINEZ FISCAL de Obras Dpto. de Obras e Infraestructuras FISCAL	



RESIDENTE





**LIBRO DE OBRA**

**Nº 0000086**

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° : 06/2024		CONTRATO N° 39/2024	
PROYECTO: "CONSTRUCCION DE PUESTO DE CONTROL GGA EN MONTE PÍLA - NANAWA" GERENCIA GENERAL DE ADUANAS. ID.: 441.506		SUPERVISOR :	
LOCALIDAD: MONTG PÍLA - NANAWA		FISCAL 1:	
DPTO.: POG NANAWA		FISCAL 2:	
FECHA: 21/05/2025		TIEMPO: lluvia	Precipit. Mm: 310
ACTIVIDADES DE LA FECHA		OBSERVACIONES DE LAS PARTES	
SIN ACTIVIDAD POR LUBIA		/	
 Ing. Jorge Belotto  MACRON SRL			


RESIDENTE

FISCAL



**LIBRO DE OBRA**

**Nº 0000087**

LIQITACION PUBLICA NACIONAL N° : 06/2024	CONTRATO N° 39/2024
PROYECTO: "CONSTRUCCION DE PUESTO DE CONTROL GGA EN MONTE PÍLA - NANAWA" GERENCIA GENERAL DE ADUANAS. ID.: 441.506	SUPERVISOR :
LOCALIDAD: MONTE PÍLA NARANJA	FISCAL 1:
DPTO.: Pto. NAYES	FISCAL 2:
FECHA: 22/05/2025	TIEMPO: lluvia Precipit. Mm: 25,6
ACTIVIDADES DE LA FECHA	OBSERVACIONES DE LAS PARTES
SIN ACTIVIDAD POR LUBIA	/
 Ing. Jorge Belotto MACRON SRL	

RESIDENTE

  
Ing. JORGE MARTINEZ  
Fiscal de Obras  
Dpto. de Obras e Infraestructuras  
FISCAL



**LIBRO DE OBRA**

Nº 0000088

LICITACION PUBLICA NACIONAL N°: 06/2024

CONTRATO N° 39/2024

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PUESTO DE CONTROL GGA EN MONTE PILA - NANAWA GERENCIA GENERAL DE ADUANAS ID: 441.506

SUPERVISOR:

LOCALIDAD: MONTE RICO - MANABU

FISCAL 1:

DPTO: PTC NAMBUS

FISCAL 2:

FECHA: 23/05/2025

TIEMPO: Bueno

Precipit. Mm: 0,0

ACTIVIDADES DE LA FECHA

OBSERVACIONES DE LAS PARTES

\* SIN DESCRIPCIÓN  
EXCESO DE HUMEDAD POR  
LUBRIFICACIÓN EN OBRAS  
ANTERIORES

Ing. Jorge Belotto  
MACRON SRL

Ing. JUAN JOSÉ MARTÍNEZ  
Fiscal de Obras  
Dpto. de Obras e Infraestructuras  
FISCAL

RESIDENTE



**DNIT**  
Dirección Nacional de  
Ingresos Tributarios



**MACRON SRL**

**LIBRO DE OBRA**

**Nº 0000091**

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° : 06/2024

CONTRATO N° 39/2024

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE PUESTO DE CONTROL GGA EN MONTE PÍLA - NANAWA" GERENCIA GENERAL DE ADUANAS. ID.: 441.506

SUPERVISOR :

LOCALIDAD: MORG PICO - NANAWA

FISCAL 1:

DPTO.: DTC WAMBA

FISCAL 2:

FECHA: 27/05/2025

TIEMPO: 11:00 a

Precipit. Mm: 90,6

ACTIVIDADES DE LA FECHA

OBSERVACIONES DE LAS PARTES

SIN ACTIVIDAD POR LUVIA

Ing. Jorge Belotto  
MACRON SRL

Arq. JORGE MARTINEZ  
Fiscal de Obras  
Dpto. de Obras e Infraestructuras  
FISCAL

RESIDENTE



Asunción, 04 de junio de 2025

**Señor**  
Ing Cristobal Luis Martinez, Jefe  
**Departamento de Obras e Infraestructura.**  
**DNIT**  
**Presente**

Ref: LPN N° 06/2024 "CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE CONTROL  
GGA EN MONTE PILA - NANAWA". Contrato 39/2024 ID 441.506

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en nombre y representación de Macron SRL, en el marco del llamado de Referencia, adjudicado a nuestra Empresa, a fin de informar de los eventos ocurridos dentro del periodo de ejecución de obras comprendido desde el 01-05-2025 hasta la fecha 27-05-2025 y que afectan al avance porcentual programado.

Los eventos mencionados son situaciones que escapan a la Responsabilidad del Contratista dentro de este periodo de tiempo, por lo que solicitamos sean considerados para una ampliación del plazo de ejecución.

Días de lluvia y días de consecuencias de lluvias en los cuales no se pudieron ejecutar obras, en el periodo citado más arriba, se tuvieron:

Mayo: 6 días de lluvia más 6 días de consecuencias de lluvias.

Sumando un total de 11 días por el evento ocurrido en el periodo de ejecución mencionado, los cuales solicitamos sean considerados para la ampliación del plazo de ejecución.


A fin de verificar la situación planteada, adjuntamos Informes de lluvias caídas emitido por la Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC, medidos en la estación más cercada.

Esperando una respuesta favorable al pedido, saludole muy atentamente, deseando éxitos en sus funciones.

Atentamente

  
**Lic. Luis Felipe Sousa**  


Lic Luis Felipe Sousa Mujica  
Macron SRL

Recibido  
  
Arq. JORGE MARTINEZ  
Fiscal de Obras  
Dpto. de Obras e Infraestructuras

4/06/2025