



GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA

Expediente N°: 7591 Fecha: 08/07/2025 Hora: 14:16

Recurrente: ROCA A+I S.A

RUC: 80086194-9 C.I. N°: -----

Domicilio: ENCARNACION

Barrio: ----- Distrito : ENCARNACION

Teléfono: 0985 747 174

CORREO ELECTRÓNICO: administracion@gruporocapy.com.py

PRESENTADO POR: -----

Objeto/Asunto: SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO CONTRACTUAL

Observación: -----

Recibido por: FATIMA DEL PUERTO

Folio: 37 HOJAS

Año: 2025



**JAVIER
PEREIRA**

GOBERNADOR
DE ITAPUA

ITAPUA

Empresa Constructora: ROCA A+I S.A

Tel: 0985.747.147 E-mail: administracion@gruporocapy.com.py

Encarnación – Paraguay

A: Javier Pereira Rieve. Gobernación Nacional de Itapúa.

Asunto: Solicitud de ampliación de plazo por inclemencias del tiempo.

Ref: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 15/2024 - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 15/2024 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LOS DISTRITOS DE ITAPÚA POTY, CAMBYRETÁ - ENCARNACIÓN, EDELIRA, CAPITÁN MIRANDA. ID N° 452.536. LOTE N°2: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE HORMIGON ARMADO EN EDELIRA KM 72 – CONTRATO N°36/2024

De Nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente, y en el marco del contrato mencionado, nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitar una ampliación del plazo contractual, conforme a lo establecido en el Pliego y Base y Condiciones y el contrato vigente, debido a la imposibilidad de ejecutar las tareas previstas en días de lluvias intensa y la dificultad de ingreso luego de las precipitaciones.

Durante el periodo comprendido entre el 15 de noviembre del 2024 y el 13 de julio del 2025, se han registrados condiciones climáticas adversas (lluvias continuas), las cuales han impedido el normal desarrollo de las actividades de obra, particularmente aquellas que requieren condiciones secas y firmes para su ejecución.

Adjuntamos a la presente:

1. Informe meteorológico emitido por la DINAC.
2. Resumen de la DINAC
3. Registro de obra (libro de obra) con anotaciones de los días afectados.
4. Cronograma actualizado con el reajuste del plazo.

En base a lo anterior, solicitamos se conceda una ampliación del plazo de 93 días corridos, los cuales corresponden a los días efectivamente perdidos por las inclemencias del tiempo y su posterior consecuencia de los suelos saturados impidiendo su ingreso a zona de obra.

Sin otra particular, y agradeciendo de antemano su comprensión, saludamos atentamente.

Firma: 
Nombre de la Empresa: **ROCA A + I**
Sociedad Anónima
C.I. 194 - 9



GOBERNACIÓN DE ITAPÚA	
MESA DE ENTRADA	
Expte N°: 7591	
Fecha: 08 JUL 2025	Hora: 14:16
Firma: 	Fojas: 37

Auxiliar de Mesa de Entrada
Gobernación de Itapúa