



## DICTAMEN TÉCNICO S.O.P. N° 90/2025

**FECHA:** 14/07/2025

**ASUNTO:** PRÓRROGA DE PLAZO

**LICITACIÓN TIPO/N°:** LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 15/2024

**I. D. N°:** 452.706

**OBRA:** READECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD DE SALUD FAMILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DEL DISTRITO DE CARLOS A. LÓPEZ - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL

**CONTRATO N°:** 72/2024

**PLAZO CONTRACTUAL:** 180 (ciento ochenta) días calendarios

**FECHA DE INICIO:** 25/11/2024

**MONTO CONTRATO:** 538.006.422 GS.

**CONTRATISTA:** F.S. INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.

**FISCAL DE OBRA:** ING. ANDRÉS DÍAZ

En relación a la obra, se tiene a consideración la Nota presentada por el contratista según Expediente institucional N° 7673/2025, donde se menciona que durante el mes de Junio del presente año, se han registrado inclemencias climáticas que han afectado al curso normal del cronograma de trabajo y ejecución en sitio de obras, los cuales han sido verificadas por la Fiscalización de Obras, informado según Memorándum N° 15/2025 presentado por el Fiscal de Obras asignado, corroborando los registros de lluvias de la DINAC y libro de obra respectivo, por lo cual se toma en consideración lo solicitado en la Secretaría de Obras Públicas.

Se destaca que la presente obra se encuentra contemplada dentro de la Ley N° 7021/2022 de Contrataciones Públicas, entidad que a través de su Resolución DNCP N° 4401/2023 menciona cuanto sigue: *Artículo 69. Competencia para prorrogar o suspender plazos contractuales Será competente para reconocer las prórrogas o las suspensiones de los plazos de ejecución contractual, el administrador del contrato o la persona facultada por la máxima autoridad de la institución;* por ende, se ha tomado en consideración lo solicitado por el contratista como valido según las evidencias presentadas e Informe del Fiscal de Obras adjunto, procediendo al análisis de lo mencionado.

Ing. Fernando Oreggioni  
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 933  
Asesor Técnico de la Secretaría Obras Públicas y Transporte  
Gobernación de Itapúa

Ing. Custi Eckert  
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 4.067  
Secretario Departamental de Obras Públicas  
Gobernación de Itapúa





Por lo tanto, desde la Secretaría de Obras Públicas en relación a la solicitud de prórroga de plazo se ha contabilizado un total de **16 (diez y seis) días calendarios de prórroga**, que se considera apropiado para la ejecución efectiva del contrato que se discriminan cuanto sigue:

- **Mes de Junio/2025:** 10 días lluvia / 6 días afectación

En conclusión, el Administrador de Contratos y el Secretario de Obras Públicas sugieren dar curso y aprobación a lo solicitado para la obra en referencia a fin de darle una correcta terminación a la misma.

  
**ING. FERNANDO OREGGIONI**

Administrador de Contratos

Asesor Técnico de la Secretaría de Obras Públicas y Transporte  
Gobernación de Itapúa

**Ing. Fernando Oreggioni**  
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 933  
Asesor Técnico de la Secretaría Obras Públicas y Transporte  
Gobernación de Itapúa



**Ing. Custi Eckert**  
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 4.067  
Secretario Departamental de Obras Públicas  
Gobernación de Itapúa

  
**ING. CUSTI ECKERT**

Secretario Departamental

Secretaria de Obras Públicas y Transporte  
Gobernación de Itapúa

**INFORME DE LLUVIAS N° 003/2025**  
*Secretaría de Obras Públicas y Transporte*  
*Gobernación de Itapúa*

*Encarnación, 14 de julio de 2025*

**REFERENCIA:**

- **ID:** 452.706
- **TIPO DE PROCEDIMIENTO:** MCN N° 15/2024
- **DENOMINACIÓN DEL LLAMADO:** READECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD DE SALUD FAMILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DEL DISTRITO DE CARLOS A. LÓPEZ-AD REFERÉNDUM-PLURIANUAL
- **No. DE CONTRATO:** 72/2024.
- **DISTRITO:** Carlos Antonio López

**CONTRATISTA:** FS INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A. – SR. JORGE HORACIO FRANCO RIVEROS

**FISCAL DE OBRAS:** Ing. Andrés Díaz

UBICACIÓN	DISTRITO	COORDENADAS UTM	MONTO DE LA OBRA
ITAPÚA	Carlos Antonio López	Coordenada este: G53X+66Q	538.006.422 Gs.
CONTRATISTA	N° DE TELÉFONO	N° DE CONTRATO	LOTE/ITEM.
FS INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.	0983578600	72/2024	-
PLAZO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	PRORROGAS DE PLAZO.
180	25 - noviembre - 2024	24 – mayo - 2025.	82 días
FECHA DE TERMINACIÓN	RESOLUCION N°		
14-agosto-2025	342/2025; 506/2025; 724/2025;		

**Observaciones:**

En este informe mencionamos los días de lluvias por meses de afectación concernientes al libro de obras y días de lluvias que cuenta la DINAC (Dirección de Meteorología e Hidrologías), tomando como prioridad los registros de precipitación diaria de la DINAC.

MES	DÍAS DE LLUVIAS	DÍAS DE AFECTACIÓN
JUNIO 2025	10	6
<b>TOTAL</b>		<b>16</b>

Itapúa  
lugar de

**OPOR  
TUNIDA  
DES**

www.itapua.gov.py



*Andrés Díaz*  
**ing. Andrés Díaz**  
Secretaría de Obras Públicas  
Gobernación de Itapúa

Teléf: +595 71204568  
Correos: general@itapua.gov.py  
generalitaoua.py@gmail.com

**Gobernación de Itapúa / RUC:** 80009721-I  
**Dirección:** Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon Encarnación - Itapúa - Paraguay





La Unidad de Salud Familiar se encuentra en el distrito de Carlos Antonio López en la Colonia San Lorenzo, en la zona hubo presencia de precipitaciones en el período de ejecución de los trabajos, esto imposibilitó el avance continuo de algunos rubros, las condiciones no eran óptimas y para proteger la integridad de los personales se evita trabajar bajo estas circunstancias.

Además, los personales de obra se encuentran retirados de la zona y el traslado puede ser peligroso ya que la presencia de precipitaciones reduce la visibilidad en el momento del traslado y los caminos no son aptos para el tránsito en días de lluvia.

Estas causas hicieron que se necesite dar el plazo de 16 días para poder dar terminación y lograr que queden adecuadamente para el uso destinado. Se adjunta copias de libro de obras, Planilla de Registro de Precipitaciones DINAC.



  
**Ing. Andrés Díaz**  
Secretaría de Obras Públicas  
Gobernación de Itapúa

**Ing. Andrés Díaz**  
Fiscal de Obras  
Secretaría de Obras Públicas y Transporte  
Gobernación de Itapúa

