



DICTAMEN TÉCNICO S.O.P. N° 115/2025

FECHA: 29/07/2025

ASUNTO: PRÓRROGA DE PLAZO

LICITACIÓN TIPO/N°: LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 45/2024

I. D. N°: 456.345

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS CELULARES Y CABECERAS DE HORMIGÓN ARMADO PARA MEJORAMIENTO DE ACCESO A KURUZU TOMAS Y CERRITO DEL DISTRITO DE ENCARNACIÓN -PLURIANUAL

CONTRATO N°: 47/2024

PLAZO CONTRACTUAL: 150 (ciento cincuenta) días calendarios

FECHA DE INICIO: 28/11/2024

MONTO CONTRATO: 488.379.000 GS.

CONTRATISTA: J.L. Y COMPAÑÍA S.A.

FISCAL DE OBRA: ING. AGUSTÍN YD

En relación a la obra, se tiene a consideración la Nota presentada por el contratista según Expediente institucional N° 8104/2025, donde se menciona que durante el mes de Junio del presente año, se han registrado inclemencias climáticas que han afectado al curso normal del cronograma de trabajo y ejecución en sitio de obras, los cuales han sido verificadas por la Fiscalización de Obras, informado según Memorando N° 51/2025, corroborando los registros de lluvias de la DINAC y libro de obra respectivo, por lo cual se toma en consideración lo solicitado en la Secretaría de Obras Públicas.

Se destaca que la presente obra se encuentra contemplada dentro de la Ley N° 7021/2022 de Contrataciones Públicas, entidad que a través de su Resolución DNCP N° 4401/2023 menciona cuanto sigue: *Artículo 69. Competencia para prorrogar o suspender plazos contractuales Será competente para reconocer las prórrogas o las suspensiones de los plazos de ejecución contractual, el administrador del contrato o la persona facultada por la máxima autoridad de la institución;* por ende, se ha tomado en consideración lo solicitado por el contratista como válido según las evidencias presentadas e Informe del Fiscal de Obras adjunto, procediendo al análisis de lo mencionado.


Ing. Fernando Oreggion
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 937
Asesor Técnico de la Secretaría de Obras Públicas y Transportes
Gobernación de Itapúa


Ing. Custi Eckert
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 4.067
Secretario Departamental de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa



Por lo tanto, desde la Secretaría de Obras Públicas en relación a la solicitud de prórroga de plazo se ha contabilizado un total de **17 (diez y siete) días calendarios de prórroga**, que se considera apropiado para la ejecución efectiva del contrato que se discriminan cuanto sigue:

- **Mes de Junio/2025:** 10 días lluvia / 07 días afectación

En conclusión, el Administrador de Contratos y el Secretario de Obras Públicas sugieren dar curso y aprobación a lo solicitado para la obra en referencia a fin de darle una correcta terminación a la misma.



ING. FERNANDO OREGGIONI
Administrador de Contratos
Asesor Técnico de la Secretaría de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa



ING. CUSTI ECKERT
Secretario Departamental
Secretaría de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

FISCALIZACIÓN DE OBRAS

INFORME: SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PLAZO N°5

LICITACIÓN POR MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 45/2024: "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS CELULARES Y CABECERAS DE HORMIGON ARMADO PARA MEJORAMIENTO DE ACCESO A KURUZU TOMAS Y CERRITO DEL DISTRITO DE ENCARNACIÓN" - PLURIANUAL – CONTRATO N° 47/2024 – ID N° 456.345

OBRA: Construcción de Alcantarillados celulares y cabeceras

BENEFICIARIO: Distrito de Encarnación

FISCAL DE OBRAS: Ing. Agustín Yd

Fecha de informe: 29/07/2025

UBICACIÓN	DISTRITO	MONTO DE LA OBRA
Cerrito y Kuruzu Tomas	Encarnación	488.379.000 Gs.
CONTRATISTA	N° DE TELEFONO	N° DE CONTRATO
J.L. Y COMPAÑÍA S.A.	0983-578-600	47/2024
PLAZO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
150 días	28/11/2024	27/04/2025
PRORROGAS	RESOLUCION N°	FECHA DE TERMINACIÓN CON PRORROGA
96 días	342/2025; 506/2025; 724/2025; 777/2025	01/08/2025
MODIFICACIONES DE CONTRATO	RESOLUCION N°	
Adenda Compensatoria N°1 y Ampliación de Plazo	767/2025	

OBSERVACIONES GENERALES:

A solicitud de prórroga al plazo contractual hecha por la empresa contratista J.L. Y COMPAÑÍA S.A. se puede concluir que:

Para la fiscalización de obra el plazo a ser considerado al contratista por eventos de lluvias y sus consecuencias obedece a la siguiente tabla, donde se discriminan por mes y por evento de lluvia y sus correspondientes afectaciones. Los días de afectaciones por lluvia en cuestión son los siguientes:

→ 03/junio: afectación por lluvia caída el día anterior con 12,00mm generando exceso de humedad en el terreno y afectando el acceso a zona de obra.



Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Ing. Agustín Yd
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

Itapúa
lugar de

**OPOR
TUNIDA
DES**
www.itapua.gov.py

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapua@gmail.com

Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irazábal o/ Cap.
Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay





- 05/junio: afectaciones debido a los 9,6mm caídos el día anterior interrumpiendo el proceso de secado del terreno.
- 16/junio: afectación por lluvias caídas los 3 días anteriores consecutivos, con 35,1mm afectando la transitabilidad del tramo en cuestión.
- 21/junio y 22/junio: afectación debido a los 4 días continuos de lluvia anteriores con 108,3mm caídos en total generando un terreno sin secado adecuado y con mucha humedad para su transitabilidad.
- 29/junio y 30/junio: afectación causada por los 67,7mm caídos el día anterior, provocando exceso de humedad interrumpiendo los trabajos y el correcto tránsito por el tramo de la obra

MES	DÍAS DE LLUVIA	DÍAS DE AFECTACIÓN
JUNIO DESDE EL 01 AL 30 DEL 2025	10	7
SUBTOTAL	10	7
TOTAL	17	

Los plazos han sido verificados según lo adjunto presentado por el contratista en Planillas de registro de precipitaciones de la DINAC y registro en el Libro de Obra, es por ello que la Fiscalización recomienda otorgar **17 días corridos de prórroga por lluvia**.



Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa
Ing. Agustín Yd
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

