

INFORME TECNICO N°:08/2025

ARQ. DIEGO A. VALDEZ A. FISCAL DE OBRAS

FECHA: 30 de mayo de 2025

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES	
INFORME INCLEMENCIAS CLIMATICAS-LLUVIAS	PERIODO: ABRIL-MAYO 2025
CONTRATISTA:	ECOSERVICE GROUP S.A.
ID N°:	441598
CONTRATO N°:	16/2024
MONTO DEL CONTRATO:	1.678.610.740 GUARANIES
FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO	22 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE NICIO	17 DE SETIEMBRE DE 2024
PLAZO DE EJECCION INICIAL DE LA OBRA:	280 DIAS CORRIDOS
FECHA FIN DE EJECUCION DE OBRA	23 DE JUNIO DE 2025
FECHA FIN DE EJECUCION DE OBRA (INCLUYE PRORROGAS POR LLUVIA)	10 DE JULIO DE 2025
PROYECTO:	L.P.N. N°: 02/2024 CONSTRUCCION DE LA PRIMERA PLANTA SEDE UNAMIS -
FISCALIZACION	ARQ. DIEGO A. VALDEZ A.
VIGENCIA DE LAS POLIZAS	ANTICIPO (del 22/08/24 a 21/02/25) EJECUCION DE CONTRATO (del 22/08/24 al 22/08/25) RESPONSABILIDAD CIVIL (del ____ al ____) TODO RIESGO CONTRATISTA (del ____ al ____) ACCIDENTES PERSONALES (del ____ al ____)

  
Arq. Diego A. Valdez A.  
Fiscal De Obra

ANTECEDENTES DOCUMENTALES			
ITEM	FECHA	DOCUMENTO	DESCRIPCION
1	17/05/2025	Nota de ECOSERVICE GROUP S.A.	Solicitud de prórroga de ejecución de obra por lluvias caídas desde 17 de abril 2025 al 16 de mayo de 2025
2		Registro de precipitaciones DINAC abril del 2025 y mayo del 2025	Correspondiente a los 30 días entre 17 de abril y 16 de mayo del 2025

#### ANALISIS

La empresa contratista, ECOSERVICE GROUP S.A. presenta la solicitud de prórroga por inclemencias climáticas correspondiente al mes de setiembre a la Contratante. Según se establece en el PBC, en los Aspectos Generales de Contratación de Obras y en el Contrato de Obra. -

Si bien la contratista presento la solicitud de **11 días** del mes descrito más arriba, la Fiscalización solo tiene en cuenta los días que no se ha podido trabajar por lluvia, desde el día **17 de abril de 2025 al 16 de mayo de 2025.**

La empresa ECOSERVICE GROUP S.A. presento en tiempo y forma lo correspondiente a parte del mes de febrero del 2025 y parte del mes de marzo de 2025, es decir desde el **17 de abril del 2025 al 16 de mayo del 2025.** -

En este sentido se procede a verificar lo solicitado por la empresa Contratista.

*Arq. Diego A. Valdez A.*  
Fiscal De Obra

PLANILLA DE DIAS DE LLUVIA Y AFECTACIONES							
MES DE ABRIL 2025				MES DE MAYO 2025			
DIA	REPORTE DE DINAC	LIBRO DE OBRA	PBC	DIA	REPORTE DE DINAC	LIBRO DE OBRA	PBC
1				1			
2				2	6,20 mm		no afecta
3				3			
4				4	2,40 mm		no afecta
5				5	2,90 mm		no afecta
6				6	19,00 mm		1 día
7				7			
8				8	2,60 mm		no afecta
9				9	35,30 mm		1 día
10				10			
11				11			
12				12			
13				13			
14				14			
15				15			
16				16			
17				17			
18				18			
19				19			
20				20			
21				21			
22				22			
23				23			
24				24			
25				25			
26				26			
27				27			
28				28			
29				29			
30				30			
31				31			
<b>TOTAL DE DIAS</b>	<b>0 días</b>		<b>0 días</b>	<b>TOTAL DE DIAS</b>	<b>6 días</b>		<b>2 días</b>

En esta planilla se puede observar el resultado luego de contrastar con el Libro de Obras. -

La solicitud de prórroga fue el presentada en tiempo y forma únicamente para este mes citado.

De acuerdo con los puntos expuestos y el análisis de las documentaciones que conforman el expediente, el pliego de bases y condiciones, los Aspectos Generales de Contratación de Obras y en el Contrato de Obra, la Fiscalización considera pertinente la aprobación de prórroga del plazo de ejecución por **2 (dos días)**. Por inclemencias climáticas correspondiente al periodo entre las fechas **17 de abril del 2025 y 16 de mayo del 2025** respectivamente según lo establecido en el Contrato de Obra Numero **16/2024**.-

Al respecto se trae a colación lo establecido en los Aspectos Generales de Contratación de Obras que dice;

**Prórroga de los Plazos de Ejecución**

Las prórrogas de los plazos de ejecución serán otorgadas en los casos de fuerza mayor previstos en estas condiciones contractuales o en los casos de inclemencias climáticas.

*Arq. Diego A. Valdez A.*  
Fiscal De Obra

De existir situaciones de fuerza mayor o inclemencias climáticas, los plazos de ejecución del cronograma de obras deberán prorrogarse. Estas prórrogas no serán consideradas como ampliación de plazos en los términos del artículo 62 de la Ley "De Contrataciones Públicas".

Para los casos en que por inclemencias se prorrogaran los plazos, la misma se regirá por las disposiciones vigentes relativas a prórroga de plazos.

### **Inclemencias Climáticas**

En caso de inclemencias climáticas que ocasionen una suspensión de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de ejecución de las obras se prorrogarán por el plazo que la convocante considere para el otorgamiento de este.

Cuando la contratista invoque la suspensión de los trabajos en el sitio de obras a causa de inclemencias climáticas deberá comunicar a la contratante dentro de plazo máximo de siete (7) días del mes siguiente en que se haya producido la suspensión, sin perjuicio del asiento respectivo que deba realizarse en el Libro de Obras.

La notificación deberá realizarse por escrito y en la misma se indicará la fecha de suspensión de los trabajos y las inclemencias acaecidas, con la documentación que pruebe fehacientemente la ocurrencia y efectos de la inclemencia climática en la ejecución del contrato.

Lo establecido en el Pliego Básico de Contrataciones (PBC)

### **Periodo de construcción, lugar y otros datos**

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente:

**Periodo de Construcción:** 150 (ciento cincuenta) días Corridos desde el Acta de Inicio de Obras  
Lugar: Lote N° 35 - Manzana C - Compañía Costa Pucu  
Prórroga de los Plazos de Ejecución  
Por causas fortuitas o de fuerza mayor, plenamente justificado. El criterio base a considerar en caso de lluvias:  
x < 10mm no afecta a la obra  
10mm < x < 40mm 1 (un) día afectado  
40mm < x < 100mm 2 (dos) días afectados  
x > 100 3 (tres) días afectados  
Siendo x la cantidad de lluvia caída en el día, en milímetros.  
Además, los días afectados deben estar asentados en el Libro de Obras y respaldados por las documentaciones de días de lluvias de la DINAC  
Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención y presentación a la contratante de dichos requisitos.

Por todo lo expuesto esta Fiscalización concluye que en este caso se aplica la prórroga por inclemencias climáticas correspondiente al **séptimo mes del plazo de ejecución del contrato número 16/2024** y según las circunstancias alegadas estos sucesos implican un impedimento directo al normal avance de las obras. Se describe a continuación para mayor comprensión, los días de prórroga solicitados por la contratista

*Arq. Diego A. Valdez A.*  
Fiscal De Obra

<b>PERIODO:</b> FEBRERO 2025 – MARZO 2025	<b>REGISTRO DINAC</b>	<b>CANTIDAD DE PRORROGA SOLICITADA</b>
	6 días	11 días
<b>TOTAL, DE DIAS POR INCLEMENCIA CLIMATICA</b>		<b>(11 ONCE) DIAS</b>

Si bien la contratista solicita un total de once (11) días de prórroga por inclemencias climáticas esta Fiscalización luego de análisis de las documentaciones remitidas y teniendo en cuenta lo establecido en P.B.C., en los A.G.C.O. y el Contrato recomiendo proceder a la prórroga por inclemencias climáticas según el siguiente detalle;

<b>N° DE CONTRATO: 16/2024</b>	<b>PRORROGA DE VIGENCIA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS</b>	
<b>TOTAL, DE DIAS POR INCLEMENCIA CLIMATICA</b>	2 (DOS) DIAS	<b>CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/03/25 AL 16/04/2025</b>

<b>RESUMEN</b>	
<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>17/09/2024</b>
<b>FECHA FIN DE PLAZO</b>	<b>23/06/2025</b>
<b>PLAZO INICIAL (DIAS)</b>	<b>280</b>
<b>DIAS DE LLUVIA PERIODO SETIEMBRE-OCTUBRE 2024</b>	<b>3</b>
<b>DIAS DE LLUVIA PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2024</b>	<b>3</b>
<b>DIAS DE LLUVIA NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2024</b>	<b>8</b>
<b>DIAS DE LLUVIA DICIEMBRE 2024 – ENERO 2025</b>	<b>2</b>
<b>DIAS DE LLUVIA ENERO- FEBRERO 2025</b>	<b>1</b>
<b>DIAS DE LLUVIA FEBRERO-MARZO 2025</b>	<b>0</b>
<b>DIAS DE LLUVIA MARZO-ABRIL 2025</b>	<b>2</b>
<b>DIAS DE LLUVIA ABRIL-MAYO 2025</b>	<b>2</b>
<b>PLAZO ACTUAL (INICIAL+PRORROGAS)</b>	<b>301</b>
<b>FECHA FIN DE PLAZO (INCLUYE PRORROGAS)</b>	<b>14/07/2025</b>
<b>DIAS DE ATRAZO</b>	<b>0</b>

Se adjunta

- Copia de la Nota de la Empresa Contratista
- Copia del informe de la DINAC
- Copia del Libro de Obra
- Corrimiento de plazos

*Arq. Diego A. Valdez A.*  
Fiscal De Obra



San Ignacio Guazú, 17 de mayo 2.025

Arq. Diego Valdez

Fiscalización

Municipalidad de San Ignacio Guazú

Presente

Tengo el agrado de dirigirme a ud., y por su intermedio a quien corresponda, en mi carácter de representante de la empresa constructora Ecoservice Group SA, a los efectos de solicitar prorroga por un total de **18 días** para la obra de LPN 02 "CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA PLANTA SEDE UNAMIS" Distrito de San Ignacio Guazú, Departamento de Misiones.


Durante la ejecución de los trabajos referentes a la obra tuvimos un atraso total de **18 días** correspondientes a los meses de **abril-mayo**, por los siguientes motivos:

Por inclemencias del tiempo, solicitamos sean considerados **11 días**;

Por motivos de fuerza mayor y seguridad solicitamos **7 días más**, debido a que la obra se encuentra en la fase de ejecución colocación de pisos y zócalos. Estas actividades son altamente sensibles a las condiciones climáticas, ya que requieren de un ambiente seco y con temperaturas adecuadas para garantizar la calidad y resistencia de los elementos constructivos.

Adjuntamos copia de contrato, copia de registro de precipitación diaria emitido por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) y copia del Libro Obra en los días afectados.

Esperando su mayor comprensión y sin otro particular, me despido.  
Atentamente

  
Ing. NELSON AGUINAGÁLDE  
APODERADO  
Ecoservice Group SA

+595961 571 049

Calle. Andrés Rodríguez o/ Calle Centro Democrático - Edificio Eduardo I  
Alto Paraná - Paraguay

f /ecoservice.py

ig /ecoservice.py

CS Envíameudo por CamScanner

  
Arq. Diego A. Valdez A.  
Fiscal De Obra



Dirección Nacional de Aeronáutica Civil



DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

SOLICITANTE: "ECOSERVICE GROUP"

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2025

Localidad		Latitud Sur		Longitud Oeste		Elevación						
SAN JUAN BAUTISTA - MISIONES		26° 40' 13.00"		57° 08' 02.90"		131 m s.n.m						
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Día												
1				1,2								
2				0,0								
3				0,0								
4				0,0								
5				0,0								
6				0,0								
7				3,4								
8				0,0								
9				0,0								
10				0,0								
11				0,0								
12				3,2								
13				0,0								
14				0,0								
15				0,0								
16				0,0								
17				0,0								
18				0,0								
19				0,0								
20				0,0								
21				0,0								
22				0,0								
23				0,0								
24				0,0								
25				0,0								
26				0,0								
27				0,0								
28				0,0								
29				0,0								
30				0,0								
31												
Total				7,8								
Máx. 24h				3,4								
Día Máx.				7								

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas), - sin datos de precipitación.



Cnel. Lopez N° 1 080 e/ De la Conquista  
Email: [servicios.meteorologicos@meteorologia.gov.py](mailto:servicios.meteorologicos@meteorologia.gov.py)

Tel. 021-438100 Int. 1192  
Asunción - Paraguay

Arq. Diego A. Valdez A.  
Fiscal De Obra





DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

SOLICITANTE: "ECOSERVICE GROUP S.A."

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2025

Localidad		Latitud Sur		Longitud Oeste		Elevación						
SAN JUAN BAUTISTA - MISIONES		26° 40' 13,00"		57° 08' 02,90"		131 m s.n.m						
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Día												
1					0,0							
2					6,2							
3					0,0							
4					2,4							
5					2,9							
6					19,0							
7					0,0							
8					2,6							
9					35,3							
10					0,0							
11					0,0							
12					0,0							
13					0,0							
14					0,0							
15					0,0							
16					0,0							
17					0,0							
18					61,5							
19					0,0							
20					0,0							
21					15,7							
22					-							
23					-							
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
Total					145,6							
Máx. 24h					61,5							
Día Máx.					18							

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas), - sin datos de precipitación.



Cnel. López N° 1.080 c/ De la Conquista  
Email: [servicios.meteorologicos@meteorologia.gov.py](mailto:servicios.meteorologicos@meteorologia.gov.py)

Tel. 021-438100 Int. 1192  
Asunción - Paraguay

Arq. Diego A. Valdez A.  
Fiscal De Obra



-Copia del Libro de Obra



LIBRO DE OBRA HOJA N°

CONTRATO N° 16/2024 LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA  
PLANTA SEDE UNAMIS" ID 441598.

PARA:	DIA	MES	AÑO
DE:	8	05	15

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO  SOL Y NUBES  CUBIERTO  LLUVIOSO  \_\_\_\_\_ mm EXCESO HUMEDAD

TRABAJOS REALIZADOS: *Una cuadrícula en zona de obra por  
medición y asentamiento.*

CONSULTAS DEL CONTRATISTA - INSTRUCCIONES DE LA FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA	POR LA FISCALIZACION
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Aclaración y/o Sello	Aclaración y/o Sello

GRAFICOLOR - Tel. 601 - 574 462 / 01 Tel. 50x3

Original Contratista  
Duplicado: Fiscalización - Triplicado: Talón



*Arq. Diego A. Valdez A.*  
Fiscal De Obra



LIBRO DE OBRA

HOJA N°

CONTRATO N° 16/2024 LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA  
PLANTA SEDE UNAMIS" ID 441598.

PARA:	DIA	MES	AÑO
DE:	4	05	25

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO  SOL Y NUBES  CUBIERTO  LLUVIOSO  \_\_\_\_\_ mm EXCESO HUMEDAD

TRABAJOS REALIZADOS: *sin actividades en obra por lluvia*

*revisados*

CONSULTAS DEL CONTRATISTA - INSTRUCCIONES DE LA FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA	POR LA FISCALIZACION
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Aclaración y/o Sello	Aclaración y/o Sello

Original: Contratación  
 Duplicado: Fiscalización - Triplicado: Talón



LIBRO DE OBRA HOJA N°

CONTRATO N° 16/2024 LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA PLANTA SEDE UNAMIS" ID 441598.

PARA:	DIA	MES	AÑO
DE:			

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO  SOL Y NUBES  CUBIERTO  LLUVIOSO  \_\_\_\_\_ mm EXCESO HUMEDAD

TRABAJOS REALIZADOS: *Sin actividades en obra por lluvia*  
*reanudada*

CONSULTAS DEL CONTRATISTA - INSTRUCCIONES DE LA FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA  <i>[Signature]</i> Aclaración y/o Sello	POR LA FISCALIZACIÓN  <i>[Signature]</i> Aclaración y/o Sello
--	--

GRAFICOLOR - Tel. 061 - 574 462 / 01 Tel. 59x3

Original Contratista  
Duplicado, Fiscalización - Triplicado, Archivo



Arq. Diego A. Valdez A.  
Fiscal De Obra



LIBRO DE OBRA HOJA N°

CONTRATO N° 16/2024 LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA  
PLANTA SEDE UNAMIS" ID 441598.



PARA:	DIA	MES	AÑO
DE:	06	01	15

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO  SOL Y NUBES  CUBIERTO  LLUVIOSO  \_\_\_\_\_ mm EXCESO HUMEDAD

TRABAJOS REALIZADOS: *sin actividades en zona de obra debido a lluvia y resaca de agua*

CONSULTAS DEL CONTRATISTA - INSTRUCCIONES DE LA FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA  Aclaración y/o Sello	POR LA FISCALIZACION  Aclaración y/o Sello
---	--

GNATICOLOR - Tel: 061 - 574 462 701 Tal. 50x3

*Original Contratista  
Duplicado Fiscalización - Duplicado Talon*  
**Arq. Diego A. Valdez A.**  
 Fiscal De Obra



LIBRO DE OBRA

HOJA N°

CONTRATO N° 16/2024 LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA PLANTA SEDE UNAMIS" ID 441598.

PARA:	DIA	MES	AÑO
DE:	07	05	25

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO  SOL Y NUBES  CUBIERTO  LLUVIOSO  \_\_\_\_\_ mm EXCESO HUMEDAD

TRABAJOS REALIZADOS: *Se concluyeron los trabajos en zona de obra de la planta sede UNAMIS a las 11:00 horas y se procedió a la limpieza del sitio.*

CONSULTAS DEL CONTRATISTA - INSTRUCCIONES DE LA FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA  Aclaración y/o Sello	POR LA FISCALIZACIÓN  Aclaración y/o Sello
---	--

GRATICOLGIL - Tel.: 061 - 574 462 / 01 Tel. 50x3

Original Contratista  
 Duplicado Fiscalización - Implicado Talón  
**Arq. Diego A. Valdez A.**  
 Fiscal De Obra



LIBRO DE OBRA HOJA N°

CONTRATO N° 16/2024 LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA PLANTA SEDE UNAMIS" ID 441598.

PARA:	DIA	MES	AÑO
DE:	08	09	24

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO  SOL Y NUBES  CUBIERTO  LLUVIOSO  \_\_\_\_\_ mm EXCESO HUMEDAD

TRABAJOS REALIZADOS: *Se realizó el levantamiento de terreno en la zona de obra de acuerdo a las normas respectivas.*

CONSULTAS DEL CONTRATISTA - INSTRUCCIONES DE LA FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA  Aclaración y/o Sello	POR LA FISCALIZACION  Aclaración y/o Sello
---	--

GRAFICOLOR - Tel. 061 - 574 462 / 01 Tal. 50x3

Original Contratista  
 Duplicado Fiscalización - Triplicado Talón  
**Arq. Diego A. Valdez A.**  
 Fiscal De Obra



LIBRO DE OBRA HOJA N°

CONTRATO N° 16/2024 LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA  
PLANTA SEDE UNAMIS" ID 441598.

PARA:	DIA	MES	AÑO
DE:	09	05	05

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO  SOL Y NUBES  CUBIERTO  LLUVIOSO  \_\_\_\_\_ mm EXCESO HUMEDAD

TRABAJOS REALIZADOS: Sin actividades, agenda de obra de inicio a fin de la obra y actividades.

CONSULTAS DEL CONTRATISTA - INSTRUCCIONES DE LA FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA	POR LA FISCALIZACION
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Aclaración y/o Sello	Aclaración y/o Sello

GNATICOLOGH - Tel. 051 - 574 462 / 01 Tel 59x3 Original - Contratista  
Duplicado Fiscalización - Triplicado Tercer

-Corrimiento de plazo

PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS

PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL		REDACCION DE ACTA DE INICIO	
PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL	280 DIAS		
SEPTIEMBRE			
DIA 1	17/9/2024	DIA 1	17/9/2024
DIA 2	18/9/2024	DIA 2	18/9/2024
DIA 3	19/9/2024	DIA 3	19/9/2024
DIA 4	20/9/2024	DIA 4	20/9/2024
DIA 5	21/9/2024	DIA 5	21/9/2024
DIA 6	22/9/2024	DIA 6	22/9/2024
DIA 7	23/9/2024	DIA 7	23/9/2024
DIA 8	24/9/2024	DIA 8	24/9/2024
DIA 9	25/9/2024	DIA 9	25/9/2024
DIA 10	26/9/2024	DIA 10	26/9/2024
DIA 11	27/9/2024	DIA 11	27/9/2024
DIA 12	28/9/2024	DIA 12	28/9/2024
DIA 13	29/9/2024	DIA 13	29/9/2024
DIA 14	30/9/2024	DIA 14	30/9/2024
DIA 15	1/10/2024	DIA 15	1/10/2024
DIA 16	2/10/2024	DIA 16	2/10/2024
DIA 17	3/10/2024	DIA 17	3/10/2024
DIA 18	4/10/2024	DIA 18	4/10/2024
DIA 19	5/10/2024	DIA 19	5/10/2024
DIA 20	6/10/2024	DIA 20	6/10/2024
DIA 21	7/10/2024	DIA 21	7/10/2024
DIA 22	8/10/2024	DIA 22	8/10/2024
DIA 23	9/10/2024	DIA 23	9/10/2024
DIA 24	10/10/2024	DIA 24	10/10/2024
DIA 25	11/10/2024	DIA 25	11/10/2024
DIA 26	12/10/2024	DIA 26	12/10/2024
DIA 27	13/10/2024	DIA 27	13/10/2024
DIA 28	14/10/2024	DIA 28	14/10/2024

PLAZO MODIFICADO		REDACCION DE ACTA DE INICIO	
PLAZO MODIFICADO	280 DIAS		
SEPTIEMBRE			
DIA 1	17/9/2024	DIA 1	17/9/2024
DIA 2	18/9/2024	DIA 2	18/9/2024
DIA 3	19/9/2024	DIA 3	19/9/2024
DIA 4	20/9/2024	DIA 4	20/9/2024
DIA 5	21/9/2024	DIA 5	21/9/2024
DIA 6	22/9/2024	DIA 6	22/9/2024
DIA 7	23/9/2024	DIA 7	23/9/2024
DIA 8	24/9/2024	DIA 8	24/9/2024
DIA 9	25/9/2024	DIA 9	25/9/2024
DIA 10	26/9/2024	DIA 10	26/9/2024
DIA 11	27/9/2024	DIA 11	27/9/2024
DIA 12	28/9/2024	DIA 12	28/9/2024
DIA 13	29/9/2024	DIA 13	29/9/2024
DIA 14	30/9/2024	DIA 14	30/9/2024
DIA 15	1/10/2024	DIA 15	1/10/2024
DIA 16	2/10/2024	DIA 16	2/10/2024
DIA 17	3/10/2024	DIA 17	3/10/2024
DIA 18	4/10/2024	DIA 18	4/10/2024
DIA 19	5/10/2024	DIA 19	5/10/2024
DIA 20	6/10/2024	DIA 20	6/10/2024
DIA 21	7/10/2024	DIA 21	7/10/2024
DIA 22	8/10/2024	DIA 22	8/10/2024
DIA 23	9/10/2024	DIA 23	9/10/2024
DIA 24	10/10/2024	DIA 24	10/10/2024
DIA 25	11/10/2024	DIA 25	11/10/2024
DIA 26	12/10/2024	DIA 26	12/10/2024
DIA 27	13/10/2024	DIA 27	13/10/2024
DIA 28	14/10/2024	DIA 28	14/10/2024

- 60 DIAS DE EJECUCION
- LLUVIA
- PRORROGA F M
- SUSPENSIÓN
- 20% AMPLIACION

Arq. Diego A. Valdez A.  
Fiscal De Obra

PLAZO DE OBRA INFORME 8 LLUVIA UNAMIS PA

# PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS

PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL	280 DIAS	OCTUBRE																														
		ACTA DE INICIO																														
DIA 29	15/10/2024																															
DIA 30	16/10/2024																															
DIA 31	17/10/2024																															
DIA 32	18/10/2024																															
DIA 33	19/10/2024																															
DIA 34	20/10/2024																															
DIA 35	21/10/2024																															
DIA 36	22/10/2024																															
DIA 37	23/10/2024																															
DIA 38	24/10/2024																															
DIA 39	25/10/2024																															
DIA 40	26/10/2024																															
DIA 41	27/10/2024																															
DIA 42	28/10/2024																															
DIA 43	29/10/2024																															
DIA 44	30/10/2024																															
DIA 45	31/10/2024																															
DIA 46	1/11/2024																															
DIA 47	2/11/2024																															
DIA 48	3/11/2024																															
DIA 49	4/11/2024																															
DIA 50	5/11/2024																															
DIA 51	6/11/2024																															
DIA 52	7/11/2024																															
DIA 53	8/11/2024																															
DIA 54	9/11/2024																															
DIA 55	10/11/2024																															
DIA 56	11/11/2024																															

PLAZO MODIFICADO	280 DIAS	OCTUBRE																														
		ACTA DE INICIO																														
DIA 29	15/10/2024																															
DIA 30	16/10/2024																															
DIA 31	17/10/2024																															
DIA 32	18/10/2024																															
DIA 33	19/10/2024																															
DIA 34	20/10/2024																															
DIA 35	21/10/2024																															
DIA 36	22/10/2024																															
DIA 37	23/10/2024																															
DIA 38	24/10/2024																															
DIA 39	25/10/2024																															
DIA 40	26/10/2024																															
DIA 41	27/10/2024																															
DIA 42	28/10/2024																															
DIA 43	1/11/2024																															
DIA 44	2/11/2024																															
DIA 45	3/11/2024																															
DIA 46	4/11/2024																															
DIA 47	5/11/2024																															
DIA 48	6/11/2024																															
DIA 49	7/11/2024																															
DIA 50	8/11/2024																															
DIA 51	9/11/2024																															
DIA 52	10/11/2024																															
DIA 53	11/11/2024																															

- 60 DIAS DE EJECUCION
- LLUVIA
- PRORROGA F M
- SUSPENSIÓN
- 20% AMPLIACION

Arq. Diego A. Valdez A.  
Fiscal De Obra

## PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS

PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL	280 DIAS	NOVIEMBRE																											
		ACTA DE INICIO																											
		12/11/2024	13/11/2024	14/11/2024	15/11/2024	16/11/2024	17/11/2024	18/11/2024	19/11/2024	20/11/2024	21/11/2024	22/11/2024	23/11/2024	24/11/2024	25/11/2024	26/11/2024	27/11/2024	28/11/2024	29/11/2024	30/11/2024	1/12/2024	2/12/2024	3/12/2024	4/12/2024	5/12/2024	6/12/2024	7/12/2024	8/12/2024	9/12/2024
		DA 57	DA 58	DA 59	DA 60	DA 61	DA 62	DA 63	DA 64	DA 65	DA 66	DA 67	DA 68	DA 69	DA 70	DA 71	DA 72	DA 73	DA 74	DA 75	DA 76	DA 77	DA 78	DA 79	DA 80	DA 81	DA 82	DA 83	DA 84

PLAZO MODIFICADO	280 DIAS	NOVIEMBRE																											
		ACTA DE INICIO																											
		12/11/2024	13/11/2024	14/11/2024	15/11/2024	16/11/2024	17/11/2024	18/11/2024	19/11/2024	20/11/2024	21/11/2024	22/11/2024	23/11/2024	24/11/2024	25/11/2024	26/11/2024	27/11/2024	28/11/2024	29/11/2024	30/11/2024	1/12/2024	2/12/2024	3/12/2024	4/12/2024	5/12/2024	6/12/2024	7/12/2024	8/12/2024	9/12/2024
		DA 54	DA 55	DA 56	DA 57	DA 58	DA 59	DA 60	DA 61	DA 62	DA 63	DA 64	DA 65	DA 66	DA 67	DA 68	DA 69	DA 70	DÍAS DE LLUVIA	DA 71	DA 72	DA 73	DA 74	DA 75	DA 76	DA 77	DA 78		

- 60 DIAS DE EJECUCION
- 
- 
- 
- 

*Arg. Diego A. Valdez A.*  
 Fiscal De Obra

## PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS

PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL	280 DIAS	REDACCION DE ACTA DE INICIO	
DICIEMBRE			
		DIA 85	10/12/2024
		DIA 86	11/12/2024
		DIA 87	12/12/2024
		DIA 88	13/12/2024
		DIA 89	14/12/2024
		DIA 90	15/12/2024
		DIA 91	16/12/2024
		DIA 92	17/12/2024
		DIA 93	18/12/2024
		DIA 94	19/12/2024
		DIA 95	20/12/2024
		DIA 96	21/12/2024
		DIA 97	22/12/2024
		DIA 98	23/12/2024
		DIA 99	24/12/2024
		DIA 100	25/12/2024
		DIA 101	26/12/2024
		DIA 102	27/12/2024
		DIA 103	28/12/2024
		DIA 104	29/12/2024
		DIA 105	30/12/2024
		DIA 106	31/12/2024
		DIA 107	1/1/2025
		DIA 108	2/1/2025
		DIA 109	3/1/2025
		DIA 110	4/1/2025
		DIA 111	5/1/2025
		DIA 112	6/1/2025

PLAZO MODIFICADO	280 DIAS	REDACCION DE ACTA DE INICIO	
DICIEMBRE			
		DIA 79	10/12/2024
		DIA 80	11/12/2024
		DIA 81	12/12/2024
		DIA 82	13/12/2024
		DIA 83	14/12/2024
		DIA 84	15/12/2024
		DIA 85	16/12/2024
		DIA 86	17/12/2024
		DIA 87	18/12/2024
		DIA 88	19/12/2024
		DIA 89	20/12/2024
		DIA 90	21/12/2024
		DIA 91	22/12/2024
		DIA 92	23/12/2024
		DIA 93	1/1/2025
		DIA 94	2/1/2025
		DIA 95	3/1/2025
		DIA 96	4/1/2025
		DIA 97	5/1/2025
		DIA 98	6/1/2025

60 DIAS DE EJECUCION
LLUVIA
PRORROGA F.M
SUSPENSION
20% AMPLIACION

  
 Arq. Diego A. Valdez A.  
 Fiscal De Obra

PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS

PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL	REDACCION DE ACTA DE INICIO	ENERO	
280 DIAS			
DIA 113	7/1/2025	DIA 113	7/1/2025
DIA 114	8/1/2025	DIA 114	8/1/2025
DIA 115	9/1/2025	DIA 115	9/1/2025
DIA 116	10/1/2025	DIA 116	10/1/2025
DIA 117	11/1/2025	DIA 117	11/1/2025
DIA 118	12/1/2025	DIA 118	12/1/2025
DIA 119	13/1/2025	DIA 119	13/1/2025
DIA 120	14/1/2025	DIA 120	14/1/2025
DIA 121	15/1/2025	DIA 121	15/1/2025
DIA 122	16/1/2025	DIA 122	16/1/2025
DIA 123	17/1/2025	DIA 123	17/1/2025
DIA 124	18/1/2025	DIA 124	18/1/2025
DIA 125	19/1/2025	DIA 125	19/1/2025
DIA 126	20/1/2025	DIA 126	20/1/2025
DIA 127	21/1/2025	DIA 127	21/1/2025
DIA 128	22/1/2025	DIA 128	22/1/2025
DIA 129	23/1/2025	DIA 129	23/1/2025
DIA 130	24/1/2025	DIA 130	24/1/2025
DIA 131	25/1/2025	DIA 131	25/1/2025
DIA 132	26/1/2025	DIA 132	26/1/2025
DIA 133	27/1/2025	DIA 133	27/1/2025
DIA 134	28/1/2025	DIA 134	28/1/2025
DIA 135	29/1/2025	DIA 135	29/1/2025
DIA 136	30/1/2025	DIA 136	30/1/2025
DIA 137	31/1/2025	DIA 137	31/1/2025
DIA 138	1/2/2025	DIA 138	1/2/2025
DIA 139	2/2/2025	DIA 139	2/2/2025
DIA 140	3/2/2025	DIA 140	3/2/2025

PLAZO MODIFICADO	REDACCION DE ACTA DE INICIO	ENERO	
280 DIAS			
DIA 99	7/1/2025	DIA 99	7/1/2025
DIA 100	8/1/2025	DIA 100	8/1/2025
DIA 101	9/1/2025	DIA 101	9/1/2025
DIA 102	10/1/2025	DIA 102	10/1/2025
DIA 103	11/1/2025	DIA 103	11/1/2025
DIA 104	12/1/2025	DIA 104	12/1/2025
DIA 105	13/1/2025	DIA 105	13/1/2025
DIA 106	14/1/2025	DIA 106	14/1/2025
DIA 107	15/1/2025	DIA 107	15/1/2025
DIA 108	16/1/2025	DIA 108	16/1/2025
DIA 109	17/1/2025	DIA 109	17/1/2025
DIA 110	18/1/2025	DIA 110	18/1/2025
DIA 111	19/1/2025	DIA 111	19/1/2025
DIA 112	20/1/2025	DIA 112	20/1/2025
DIA 113	21/1/2025	DIA 113	21/1/2025
DIA 114	22/1/2025	DIA 114	22/1/2025
DIA 115	23/1/2025	DIA 115	23/1/2025
DIA 116	24/1/2025	DIA 116	24/1/2025
DIA 117	25/1/2025	DIA 117	25/1/2025
DIA 118	26/1/2025	DIA 118	26/1/2025
DIA 119	27/1/2025	DIA 119	27/1/2025
DIA 120	28/1/2025	DIA 120	28/1/2025
DIA 121	29/1/2025	DIA 121	29/1/2025
DIA 122	1/2/2025	DIA 122	1/2/2025
DIA 123	2/2/2025	DIA 123	2/2/2025
DIA 124	3/2/2025	DIA 124	3/2/2025

- 60 DIAS DE EJECUCION
- LLUVIA
- PRORROGA F M
- SUSPENSION
- 20% AMPLIACION

Arq. Diego A. Valdez A.  
Fiscal De Obra

## PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS

PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL		REDACCION DE ACTA DE INICIO	
280 DIAS			
FEBRERO			
DIA 141	4/2/2025	DIA 141	4/2/2025
DIA 142	5/2/2025	DIA 142	5/2/2025
DIA 143	6/2/2025	DIA 143	6/2/2025
DIA 144	7/2/2025	DIA 144	7/2/2025
DIA 145	8/2/2025	DIA 145	8/2/2025
DIA 146	9/2/2025	DIA 146	9/2/2025
DIA 147	10/2/2025	DIA 147	10/2/2025
DIA 148	11/2/2025	DIA 148	11/2/2025
DIA 149	12/2/2025	DIA 149	12/2/2025
DIA 150	13/2/2025	DIA 150	13/2/2025
DIA 151	14/2/2025	DIA 151	14/2/2025
DIA 152	15/2/2025	DIA 152	15/2/2025
DIA 153	16/2/2025	DIA 153	16/2/2025
DIA 154	17/2/2025	DIA 154	17/2/2025
DIA 155	18/2/2025	DIA 155	18/2/2025
DIA 156	19/2/2025	DIA 156	19/2/2025
DIA 157	20/2/2025	DIA 157	20/2/2025
DIA 158	21/2/2025	DIA 158	21/2/2025
DIA 159	22/2/2025	DIA 159	22/2/2025
DIA 160	23/2/2025	DIA 160	23/2/2025
DIA 161	24/2/2025	DIA 161	24/2/2025
DIA 162	25/2/2025	DIA 162	25/2/2025
DIA 163	26/2/2025	DIA 163	26/2/2025
DIA 164	27/2/2025	DIA 164	27/2/2025
DIA 165	28/2/2025	DIA 165	28/2/2025
DIA 166	1/3/2025	DIA 166	1/3/2025
DIA 167	2/3/2025	DIA 167	2/3/2025
DIA 168	3/3/2025	DIA 168	3/3/2025

PLAZO MODIFICADO		REDACCION DE ACTA DE INICIO	
280 DIAS			
FEBRERO			
DIA 125	4/2/2025	DIA 125	4/2/2025
DIA 126	5/2/2025	DIA 126	5/2/2025
DIA 127	6/2/2025	DIA 127	6/2/2025
DIA 128	7/2/2025	DIA 128	7/2/2025
DIA 129	8/2/2025	DIA 129	8/2/2025
DIA 130	9/2/2025	DIA 130	9/2/2025
DIA 131	10/2/2025	DIA 131	10/2/2025
DIA 132	11/2/2025	DIA 132	11/2/2025
DIA 133	12/2/2025	DIA 133	12/2/2025
DIA 134	13/2/2025	DIA 134	13/2/2025
DIA 135	14/2/2025	DIA 135	14/2/2025
DIA 136	15/2/2025	DIA 136	15/2/2025
DIA 137	16/2/2025	DIA 137	16/2/2025
DIA 138	17/2/2025	DIA 138	17/2/2025
DIA 139	18/2/2025	DIA 139	18/2/2025
DIA 140	19/2/2025	DIA 140	19/2/2025
DIA 141	20/2/2025	DIA 141	20/2/2025
DIA 142	21/2/2025	DIA 142	21/2/2025
DIA 143	22/2/2025	DIA 143	22/2/2025
DIA 144	23/2/2025	DIA 144	23/2/2025
DIA 145	24/2/2025	DIA 145	24/2/2025
DIA 146	25/2/2025	DIA 146	25/2/2025
DIA 147	26/2/2025	DIA 147	26/2/2025
DIA 148	27/2/2025	DIA 148	27/2/2025
DIA 149	28/2/2025	DIA 149	28/2/2025
DIA 150	2/3/2025	DIA 150	2/3/2025
DIA 151	3/3/2025	DIA 151	3/3/2025

60 DIAS DE EJECUCION
LLUVIA
PRORROGA F.M
SUSPENSION
20% AMPLIACION


  
**Arq. Diego A. Valdez A.**  
 Fiscal De Obra

## PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS

MARZO		REDACCION DE ACTA DE INICIO
PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL	280 DIAS	
DIA 169	4/3/2025	
DIA 170	5/3/2025	
DIA 171	6/3/2025	
DIA 172	7/3/2025	
DIA 173	8/3/2025	
DIA 174	9/3/2025	
DIA 175	10/3/2025	
DIA 176	11/3/2025	
DIA 177	12/3/2025	
DIA 178	13/3/2025	
DIA 179	14/3/2025	
DIA 180	15/3/2025	
DIA 181	16/3/2025	
DIA 182	17/3/2025	
DIA 183	18/3/2025	
DIA 184	19/3/2025	
DIA 185	20/3/2025	
DIA 186	21/3/2025	
DIA 187	22/3/2025	
DIA 188	23/3/2025	
DIA 189	24/3/2025	
DIA 190	25/3/2025	
DIA 191	26/3/2025	
DIA 192	27/3/2025	
DIA 193	28/3/2025	
DIA 194	29/3/2025	
DIA 195	30/3/2025	
DIA 196	31/3/2025	

MARZO		REDACCION DE ACTA DE INICIO
PLAZO MODIFICADO	280 DIAS	
DIA 152	4/3/2025	
DIA 153	5/3/2025	
DIA 154	6/3/2025	
DIA 155	7/3/2025	
DIA 156	8/3/2025	
DIA 157	9/3/2025	
DIA 158	10/3/2025	
DIA 159	11/3/2025	
DIA 160	12/3/2025	
DIA 161	13/3/2025	
DIA 162	14/3/2025	
DIA 163	15/3/2025	
DIA 164	16/3/2025	
DIA 165	17/3/2025	
DIA 166	18/3/2025	
DIA 167	19/3/2025	
DIA 168	20/3/2025	
DIA 169	21/3/2025	
DIA 170	22/3/2025	
DIA 171	23/3/2025	
DIA 172	24/3/2025	
DIA 173	25/3/2025	
DIA 174	26/3/2025	
DIA 175	27/3/2025	
DIA 176	28/3/2025	
DIA 177	29/3/2025	
DIA 178	30/3/2025	
DIA 179	31/3/2025	

- 60 DIAS DE EJECUCION
- ELUSIA
- PRORROGA F M
- SUSPENSION
- 20% AMPLIACION

  
**Arq. Diego A. Valdez A.**  
 Fiscal De Obra

## PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS

PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL		ACTA DE INICIO DE REDACCION DE
280 DIAS		
ABRIL		
DIA 197	14/2025	
DIA 198	24/2025	
DIA 199	34/2025	
DIA 200	44/2025	
DIA 201	54/2025	
DIA 202	64/2025	
DIA 203	74/2025	
DIA 204	84/2025	
DIA 205	94/2025	
DIA 206	104/2025	
DIA 207	114/2025	
DIA 208	124/2025	
DIA 209	134/2025	
DIA 210	144/2025	
DIA 211	154/2025	
DIA 212	164/2025	
DIA 213	174/2025	
DIA 214	184/2025	
DIA 215	194/2025	
DIA 216	204/2025	
DIA 217	214/2025	
DIA 218	224/2025	
DIA 219	234/2025	
DIA 220	244/2025	
DIA 221	254/2025	
DIA 222	264/2025	
DIA 223	274/2025	
DIA 224	284/2025	

PLAZO MODIFICADO		ACTA DE INICIO DE REDACCION DE
280 DIAS		
ABRIL		
DIA 180	14/2025	
DIA 181	24/2025	
DIA 182	34/2025	
DIA 183	44/2025	
DIA 184	54/2025	
DIA 185	64/2025	
DIA 186	74/2025	
DIA 187	84/2025	
DIA 188	94/2025	
DIA 189	104/2025	
DIA 190	114/2025	
DIA 191	124/2025	
DIA 192	134/2025	
DIA 193	144/2025	
DIA 194	154/2025	
DIA 195	164/2025	
DIA 196	174/2025	
DIA 197	184/2025	
DIA 198	194/2025	
DIA 199	204/2025	
DIA 200	214/2025	
DIA 201	224/2025	
DIA 202	234/2025	
DIA 203	244/2025	
DIA 204	254/2025	
DIA 205	264/2025	
DIA 206	274/2025	
DIA 207	284/2025	

- 60 DIAS DE EJECUCION
- LLUVIA
- PRORROGA F M
- SUSPENSION
- 20% AMPLIACION

  
 Arq. Diego A. Valdez A.  
 Fiscal De Obra

PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS

PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL	280 DIAS	REDACCION DE ACTA DE INICIO	
		DIA	FECHA
		DIA 225	29/4/2025
		DIA 226	30/4/2025
MAYO			
		DIA 227	1/5/2025
		DIA 228	2/5/2025
		DIA 229	3/5/2025
		DIA 230	4/5/2025
		DIA 231	5/5/2025
		DIA 232	6/5/2025
		DIA 233	7/5/2025
		DIA 234	8/5/2025
		DIA 235	9/5/2025
		DIA 236	10/5/2025
		DIA 237	11/5/2025
		DIA 238	12/5/2025
		DIA 239	13/5/2025
		DIA 240	14/5/2025
		DIA 241	15/5/2025
		DIA 242	16/5/2025
		DIA 243	17/5/2025
		DIA 244	18/5/2025
		DIA 245	19/5/2025
		DIA 246	20/5/2025
		DIA 247	21/5/2025
		DIA 248	22/5/2025
		DIA 249	23/5/2025
		DIA 250	24/5/2025
		DIA 251	25/5/2025
		DIA 252	26/5/2025

PLAZO MODIFICADO	280 DIAS	REDACCION DE ACTA DE INICIO	
		DIA	FECHA
		DIA 225	29/4/2025
		DIA 226	30/4/2025
		DIA 208	1/5/2025
		DIA 209	2/5/2025
		DIA 210	3/5/2025
		DIA 211	4/5/2025
		DIA 212	5/5/2025
		DIA 213	6/5/2025
		DIA 214	7/5/2025
		DIA 215	8/5/2025
		DIA 216	9/5/2025
		DIA 217	10/5/2025
		DIA 218	11/5/2025
		DIA 219	12/5/2025
		DIA 220	13/5/2025
		DIA 221	14/5/2025
		DIA 222	15/5/2025
		DIA 223	16/5/2025
		DIA 224	17/5/2025
		DIA 225	18/5/2025
		DIA 226	19/5/2025
		DIA 227	20/5/2025
		DIA 228	21/5/2025
		DIA 229	22/5/2025
		DIA 230	23/5/2025
		DIA 231	24/5/2025
		DIA 232	25/5/2025
		DIA 233	26/5/2025

- 60 DIAS DE EJECUCION
- LLUVIA
- PRORROGA F M
- SUSPENSIÓN
- 20% AMPLIACION

Arq. Diego A. Valdez A.  
Fiscal De Obra

## PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS

PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL	280 DIAS	ACTA DE INICIO DE REDACCION DE
JUNIO		
DIA 253	27/5/2025	DIA 253
DIA 254	28/5/2025	DIA 254
DIA 255	29/5/2025	DIA 255
DIA 256	30/5/2025	DIA 256
DIA 257	31/5/2025	DIA 257
DIA 258	1/6/2025	DIA 258
DIA 259	2/6/2025	DIA 259
DIA 260	3/6/2025	DIA 260
DIA 261	4/6/2025	DIA 261
DIA 262	5/6/2025	DIA 262
DIA 263	6/6/2025	DIA 263
DIA 264	7/6/2025	DIA 264
DIA 265	8/6/2025	DIA 265
DIA 266	9/6/2025	DIA 266
DIA 267	10/6/2025	DIA 267
DIA 268	11/6/2025	DIA 268
DIA 269	12/6/2025	DIA 269
DIA 270	13/6/2025	DIA 270
DIA 271	14/6/2025	DIA 271
DIA 272	15/6/2025	DIA 272
DIA 273	16/6/2025	DIA 273
DIA 274	17/6/2025	DIA 274
DIA 275	18/6/2025	DIA 275
DIA 276	19/6/2025	DIA 276
DIA 277	20/6/2025	DIA 277
DIA 278	21/6/2025	DIA 278
DIA 279	22/6/2025	DIA 279
DIA 280	23/6/2025	DIA 280

PLAZO MODIFICADO	280 DIAS	ACTA DE INICIO DE REDACCION DE
JUNIO		
DIA 234	27/5/2025	DIA 234
DIA 235	28/5/2025	DIA 235
DIA 236	29/5/2025	DIA 236
DIA 237	1/6/2025	DIA 237
DIA 238	2/6/2025	DIA 238
DIA 239	3/6/2025	DIA 239
DIA 240	4/6/2025	DIA 240
DIA 241	5/6/2025	DIA 241
DIA 242	6/6/2025	DIA 242
DIA 243	7/6/2025	DIA 243
DIA 244	8/6/2025	DIA 244
DIA 245	9/6/2025	DIA 245
DIA 246	10/6/2025	DIA 246
DIA 247	11/6/2025	DIA 247
DIA 248	12/6/2025	DIA 248
DIA 249	13/6/2025	DIA 249
DIA 250	14/6/2025	DIA 250
DIA 251	15/6/2025	DIA 251
DIA 252	16/6/2025	DIA 252
DIA 253	17/6/2025	DIA 253
DIA 254	18/6/2025	DIA 254
DIA 255	19/6/2025	DIA 255
DIA 256	20/6/2025	DIA 256
DIA 257	21/6/2025	DIA 257
DIA 258	22/6/2025	DIA 258
DIA 259	23/6/2025	DIA 259

- 60 DIAS DE EJECUCION
- LLUVIA
- PRORROGA F M
- SUSPENSION
- 20% AMPLIACION

  
**Arq. Diego A. Valdez A.**  
 Fiscal De Obra

PLAZO DE OBRA INFORME 8 LLUVIA UNAMIS PA

# PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS

PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL	REDACCION DE ACTA DE INICIO
280 DIAS	

PLAZO MODIFICADO	REDACCION DE ACTA DE INICIO
280 DIAS	
JULIO	
DIA 260	24/6/2025
DIA 261	25/6/2025
DIA 262	26/6/2025
DIA 263	27/6/2025
DIA 264	28/6/2025
DIA 265	29/6/2025
DIA 266	30/6/2025
DIA 267	1/7/2025
DIA 268	2/7/2025
DIA 269	3/7/2025
DIA 270	4/7/2025
DIA 271	5/7/2025
DIA 272	6/7/2025
DIA 273	7/7/2025
DIA 274	8/7/2025
DIA 275	9/7/2025
DIA 276	10/7/2025
DIA 277	11/7/2025
DIA 278	12/7/2025
DIA 279	13/7/2025
DIA 280	14/7/2025

- 60 DIAS DE EJECUCION
- LLUVIA
- PRORROGA F M
- SUSPENSION
- 20% AMPLIACION

Arq. Diego A. Valdez A.  
Fiscal De Obra