



Víctor Cáceres 409 c/Pindó – Telefax 571651 –  
E-mail: pereirathalmann@hotmail.com  
San Lorenzo – Paraguay

San Lorenzo, 04 de Julio de 2025

INGENIERO HUGO ROTELA  
FISCAL DE OBRAS EXTERNO  
Presente

REF: CONTRATO 08/2024

RECONSTRUCCION DE PUENTES EN EL MARCO DE LA DECLARACION DE EMERGENCIA DEL ESTADO ESTRUCTURAL DE LOS PUENTES Y SUS LATERALES EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO. RESOLUCION J.M.S.L. Nº 321/2023. CONTRATO ABIERTO. AD REFERENDUM. PLURIANUAL

ID (Portal): 449.441

Nos dirigimos a Uds y por su intermedio a donde corresponda con el fin de solicitar Prórroga en el Plazo de Ejecución de las Obras del Contrato 08/2024.

El Pedido obedece a las lluvias acaecidas en los meses de Junio.

Se adjunta Registro de Lluvias de la DINAC.

Copias de libros de obra.

Sin otro particular le saluda atentamente.

Sin otro particular, les saludamos atentamente.

  
Ing. Enrique Javier Pereira Thalmann  
**CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN**

*Recibi conforme*  
*Mofdo*  
Hugo Rotela Centurión  
Ingeniero Civil  
Registro MOPC Nº 4212

*Victor Olmedo*  
Ingeniero Civil  
Reg. Prof. Nº 4541



METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

SOLICITADO POR: "CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.A."

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2025

| Localidad                             |       |         |       |       |      | Latitud Sur    | Longitud Oeste | Elevación  |           |         |           |           |
|---------------------------------------|-------|---------|-------|-------|------|----------------|----------------|------------|-----------|---------|-----------|-----------|
| AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE |       |         |       |       |      | 25° 14' 09,99" | 57° 30' 53,08" | 83 m s.n.m |           |         |           |           |
| Mes                                   | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio          | Julio          | Agosto     | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Día                                   |       |         |       |       |      |                |                |            |           |         |           |           |
| 1                                     |       |         |       |       |      | 0,0            |                |            |           |         |           |           |
| 2                                     |       |         |       |       |      | 4,6            |                |            |           |         |           |           |
| 3                                     |       |         |       |       |      | 1,0            |                |            |           |         |           |           |
| 4                                     |       |         |       |       |      | 66,1           |                |            |           |         |           |           |
| 5                                     |       |         |       |       |      | 0,0            |                |            |           |         |           |           |
| 6                                     |       |         |       |       |      | 0,0            |                |            |           |         |           |           |
| 7                                     |       |         |       |       |      | 0,6            |                |            |           |         |           |           |
| 8                                     |       |         |       |       |      | 0,0            |                |            |           |         |           |           |
| 9                                     |       |         |       |       |      | 0,0            |                |            |           |         |           |           |
| 10                                    |       |         |       |       |      | 0,0            |                |            |           |         |           |           |
| 11                                    |       |         |       |       |      | 0,0            |                |            |           |         |           |           |
| 12                                    |       |         |       |       |      | 0,0            |                |            |           |         |           |           |
| 13                                    |       |         |       |       |      | 4,4            |                |            |           |         |           |           |
| 14                                    |       |         |       |       |      | 26,2           |                |            |           |         |           |           |
| 15                                    |       |         |       |       |      | 0,0            |                |            |           |         |           |           |
| 16                                    |       |         |       |       |      | 0,0            |                |            |           |         |           |           |
| 17                                    |       |         |       |       |      | T              |                |            |           |         |           |           |
| 18                                    |       |         |       |       |      | 16,9           |                |            |           |         |           |           |
| 19                                    |       |         |       |       |      | 7,0            |                |            |           |         |           |           |
| 20                                    |       |         |       |       |      | 0,4            |                |            |           |         |           |           |
| 21                                    |       |         |       |       |      | T              |                |            |           |         |           |           |
| 22                                    |       |         |       |       |      | 3,6            |                |            |           |         |           |           |
| 23                                    |       |         |       |       |      | 0,0            |                |            |           |         |           |           |
| 24                                    |       |         |       |       |      | 0,0            |                |            |           |         |           |           |
| 25                                    |       |         |       |       |      | 0,3            |                |            |           |         |           |           |
| 26                                    |       |         |       |       |      | 0,0            |                |            |           |         |           |           |
| 27                                    |       |         |       |       |      | 2,6            |                |            |           |         |           |           |
| 28                                    |       |         |       |       |      | 60,3           |                |            |           |         |           |           |
| 29                                    |       |         |       |       |      | 0,1            |                |            |           |         |           |           |
| 30                                    |       |         |       |       |      | 0,0            |                |            |           |         |           |           |
| 31                                    |       |         |       |       |      |                |                |            |           |         |           |           |
| Total                                 |       |         |       |       |      | 194,1          |                |            |           |         |           |           |
| Máx. 24h                              |       |         |       |       |      | 66,1           |                |            |           |         |           |           |
| Día Máx.                              |       |         |       |       |      | 4              |                |            |           |         |           |           |

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación



San Lorenzo, 4 de Julio de 2025

NOTA N°: 5

Señor  
Lic. Felipe Salomón Casola  
Intendente Municipal  
Municipalidad de San Lorenzo  
San Lorenzo, Paraguay

Ref.: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR PRODUCTO O RESULTADOS.  
Asunto: REMISIÓN DE NOTA CONTRATISTA Y DICTAMEN TÉCNICO.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su intermedio a quien corresponda, a objeto de remitir la solicitud realizada por la empresa contratista en el marco del CONTRATO DE OBRAS N° 08/2024 - RECONSTRUCCION DE PUENTES EN EL MARCO DE LA DECLARACION DE EMERGENCIA DEL ESTADO ESTRUCTURAL DE LOS PUENTES Y SUS LATERALES EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO. RESOLUCION J.M.S.L. N° 321/2023. ID N° 449.441.

En dicha solicitud la empresa contratista solicita se conceda una prórroga al plazo de ejecución de las obras debido a las lluvias acaecidas y sus consecuencias durante el mes de Junio.

Teniendo en cuenta el Dictamen Técnico adjunto esta Fiscalización recomienda lo siguiente:

| Obra                     | Días de prórroga por lluvia |
|--------------------------|-----------------------------|
| Calle Sin Nombre         | 9 días hábiles              |
| Calle Los Jazmines       | 9 días hábiles              |
| Calle San Javier         | 9 días hábiles              |
| Calle Matildo Resquin    | 0 días hábiles              |
| Calle Batalla del Carmen | 0 días hábiles              |



Hugo Rotela Centurión  
Ingeniero Civil  
Registro MOPC N° 4212

Victor Omedo  
Ingeniero Civil  
Reg. Prof. N° 4541

Se remite adjunto a la presente:

- Dictamen Técnico
- Copia de la Nota de solicitud de prórroga del plazo de ejecución de las obras presentada por la contratista.
- Copia del Registro de Precipitación Diaria de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil correspondiente al mes de Junio 2025
- Copia del libro de obras correspondiente.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente.

**Ing. Hugo Rotela**  
Fiscal Externo  
**Hugo Rotela Centurión**  
Ingeniero Civil  
Registro MOPC N° 4212

**Victor Olmedo**  
Ingeniero Civil  
Reg. Prof. N° 4541

## DICTAMEN TÉCNICO

|  |   |
|--|---|
| <u>UOC Convocante</u>                    | Municipalidad de San Lorenzo            |
| <u>Funcionario o Técnico Responsable</u> | Ing. Hugo Rotela                        |
| <u>Dependencia y Cargo que Desempeña</u> | Fiscalización externa – Fiscal de obras |
| <u>Lugar y Fecha</u>                     | San Lorenzo, 4 de Julio de 2025         |

- Justificación Técnica que respalda la objetividad, imparcialidad, regularidad y la razonabilidad o proporcionalidad de los requerimientos técnicos solicitados. -

### *Antecedentes Datos Generales*

CONTRATO DE OBRAS N° 08/2024 - RECONSTRUCCION DE PUENTES EN EL MARCO DE LA DECLARACION DE EMERGENCIA DEL ESTADO ESTRUCTURAL DE LOS PUENTES Y SUS LATERALES EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO. RESOLUCION J.M.S.L. N° 321/2023. ID N° 449.441.

Empresa adjudicada: Constructora Pereira Thalmann SRL

Solicitud de prórroga por días de lluvia y consecuencias no trabajados periodo de JUNIO del corriente. Se recomienda lo siguiente:

| <b>Obra</b>              | <b>Días de prórroga por lluvia</b> |
|--------------------------|------------------------------------|
| Calle Sin Nombre         | 9 días hábiles                     |
| Calle Los Jazmines       | 9 días hábiles                     |
| Calle San Javier         | 9 días hábiles                     |
| Calle Matildo Resquin    | 0 días hábiles                     |
| Calle Batalla del Carmen | 0 días hábiles                     |

### *Justificación Técnica.*

La obra se desarrolla en los márgenes de cauces existentes e incluyen trabajos de excavación, construcción de muros de gaviones y colchones reno, y construcción de estructuras de hormigón armado por lo que toda inclemencia climática deriva en una afectación de la zona de trabajo; durante la etapa de excavación y construcción de muros de gaviones y colchones reno ya que modifica las cotas de excavación previstas en el proyecto por el desplazamiento de suelos producto de la escorrentía de aguas de lluvias o del propio cauce hídrico cuando este incrementa su caudal considerablemente e imposibilita el trabajo; como así también durante los trabajos de construcción de estructuras de hormigón armado

*Hugo Rotela*  
**Hugo Rotela Centurión**  
Ingeniero Civil  
Registro MOPC N° 4212

*Victor Carrero*  
**Victor Carrero**  
Ingeniero Civil  
Reg. Prof. N° 4541

ya que para la elaboración, transporte y vertido del hormigón se requiere de tiempo seco y soleado que no altere el contenido humedad de los materiales o contamine los mismos, además el encofrado de las mismas deben estar exentos de materiales ajenos al propio hormigón y sus armaduras como por ejemplo barro, basura y otros posibles materiales que pudieran ser arrastrados por las lluvias.

Por lo anterior expuesto se imposibilita los trabajos en los días de lluvia y sus consecuencias, llamamos consecuencias a días posteriores a las precipitaciones ya que la zona de trabajo permanece con suelo saturado que dificulta las tareas.

En cuanto a los Aspectos Generales del contrato se indica lo siguiente:

*“- Las prórrogas de los plazos de ejecución serán otorgadas en los casos de fuerza mayor previstos en la presente cláusula contractual o en los casos de inclemencias climáticas.*

*De existir situaciones de fuerza mayor o inclemencias climáticas, los plazos de ejecución del cronograma de obras, deberán prorrogarse. Estas prórrogas no serán consideradas como ampliación de plazos en los términos del artículo 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y de Contrataciones Públicas”*

*Para los casos en que por inclemencias se prorrogaran los plazos, la misma se regirá por las disposiciones vigentes relativas a prórroga de plazos.”*

Por lo tanto, se encuentra acorde a lo previsto dentro del contrato.

Se adjunta planillas de días de lluvias y sus consecuencias cuyos datos son respaldados con el informe de REGISTRO DE PRECIPITACION DIARIA proveída por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil Dpto. de Servicios Meteorológicos o Hidrológicos para el Público.

*Hugo Rotola Centurión*  
Ingeniero Civil  
Registro MOPC N° 4212

*Victor Ormedo*  
Ingeniero Civil  
Reg. Prof. N° 4541

|   |          |   |   |        |              |   |          |          |   |    |    |    |        |          |          |          |          |        |        |        |        |          |          |    |    |        |          |          |              |    |   |
|---|----------|---|---|--------|--------------|---|----------|----------|---|----|----|----|--------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|----|----|--------|----------|----------|--------------|----|---|
| <b>MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO</b>   |          | <b>Fiscalización<br/>Ing. Hugo Rotela</b> |   |        |              |   |          |          |   |    |    |    |        |          |          |          |          |        |        |        |        |          |          |    |    |        |          |          |              |    |   |
| <b>CONTRATO DE OBRAS N° 08/2024 - RECONSTRUCCION DE PUENTES EN EL MARCO DE LA DECLARACION DE EMERGENCIA DEL ESTADO ESTRUCTURAL DE LOS<br/>PUENTES Y SUS LATERALES EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO. RESOLUCION J.M.S.L. N° 321/2023. ID N° 449.441.<br/>CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN</b> |          |   |   |        |              |   |          |          |   |    |    |    |        |          |          |          |          |        |        |        |        |          |          |    |    |        |          |          |              |    |   |
| <b>LOTE 1</b>   |          | <b>CALLE SIN NOMBRE</b>                   |   |        |              |   |          |          |   |    |    |    |        |          |          |          |          |        |        |        |        |          |          |    |    |        |          |          |              |    |   |
| <b>REGISTRO DE LLUVIAS AÑO 2025</b>   |          |   |   |        |              |   |          |          |   |    |    |    |        |          |          |          |          |        |        |        |        |          |          |    |    |        |          |          |              |    |   |
| MES / DIA   | 1        | 2   | 3 | 4      | 5            | 6 | 7        | 8        | 9 | 10 | 11 | 12 | 13     | 14       | 15       | 16       | 17       | 18     | 19     | 20     | 21     | 22       | 23       | 24 | 25 | 26     | 27       | 28       | 29           | 30 | CANTIDAD DE DÍAS<br>DE LLUVIAS Y<br>CONSECUENCIAS |
| JUNIO   | no hábil | LLUVIA                                    |   | LLUVIA | CONSECUENCIA |   | no hábil | no hábil |   |    |    |    | LLUVIA | no hábil | no hábil | no hábil | no hábil | LLUVIA | LLUVIA | LLUVIA | LLUVIA | no hábil | no hábil |    |    | LLUVIA | no hábil | no hábil | CONSECUENCIA | 9  |   |

Obs: .-

*H. Rotela*  
**Hugo Rotela Centurión**  
 Ingeniero Civil  
 Registro MOPC N° 4212

*M. Ojeda*  
**Miguel Ojeda**  
 Ingeniero Civil  
 Reg. Prof. N° 4541

|   |          |   |   |        |              |   |          |          |   |    |    |    |        |          |          |          |          |        |        |        |          |          |          |    |    |        |          |          |              |    |   |
|---|----------|---|---|--------|--------------|---|----------|----------|---|----|----|----|--------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----|----|--------|----------|----------|--------------|----|---|
| <b>MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO</b>   |          | <b>Fiscalización<br/>Ing. Hugo Rotela</b> |   |        |              |   |          |          |   |    |    |    |        |          |          |          |          |        |        |        |          |          |          |    |    |        |          |          |              |    |   |
| <b>CONTRATO DE OBRAS N° 08/2024 - RECONSTRUCCION DE PUENTES EN EL MARCO DE LA DECLARACION DE EMERGENCIA DEL ESTADO ESTRUCTURAL DE LOS<br/>PUENTES Y SUS LATERALES EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO. RESOLUCION J.M.S.L. N° 321/2023. ID N° 449.441.<br/>CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN</b> |          |   |   |        |              |   |          |          |   |    |    |    |        |          |          |          |          |        |        |        |          |          |          |    |    |        |          |          |              |    |   |
| <b>LOTE 1</b>   |          |   |   |        |              |   |          |          |   |    |    |    |        |          |          |          |          |        |        |        |          |          |          |    |    |        |          |          |              |    |   |
| <b>CALLE LOS JAZMINES</b>   |          |   |   |        |              |   |          |          |   |    |    |    |        |          |          |          |          |        |        |        |          |          |          |    |    |        |          |          |              |    |   |
| <b>REGISTRO DE LLUVIAS AÑO 2025</b>   |          |   |   |        |              |   |          |          |   |    |    |    |        |          |          |          |          |        |        |        |          |          |          |    |    |        |          |          |              |    |   |
| MES / DIA   | 1        | 2   | 3 | 4      | 5            | 6 | 7        | 8        | 9 | 10 | 11 | 12 | 13     | 14       | 15       | 16       | 17       | 18     | 19     | 20     | 21       | 22       | 23       | 24 | 25 | 26     | 27       | 28       | 29           | 30 | CANTIDAD DE DÍAS<br>DE LLUVIAS Y<br>CONSECUENCIAS |
| JUNIO   | no hábil | LLUVIA                                    |   | LLUVIA | CONSECUENCIA |   | no hábil | no hábil |   |    |    |    | LLUVIA | no hábil | no hábil | no hábil | no hábil | LLUVIA | LLUVIA | LLUVIA | no hábil | no hábil | no hábil |    |    | LLUVIA | no hábil | no hábil | CONSECUENCIA | 9  |   |

Obs: -

*Hugo Rotela Centurión*  
**Hugo Rotela Centurión**  
 Ingeniero Civil  
 Registro MOPG N° 4212

*Walter Gironedo*  
**Walter Gironedo**  
 Ingeniero Civil  
 Reg. Prof. N° 4541

|   |          |   |   |        |              |   |          |          |   |    |    |    |        |          |          |          |    |        |        |        |        |          |          |    |    |        |          |          |              |    |   |
|---|----------|---|---|--------|--------------|---|----------|----------|---|----|----|----|--------|----------|----------|----------|----|--------|--------|--------|--------|----------|----------|----|----|--------|----------|----------|--------------|----|---|
| <b>MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO</b>   |          | <b>Fiscalización<br/>Ing. Hugo Rotela</b> |   |        |              |   |          |          |   |    |    |    |        |          |          |          |    |        |        |        |        |          |          |    |    |        |          |          |              |    |   |
| <b>CONTRATO DE OBRAS N° 08/2024 - RECONSTRUCCION DE PUENTES EN EL MARCO DE LA DECLARACION DE EMERGENCIA DEL ESTADO ESTRUCTURAL DE LOS PUENTES Y SUS LATERALES EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO. RESOLUCION J.M.S.L. N° 321/2023. ID N° 449.441.</b><br><b>CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN</b> |          |   |   |        |              |   |          |          |   |    |    |    |        |          |          |          |    |        |        |        |        |          |          |    |    |        |          |          |              |    |   |
| <b>LOTE 1</b>   |          | <b>CALLE SAN JAVIER</b>                   |   |        |              |   |          |          |   |    |    |    |        |          |          |          |    |        |        |        |        |          |          |    |    |        |          |          |              |    |   |
| <b>REGISTRO DE LLUVIAS AÑO 2025</b>   |          |   |   |        |              |   |          |          |   |    |    |    |        |          |          |          |    |        |        |        |        |          |          |    |    |        |          |          |              |    |   |
| MES / DIA   | 1        | 2   | 3 | 4      | 5            | 6 | 7        | 8        | 9 | 10 | 11 | 12 | 13     | 14       | 15       | 16       | 17 | 18     | 19     | 20     | 21     | 22       | 23       | 24 | 25 | 26     | 27       | 28       | 29           | 30 | CANTIDAD DE DÍAS DE LLUVIAS Y CONSECUENCIAS |
| JUNIO   | no hábil | LLUVIA                                    |   | LLUVIA | CONSECUENCIA |   | no hábil | no hábil |   |    |    |    | LLUVIA | no hábil | no hábil | no hábil |    | LLUVIA | LLUVIA | LLUVIA | LLUVIA | no hábil | no hábil |    |    | LLUVIA | no hábil | no hábil | CONSECUENCIA | 9  |   |

Obs: .-

  
**Hugo Rotela Centurión**  
 Ingeniero Civil  
 Registro MOPC N° 4212

  
**Víctor Orlando**  
 Ingeniero Civil  
 Reg. Prof. No. 4543

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| <b>MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO</b>   |   | <b>Fiscalización<br/>Ing. Hugo Rotela</b> |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
| <b>CONTRATO DE OBRAS N° 08/2024 - RECONSTRUCCION DE PUENTES EN EL MARCO DE LA DECLARACION DE EMERGENCIA DEL ESTADO ESTRUCTURAL DE LOS<br/>PUENTES Y SUS LATERALES EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO. RESOLUCION J.M.S.L. N° 321/2023. ID N° 449.441.<br/>CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
| <b>LOTE 2</b>   |   | <b>MATILDO RESQUIN</b>                    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
| <b>REGISTRO DE LLUVIAS AÑO 2025</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
| MES / DIA   | 1 | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | CANTIDAD DE DÍAS<br>DE LLUVIAS Y<br>CONSECUENCIAS |
| JUNIO   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0   |

Obs: la obra cuenta con reconocimiento de suspensión de plazo de ejecución contractual desde la fecha 6 de marzo de 2025

  
**Víctor D. Ballester**  
 Ingeniero Civil  
 Reg. Prof. N° 4543

  
**Hugo Rotela Centurión**  
 Ingeniero Civil  
 Registro MOPC N° 4212

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| <b>MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO</b>   |   | <b>Fiscalización<br/>Ing. Hugo Rotela</b> |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
| <b>CONTRATO DE OBRAS N° 08/2024 - RECONSTRUCCION DE PUENTES EN EL MARCO DE LA DECLARACION DE EMERGENCIA DEL ESTADO ESTRUCTURAL DE LOS PUENTES Y SUS LATERALES EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO. RESOLUCION J.M.S.L. N° 321/2023. ID N° 449.441.<br/>CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
| <b>LOTE 2</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
| <b>BATALLA DEL CARMEN</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
| <b>REGISTRO DE LLUVIAS AÑO 2025</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
| MES / DIA   | 1 | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | CANTIDAD DE DÍAS DE LLUVIAS Y CONSECUENCIAS |
| JUNIO   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0   |

Obs:

  
**Hugo Rotela Centurión**  
 Ingeniero Civil  
 Registro MOPC N° 4212



Municipalidad de  
**San Lorenzo**  
del Campo Grande

Misión: "Proporcionar respuestas a las necesidades y expectativas de los sanlorenzanos y generar un impacto positivo a través de la implementación de políticas de buen gobierno y gobernamiento transparente y sustentable de los recursos municipales"

San Lorenzo, 10 de Septiembre del 2024.

### ORDEN DE FISCALIZACIÓN

Señor  
**Ing. Victor Olmedo.**  
**Fiscal de Obras**  
Presente

Por la presente, se le comunica que en virtud del contrato suscripto entre Ud. y la Municipalidad de San Lorenzo, ha sido designado como Fiscalizador de la Obra de **"RECONSTRUCCION DE PUENTES EN EL MARCO DE LA DECLARACION DE EMERGENCIA DEL ESTADO ESTRUCTURAL DE LOS PUENTES Y SUS LATERALES EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO - ID 449.441"**

La obra fue adjudicada a: **CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L**

Se adjuntan a la presente:

1. Contrato
2. Orden de Inicio de Obras
3. Planos, detalles y planillas
4. Especificaciones técnicas
5. Cronograma físico-financiero

La presente Orden tendrá vigencia a partir de la fecha hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales del Contratista.

La Dirección de Vialidad de la Municipalidad de San Lorenzo, prestará la debida colaboración para el cumplimiento de la presente Orden.

Atentamente,



**Lic. Felipe S. Salomón Casola**  
Intendente Municipal

RECIBI CONFORME

Hoy 10-09-2024

FISCAL DE OBRAS

**Victor Olmedo**  
Ingeniero Civil

Reg. P. N.º 4543  
Misión: "Ser un Municipio que se destaque por promover la participación ciudadana y el desarrollo local, con equipos de trabajo eficientes, que atiendan las necesidades de los contribuyentes y brinden soluciones a la comunidad". -  
AVDA. ESPAÑA Y SAN LORENZO

TELÉFONOS: 0961.333.331 - 0961.333.335.  
SAN LORENZO - PARAGUAY



Municipalidad de  
**San Lorenzo**  
del Campo Grande

Misión: "Proporcionar respuestas a las necesidades y expectativas de los sanlorenzanos y generar un impacto positivo a través de la implementación de políticas de buen gobierno y gerenciamiento transparente y sustentable de los recursos municipales"

San Lorenzo, 20 de Septiembre del 2024.

### ORDEN DE FISCALIZACIÓN

Señor  
Ing. Víctor Olmedo,  
Fiscal de Obras  
Presente

Por la presente, se le comunica que en virtud del contrato suscripto entre Ud. y la Municipalidad de San Lorenzo, ha sido designado como Fiscalizador de la Obra de **"RECONSTRUCCION DE PUENTES EN EL MARCO DE LA DECLARACION DE EMERGENCIA DEL ESTADO ESTRUCTURAL DE LOS PUENTES Y SUS LATERALES EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO - ID 449.441"**

La obra fue adjudicada a: **CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L**

Se adjuntan a la presente:

1. Contrato
2. Orden de Inicio de Obras
3. Planos, detalles y planillas
4. Especificaciones técnicas
5. Cronograma físico-financiero

La presente Orden tendrá vigencia a partir de la fecha hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales del Contratista.

La Dirección de Vialidad de la Municipalidad de San Lorenzo, prestará la debida colaboración para el cumplimiento de la presente Orden.

Atentamente.



Felipe S. Salomón Casola,  
Intendente Municipal

RECIBI CONFORME.

Hoy 20-09-2024...

FISCAL DE OBRAS

*Victor Olmedo*  
Victor Olmedo  
Ingeniero Civil

Reg. ProE. N.º 5541  
"El Municipio que se destaque por promover la participación ciudadana y el desarrollo local, con equipos de trabajo eficientes, que atiendan las necesidades de los contribuyentes y brinden soluciones a la comunidad". - AYDA. ESPAÑA Y SAN LORENZO.

TELÉFONOS: 0961.333.331 - 0961.333.335.  
SAN LORENZO - PARAGUAY



Municipalidad de  
**San Lorenzo**  
del Campo Grande

Misión: "Proporcionar respuestas a las necesidades y expectativas de los sanlorenzanos y generar un impacto positivo a través de la implementación de políticas de buen gobierno y gerenciamiento transparente y sustentable de los recursos municipales"

San Lorenzo, 23 de Septiembre del 2024.

### ORDEN DE FISCALIZACIÓN

Señor  
Ing. Victor Olmedo.  
Fiscal de Obras  
Presente

Por la presente, se le comunica que en virtud del contrato suscrito entre Ud. y la Municipalidad de San Lorenzo, ha sido designado como Fiscalizador de la Obra de **"RECONSTRUCCION DE PUENTES EN EL MARCO DE LA DECLARACION DE EMERGENCIA DEL ESTADO ESTRUCTURAL DE LOS PUENTES Y SUS LATERALES EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO - ID 449.441"**

La obra fue adjudicada a: **CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L**

Se adjuntan a la presente:

1. Contrato
2. Orden de Inicio de Obras
3. Planos, detalles y planillas
4. Especificaciones técnicas
5. Cronograma físico-financiero

La presente Orden tendrá vigencia a partir de la fecha hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales del Contratista.

La Dirección de Vialidad de la Municipalidad de San Lorenzo, prestará la debida colaboración para el cumplimiento de la presente Orden.

Atentamente.



Lic. Felipe Salomón Casola.  
Intendente Municipal

RECIBI CONFORME,

Hoy, 23-09-2024.

FISCAL DE OBRAS

*Victor Olmedo*

**Victor Olmedo**

Ingeniero Civil

Señal Municipal que se destaque por promover la participación ciudadana y el desarrollo local, con equipos profesionales, que atiendan las necesidades de los contribuyentes y brinden soluciones a la comunidad". - AVDA. ESPAÑA Y SAN LORENZO

TELÉFONOS: 0961.333.331 - 0961.333.335.  
SAN LORENZO - PARAGUAY