



MEMORANDUM S.O.P.T. N°1011/2025
Secretaría de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Fecha: Viernes, 24 de octubre de 2025

A: Abg. Eligio Méndez	Cargo: Director	Secretaría y/o Dependencia: Dirección de Fiscalización de Contratos
DE: Ing. Custi Eckert	Cargo: Secretario Departamental	Secretaría y/o Dependencia: Secretaría de Obras Públicas
Asunto: Solicitud de prórroga de plazo		

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de remitir el Expediente N°10.486/2025, presentado por el ING. JORGE HORACIO FRANCO RIVEROS, en representación de la empresa FS INGENIERIA Y SERVICIOS en relación a su obra adjudicada, L.M.C N N°15/2024: "READECUACION Y AMPLIACION DE LA UNIDAD DE SALUD FAMILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DEL DISTRITO DE CARLOS A. LOPEZ -AD REFERENDUM-PLURIANUAL" I.D. N°452.706 – Contrato N°72/2024 respecto a su solicitud de prórroga de plazo.

En relación a la misma se adjunta el Informe Técnico del Fiscal de Obras asignado, ING.ANDRES DIAZ, que, durante el mes de octubre del año 2025, se han registrado precipitaciones, verificables en Planillas de la DINAC.

Según lo estipulado en la Resolución N°1159/2024 y en relación a lo mencionado se remite el Expediente N°10.486/2025 adjunto el dictamen técnico suscrito en mi carácter de Administrador de Contratos y a su vez Secretario departamental de la secretaria de Obras Públicas con los documentos respaldatorios para la gestión de lo solicitado.

FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA
 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
 Recibido por: *Elias Oliveira*
 Fecha: *23.10.25*
07.40

Sim o por particular, me despido, deseándole éxitos en sus funciones.

Atentamente
Custi Eckert
 Ing. Custi Eckert
 Prof. D.P.C. N° 4061
 Secretario Departamental de Obras Públicas
 Gobierno de Itapúa





DICTAMEN TÉCNICO S.O.P.T. N°181/2025

FECHA: 24/10/2025

ASUNTO: PRÓRROGA DE PLAZO

LICITACIÓN TIPO/N°: MENOR CUANTIA NACIONAL N°15/24

I. D. N°: 452.706

OBRA: READECUACION Y AMPLIACIÓN DE LA SALUD FAMILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DEL DISTRITO DE CARLOS A. LOPEZ – AD-REFERENDUM- PRURIANUAL

CONTRATO N°: 72/2024

PLAZO CONTRACTUAL: 180 (ciento ochenta) días calendarios

FECHA DE INICIO: 25/11/2024

PRORROGAS: 122 días.

FECHA DE TERMINACION CON PRORROGAS: 27/10/25

MONTO CONTRATO: 538.006.422 GS.

CONTRATISTA: F.S INGENIERIA Y SERVICIOS S.A

FISCAL DE OBRA: ING. ANDRES DIAS.

En relación a la obra, se tiene a consideración la Nota presentada por el contratista según Expediente institucional N°10.486/2025, donde se menciona que durante el mes octubre del presente año, se han registrado inclemencias climáticas que han afectado al curso normal del cronograma de trabajo y ejecución en sitio de obras, los cuales han sido verificadas por la Fiscalización de Obras, informado según Memorando N°31/2025, corroborando los registros de lluvias de la DINAC y libro de obra respectivo, por lo cual se toma en consideración lo solicitado en la Secretaría de Obras Públicas.

Se destaca que la presente obra se encuentra contemplada dentro de la Ley N° 7021/2022 de Contrataciones Públicas, entidad que a través de su Resolución DNCP N°4401/2023 menciona cuanto sigue: *Artículo 69. Competencia para prorrogar o suspender plazos contractuales Será competente para reconocer las prórrogas o las suspensiones de los plazos de ejecución contractual, el administrador del contrato o la persona facultada por la máxima autoridad de la institución;* por ende, se ha tomado en consideración lo solicitado por el contratista como valido según las evidencias presentadas e Informe del Fiscal de Obras adjunto, procediendo al análisis de lo mencionado.



La Unidad de Salud Familiar se encuentra en el distrito de Carlos Antonio López en la Colonia San Lorenzo, en la zona hubo presencia de precipitaciones en el período de ejecución de los trabajos, esto imposibilitó el avance continuo de algunos rubros, las condiciones no eran óptimas y para proteger la integridad de los personales se evita trabajar bajo estas circunstancias.

Además, los personales de obra se encuentran retirados de la zona y el traslado puede ser peligroso ya que la presencia de precipitaciones reduce la visibilidad en el momento del traslado y los caminos no son aptos para el tránsito en días de lluvia.

Estas causas hicieron que se necesite dar el plazo de 11 días para poder dar terminación y lograr que queden adecuadamente para el uso destinado. Se adjunta copias de libro de obras, Planilla de Registro de Precipitaciones DINAC.



Ing. Andrés Díaz
Fiscal de Obras
Secretaría de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Ing. Andrés Díaz
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

Itapúa
lugar de

**OPOR
TUNIDA
DES**

www.itapua.gov.py

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irazábal e/ Cap.
Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay

