

MEMORANDUM N° 124/2025

Fecha: 28 de noviembre de 2025


<p>A: Ing. Custi Eckert</p>	<p>Cargo: Secretario Departamental</p>	<p>Secretaria y/o Dependencia: Secretaría de Obras Públicas y Transporte Gobernación de Itapúa</p>
<p>DE: Carlos Javier Amarilla</p>	<p>Cargo: Fiscal de Obras</p>	<p>Secretaria y/o Dependencia: Secretaría de Obras Públicas y Transporte Gobernación de Itapúa</p>

Asunto: *Repuesta a la solicitud de prórroga de plazo.*

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de remitir mi informe técnico del pedido de prórroga de plazo solicitado por la empresa Roca A+I correspondiente a la obra **CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE HORMIGÓN ARMADO EN EDELIRA KM 72- LOTE N° 2 – ID: 452.536- CONTRATO N° 36/2024.**

Sin otro en particular, me despido

Atentamente.


Ing. Carlos Amarilla
Secretaria de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa





INFORME DE OBRAS – PRORROGA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE HORMIGÓN ARMADO EN EDELIRA KM 72– LOTE Nº 2 – ID: 452.536.

FISCAL DE OBRA: Ing. Carlos Amarilla

FECHA DE INFORME: 28/11/2025

AVANCE DE OBRA A LA FECHA: 92,07%

EMPRESA CONTRATISTA: GRUPO ROCA A+I	Nº DE TELÉFONO: 0985 747147	MODALIDAD / LOTE: LPN Nº 15/2024 Nº CONTRATO: 36/2024	FECHA DE INICIO: 15-11-2024
MONTO DEL CONTRATO: 744.942.861 Gs.	PLAZO CONTRACTUAL: 240 DÍAS	PRORROGA DE PLAZO: 81 días - Res. Nº884/2025 62 días - Res. Nº 1349/2025	TERMINACIÓN CON PRORROGA: 03-12-2025.

Informe Técnico:

La empresa contratista ha presentado una solicitud de prórroga de plazo por motivos de inclemencias climáticas correspondiente a los días de lluvias.

La Fiscalización reconoce y hace constar que los días de lluvia de los meses setiembre y octubre (del 27 de setiembre al 30 de octubre), han producido afectaciones en la ejecución de los trabajos en obra y, por la cual ocasionan atrasos en el avance normal de la construcción. Se han verificado los datos asentados y escritos en el libro de obras con respectos a los registros de la DINAC. En la siguiente planilla se puede observar los días de lluvias y las afectaciones ocasionadas en la ejecución de la obra.

MES	LLUVIAS	AFECTACIÓN	TOTAL POR MES
SETIEMBRE	3	1	4
OCTUBRE	10	12	22
TOTAL DE DÍAS NO TRABAJADOS			26

Por lo tanto, la fiscalización sugiere otorgar 26 días de prórroga de plazo por inclemencias climáticas, se deja a consideración a quien corresponda dar tramites a dicho pedido.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.


Ing. Carlos Javier Amarilla
Fiscal de Obras