

Asunción, 02 de febrero de 2026.

SEÑOR.
Ing. Pablo Carlos Saldivar
A.N.N.P.
Presente

Ref.: Contrato N.º 42/2025. Licitación ID 473369 – LPN N.º 18/2025 – “READECUACION DE LAS INSTALACIONES - PUERTO ALEMAN”

Por la presente y en el marco del llamado de referencia, nos dirigimos a ud. Con el fin de solicitar prórroga por días de lluvia correspondiente al mes de enero 2026.

Se apela a su consideración una prórroga contractual de 12 días debido a días de lluvia y sus consecuencias.

Se adjunta a la presente nota el registro de precipitación diaria de la DINAC.

Agradecemos su atención a la presente solicitud.

CUADRO DE PRÓRROGA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS


Nº	MES	CANT. DE LLUVIAS – DINAC
1	ENERO 2026	8
2	Consecuencias por días de lluvia (enero)	4
	TOTAL	12

DESCRIPCIÓN	DÍAS	OBSERVACIONES
PLAZO DEL CONTRATO N.º 42/2025	150	A partir de la firma del acta de inicio
Fecha de Acta de inicio		21/11/2025
Fecha de finalización del plazo contractual		19/04/2026
Desplazamiento por Inclemencias climáticas	12	Según registros pluviométricos de la DINAC y registros en libro de obras

Atentamente,



012-13:51


Verónica Quintana Marcelli
Representante Legal
Estero Guazu SA



Asunción, 02 de enero de 2026.

SEÑOR.
Ing. Pablo Carlos Saldivar
A.N.N.P.
Presente

Ref.: Contrato N.º 42/2025. Licitación ID 473369 – LPN N.º 18/2025 – “READECUACION DE LAS INSTALACIONES - PUERTO ALEMAN”

Por la presente y en el marco del llamado de referencia, nos dirigimos a ud. con el fin de solicitar prórroga por días de lluvia correspondiente al mes de diciembre del 2025.

Se apela a su consideración una prórroga contractual de 19 días debido a días de lluvia y sus consecuencias.

Se adjunta a la presente nota el registro de precipitación diaria de la DINAC.

Agradecemos su atención a la presente solicitud.

CUADRO DE PRÓRROGA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS

Nº	MES	CANT. DE LLUVIAS – DINAC
1	NOVIEMBRE 2025	1
2	DICIEMBRE 2025	14
3	Consecuencias por días de lluvia (diciembre)	4
	TOTAL	19

DESCRIPCIÓN	DÍAS	OBSERVACIONES
PLAZO DEL CONTRATO N.º 42/2025	150	A partir de la firma del acta de inicio
Fecha de Acta de inicio		21/11/2025
Fecha de finalización del plazo contractual		19/04/2026
Desplazamiento por Inclemencias climáticas	19	Según registros pluviométricos de la DINAC y registros en libro de obras

Atentamente,


Verónica Quintana Marcelli
Representante Legal
Estero Guazu SA



Asunción, 01 de diciembre de 2025.

SEÑOR.
Ing. Pablo Carlos Saldivar
A.N.N.P.
Presente

Ref.: Contrato N.º 42/2025. Licitación ID 473369 – LPN N.º 18/2025 – “READECUACION DE LAS INSTALACIONES - PUERTO ALEMAN”


Por la presente y en el marco del llamado de referencia, nos dirigimos a ud. con el fin de solicitar prórroga por días de lluvia correspondiente al mes de noviembre del 2025.
Se apela a su consideración una prórroga contractual de 1 día debido a día de lluvia y sus consecuencias.
Se adjunta a la presente nota el registro de precipitación diaria de la DINAC.
Agradecemos su atención a la presente solicitud.

CUADRO DE PRÓRROGA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS

Nº	MES	CANT. DE LLUVIAS – DINAC
1	NOVIEMBRE 2025	1
2	Consecuencias por días de lluvia (noviembre)	0
	TOTAL	1

DESCRIPCIÓN	DÍAS	OBSERVACIONES
PLAZO DEL CONTRATO N.º 42/2025	150	A partir de la firma del acta de inicio
Fecha de Acta de inicio		21/11/2025
Fecha de finalización del plazo contractual		19/04/2026
Desplazamiento por Inclemencias climáticas	1	Según registros pluviométricos de la DINAC y registros en libro de obras

Atentamente,


Verónica Quintana Marcelli
Representante Legal
Estero Guazu SA

ESTERO GUAZU S.A.
RUC: 80067516 - 9

