



**NOTA UEPP/CPI N° 177 A /2025**

Asunción, 07 de abril de 2.025.

**SEÑORES:**

**Ing. CARLOSALBERTO PERALES ORTELLADO**

**LOTE 3 – LPN 01/2024 – ID 444.090 - Construcción de Espacios Educativos de Primera Infancia - Plurianual.**

Presente:

Por éste medio, la Coordinación de Proyectos de Infraestructura de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos UEPP, del Ministerio de Educación y Ciencias, en el marco del llamado a LPN N° 01/2024 -ID 444.090 – “Construcción de Espacios Educativos de Primera Infancia en Instituciones Educativas de Gestión Oficial – Plurianual” - Lote N° 3: Itapúa –Misiones –Ñeembucú – Contrato N° 2/2024 - Programa: “Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional. Alcance Ampliado”; notifica a la Contratista que, analizada la solicitud de Suspensión Temporal de Plazos de Ejecución del Cronograma de Obras, hasta tanto se apruebe la Ampliación de Montos al Contrato para 7 (siete) obras del lote 3 – Exp. UEPP N° 1.242/2025 y Exp. UEPP N° 2.003/2025.

En este sentido, por MEMORÁDUM CPI N° 348/2025 de fecha: 04/04/2025, se solicita a la Coordinación de Programa Primera Infancia, la Aprobación de los Recursos necesarios para la cobertura de la Ampliación de Montos; considerando que el presente llamado es financiado por el Programa Educativo “Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional: alcance ampliado”.

Por lo tanto, y considerando ya la imposibilidad de avanzar en la ejecución de los rubros correspondientes a terminaciones como: colocación de canaletas y bajadas de desagüe pluvial, colocación de vidrios en vanos, pulido y terminación de pisos de granito, colocación de artefactos sanitarios y eléctricos, pinturas en general, etc. porque los rubros afectados a la Ampliación de Montos corresponden a desmontaje y reposición de techos; se determina conceder la Suspensión Temporal de Plazos de Ejecución de Cronograma de Obras en 7 (siete) Establecimientos Educativos del Lote 3, desde el 1/04/2025.

Expuesto todo esto, se comunica a la Contratista la concesión de la suspensión del plazo de ejecución de cronograma de obras, para 7 (siete) obras del Lote 3 – ID 444090 desde el día 1 de abril de 2.025 hasta la aprobación de la Ampliación de Montos al Contrato N° 02/2024 y la consiguiente emisión de la Orden de Servicio para los rubros de ampliación.

Atentamente.



Arq. Francisco Schroeder  
Coordinador  
Arq. Francisco Schroeder UEPP - MEC  
Administrador del Contrato - Coordinador CPI-UEPP/MEC

**Observación:**

> Favor retirar de las oficinas del CPI, la presente NOTA en formato impreso.

> Retirado por:  Carlos Peral > Fecha: 07/04/25 Hora: 15:30