

INSTITUCIÓN: ESCUELA BASICA N° 3.840 DEPARTAMENTAL

DEPARTAMENTO: BOQUERON

LOCALIDAD: FILADELFIA



DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

SOLICITADO POR: "TESAKA INGENIERIA S.A."

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2025

Localidad						Latitud Sur		Longitud Oeste		Elevación		
Filadelfia, Dpto. de Boquerón (Est Autom)						22° 21' 0" S		60° 01' 0" W		167 m s.n.m.m		
Mes	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
Día												
1				12,2	2							
2				0,0								
3				5,1								
4				1,9								
5				0,0								
6				4,1								
7			(-)	0,1	-9							
8				0,0								
9				0,0								
10				1,7								
11				3,8								
12				3,1								
13				0,0								
14				0,0								
15				0,0								
16				0,0								
17				6,3								
18				1,8								
19				0,1								
20				0,0								
21				0,0								
22				0,0								
23				41,3	2							
24				0,0								
25				0,0								
26				13,0	1							
27				2,3								
28				0,0								
29				0,0								
30				0,0								
31												
Total				96,8								
Máx. 24h				41,3								
Día Máx.				23								

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación



N° 0000005

FIRMA Y S E N C E R A S O A I O
Ing. Néstor Ayala

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
Y CIENCIAS
PARAGUAY

PARAGUAI
TEKOMBO'E
HA TEMBIKUAA
MOTENONDEHA



TESAKA
INGENIERÍA S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL
INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

LIBRO DE OBRAS

N° 0000006

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 3840 DEPARTAMENTAL BOQUERÓN
EMPRESA CONTRATISTA:	TESAKA INGENIERÍA S.A.
LOTE-DEPARTAMENTO-CONTRATO:	6 - BOQUERÓN
FISCALIZACIÓN:	
SUPERVISIÓN:	
DÍA: SI/NO:	02/04/2025

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
- Sin actividad en curso	✓
- ausencia de las lluvias	
de los días anteriores	
zona de trabajo con	
mucho agua.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

CONTRATISTA:	

FUERZA MAYOR

CAMINOS
INTRANSITABLES
CORTES DE RUTA
OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

EMPRESA CONTRATISTA
TESAKA INGENIERÍA S.A.
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO
Ing. Nestor B...

FISCAL
Ing. Gustavo Fidel Rivea
Supervisión - Fiscalización
CPI - UEPP - MEC

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO



LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

Nº 0000007

[illegible]



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
Y CIENCIAS
PARAGUAY

PARAGUAY
TEKOMBO'E
HA TEMBIKUAA
MOTENONDEHA



TESAKA
INGENIERÍA S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL
INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

LIBRO DE OBRAS

N° 0000008

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 3840 DEPARTAMENTAL BOQUERÓN
EMPRESA CONTRATISTA:	TESAKA INGENIERÍA S.A.
LOTE-DEPARTAMENTO-CONTRATO:	6 - BOQUERÓN
FISCALIZACIÓN:	
SUPERVISIÓN:	
DÍA: SI / NO:	04/04/2025

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
- Sin actividad por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

CONTRATISTA:	

FUERZA MAYOR

CAMINOS

INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

EMPRESA CONTRATISTA

FISCAL

CPI UEPP

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Ing. Néstor Ayala

Arq. Gustavo Fidel Rívela
Supervisión - Fiscalización
CPI - UEPP - MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

LIBRO DE OBRAS

N° 0000010

[illegible]

Ing. Néstor Ayala

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

Nº 0000011

[illegible]

Ing. Néstor Ayala

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000014

[illegible]

Ing. Néstor Avalos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000015

[illegible]

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

Nº 0000016

[illegible]

FIRMA Y SELLO AGLABATORIO

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO



FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000021

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		ESCUELA BÁSICA N° 3840 DEPARTAMENTAL BOQUERÓN	
EMPRESA CONTRATISTA:		TESAKA INGENIERÍA S.A.	
LOTE-DEPARTAMENTO-CONTRATO:		6 - BOQUERÓN	
FISCALIZACIÓN:			
SUPERVISIÓN:			
DÍA: SI/NO:		17/04/2025	
CONTRATISTA:		FISCAL:	
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:		TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:	
- Sin actividad por			
receso de Semana			
Santa.			
CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
CONTRATISTA: En la fecha se			
registra lluvia en zona			
de obra			
FUERZA MAYOR			
CAMINOS			
INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			
OTROS			
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA			
OBSERVACIONES			
Con respecto a lo mencionado por la Empresa. Sobre los días de			
Semana Santa. Queda sin efecto lo mencionado. fue un error			
involuntario			
 EMPRESA CONTRATISTA FIRMA Y SELLO ACLARATORIO		 FISCAL Supervisión - Fiscalización CPI - UEPP - MEC FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	
		0000025 CPI UEPP FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

Nº 0000022

[illegible]

0000046



CPI UEPP

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

Nº 0000023

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		ESCUELA BÁSICA N° 3840 DEPARTAMENTAL BOQUERÓN	
EMPRESA CONTRATISTA:		TESAKA INGENIERÍA S.A.	
LOTE-DEPARTAMENTO-CONTRATO:		6 - BOQUERÓN	
FISCALIZACIÓN:			
SUPERVISIÓN:			
DÍA: SI / NO:		19/04/2025	
CONTRATISTA:		FISCAL:	
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:		TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:	
<p>Sin actividad por receso de semana Santa</p>			
CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
CONTRATISTA: Se registran lluvias intermitentes a partir del medio día			
FUERZA MAYOR			
CAMINOS			
INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			
OTROS			
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA			
OBSERVACIONES			
<p>Con respecto a lo mencionado por la Empresa, sobre los días de Semanas Santa, queda sin efecto de lo mencionado, fue un error involuntario</p>			
 EMPRESA CONTRATISTA FIRMA Y SELLO ACLARATORIO		 Arq. Gustavo Fidel Rivela Supervisión - Fiscalización FISCAL CPI - UEPP - MEC FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	
		0000027 CPI UEPP FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

Nº 0000027

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

Nº 0000028

[illegible]

Ing. Néstor Ayala

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

N° 0000029

INGENIERIA S.A.
Ing. Néstor Ayala

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094

Nº 0000030

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

Nº 0000031

INGENIERÍA S.A.
Mister Avila

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

INSTITUCIÓN: ESCUELA BASICA N° 5.990 AUGUSTO ROA BASTOS

DEPARTAMENTO: PRESIDENTE HAYES

LOCALIDAD: VILLA HAYES



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
Y CIENCIAS
PARAGUAY

PARAGUAY
TEKOMBO'E
HA TEMBIKUAA
MOTENONDEHA



TESAKA
INGENIERÍA S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL
INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

LIBRO DE OBRAS

N° 0000005

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 5990 AUGUSTO ROA BASTOS
EMPRESA CONTRATISTA:	TESAKA INGENIERÍA S.A.
LOTE-DEPARTAMENTO-CONTRATO:	6 - PRESIDENTE HAYES
FISCALIZACIÓN:	
SUPERVISIÓN:	
DÍA: SI/NO:	01/04/2025

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
- Se inicia el replanteo y marcación de obra	
- Prosigue limpieza de terreno y cercado para obrar.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

CONTRATISTA: A partir de las 09:00hs
se suspenden los trabajos por
lluvia.

FUERZA MAYOR

CAMINOS

INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

EMPRESA CONTRATISTA

FISCAL

Arq. Gustavo Fidel Rivela
Supervisión - Fiscalización
CPI - UEPP - MEC

CPI.UEPP

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000015

[illegible]

EMPRESA CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO AGILARATORIO

~~INGENIERIA S.A.~~

Ing. Néstor Avelar

FLS&AL

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

CPI UEPP

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000016

[illegible]

EMPRESA CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Ing. Néstor Ayala

FISCAL

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

CPI IEPB

FIRMA Y SELLO ACLABATORIO



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
Y CIENCIAS
PARAGUAY

PARAGUAY
TEKOMBO'E
HA TEMBIKUAA
MOTENONDEHA



TESAKA
INGENIERÍA S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL
INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

LIBRO DE OBRAS

N° 0000017

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 5990 AUGUSTO ROA BASTOS
EMPRESA CONTRATISTA:	TESAKA INGENIERÍA S.A.
LOTE-DEPARTAMENTO-CONTRATO:	6 - PRESIDENTE HAYES
FISCALIZACIÓN:	
SUPERVISIÓN:	
DÍA: SI / NO:	13/04/2025

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
- Preparación de encofrado y armado de encofrado inferior. Estos rubros no se llegaron a ejecutar.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

CONTRATISTA: Esta fecha paró por incidencia por lluvia de día anterior	

FUERZA MAYOR

CAMINOS

INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

EMPRESA CONTRATISTA

FISCAL

CPI UEPP

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

INGENIERÍA S.A.
Ing. Néstor Avala

Gustavo Fidel Rívela
Supervisión - Fiscalización
CPI - UEPP - MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000027

[illegible]

INGENIERIA S.A.
Ing. Néstor Ayala

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

Nº 0000028

[illegible]

INGENIERIA S.A.
Ing. Néstor Ayala

INSTITUCIÓN: ESCUELA BASICA N° 7.825 SALADILLO

DEPARTAMENTO: PRESIDENTE HAYES

LOCALIDAD: VILLA HAYES



METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

SOLICITADO POR: "TESAKA INGENIERIA S.A."

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2025

Localidad						Latitud Sur		Longitud Oeste		Elevación		
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE						25° 14' 09,99"		57° 30' 53,08"		83 m s.n.m.m		
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Día												
1				0,2								
2				T								
3				0,0								
4				0,0								
5				0,0								
6				0,0								
7				0,0								
8				0,0								
9				0,0								
10				0,0								
11				1,6								
12				14,0								
13				0,0								
14				0,0								
15				0,0								
16				0,0								
17				0,0								
18				0,0								
19				0,0								
20				0,0								
21				0,0								
22				0,0								
23				10,3								
24				6,0								
25				T								
26				0,0								
27				0,0								
28				0,0								
29												
30												
31												
Total				32,1								
Máx. 24h				14								
Día Máx.				12								

Referencias: 0.0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación



Licitaciones Tesaka

De: Servicios Meteorologicos <servicios.meteorologicos@meteorologia.gov.py>
Enviado el: miércoles, 21 de mayo de 2025 09:45
Para: Licitaciones Tesaka
Asunto: Re: Consulta

Buenos días, con respecto a su solicitud informamos que no disponemos de estaciones meteorológicas en las localidades de Nanawa, Falcon y Villa Hayes, la estación mas cercana es la del Aeropuerto Internacional Silvio Pettrossi que esta mas o menos a 22 km que es la que solemos brindar a los usuarios ya que abarca el radio de cobertura de esa zonas, por ese motivo brindamos información de la estación del Aeropuerto.

Muchas gracias

DPTO. SERV. MET. E HID. P/ EL PÚBLICO
Tel. (+59521) 438-1192 - (+59521) 4381197
www.meteorologia.gov.py
Cnel. López N° 1080 c/ De la Conquista
Asunción - Paraguay



CONFIDENCIALIDAD: La informacion contenida en este mail y sus anexos es confidencial y/o privada y esta reservada para el destinatario unicamente. Si usted no es el destinatario o un agente responsable de enviar este mensaje al destinatario final, se le notifica que: No puede utilizarlo, retransmitirlo, imprimirlo, copiarlo o divulgar las informaciones contenidas en este mail o sus anexos o tomar cualquier accion basada en estas informaciones. Si usted recibe este mensaje por error, por favor avise inmediatamente al remitente, y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de datos. DINAC agradece su cooperacion. This mail message may contain confidential and/or private information for the addressee. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, print, retransmit, disclose or take any action based on this message or any information herein. If you have received this message by mistake, please advise the sender immediately replying this message and delete it from your computer and any database. DINAC appreciates your cooperation.





MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
Y CIENCIAS
PARAGUAY

PARAGUAY
TEKOMBO'E
HA TEMBIKUAA
MOTENONDEHA



TESAKA
INGENIERÍA S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL
INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

LIBRO DE OBRAS

N° 00000005

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 7825 SALADILLO
EMPRESA CONTRATISTA:	TESAKA INGENIERÍA S.A.
LOTE-DEPARTAMENTO-CONTRATO:	6 - PRESIDENTE HAYES
FISCALIZACIÓN:	
SUPERVISIÓN:	
DÍA: SI / NO:	01/04/2025

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
- Proseguir la colocación del vallado perimetral de obra.	La EMPRESA Presentó la muestra de ladrillos en general y lo material de CONSTRUCCIÓN dicho material SE ADECUAN A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL P.B.C. Se Solicita a la Empresa el Retiro de tierra vegetal para el replanteo de obra.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

CONTRATISTA: A partir de los 08:00 hrs
se suspende la actividad
por lluvia.

FUERZA MAYOR

CAMINOS

INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO
Ing. Néstor Ayala

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO
Arq. Gustavo Fidel Rivela
Supervisión - Fiscalización
CPI - UEPP - MEC

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO
CPI UEPP

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000015

[illegible]

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

Nº 0000016

TESAKA
INGENIERIA S.A.
Ing. Néstor Ayala

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
Y CIENCIAS
PARAGUAY

PARAGUAY
TEKOMBO'E
HA TEMBIKUAA
MOTENONDEHA



TESAKA
INGENIERÍA S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL
INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

LIBRO DE OBRAS

N° 0000017

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 7825 SALADILLO
EMPRESA CONTRATISTA:	TESAKA INGENIERÍA S.A.
LOTE-DEPARTAMENTO-CONTRATO:	6 - PRESIDENTE HAYES
FISCALIZACIÓN:	
SUPERVISIÓN:	
DÍA: SI/NO:	13/04/2023

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
- Preparación de armaduras para pilotes. Estos rubros no fueron ejecutados el día de la fecha.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

CONTRATISTA: El día de la fecha
corresponde a incidencia por
lluvia del día anterior

FUERZA MAYOR

CAMINOS

INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

EMPRESA CONTRATISTA
TESAKA
INGENIERÍA S.A.
Ing. Néstor Ayala

Firma y Sello Aclaratorio
Ing. Gustavo Fidel Rivela
Supervisión - Fiscalización
CPI UEPP - MEC

Firma y Sello Aclaratorio
CPI UEPP

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000027

[illegible]

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA SELL CONSERVATORIO
TESAKA
INGENIERIA S.A.
Ing. Néstor Ayala

Arq. Gustavo Fidel Rivela
Supervisión - Fiscalización
CPI - UEPP - MEC
FISCAL

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

CPI UEPP

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL
INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

LIBRO DE OBRAS

N° 0000028

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 7825 SALADILLO
EMPRESA CONTRATISTA:	TESAKA INGENIERÍA S.A.
LOTE-DEPARTAMENTO-CONTRATO:	6 - PRESIDENTE HAYES
FISCALIZACIÓN:	
SUPERVISIÓN:	
DÍA: SI/NO:	24/04/2025

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
- Sin actividad por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

CONTRATISTA:	

FUERZA MAYOR

RAMINOS

TRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES


EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO
TESAKA
INGENIERÍA S.A.
Ing. Néstor Ayala


Arg. Gustavo Fidel Rivela
Supervisión - Fiscalización
CPI - UEPP - MEC
FISCAL
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

.....
CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

INSTITUCIÓN: ESCUELA BASICA N° 3.745 VIRGEN DEL ROSARIO

DEPARTAMENTO: PRESIDENTE HAYES

LOCALIDAD: VILLA HAYES



METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

SOLICITADO POR: "TESAKA INGENIERIA S.A."

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2025

Localidad						Latitud Sur		Longitud Oeste			Elevación	
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE						25° 14' 09,99"		57° 30' 53,08"			83 m s.n.m.m	
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Día												
1				0,2								
2				T								
3				0,0								
4				0,0								
5				0,0								
6				0,0								
7				0,0								
8				0,0								
9				0,0								
10				0,0								
11				1,6								
12				14,0								
13				0,0								
14				0,0								
15				0,0								
16				0,0								
17				0,0								
18				0,0								
19				0,0								
20				0,0								
21				0,0								
22				0,0								
23				10,3								
24				6,0								
25				T								
26				0,0								
27				0,0								
28				0,0								
29				-								
30												
31												
Total				32,1								
Máx. 24h				14								
Día Máx.				12								

Referencias: 0.0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación



Licitaciones Tesaka

De: Servicios Meteorologicos <servicios.meteorologicos@meteorologia.gov.py>
Enviado el: miércoles, 21 de mayo de 2025 09:45
Para: Licitaciones Tesaka
Asunto: Re: Consulta

Buenos días, con respecto a su solicitud informamos que no disponemos de estaciones meteorológicas en las localidades de Nanawa, Falcon y Villa Hayes, la estación mas cercana es la del Aeropuerto Internacional Silvio Pettrossi que esta mas o menos a 22 km que es la que solemos brindar a los usuarios ya que abarca el radio de cobertura de esa zonas, por ese motivo brindamos información de la estación del Aeropuerto.

Muchas gracias

DPTO. SERV. MET. E HID. P/ EL PÚBLICO
Tel. (+59521) 438-1192 - (+59521) 4381197
www.meteorologia.gov.py
Cnel. López N° 1080 c/ De la Conquista
Asunción - Paraguay



CONFIDENCIALIDAD: La informacion contenida en este mail y sus anexos es confidencial y/o privada y esta reservada para el destinatario unicamente. Si usted no es el destinatario o un agente responsable de enviar este mensaje al destinatario final, se le notifica que: No puede utilizarlo, retransmitirlo, imprimirlo, copiarlo o divulgar las informaciones contenidas en este mail o sus anexos o tomar cualquier accion basada en estas informaciones. Si usted recibe este mensaje por error, por favor avise inmediatamente al remitente, y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de datos. DINAC agradece su cooperacion. This mail message may contain confidential and/or private information for the addressee. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, print, retransmit, disclose or take any action based on this message or any information herein. If you have received this message by mistake, please advise the sender immediately replying this message and delete it from your computer and any database. DINAC appreciates your cooperation.





MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
Y CIENCIAS
PARAGUAY

PARAGUAI
TEKOMBO'E
HA TEMBIKUAA
MOTENONDEHA



TESAKA
INGENIERÍA S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL
INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

LIBRO DE OBRAS

N° 0000005

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 3745 VIRGEN DEL ROSARIO
EMPRESA CONTRATISTA:	TESAKA INGENIERÍA S.A.
LOTE-DEPARTAMENTO-CONTRATO:	6 - PRESIDENTE HAYES
FISCALIZACIÓN:	
SUPERVISIÓN:	
DÍA: SI/NO:	01/04/2025

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
- Prosiguen los trabajos de excavación para:	La empresa contratista. Presento muestra de materiales HACER UTILIZADO EN OBRA. COMO LADRILLO, LAMINADO COMÚN, DICHO MATERIAL SE ADECUAN A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
- Zapatas	
- Cimentado de P.M.C	
- Camara septica	
- Voto absorbente	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

CONTRATISTA: A partir de las 8:15hs	
se suspende la actividad	
por lluvia.	

FUERZA MAYOR

CAMINOS

INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

EMPRESA CONTRATISTA

TESAKA
INGENIERÍA S.A.
Ing. Néstor Ayala

Arq. Gustavo Fidel Rivela
Supervisión - Fiscalización
CPT UEPP - MEC

CPT UEPP

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000015

[illegible]

EMPRESA CONTRATISTA

IN MAY BELBOA CEMETARIO

INGENIERÍA S.A.
Ing. Néstor Ayala

Arq. Gustavo Fidel Rivela
Supervisión - Fiscalización
MEC

FISCAL ACPI-UEPP-MEC

CPI UFPP

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

Nº 0000016

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO DEL ABOGADO
TESAKA
INGENIERÍA S.A.
Ing. Néstor Ayala

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
Y CIENCIAS
PARAGUAY

PARAGUAI
TEKOMBO'E
HA TEMBIKUAA
MOTENONDEHA



TESAKA
INGENIERÍA S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL
INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

LIBRO DE OBRAS

N° 0000017

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 3745 VIRGEN DEL ROSARIO
EMPRESA CONTRATISTA:	TESAKA INGENIERÍA S.A.
LOTE-DEPARTAMENTO-CONTRATO:	6 - PRESIDENTE HAYES
FISCALIZACIÓN:	
SUPERVISIÓN:	
DÍA: SI/NO:	13/04/2025

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
- Rollero de intarvia	
- El día de la fecha no se ejecutaron trabajos.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

CONTRATISTA: Esta fecha correspond a incidencia por lluvia del día anterior.	

FUERZA MAYOR

CAMINOS

INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

EMPRESA CONTRATISTA
TESAKA
INGENIERÍA S.A.
Ing. Néstor Ayala

Arq. Gustavo Fidel Rivela
Supervisión - Fiscalización
FISCPI - UEPP - MEC

CPI UEPP

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

Nº 0000027

ANÁLISIS DE CARBONATOS
INGENIERÍA S.A.
Ing. Néstor Avala

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

Nº 0000028

[illegible]

Ing. Néstor Ayala

INSTITUCIÓN: ESCUELA BASICA N° 452 HAYDEE LOPEZ DE FILIPPI

DEPARTAMENTO: PRESIDENTE HAYES

LOCALIDAD: JOSÉ FALCON



METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

SOLICITADO POR: "TESAKA INGENIERIA S.A."

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2025

Localidad						Latitud Sur		Longitud Oeste		Elevación		
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE						25° 14' 09,99"		57° 30' 53,08"		83 m s.n.m.m		
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Día												
1				0,2								
2				T								
3				0,0								
4				0,0								
5				0,0								
6				0,0								
7				0,0								
8				0,0								
9				0,0								
10				0,0								
11				1,6								
12				14,0								
13				0,0								
14				0,0								
15				0,0								
16				0,0								
17				0,0								
18				0,0								
19				0,0								
20				0,0								
21				0,0								
22				0,0								
23				10,3								
24				6,0								
25				T								
26				0,0								
27				0,0								
28				0,0								
29				-								
30												
31												
Total				32,1								
Máx. 24h				14								
Día Máx.				12								

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación



Licitaciones Tesaka

De: Servicios Meteorologicos <servicios.meteorologicos@meteorologia.gov.py>
Enviado el: miércoles, 21 de mayo de 2025 09:45
Para: Licitaciones Tesaka
Asunto: Re: Consulta

Buenos días, con respecto a su solicitud informamos que no disponemos de estaciones meteorológicas en las localidades de Nanawa, Falcon y Villa Hayes, la estación mas cercana es la del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi que esta mas o menos a 22 km que es la que solemos brindar a los usuarios ya que abarca el radio de cobertura de esa zonas, por ese motivo brindamos información de la estación del Aeropuerto.

Muchas gracias

DPTO. SERV. MET. E HID. P/ EL PÚBLICO
Tel. (+59521)438-1192 - (+59521)4381197
www.meteorologia.gov.py
Cnel. López N° 1080 c/ De la Conquista
Asunción - Paraguay



CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este mail y sus anexos es confidencial y/o privada y esta reservada para el destinatario únicamente. Si usted no es el destinatario o un agente responsable de enviar este mensaje al destinatario final, se le notifica que: No puede utilizarlo, retransmitirlo, imprimirlo, copiarlo o divulgar las informaciones contenidas en este mail o sus anexos o tomar cualquier acción basada en estas informaciones. Si usted recibe este mensaje por error, por favor avise inmediatamente al remitente, y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de datos. DINAC agradece su cooperación. This mail message may contain confidential and/or private information for the addressee. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, print, retransmit, disclose or take any action based on this message or any information herein. If you have received this message by mistake, please advise the sender immediately replying this message and delete it from your computer and any database. DINAC appreciates your cooperation.



MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL
INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

LIBRO DE OBRAS

N° 0000005

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 452 HAYDÉE LÓPEZ DE FILIPPI
EMPRESA CONTRATISTA:	TESAKA INGENIERÍA S.A.
LOTE-DEPARTAMENTO-CONTRATO:	6 - PRESIDENTE HAYES
FISCALIZACIÓN:	
SUPERVISIÓN:	
DÍA: SI/NO:	01/04/2025

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
- Se realiza el replanteo y marcación de obra	La Empresa en fecha dentro muestra de Materiales de Construcción con tachillo en general para dicha obra. La misma cumple con las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- Se inicia excavación para Cámara séptica	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

CONTRATISTA:	A partir de las 0800hs se suspenden los trabajos por lluvia.

FUERZA MAYOR

CAMINOS
INTRANSITABLES
CORTES DE RUTA
OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

EMPRESA CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

TESAKA
INGENIERÍA S.A.
Ing. Néstor Anacleto

FISCALIZACIÓN

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Arq. Gustavo Fidel Rivela
Fiscalización - MEC
CPI - UEPP

CPI UEPP

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000015

[illegible]

INGENIERÍA S.A.
Ing. Néstor Ayala

Arq. Gustavo Fidel Rivela
Supervisión - Fiscalización
CPI - UEPP - MEC
FISCAL

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
Y CIENCIAS
PARAGUAY

PARAGUAY
TEKOMBO'E
HA TEMBIKUAA
MOTENONDEHA



TESAKA
INGENIERÍA S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL
INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

LIBRO DE OBRAS

N° 0000016

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 452 HAYDÉE LÓPEZ DE FILIPPI
EMPRESA CONTRATISTA:	TESAKA INGENIERÍA S.A.
LOTE-DEPARTAMENTO-CONTRATO:	6 - PRESIDENTE HAYES
FISCALIZACIÓN:	
SUPERVISIÓN:	
DÍA: SI / NO:	12/04/2025

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
- Sin actividad por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

CONTRATISTA:	

FUERZA MAYOR

CAMINOS

INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES


EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO
TESAKA INGENIERÍA S.A.
Ing. Néstor Ayala


Arq. Gustavo Fidel Rivela
Supervisión - Fiscalización
CPI - UEPP - MEC
FISCAL
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

N° 0000017

[illegible]

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

N° 0000027

[illegible]

INGENIERIA S.A.
Ing. Néstor Ayala

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

Nº 0000028

FIRMA Y SELLO DECLARATIVO
INGENIERÍA S.A.
Ing. Néstor Ayala

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO



METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

SOLICITADO POR: "TESAKA INGENIERIA S.A."

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2025

Localidad						Latitud Sur		Longitud Oeste			Elevación	
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE						25° 14' 09,99"		57° 30' 53,08"			83 m s.n.m.m	
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Día												
1				0,2								
2				T								
3				0,0								
4				0,0								
5				0,0								
6				0,0								
7				0,0								
8				0,0								
9				0,0								
10				0,0								
11				1,6								
12				14,0								
13				0,0								
14				0,0								
15				0,0								
16				0,0								
17				0,0								
18				0,0								
19				0,0								
20				0,0								
21				0,0								
22				0,0								
23				10,3								
24				6,0								
25				T								
26				0,0								
27				0,0								
28				0,0								
29												
30												
31												
Total				32,1								
Máx. 24h				14								
Día Máx.				12								

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación



Licitaciones Tesaka

De: Servicios Meteorologicos <servicios.meteorologicos@meteorologia.gov.py>
Enviado el: miércoles, 21 de mayo de 2025 09:45
Para: Licitaciones Tesaka
Asunto: Re: Consulta

Buenos días, con respecto a su solicitud informamos que no disponemos de estaciones meteorológicas en las localidades de Nanawa, Falcon y Villa Hayes, la estación mas cercana es la del Aeropuerto Internacional Silvio Pettrossi que esta mas o menos a 22 km que es la que solemos brindar a los usuarios ya que abarca el radio de cobertura de esa zonas, por ese motivo brindamos información de la estación del Aeropuerto.

Muchas gracias

DPTO. SERV. MET. E HID. P/ EL PÚBLICO
Tel. (+59521)438-1192 - (+59521)4381197
www.meteorologia.gov.py
Cnel. López N° 1080 c/ De la Conquista
Asunción - Paraguay



CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este mail y sus anexos es confidencial y/o privada y esta reservada para el destinatario únicamente. Si usted no es el destinatario o un agente responsable de enviar este mensaje al destinatario final, se le notifica que: No puede utilizarlo, retransmitirlo, imprimirlo, copiarlo o divulgar las informaciones contenidas en este mail o sus anexos o tomar cualquier acción basada en estas informaciones. Si usted recibe este mensaje por error, por favor avise inmediatamente al remitente, y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de datos. DINAC agradece su cooperación. This mail message may contain confidential and/or private information for the addressee. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, print, retransmit, disclose or take any action based on this message or any information herein. If you have received this message by mistake, please advise the sender immediately replying this message and delete it from your computer and any database. DINAC appreciates your cooperation.



**REGISTRO DE ENTRADA DE
CORRESPONDENCIA**UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS
UCP-MEC/BID

Nro. Entrada: 4140

Año: 2025

Fecha 04/06/2025

Fecha Ingreso: 04/06/2025

Fecha Límite: 04/06/2025

Clasificador: PROYECTOS Y OPERACIONES>PO-Prestamos>PO-Activos>FEEI>FEEI>INFORMES>

Referencia: MEMO N° 0357, CAC

Tipo de Doc: Memo

Asunto: Devolución de Expediente N° 4080.-

De	Para	Fecha. Deriv.	Derivado en	Estado	Nota
José Ramírez	José Ramírez	04/06/2025	Archivo	Terminado	Entrada del Documento
José Ramírez	INFRA.	04/06/2025	Coordinación de Proyectos	Pendiente	

UEPP - MEC			
INFRAESTRUCTURA			
Exp. N°: 476			
Recibido por: Alberto			
DIA	MES	AÑO	HORA
09	06	25	15:00

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
UEPP - MEC

FECHA: 09-06-2025

DERIVADO A:

☒ SUP. Y CERTIF.☐ MONITOREO☐ PROY. Y DISEÑOS☐ ADMINISTRACIÓN☐ PROMIE☐ TAPE

OBSERVACIONES:

Arg. M^a Lucila Romero
Dpto. de Monitoreo y Seguimiento
UEPP - MEC



Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población.

MEMORÁNDUM CAC N° 357/2025 - DCG N°172/2025

A : FRANCISCO SCHROEDER, *Coordinador*
Coordinación de Proyectos de Infraestructura

DE : LAURA SANDOVAL, *Coordinadora*
Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones

ALICIA TALAVERA, *Jefa*
Departamento de Contratos y Garantías

FECHA : 04 de junio de 2025.

REFERENCIA : DEVOLUCIÓN DE EXPEDIENTE N° 4080 - MEMORANDUM CPI
N°634/2025.

Nos dirigimos a usted en relación con el documento de referencia, mediante el cual se presenta la solicitud de prórroga de plazos por inclemencia climáticas, del Contrato N° 10/2024, suscrito con la empresa **TESAKA INGENIERÍA S.A.**, correspondiente a la Licitación Pública Nacional N° 02/2024: "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID 444094.

Al respecto, tras la revisión de la documentación contenida en el expediente, se detectaron las siguientes inconsistencias en los datos presentados:

- Los días de corrimiento de plazos correspondientes a los departamentos de Boquerón y Villa Hayes no se ajustan al día de inicio efectivo de las obras. En consecuencia, deberá replantearse el cálculo realizado.
- Se constató la ausencia de libros de obra correspondientes a algunos días del Departamento de Villa Hayes. Por lo tanto, deberán ser anexados de forma cronológica, en concordancia con los días de lluvias e incidencias registradas, según la planilla incluida en el dictamen.

Adicionalmente, se recuerda que los libros de obra deben ser presentados en orden, conforme a cada institución educativa y según las afectaciones registradas (lluvias o incidencias).

Ante lo expuesto, se hace la devolución del expediente original, a fin de corregir las observaciones señaladas, dentro del plazo de 24 hr.

Atentamente,

Elaborado por: Alicia Talavera

Revisado por: Laura Sandoval

Visión: Institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente.

Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones - Tel: (595 21) 442.088 Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Asunción - Paraguay



**REGISTRO DE ENTRADA DE
CORRESPONDENCIA****UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS
UCP-MEC/BID****Nro. Entrada:** 4080**Año:** 2025**Fecha** 03/06/2025**Fecha Ingreso:** 03/06/2025**Fecha Límite:** 03/06/2025**Clasificador:** PROYECTOS Y OPERACIONES>PO-Prestamos>PO-Activos>FEEI>FEEI>INFORMES>**Referencia:** MEMO N° 0634, CPI**Tipo de Doc:** Memo**Asunto:** Remitir Dictamen Técnico N° 42/2025 Rectificadorio - Ampliatorio a CAC.-

De	Para	Fecha. Deriv.	Derivado en	Estado	Nota
José Ramírez	José Ramírez	03/06/2025	Archivo	Terminado	Entrada del Documento
José Ramírez	UOC	03/06/2025	Coordinación de	Pendiente	

Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones UEPP - MEC			
Entregado por: MIGUEL			
Recibido por: Lenny			
DIA	MES	AÑO	HORA
03	06	25	11:24

CAC / UEPP / MEC	
<input type="checkbox"/>	Dpto. Gestión de Adquisiciones
<input checked="" type="checkbox"/>	Dpto. Contratos y Garantías
<input type="checkbox"/>	Dpto. de Programación y Monitores
Fecha: 03 / 06 / 2025	

Abog. Laura Sandoval
Coordinadora
Coord. de Adquisiciones y Contrataciones
UEPP / MEC

MEMORANDUM CPI N° 634 / 2025

A: **Laura Sandoval.** *Coordinadora*
Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones – UEPP-MEC

De: **Arq. Francisco Schroeder.** *Coordinador*
Coordinación de Proyectos de Infraestructura – UEPP-MEC
Arq. Gustavo Rivela. *Supervisor / Fiscal de Obras*
Dpto. de Supervisión y Certificación de Obras – CPI-UEPP-MEC.

Ref.: Remitir Dictamen técnico N° 42/2025 Rectificadorio -Ampliatorio a CAC

Fecha: 03/06/2025.

Me dirijo a Ud., con el objeto de remitir la corrección del Dictamen Técnico N° 42/2025, Rectificadorio y Ampliatorio haciendo referencia al por el cual se justifica y se solicita prorroga por lluvia en el plazo de ejecución del contrato N°10/2024-“Construcción, de espacios Educativos de Primera Infancia en Instituciones Educativas de Gestión Oficial – Plurianual ID N° 444.094
Se realizaron las correcciones solicitadas del Memorándum N°324/2025-DCG N° 155/2025 según EXP.N°3723 UEPP-MEC del día 23/05/2025

U.E.P.P. MEC			
Exp. N°: 11080			
Recibido por: Miguel			
DIA	MES	AÑO	HORA
03	06	25	10:35

Atentamente.

Elaborado: Arq. Gustavo Rivela



Revisado por: Arq. Francisco Schroeder

Visión: Institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Juan E. O'Leary N° 1116 casi Jejui

**REGISTRO DE ENTRADA DE
CORRESPONDENCIA****UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS
UCP-MEC/BID****Nro. Entrada:** 3723**Año:** 2025**Fecha** 21/05/2025**Fecha Ingreso:** 21/05/2025**Fecha Límite:** 21/05/2025**Clasificador:** PROYECTOS Y OPERACIONES>PO-Prestamos>PO-Activos>FEEI>FEEI>INFORMES>**Referencia:** MEMO N° 0574, CPI**Tipo de Doc:** Memo**Asunto:** Remitir dictamen técnico N° 0042/2025 - Rectificadorio -

De	Para	Fecha. Deriv.	Derivado en	Estado	Nota
Luis Romero	Luis Romero	21/05/2025	Archivo	Terminado	Entrada del Documento
Luis Romero	CAC	21/05/2025	Coordinación de	Pendiente	

Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones
UEP7-MEC

Entregado por:
Recibido por: *Julietta*

DA	MEC	AÑO	HORA
21	05	2025	15:38

CAC/UEP7-MEC

☒ Dpto. Gestión de Programas
☒ Dpto. Contratación y Monitoreo
☐ Dpto. de Programación y Monitoreo

Fecha: *21* / *05* / *2025*

Abog. Laura Sandoval
Coordinadora
Coord. de Adquisiciones y Contrataciones
UEP7-MEC

Misión: La institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población.

MEMORANDUM CPI N° 574 / 2025

A: **Laura Sandoval. Coordinadora**

Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones – UEPI-MEC



De: **Arq. Francisco Schroeder. Coordinador**

Coordinación de Proyectos de Infraestructura – UEPP-MEC

Arq. Gustavo Rivela. Supervisor / Fiscal de Obras

Unidad de Supervisión y Certificación de Obras – CPI-UEPP-MEC.

Ref.: Remitir Dictamen técnico N° 42/2025 Rectificadorio -Ampliatorio a CAC

Fecha: 21/05/2025.

Me dirijo a Ud., con el objeto de remitir la corrección del Dictamen Técnico N° 42/2025, Rectificadorio y Ampliatorio haciendo referencia al por el cual se justifica y se **solicita prorroga por lluvia en el plazo de ejecución del contrato N°10/2024-** "Construcción, de espacios Educativos de Primera Infancia en Instituciones Educativas de Gestión Oficial – Plurianual ID N° 444.094
Se realizaron las correcciones solicitadas del Memorándum N°302/2025-DCG
- N° 144/2025 según EXP.N°3572 UEPP-MEC del día 19/05/2025

Atentamente.

Elaborado: Arq. Gustavo Rivela

Revisado por: Arq. Francisco Schroeder

Visión: Institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Juan E. O'Leary N° 1116 casi Jejui

U.E.P.P. MEC			
Exp. N°: 3783			
Recibido por: Miguel			
DIA	MES	AÑO	HORA
21	05	25	14:34



TESAKA

INGENIERÍA S.A.

Proyectos de Ingeniería
Obras Civiles
Obras Electromecánicas

Asunción, 06 de abril de 2025

Señores:
Arq. Francisco Schroeder
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Presente


REF LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE
ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN
OFICIAL - PLURIANUAL" ID de Licitación: 444094

La Empresa TESA KA INGENIERÍA S.A., con RUC 80097629-0, por medio de su representante legal Christian Ariel Mendoza Larroza, con Cédula de identidad N° 2.038.736, tienen el agrado de dirigirse a usted y por su intermedio a quienes corresponda a fin solicitar la prórroga de plazo por motivos de lluvias en el mes de abril, en las siguientes instituciones educativas:

- ESC. BASICA N°3840 DEPARTAMENTAL – FILADELFIA
- ESC. BASICA N°5990 AUGUSTO ROA BASTOS - VILLA HAYES
- ESC. BASICA N°7825 SALADILLO - SALADILLO
- ESC. BASICA N°3745 VIRGEN DEL ROSARIO – NANAWA
- ESC. BASICA N°452 ESC. AIDEE LOPEZ DE FILIPPI - FALCON

U.E.P.P. MEC			
Exp. N°: 3845			
Recibido por: Miguel			
DIA	MES	AÑO	HORA
06	04	2025	14:11

En espera de una respuesta favorable, nos despedimos muy atentamente

Firma: 

Ing. Christian Mendoza
Tesaka Ingenieria S.A.
RUC: 80097629-0

Nombre: Christian Ariel Mendoza Larroza

En calidad de: Representante Legal

