

Asunción, 01 de julio de 2025

Señor
Ing Cristobal Luis Martinez, Jefe
Departamento de Obras e Infraestructura.
DNIT
Presente

Ref: LPN N° 06/2024 "CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE CONTROL
GGA EN MONTE PILA - NANAWA". Contrato 39/2024 ID 441.506

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en nombre y representación de Macron SRL, en el marco del llamado de Referencia, adjudicado a nuestra Empresa, a fin de informar de los eventos ocurridos dentro del periodo de ejecución de obras comprendido desde el 01-06-2025 hasta la fecha 30-06-2025 y que afectan al avance porcentual programado.

Los eventos mencionados son situaciones que escapan a la Responsabilidad del Contratista dentro de este periodo de tiempo, por lo que solicitamos sean considerados para una ampliación del plazo de ejecución.

Días de lluvia y días de consecuencias de lluvias en los cuales no se pudieron ejecutar obras, en el periodo citado más arriba, se tuvieron:


8 días de lluvia más 5 días de consecuencias de lluvias.

Sumando un total de 13 días por el evento ocurrido en el periodo de ejecución mencionado, los cuales solicitamos sean considerados para la ampliación del plazo de ejecución.

A fin de verificar la situación planteada, adjuntamos Informes de lluvias caídas emitido por la Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC, medidos en la estación más cercada.

Esperando una respuesta favorable al pedido, saludole muy atentamente, deseando éxitos en sus funciones.

Atentamente



ING. JORGE BELOTTO
MACRON SRL

Recibido

Ing. JORGE MARTÍNEZ
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

01/07/2025

Ing. Jorge Belotto
MACRON SRL




DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

SOLICITANTE: "HIDROGEOM"

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2025


Localidad												
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE						Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación				
						25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s n m				
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Día												
1												
2						0,0						
3						4,6						
4						1,0						
5						66,1						
6						0,0						
7						0,0						
8						0,6						
9						0,0						
10						0,0						
						0,0						
11						0,0						
12						0,0						
13						4,4						
14						26,2						
15						0,0						
16						0,0						
17						T						
18						16,9						
19						7,0						
20						0,4						
21						T						
22						3,6						
23						0,0						
24						0,0						
25						0,3						
26						0,0						
27						2,6						
28						60,3						
29						0,1						
30						0,0						
31												
Total						194,1						
Máx. 24h						66,1						
Día Máx.						4						



Referencias: 0.0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista

Jorge Belotto
Ing. Jorge Belotto



Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

Jorge Martínez
Arq. JORGE MARTINEZ
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

