



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS**

**LPN N° 02/2004 "CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS  
PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE  
GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID 444094**

**LIBRO DE OBRAS**

N° 00/00/64

INSTITUCION EDUCATIVA	ESCUELA BASICA N° 431 "JUAN PEREIRA"
EMPRESA CONTRATISTA	MW INGENIERIA S.A.
LOTE	LOTE 2
DEPARTAMENTO	ISLA PUCU - DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
CONTRATO	N° 8/2024
FISCALIZACIÓN	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA/UEPP
SUPERVISIÓN	
DÍA <i>Miércoles</i>	<i>04/06/2025</i>

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES
<i>No se trabajó por ser día lluvioso</i>	

**CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS**

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS


<i>No se puede avanzar con los trabajos del pozo ciego y cámara séptica, tampoco se puede culminar la carga de permigón de la viga.</i>	


**FUERZA MAYOR**

CAMINOS	
INTRASITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

**COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA**

OBSERVACIONES	

  
 Arq. *Tatiana Ojeda Nunez*  
 Reg. Prof. del MOP N° 2.664

  
**Juan A. Pallares M**  
 Supervisor - Fiscalización Arquitecto  
 Firma y sello Pat. Prof. 15.089























MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2004 "CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID 444094

LIBRO DE OBRAS

N° 00/00/82

INSTITUCION EDUCATIVA

ESCUELA BASICA N° 431 "JUAN PEREIRA"

EMPRESA CONTRATISTA

MW INGENIERIA S.A.

LOTE

LOTE 2

DEPARTAMENTO

ISLA PUCU - DEPARTAMENTO DE CORDILLERA

CONTRATO

N° 8/2024

FISCALIZACIÓN

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA/UEPP

SUPERVISIÓN

DÍA Domingo

22/06/2025.

CONTRATISTA:

FISCAL:

TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES

TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES

Día de lluvia en la Obra

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

No podemos avanzar en la mampostería sobre la viga superior

FUERZA MAYOR

CAMINOS

INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

  
Residente  
Firma y sello

Arq. Tania Obelar Nuñez

Reg. Prof. del MOPC N° 2.664

  
Juan A. Pallarés M.  
Supervisor - Fiscalización Arquitecto  
Firma y sello Pat. Prof. 15.089



MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2004 "CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID 444094

LIBRO DE OBRAS

N° 00/00/86

INSTITUCION EDUCATIVA	ESCUELA BASICA N° 431 "JUAN PEREIRA"
EMPRESA CONTRATISTA	MW INGENIERIA S.A.
LOTE	LOTE 2
DEPARTAMENTO	ISLA PUCU - DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
CONTRATO	N° 8/2024
FISCALIZACIÓN	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA/UEPP
SUPERVISIÓN	
DÍA	Jueves 26/06/2025

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES
No se trabajó por ser día lluvioso	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS


No podemos trabajar con las soladuras y cortes de la estructura de techo.	

FUERZA MAYOR

CAMINOS	
INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

  
Arq. Tania Chiqui Nuñez  
Residente  
Reg. Pro Fidei y C.R. N° 2.664

  
Juan A. Pallarés M.  
Arquitecto  
Supervisor - Fiscalización Pat. Prof. 15.089  
Firma y sello

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS**

**LPN N° 02/2004 "CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS  
PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE  
GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID 444094**

**LIBRO DE OBRAS**

N° **00/00/88**

INSTITUCION EDUCATIVA	ESCUELA BASICA N° 431 "JUAN PEREIRA"
EMPRESA CONTRATISTA	MW INGENIERIA S.A.
LOTE	LOTE 2
DEPARTAMENTO	ISLA PUCU - DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
CONTRATO	N° 8/2024
FISCALIZACIÓN	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA/UEPP
SUPERVISIÓN	
DÍA	<i>Sábado</i> <b>28/06/2025</b>

<b>CONTRATISTA:</b> TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES	<b>FISCAL:</b> TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES
<i>No se trabajó por ser día lluvioso</i>	

**CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS**

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS


<i>No podemos trabajar en los avances de la estructura de techo.</i>	


**FUERZA MAYOR**

CAMINOS	
INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

**COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA**

OBSERVACIONES	

  
**Arq. Karla Elbeke Nunez**  
 Reg. Profesional UPC N° 2.664

  
**Juan A. Pallares M.**  
 Supervisor - Fiscalización Arquitecto  
 Firma y sello Pat. Prof. 15.089







MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2004 "CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID 444094

LIBRO DE OBRAS

N° 00/00/64

INSTITUCION EDUCATIVA	ESCUELA BASICA N° 103 "PROF. MERCEDES MILTOS"
EMPRESA CONTRATISTA	MW INGENIERIA S.A.
LOTE	LOTE 2
DEPARTAMENTO	ITACURUBI - DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
CONTRATO	N° 8/2024
FISCALIZACIÓN	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA/UEPP
SUPERVISIÓN	
DÍA	Miércoles 04/06/2025
CONTRATISTA: TRABAJO EJECUTADOS/NOVEDADES	FISCAL: TRABAJO VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES
No se trabajó por día de lluvia.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS


Se suspende trabajo de pozo ciego y cámara séptica	
No se avanza con la carga del hormigón	


FUERZA MAYOR

CAMINOS	
INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

  
 Residente  
 Firma y sello  
 Arq. Tania Obelar Nuñez  
 Reg. Prof. del MOPC N° 2.664

  
 Supervisor - Fiscalización  
 Firma y sello  
 Arquitecto  
 Pat. Prof. 15.089

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2004 "CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID 444094

LIBRO DE OBRAS

N°

INSTITUCION EDUCATIVA

ESCUELA BASICA N° 103 "PROF. MERCEDES MILTOS"

EMPRESA CONTRATISTA

MW INGENIERIA S.A. 00/00/65

LOTE

LOTE 2

DEPARTAMENTO

ITACURUBI - DEPARTAMENTO DE CORDILLERA

CONTRATO

N° 8/2024

FISCALIZACIÓN

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA/UEPP

SUPERVISIÓN

DÍA Jueves

05/06/2025

CONTRATISTA:

TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES

FISCAL:

TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES

No se trabaja por día de lluvia.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

Se suspende cargado de visa superior

FUERZA MAYOR

CAMINOS

INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES



Arq. Tania Obelar Nuñez  
Residente Reg. Prof. del MOPC N° 2.664  
Firma y sello



Juan A. Pallarés M.  
Arquitecto Pat. Prof. 15.089  
Supervisor - Fiscalización  
Firma y sello





MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2004 "CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID 444094

LIBRO DE OBRAS

N° 00/00/68

INSTITUCION EDUCATIVA

ESCUELA BASICA N° 103 "PROF. MERCEDES MILTOS"

EMPRESA CONTRATISTA

MW INGENIERIA S.A.

LOTE

LOTE 2

DEPARTAMENTO

ITACURUBI - DEPARTAMENTO DE CORDILLERA

CONTRATO

N° 8/2024

FISCALIZACIÓN

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA/UEPP

SUPERVISIÓN

DÍA Domingo

8/06/2025

CONTRATISTA:

TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES

FISCAL:

TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES

No se trabaja por incidencia de lluvia de días anteriores

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

No se puede avanzar con la carga de H<sub>2</sub>O de la viga superior

FUERZA MAYOR

CAMINOS

INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

  
Residente  
Firma y sello

Arg. Tania Obelar Nuñez

Reg. Prof. del MOPC N° 2.664



Juan A. Pallarés M.

Supervisor - Fiscalización, Arquitecto  
Pat. Prof. 15.089

Firma y sello

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2004 "CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID 444094

LIBRO DE OBRAS

N° 00/00/73

INSTITUCION EDUCATIVA	ESCUELA BASICA N° 103 "PROF. MERCEDES MILTOS"
EMPRESA CONTRATISTA	MW INGENIERIA S.A.
LOTE	LOTE 2
DEPARTAMENTO	ITACURUBI - DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
CONTRATO	N° 8/2024
FISCALIZACIÓN	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA/UEPP
SUPERVISIÓN	
DÍA	13/06/2025
	Viernes

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES
Día lluvioso no se trabaja	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

Se suspenden los trabajos de mampostería	


FUERZA MAYOR

CAMINOS	
INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

  
 Residente  
 Firma y sello Arq. Tania Obelar Nuñez  
 Reg. Prof. del MOPC N° 2.664

  
 Supervisor - Fiscalización  
 Firma y sello Arquitecto Pat. Prof. 15.089







**MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS**

**LPN N° 02/2004 "CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS  
PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE  
GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID 444094**

**LIBRO DE OBRAS**

N° **100/00/78**

INSTITUCION EDUCATIVA	ESCUELA BASICA N° 103 "PROF. MERCEDES MILTOS"	
EMPRESA CONTRATISTA	MW INGENIERIA S.A.	
LOTE	LOTE 2	
DEPARTAMENTO	ITACURUBI - DEPARTAMENTO DE CORDILLERA	
CONTRATO	N° 8/2024	
FISCALIZACIÓN	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA/UEPP	
SUPERVISIÓN		
DÍA	18/06/2025	Miercoles
<b>CONTRATISTA:</b> TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES	<b>FISCAL:</b> TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES	
No se trabaja por día		
de lluvia.		
<b>CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS</b>		
<b>DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS</b>		
No se puede avanzar en		
la construcción de paredes		
de visita.		
<b>FUERZA MAYOR</b>		
CAMINOS		
INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		
OTROS		
<b>COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA</b>		
OBSERVACIONES		
 Residente Firma y sello Arq. Tania Obelar Nuñez Reg. Prof. del MOPC N° 2.664	 Supervisor - Fiscalización Arquitecto Firma y sello Pat. Prof. 15.089	



MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2004 "CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS  
 PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE  
 GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID 444094

LIBRO DE OBRAS

N° 100/00/20

INSTITUCION EDUCATIVA	ESCUELA BASICA N° 103 "PROF. MERCEDES MILTOS"
EMPRESA CONTRATISTA	MW INGENIERIA S.A.
LOTE	LOTE 2
DEPARTAMENTO	ITACURUBI - DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
CONTRATO	N° 8/2024
FISCALIZACIÓN	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA/UEPP
SUPERVISIÓN	
DÍA	20/06/2025
	Viernes

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES
No se trabaja por día de lluvia.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS


No se puede avanzar con la construcción de paredes	

FUERZA MAYOR


CAMINOS	
INTRASITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

  
 Residente  
 Firma y sello

Arq. Tania Obelar Nunez  
 Reg. Prof. del MOPC N° 2.664

  
 Juan A. Pallares M.  
 Arquitecto  
 Supervisor - Fiscalización  
 Reg. Prof. 15.089  
 Firma y sello

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN Nº 02/2004 "CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS  
PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE  
GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID 444094

LIBRO DE OBRAS

Nº 100 / 00 / 81

INSTITUCION EDUCATIVA	ESCUELA BASICA Nº 103 "PROF. MERCEDES MILTOS"
EMPRESA CONTRATISTA	MW INGENIERIA S.A.
LOTE	LOTE 2
DEPARTAMENTO	ITACURUBI - DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
CONTRATO	Nº 8/2024
FISCALIZACIÓN	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA/UEPP
SUPERVISIÓN	
DÍA	21/06/2025
	Sabado

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES
No se trabaja por ser día de lluvia.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

No se puede avanzar con las paredes de la viga superior	


FUERZA MAYOR

CAMINOS	
INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

  
 Residente  
 Firma y sello  
 Arq. Tania Obelar Nuñez  
 Reg. Prof. del MOPC Nº 2.664

  
 Juan A. Pallarés M.  
 Arquitecto  
 Supervisor - Fiscalización Prof. 15.089  
 Firma y sello







MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2004 "CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID 444094

LIBRO DE OBRAS

N° 100/00/88

INSTITUCION EDUCATIVA	ESCUELA BASICA N° 103 "PROF. MERCEDES MILTOS"
EMPRESA CONTRATISTA	MW INGENIERIA S.A.
LOTE	LOTE 2
DEPARTAMENTO	ITACURUBI - DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
CONTRATO	N° 8/2024
FISCALIZACIÓN	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA/UEPP
SUPERVISIÓN	
DÍA	28/06/2025
	Sábado

CONTRATISTA: TRABAJS EJECUTADOS/NOVEDADES	FISCAL: TRABAJS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES
No se trabaja por día de lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS


FUERZA MAYOR

CAMINOS	
INTRASITIBLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

  
Residente  
Firma y sello  
Arq. Tania Obelar Nuñez  
Reg. Prof. del MOPC N° 2.664

  
Supervisor - Fiscalización Arquitecto  
Firma y sello Pat. Prof. 15.089



