

MEMORÁNDUM

A: Abog. Richard Rolando Ramirez Rodriguez, Gobernador de Misiones

Para: Roque Domingo Gonzalez, Secretario de Obras Publicas

C.c.: Abog. José Ayala Galeano, Director de la Unidad de Operativa de Contrataciones UOC

De: Arq. Norma Maria Medina, Fiscal de Obras

Fecha: 20 de Agosto del 2025

Referencia: Solicitud de prorroga del plazo de ejecución por inclemencia climatica y sus efectos

Empresa Contratista: FAMILIAR S.R.L. del Sr. Jorge Olmedo Barchello

Contrato de Adjudicación Nro. 39/2024, CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (TERCERA PARTE); Lote Nro. 01 "Grupo 01 Pavimentación petrea en el Distrito de Ayolas - Mnes., en el Barrio Divino Niño", con ID Nro. 452.741

Vista la nota presentada por el representante legal de la Empresa Constructora Contratista FAMILIAR SRL del Sr. Jorge Olmedo Barchello, con meza de entrada Nro. 3160 de fecha 19 de Agosto del año 2025, en la que solicita la prorroga del plazo de ejecución por lluvias y sus efectos.

Considerando los informes mensuales presentado por la empresa constructora contratista, y los informes de la Dirección Nacional de Aeronautica Civil DINAC acumulados.

La Fiscalización de Obras analiza y dictamina cuanto sigue:

Contrato de Adjudicación Nro. 39/2024, CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (TERCERA PARTE); Lote Nro. 01 "Grupo 01 Pavimentación petrea en el Distrito de Ayolas - Mnes., en el Barrio Divino Niño", con ID Nro. 452.741	
Plazo de Ejecución Contractual	300 días corridos
Acta de Inicio de Obras	19 de Noviembre de 2024
Vencimiento ordinario del plazo de ejecución contractual	15 de Setiembre de 2025
Notas de solicitud de prorrogas por lluvias y sus efectos, con los informes de la DINAC, con meza de entrada Nro. 3160	19 de Agosto de 2025
El periodo de lluvias solicitado por la empresa constructora contratista es desde el 19 de Noviembre del año 2024, hasta el 31 de Julio del año 2025	

Noviembre del año 2024	Diciembre del año 2024	Enero del año 2025
1 día con mas de 2 mm	1 día con mas de 2 mm	2 día con mas de 2 mm
1 días con mas de 21 mm	3 días con mas de 6 mm	1 días con mas de 6 mm
Total 4 días de prorroga	4 días con mas de 21 mm	Total 4 días de prorroga
Total 19 días de prorroga		

Consultora & Constructora

Febrero del año 2025	Marzo del año 2025	Abril del año 2025
1 día con mas de 2 mm	4 día con mas de 2 mm	2 día con mas de 2 mm
2 días con mas de 6 mm	2 días con mas de 21 mm	Total 2 días de prórroga
Total 5 días de prórroga	Total 10 días de prórroga	
Mayo del año 2025	Junio del año 2025	Julio del año 2025
4 día con mas de 2 mm	2 día con mas de 2 mm	1 día con mas de 2 mm
3 días con mas de 6 mm	3 días con mas de 6 mm	3 días con mas de 6 mm
3 días con mas de 21 mm	4 días con mas de 21 mm	Total 7 días de prórroga
Total 19 días de prórroga	Total 20 días de prórroga	

Totalizan 90 días prorrogable según registro de precipitaciones diarias de la DINAC

La Fiscalización de obras de la Gobernación tuvo en cuenta lo establecido en el **Pliego de Bases y condiciones PBC, en las Pag. 34, apartado A.5 REGISTROS DE DÍAS DE LUVIAS;** la solicitud de **prórroga de plazo a causa de lluvias, la Empresa deberá presentarla solicitud con los datos meteorológicos oficiales de la DINAC, de la zona afectada. Las lluvias y sus consecuencias en la Obra estarán debidamente justificadas presentando documentación probatoria de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DINAC). Por cada día de lluvia de 2 mm a 5 mm se otorgará 1 día de prórroga. Por cada día de lluvia de 6mm a 20 mm se otorgarán 2 días de prórroga. Por cada día de lluvia mayor a 21 mm se otorgarán 3 días de prórroga.;** por todo lo expuesto esta Fiscalización de obras considera viable y recomienda conceder la prórroga por lluvias y sus efectos por 90 noventa días corridos, de los plazos de ejecución contractual, que serán computadas a partir del siguiente día del vencimiento del plazo de ejecución ordinario.-

Obs. Se adjuntan los documentos respaldatorios.

ES MI INFORME



Ayolas, Misiones, 18 de Agosto del año 2025.-

**ABOGADO
RICHARD ROLANDO RAMIREZ R
GOBERNADOR DE MISIONES
PRESENTE**

**REF. AL CONTRATO DE ADJUDICACIÓN NRO. 39/2024
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES
(TERCERA PARTE); LOTE NRO. 01 "GRUPO 01 PAVIMENTACIÓN PETREA EN EL
DISTRITO DE AYOLAS - MISIONES, EN EL BARRIO DIVINO NIÑO"; CON ID NRO. 452741.-**

C.c.: Sr. Roque Domingo Gonzalez, Secretario de Obras Publicas, Arq. Norma Maria Medina, Fiscal de Obras

En nombre y representación de la Empresa Constructora Contratista FAMILIAR S.R.L., del Sr. Jorge Olmedo Barchello, me dirijo a usted; a fin de saludar cordialmente y al mismo tiempo, solicitar **98** (noventa y ocho) días de prorroga por lluvias y sus efectos del contrato de referencia, registrado desde el día 19 de Noviembre del año 2024 hasta el día 31 de Julio del año 2025.-

Obs. Anexo las notas remitidas en forma mensual, y el registro de precipitaciones diarias (mm), emitido por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, dependencia Dirección de Meteorología e Hidrología, a la Secretaria de Obras Publicas, con copia al Fiscal de Obras.-

Sin otro particular, me despido de usted, y hago propicia la ocasión para saludar y desearte éxitos en sus gestiones.-

Atentamente.

**JORGE OLMEDO BARCHELLO
FAMILIAR S.R.L.
RUC Nro. 80021969-4**

GOBERNACIÓN DE MISIONES

Expediente: 3160
Hora: 08.00
Fecha: 18/8/25 FICHA:

Ayolas, Misiones, 03 de Agosto del año 2025.-

**SEÑOR
ROQUE DOMINGO GONZALEZ
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
GOBERNACION DE MISIONES
PRESENTE**

**REF. AL CONTRATO DE ADJUDICACIÓN NRO. 39/2024
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES
(TERCERA PARTE); LOTE NRO. 01 "GRUPO 01 PAVIMENTACIÓN PETREA EN EL
DISTRITO DE AYOLAS - MISIONES, EN EL BARRIO DIVINO NIÑO"; CON ID NRO. 452741.-**

C.c.: Arq. Norma Maria Medina, Fiscal de Obras

En nombre y representación de la Empresa Constructora Contratista FAMILIAR S.R.L., del Sr. Jorge Olmedo Barchello, me dirijo a usted; a fin de saludar cordialmente y al mismo tiempo, solicitar la prórroga por lluvias y sus efectos, que corresponde al mes de Julio del año en curso, del contrato de referencia.-

De 1mm a 5mm = 1 día de prórroga por 1días de lluvias = 1días de prórrogas


De 6mm a 20mm = 2 días de prórroga por 3días de lluvias = 6días de prórrogas

Por todo lo expuesto la Empresa Contratista Solicita 7 días de prórrogas que corresponde al mes de Julio del año 2025

Obs. Anexo el registro de precipitaciones diarias (mm), emitido por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, dependencia Dirección de Meteorología e Hidrología.-

Sin otro particular, me despido de usted, y hago propicia la ocasión para saludar y desearle éxitos en sus gestiones.-

Atentamente.


**JORGE OLMEDO BARCHELLO
FAMILIAR S.R.L.
RUC Nro. 80021969-4**





DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA


Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

SOLICITADO POR: "FAMILIAR S.R.L."

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2025

Localidad						Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación				
SAN JUAN BAUTISTA - Dpto. de MISIONES (AUTOM)						26° 40' 13,00"	57° 08' 02,90"	131 m s,n,m,m				
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Día												
1							0,0					
2							0,0					
3							0,0					
4							0,0					
5							0,0					
6							0,0					
7							0,0					
8							0,0					
9							0,0					
10							0,0					
11							0,0					
12							0,0					
13							0,0					
14							0,0					
15							0,0					
16							2,3					
17							0,0					
18							0,0					
19							0,0					
20							0,0					
21							0,0					
22							0,0					
23							9,0					
24							0,0					
25							0,0					
26							6,9					
27							6,2					
28							1,7					
29							0,0					
30							0,0					
31							0,0					
Total							26,1					
Máx. 24h							9					
Día Máx							23					

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación



Familia de Prorogon

Ayolas, Misiones, 01 de Julio del año 2025.-

**SEÑOR
ROQUE DOMINGO GONZALEZ
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
GOBERNACION DE MISIONES
PRESENTE**

**REF. AL CONTRATO DE ADJUDICACIÓN NRO. 39/2024
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES
(TERCERA PARTE); LOTE NRO. 01 "GRUPO 01 PAVIMENTACIÓN PETREA EN EL
DISTRITO DE AYOLAS - MISIONES, EN EL BARRIO DIVINO NIÑO"; CON ID NRO. 452741.-**

C.c.: Arq. Norma Maria Medina, Fiscal de Obras

En nombre y representación de la Empresa Constructora Contratista FAMILIAR S.R.L., del Sr. Jorge Olmedo Barchello, me dirijo a usted; a fin de saludar cordialmente y al mismo tiempo, solicitar la prórroga por lluvias y sus efectos, que corresponde al mes de Junio del año en curso, del contrato de referencia.-

De 1mm a 5mm = 1 día de prórroga por 3 días de lluvias = 3 días de prórrogas

De 6mm a 20mm = 2 días de prórroga por 3 días de lluvias = 6 días de prórrogas

De 21mm = 3 días de prórroga por 4 días de lluvias = 12 días de prórrogas

Por todo lo expuesto la Empresa Contratista Solicita 20 días de prórrogas que corresponde al mes de Junio del año 2025

Obs. Anexo el registro de precipitaciones diarias (mm), emitido por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, dependencia Dirección de Meteorología e Hidrología.-

Sin otro particular, me despido de usted, y hago propicia la ocasión para saludar y desearle éxitos en sus gestiones.-

Atentamente.

**JORGE OLMEDO BARCHELLO
FAMILIAR S.R.L.
RUC Nro. 80021969-4**



DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA


Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

SOLICITADO POR: "FAMILIAR S.R.L."

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2025

Localidad						Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación				
SAN JUAN BAUTISTA – MISIONES						26° 40' 13,00"	57° 08' 02,90"	131 m s.n.m,m				
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Día												
1						0,0						
2						0,0						
3						0,0						
4						19,5 /						
5						0,0						
6						0,0						
7						0,0						
8						0,0						
9						0,0						
10						0,0						
11						0,0						
12						0,0						
13						11,9 /						
14						8,6 /						
15						0,0						
16						4,2 /						
17						-						
18						59,5 /						
19						24,3 /						
20						4,9 /						
21						0,0						
22						23,1 /						
23						0,0						
24						0,0						
25						0,7						
26						0,0						
27						0,8						
28						28,3 /						
29						1,5 /						
30						0,0						
31												
Total						187,3						
Máx. 24h						59,5						
Día Máx.						18						

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.



Lo dñr de Prorrayer

Ayolas, Misiones, 03 de Junio del año 2025.-

**SEÑOR
ROQUE DOMINGO GONZALEZ
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
GOBERNACION DE MISIONES
PRESENTE**

REF. AL CONTRATO DE ADJUDICACIÓN NRO. 39/2024
**CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES
(TERCERA PARTE);** LOTE NRO. 01 "GRUPO 01 PAVIMENTACIÓN PETREA EN EL
DISTRITO DE AYOLAS - MISIONES, EN EL BARRIO DIVINO NIÑO"; CON ID NRO. 452741.-

C.c.: Arq. Norma Maria Medina, Fiscal de Obras

En nombre y representación de la Empresa Constructora Contratista FAMILIAR S.R.L., del Sr. Jorge Olmedo Barchello, me dirijo a usted; a fin de saludar cordialmente y al mismo tiempo, solicitar la prorroga por lluvias y sus efectos, que corresponde al mes de Mayo del año en curso, del contrato de referencia.-

De 1mm a 5mm = 1 día de prorroga por 5 días de lluvias = 5 días de prorrogas

De 6mm a 20mm = 2 días de prorroga por 3 días de lluvias = 6 días de prorrogas

De 21mm = 3 días de prorroga por 3 días de lluvias = 9 días de prorrogas

Por todo lo expuesto la Empresa Contratista Solicita 20 días de prorrogas que corresponde al mes de Mayo del año 2025

Obs. Anexo el registro de precipitaciones diarias (mm), emitido por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, dependencia Dirección de Meteorología e Hidrología.-

Sin otro particular, me despido de usted, y hago propicia la ocasión para saludar y desearle éxitos en sus gestiones.-

Atentamente.

**JORGE OLMEDO BARCHELLO
FAMILIAR S.R.L.
RUC Nro. 80021969-4**



DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA


Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

SOLICITADO POR: "FAMILIAR S.R.L."

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2025

Localidad						Latitud Sur		Longitud Oeste		Elevación		
SAN JUAN BAUTISTA – MISIONES						26° 40' 13,00"		57° 08' 02,90"		131 m s.n.m,m		
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Día												
1					0,0							
2					6,2							
3					0,0							
4					2,4							
5					2,9							
6					19,0							
7					0,0							
8					2,6							
9					35,3							
10					0,0							
11					0,0							
12					0,0							
13					0,0							
14					0,0							
15					0,0							
16					0,0							
17					0,0							
18					61,5							
19					0,0							
20					0,0							
21					15,7							
22					0,0							
23					4,0							
24					0,0							
25					0,0							
26					0,0							
27					22,2							
28					1,2							
29					0,0							
30					0,0							
31					0,0							
Total					173,0							
Máx. 24h					61,5							
Día Máx.					18							

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.



Lo dñr de frangos

Ayolas, Misiones, 02 de Mayo del año 2025.-

**SEÑOR
ROQUE DOMINGO GONZALEZ
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
GOBERNACION DE MISIONES
PRESENTE**

**REF. AL CONTRATO DE ADJUDICACIÓN NRO. 39/2024
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES
(TERCERA PARTE); LOTE NRO. 01 "GRUPO 01 PAVIMENTACIÓN PETREA EN EL
DISTRITO DE AYOLAS - MISIONES, EN EL BARRIO DIVINO NIÑO"; CON ID NRO. 452741.-**

C.c.: Arq. Norma Maria Medina, Fiscal de Obras

En nombre y representación de la Empresa Constructora Contratista FAMILIAR S.R.L., del Sr. Jorge Olmedo Barchello, me dirijo a usted; a fin de saludar cordialmente y al mismo tiempo, solicitar la prórroga por lluvias y sus efectos, que corresponde al mes de Abril del año en curso, del contrato de referencia.-

De 1mm a 5mm = 1 día de prórroga por 3 días de lluvias = 3 días de prórrogas

Por todo lo expuesto la Empresa Contratista Solicita 3 días de prórrogas que corresponde al mes de Abril del año 2025

Obs. Anexo el registro de precipitaciones diarias (mm), emitido por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, dependencia Dirección de Meteorología e Hidrología.-

Sin otro particular, me despido de usted, y hago propicia la ocasión para saludar y desearle éxitos en sus gestiones.-

Atentamente.

**JORGE OLMEDO BARCHELLO
FAMILIAR S.R.L.
RUC Nro. 80021969-4**



DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA


Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

SOLICITADO POR: "FAMILIAR S.R.L."

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2025

Localidad					Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación					
SAN JUAN BAUTISTA – MISIONES					26° 40' 13,00"	57° 08' 02,90"	131 m s.n.m,m					
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Día												
1				1,2 /								
2				0,0								
3				0,0								
4				0,0								
5				0,0								
6				0,0								
7				3,4 /								
8				0,0								
9				0,0								
10				0,0								
11				0,0								
12				3,2 /								
13				0,0								
14				0,0								
15				0,0								
16				0,0								
17				0,0								
18				0,0								
19				0,0								
20				0,0								
21				0,0								
22				0,0								
23				0,0								
24				0,0								
25				0,0								
26				0,0								
27				0,0								
28				0,0								
29				0,0								
30				0,0								
31												
Total				7,8								
Máx. 24h				3,4								
Día Máx.				7								

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.



3 días de promedio

Ayolas, Misiones, 03 de Abril del año 2025.-

**SEÑOR
ROQUE DOMINGO GONZALEZ
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
GOBERNACION DE MISIONES
PRESENTE**

**REF. AL CONTRATO DE ADJUDICACIÓN NRO. 39/2024
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES
(TERCERA PARTE); LOTE NRO. 01 "GRUPO 01 PAVIMENTACIÓN PETREA EN EL
DISTRITO DE AYOLAS - MISIONES, EN EL BARRIO DIVINO NIÑO"; CON ID NRO. 452741.-**

C.c.: Arq. Norma Maria Medina, Fiscal de Obras

En nombre y representación de la Empresa Constructora Contratista FAMILIAR S.R.L., del Sr. Jorge Olmedo Barchello, me dirijo a usted; a fin de saludar cordialmente y al mismo tiempo, solicitar la prorroga por lluvias y sus efectos, que corresponde al mes de Marzo del año en curso, del contrato de referencia.-

De 1mm a 5mm = 1 día de prorroga por 7 días de lluvias = 7 días de prorrogas

De 21mm = 3 días de prorroga por 2 día de lluvias = 6 días de prorrogas

Por todo lo expuesto la Empresa Contratista Solicita 13 días de prorrogas que corresponde al mes de Marzo del año 2025

Obs. Anexo el registro de precipitaciones diarias (mm), emitido por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, dependencia Dirección de Meteorología e Hidrología.-

Sin otro particular, me despido de usted, y hago propicia la ocasión para saludar y desearle éxitos en sus gestiones.-

Atentamente.



**JORGE OLMEDO BARCHELLO
FAMILIAR S.R.L.
RUC Nro. 80021969-4**



DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA


Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

SOLICITADO POR: "FAMILIAR S.R.L."

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2025

Localidad				Latitud Sur				Longitud Oeste				Elevación
SAN JUAN BAUTISTA – MISIONES				26° 40' 13,00"				57° 08' 02,90"				131 m s,n,m
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Día												
1			0,0									
2			0,0									
3			0,0									
4			0,0									
5			0,4									
6			1,2									
7			0,0									
8			5,0									
9			5,8									
10			0,0									
11			0,0									
12			4,3									
13			0,0									
14			0,0									
15			0,0									
16			0,0									
17			0,0									
18			0,0									
19			0,0									
20			0,0									
21			3,9									
22			0,0									
23			0,0									
24			0,0									
25			48,4									
26			0,0									
27			1,8									
28			0,0									
29			0,0									
30			1,2									
31			34,8									
Total			106,8									
Máx. 24h			48,4									
Día Máx.			25									

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.



Ing. María Nieves Amadori
Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público
DINAC - DGNAC

Bdñ de proyección

Ayolas, Misiones, 03 de Marzo del año 2025.-

**SEÑOR
ROQUE DOMINGO GONZALEZ
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
GOBERNACION DE MISIONES
PRESENTE**

**REF. AL CONTRATO DE ADJUDICACIÓN NRO. 39/2024
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES
(TERCERA PARTE); LOTE NRO. 01 "GRUPO 01 PAVIMENTACIÓN PETREA EN EL
DISTRITO DE AYOLAS - MISIONES, EN EL BARRIO DIVINO NIÑO"; CON ID NRO. 452741.-**

C.c.: Arq. Norma Maria Medina, Fiscal de Obras

En nombre y representación de la Empresa Constructora Contratista FAMILIAR S.R.L., del Sr. Jorge Olmedo Barchello, me dirijo a usted; a fin de saludar cordialmente y al mismo tiempo, solicitar la prórroga por lluvias y sus efectos, que corresponde al mes de Febrero del año en curso, del contrato de referencia.-

De 1mm a 5mm = 1 día de prórroga por 2 días de lluvias = 2 días de prórrogas

De 6mm a 20mm = 2 días de prórroga por 2 días de lluvias = 4 días de prórrogas

Por todo lo expuesto la Empresa Contratista Solicita 6 días de prórrogas que corresponde al mes de Febrero del año 2025

Obs. Anexo el registro de precipitaciones diarias (mm), emitido por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, dependencia Dirección de Meteorología e Hidrología.-

Sin otro particular, me despido de usted, y hago propicia la ocasión para saludar y desearle éxitos en sus gestiones.-

Atentamente.

**JORGE OLMEDO BARCHELLO
FAMILIAR S.R.L.
RUC Nro. 80021969-4**





DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA


Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

SOLICITADO POR: "FAMILIAR S.R.L."

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2025

Localidad		Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación								
SAN JUAN BAUTISTA - MISIONES		26° 40' 13,00"	57° 08' 02,90"	131 m s.n.m,m								
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Día												
1		0,0										
2		0,0										
3		0,0										
4		0,0										
5		0,0										
6		0,5										
7		0,0										
8		0,0										
9		0,0										
10		0,0										
11		0,0										
12		0,0										
13		0,0										
14		0,0										
15		0,0										
16		0,0										
17		10,6 /										
18		0,0										
19		0,0										
20		0,0										
21		0,0										
22		0,0										
23		1,4 /										
24		0,0										
25		0,0										
26		10,4 /										
27		5,7 /										
28		0,0										
29												
30												
31												
Total		28,6										
Máx. 24h		10,6										
Día Máx.		17										

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.



6 años de protección

Ayolas, Misiones, 04 de Febrero del año 2025.-

**SEÑOR
ROQUE DOMINGO GONZALEZ
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
GOBERNACION DE MISIONES
PRESENTE**

**REF. AL CONTRATO DE ADJUDICACIÓN NRO. 39/2024
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES
(TERCERA PARTE); LOTE NRO. 01 "GRUPO 01 PAVIMENTACIÓN PETREA EN EL
DISTRITO DE AYOLAS - MISIONES, EN EL BARRIO DIVINO NIÑO"; CON ID NRO. 452741.-**

C.c.: Arq. Norma Maria Medina, Fiscal de Obras

En nombre y representación de la Empresa Constructora Contratista FAMILIAR S.R.L., del Sr. Jorge Olmedo Barchello, me dirijo a usted; a fin de saludar cordialmente y al mismo tiempo, solicitar la prórroga por lluvias y sus efectos, que corresponde al mes de Enero del año en curso, del contrato de referencia.-

De 1mm a 5mm = 1 día de prórroga por 3 días de lluvias = 3 días de prórrogas

De 6mm a 20mm = 2 días de prórroga por 1 día de lluvias = 2 días de prórrogas

Por todo lo expuesto la Empresa Contratista Solicita 5 días de prórrogas que corresponde al mes de Enero del año 2025

Obs. Anexo el registro de precipitaciones diarias (mm), emitido por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, dependencia Dirección de Meteorología e Hidrología.-

Sin otro particular, me despido de usted, y hago propicia la ocasión para saludar y desearle éxitos en sus gestiones.-

Atentamente.

**JORGE OLMEDO BARCHELLO
FAMILIAR S.R.L.
RUC Nro. 80021969-4**



DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA


Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

SOLICITADO POR: "FAMILIAR S.R.L."

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2025

Localidad					Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación					
SAN JUAN BAUTISTA – MISIONES					26° 40' 13,00"	57° 08' 02,90"	131 m s,n,m					
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Día												
1	-											
2	-											
3	-											
4	-											
5	-											
6	-											
7	-											
8	-											
9	0,0											
10	0,0											
11	0,0											
12	0,0											
13	7,0 /											
14	0,0											
15	0,0											
16	0,0											
17	0,7											
18	0,0											
19	0,6											
20	0,0											
21	0,0											
22	0,0											
23	2,1 /											
24	1,0 /											
25	0,5											
26	0,0											
27	5,6 /											
28	0,0											
29	0,0											
30	0,0											
31	0,0											
Total	17,5											
Máx. 24h	7											
Día Máx.	13											

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.



Solición de préstamo.

Ayolas, Misiones, 03 de Enero del año 2025.-

**SEÑOR
ROQUE DOMINGO GONZALEZ
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
GOBERNACION DE MISIONES
PRESENTE**

**REF. AL CONTRATO DE ADJUDICACIÓN NRO. 39/2024
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES
(TERCERA PARTE); LOTE NRO. 01 "GRUPO 01 PAVIMENTACIÓN PETREA EN EL
DISTRITO DE AYOLAS - MISIONES, EN EL BARRIO DIVINO NIÑO"; CON ID NRO. 452741.-**

C.c.: Arq. Norma Maria Medina, Fiscal de Obras

En nombre y representación de la Empresa Constructora Contratista FAMILIAR S.R.L., del Sr. Jorge Olmedo Barchello, me dirijo a usted; a fin de saludar cordialmente y al mismo tiempo, solicitar la prorroga por lluvias y sus efectos, que corresponde al mes de Diciembre del año en curso, del contrato de referencia.-

De 1mm a 5mm = 1 día de prorroga por 2 días de lluvias = 2 días de prorrogas

De 6mm a 20mm = 2 días de prorroga por 3 días de lluvias = 6 días de prorrogas

De 21mm = 3 días de prorroga por 4 días de lluvias = 12 días de prorrogas

Por todo lo expuesto la Empresa Contratista Solicita 20 días de prorrogas que corresponde al mes de Diciembre del año 2024

Obs. Anexo el registro de precipitaciones diarias (mm), emitido por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, dependencia Dirección de Meteorología e Hidrología.-

Sin otro particular, me despido de usted, y hago propicia la ocasión para saludar y desearle éxitos en sus gestiones.-

Atentamente.

**JORGE OLMEDO BARCHELLO
FAMILIAR S.R.L.
RUC Nro. 80021969-4**



DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA


Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

SOLICITADO POR: "FAMILIAR S.R.L."

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

Localidad						Latitud Sur		Longitud Oeste			Elevación	
SAN JUAN BAUTISTA – MISIONES (DMH-AUT)						26G 40' 0" S		57G 8' 0" W			131 m s.n.m,m	
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Día												
1												27,3 /
2												5,9 /
3												0,0
4												0,0
5												0,0
6												18,5 /
7												37,4 /
8												0,0
9												10,4 /
10												0,0
11												0,0
12												17,3 /
13												30,1 /
14												0,0
15												0,0
16												0,0
17												0,0
18												31,2 /
19												0,0
20												0,0
21												0,0
22												0,0
23												0,0
24												1,5 /
25												0,0
26												0,0
27												0,0
28												0,0
29												0,0
30												0,0
31												0,0
Total												179,6
Máx. 24h												37,4
Día Máx.												7

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.



20 días de Prorrogas

Ayolas, Misiones, 03 de Diciembre del año 2024.-

**SEÑOR
ROQUE DOMINGO GONZALEZ
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
GOBERNACION DE MISIONES
PRESENTE**

**REF. AL CONTRATO DE ADJUDICACIÓN NRO. 39/2024
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES
(TERCERA PARTE); LOTE NRO. 01 "GRUPO 01 PAVIMENTACIÓN PETREA EN EL
DISTRITO DE AYOLAS - MISIONES, EN EL BARRIO DIVINO NIÑO"; CON ID NRO. 452.741.-**

C.c.: Arq. Norma Maria Medina, Fiscal de Obras

En nombre y representación de la Empresa Constructora Contratista FAMILIAR S.R.L., del Sr. Jorge Olmedo Barchello, me dirijo a usted; a fin de saludar cordialmente y al mismo tiempo, solicitar la prórroga por lluvias y sus efectos, que corresponde al mes de Noviembre del año en curso, del contrato de referencia.-

De 1mm a 5mm = 1 día de prórroga por 1días de lluvias = 1días de prórrogas

De 21mm = 3 días de prórroga por 1día de lluvias = 3días de prórrogas

Por todo lo expuesto la Empresa Contratista Solicita 4 días de prórrogas que corresponde al mes de Noviembre del año 2024

Obs. Anexo el registro de precipitaciones diarias (mm), emitido por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, dependencia Dirección de Meteorología e Hidrología.-

Sin otro particular, me despido de usted, y hago propicia la ocasión para saludar y desearle éxitos en sus gestiones.-

Atentamente.

**JORGE OLMEDO BARCHELLO
FAMILIAR S.R.L.
RUC Nro. 80021969-4**



DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

SOLICITADO POR: "FAMILIAR S.R.L."

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

		Localidad				Latitud Sur		Longitud Oeste			Elevación		
		SAN JUAN BAUTISTA - MISIONES				26° 40' 13,00"		57° 08' 02,90"			131 m s.n.m		
Mes	Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		1											32,1
2											0,0		
3											0,0		
4											0,0		
5											0,0		
6											12,0		
7											0,0		
8											0,0		
9											0,0		
10											0,0		
11											2,0		
12											0,0		
13											0,0		
14											0,0		
15											0,0		
16											0,0		
17											5,2		
18											30,7		
19											2,0		
20											0,0		
21											0,0		
22											0,0		
23											0,0		
24											0,0		
25											0,0		
26											0,0		
27											0,0		
28											30,4		
29											0,0		
30											0,0		
31													
Total											114,4		
Máx. 24h											32,1		
Día Máx.											1		

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.



4 días de proroga