



Asunción, 02 de junio de 2025.

**PLANILLA DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS**

**REF.: LPN P.A.C. N° 73/2024 - "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN – PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID 453 116" CONTRATO N°12/2025.**

Se informa, en atención al Contrato de referencia, las fechas y horarios de suspensión de los trabajos, así como el motivo y ámbito solicitante.

**Periodo:** 24/04/2025 al 31/05/2025

FECHA	MOTIVO	DESDE HS.	HASTA HS.	TOTAL DE HORAS	AMBITO SOLICITANTE
28-04-2025	RUIDOS MOLESTOS	8:15	13:00	05:00	JUZGADO CIVIL
29-04-2025	RUIDOS MOLESTOS	8:00	13:00	05:00	JUZGADO CIVIL
30-04-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	06:00	D.I.F.
02-05-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	06:00	D.I.F.
05-05-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	06:00	D.I.F.
06-05-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	06:00	D.I.F.
07-05-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	06:00	D.I.F.
08-05-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	06:00	D.I.F.
12-05-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	06:00	D.I.F.
13-05-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	06:00	D.I.F.
16-05-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	06:00	D.I.F.
20-05-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	06:00	D.I.F.
21-05-2025	RUIDOS MOLESTOS ACTIVIDAD SALON AUDITORIO	07:00 13:00	13:00 17:00	06:00 04:00	SALON AUDITORIO
22-05-2025	LLUVIA				
23-05-2025	RUIDOS MOLESTOS ACTIVIDAD SALON AUDITORIO	07:00 13:00	13:00 15:00	06:00 02:00	SALON AUDITORIO
26-05-2025	RUIDOS MOLESTOS ACTIVIDAD SALON AUDITORIO	07:00 13:00	13:00 15:00	06:00 02:00	SALON AUDITORIO
27-05-2025	RUIDOS MOLESTOS ACTIVIDAD SALON AUDITORIO	07:00 12:00	12:00 15:00	05:00 03:00	SALON AUDITORIO
29-05-2025	ACTIVIDAD SALON AUDITORIO	12:00	15:00	03:00	SALON AUDITORIO
30-05-2025	ACTIVIDAD SALON AUDITORIO	12:00	15:00	03:00	SALON AUDITORIO

**TOTAL DE HORAS:**

**110**

Atentamente. -

*[Signature]*  
Ing. Pedro Delvalle Ríos  
Jefe de División de Obras  
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

*[Signature]*  
Arq. Bertha Pastore  
Jefe  
Dpto. Técnico Administrativo  
D.I.F.




# APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

CONTRATO 12/2025 . L.P.N. PAC N° 73/2024 " MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - PLURIANUAL - AD REFERENDUM " ID N° 453.116				
Horarios de Tabajos Suspendidos Periodo: 24/04/2025 al 31/05/2025				
Fecha	Hora	Motivo	Solicitado por:	Total de Horas
28/4/2025	8:15 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos	Contratante	5
29/4/2025	8 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos	Contratante	5
30/4/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos	Contratante	6
2/5/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos	Contratante	6
5/5/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos	Contratante	6
6/5/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos	Contratante	6
7/5/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos	Contratante	6
8/5/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos	Contratante	6

  
Arq. Fátima Cáceres  
Aponte Latorre S.A.  
CONSTRUCCIONES

12/5/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos	Contratante	6
13/5/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos	Contratante	6
16/5/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos	Contratante	6
20/5/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos	Contratante	6
21/5/2025	7 a 13 13 a 17	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos y evento salon auditorio	Contratante	10
22/5/2025		LLuvia		
23/5/2025	7 a 13 13 a 15	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos y evento salon auditorio	Contratante	8
26/5/2025	7 a 15	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos y evento salon auditorio	Contratante	8
27/5/2025	7 a 15	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos y evento salon auditorio	Contratante	8
29/5/2025	12 a 15	Se suspende el trabajo de Demolicion por evento en el salon auditorio	Contratante	3

		Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos y evento salon auditorio		
30/5/2025	12 a 15		Contratante	3
<b>Total Horas</b>				<b>110</b>

  
Arq. Fátima Cáceres  
Aponte / Latorre S.S.  
CONSTRUCCIONES



**NOTA**

**D.T.A. N.º 29/2025**

Asunción, 02 de julio de 2025.

**PLANILLA DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS**

REF.: LPN P.A.C. N.º 73/2024 - "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID 453 116" CONTRATO N.º12/2025.

Se informa, en atención al Contrato de referencia, las fechas y horarios de suspensión de los trabajos, así como el motivo y ámbito solicitante.

**Periodo:** 01-06-2025 al 30-06-2025

FECHA	MOTIVO	DESDE HS.	HASTA HS.	TOTAL DE HORAS	AMBITO SOLICITANTE
02-06-2025	RUIDOS MOLESTOS ACTIVIDAD SALON AUDITORIO	08:00	14:00	6	D.I.F.
03-06-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	12:00	5	D.I.F.
04-06-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	12:00	5	D.I.F.
05-06-2025	LLUVIA				
06-06-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	6	D.I.F.
09-06-2025	RUIDOS MOLESTOS ACTIVIDAD SALON AUDITORIO	07:00	15:00	8	ARQ. CAROLINA BASUALDO.
10-06-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	6	D.I.F.
11-06-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	6	ING. PEZOA
12-06-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	6	D.I.F.
13-06-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	6	D.I.F.
14-06-2025	LLUVIA				
17-06-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	6	D.I.F.
18-06-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	6	D.I.F.
19-06-2025	LLUVIA				
20-06-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	6	D.I.F.
23-06-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	6	D.I.F.
24-06-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	6	D.I.F.
25-06-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	6	D.I.F.
26-06-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	6	D.I.F.
27-06-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	6	D.I.F.
30-06-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	6	ING. PEZOA D.I.F.


**TOTAL DE HORAS:**

**108**

*Arq. María Pastore*  
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

*Ing. Pedro Delvalle Ríos*  
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

13/6/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos	Contrante	6
14/6/2025		Luvia		
17/6/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos	Contrante	6
18/6/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos	Contrante	6
19/6/2025		Luvia		
20/6/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos	Contrante	6
23/6/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos	Contrante	6
24/6/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos	Contrante	6
25/6/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos	Contrante	6
26/6/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos	Contrante	6
27/6/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos	Contrante	6
30/6/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos	Contrante	6
<b>Total</b>				<b>108</b>

  
 Arq. Fátima Cáceres  
 Aponte Latorre s.a.  
 CONSTRUCCION

Asunción, 01 de agosto de 2025.

**PLANILLA DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS**

REF.: LPN P.A.C. Nº 73/2024 - "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN – PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID 453 116" CONTRATO Nº12/2025.

Se informa, en atención al Contrato de referencia, las fechas y horarios de suspensión de los trabajos, así como el motivo y ámbito solicitante.

Periodo: 01-07-2025 al 31-07-2025

FECHA	MOTIVO	DESDE HS.	HASTA HS.	TOTAL DE HORAS	AMBITO SOLICITANTE
01-07-2025	RUIDOS MOLESTOS EVENTO EN SALON AUDITORIO	07:00	13:00	6	D.I.F.
02-07-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	6	D.I.F.
03-07-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	6	D.I.F.
04-07-2025	RUIDOS MOLESTOS EVENTO EN SALON AUDITORIO	07:00	16:00	9	D.I.F.
05-07-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	6	D.I.F.
07-07-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	6	D.I.F.
08-07-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	6	D.M.R.
09-07-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	6	D.I.F.
10-07-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	6	D.I.F.
11-07-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	6	D.I.F.
12-07-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	6	D.I.F.
14-07-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	6	D.I.F.
15-07-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	6	D.I.F.
16-07-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	6	D.I.F.
17-07-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	6	D.I.F.
18-07-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	6	D.I.F.
19-07-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	6	D.I.F.
21-07-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	6	D.I.F.
22-07-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	6	D.I.F.
23-07-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	6	D.I.F.
24-07-2025	<b>LLUVIA</b>				
25-07-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	6	D.I.F.
26-07-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	6	D.I.F.
28-07-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	6	D.I.F.
29-07-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	6	D.I.F.
30-07-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	6	D.I.F.
31-07-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	6	D.I.F.
<b>TOTAL DE HORAS</b>				<b>159</b>	

*Elías Mercado*  
**Arq. ELIAS MERCADO**  
 Mantenimiento Técnico  
 Dir. de Infraestructura Física

*Carolina Basualdo*  
**Arq. CAROLINA BASUALDO**  
 JEFE  
 Dpto. de Obras y Proyectos

*Bertha Pastore*  
**Arq. Bertha Pastore**  
 Jefe  
 Dpt. Técnico Administrativo  
 D.I.F.

11

11

11



**APONTE LATORRE**  
CONSTRUCTORA

CONTRATO 12/2025 . L.P.N. PAC N° 73/2024 " MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - PLURIANUAL - AD REFERENDUM " ID N° 453.116				
Horarios de Trabajos Suspendidos			Periodo:	Julio
Fecha	Hora	MOTIVO	SOLICITADO POR	TOTAL DE HORAS
1/7/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos y evento en el salon auditorio	Contratante	6
2/7/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos	Contratante	6
3/7/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos	Contratante	6
4/7/2025	7 a 16	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos y reunion de ministros en el salon auditorio	Contratante	9
5/7/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos	Contratante	6
7/7/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos	Contratante	6
8/7/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos	Ing Pezoa	6

Arq. Fátima Cáceres  
**Aponte Latorre s.a.**  
CONSTRUCTORA

9/7/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos	Contrante	6
10/7/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos	Contrante	6
11/7/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos	Contrante	6
12/7/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos	Contrante	6
14/7/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos	Contrante	6
15/7/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos	Contrante	6
16/7/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos	Contrante	6
17/7/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos	Contrante	6
18/7/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos	Contrante	6
19/7/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos	Contrante	6
21/7/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos	Contrante	6

Arq. Fátima Cáceres  
 Aponte Latorre s.a.  
 CONSTRUCCIONES

22/7/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos	Contrante	6
23/7/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos	Contrante	6
24/7/2025		Lluvia		6
25/7/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos	Contrante	6
26/7/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos	Contrante	6
28/7/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos	Contrante	6
29/7/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos	Contrante	6
30/7/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos	Contrante	6
31/7/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos	Contrante	6
<b>Total</b>				<b>159</b>

Arq. Fátima Cáceres  
Aponte Latorre s.a.  
CONSEJO REGULADOR

Asunción, 01 de setiembre de 2025.

**PLANILLA DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS**

REF.: LPN P.A.C. Nº 73/2024 - "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID 453 116" CONTRATO Nº12/2025.

Se informa, en atención al Contrato de referencia, las fechas y horarios de suspensión de los trabajos, así como el motivo y ámbito solicitante.

Periodo: 01-08-2025 al 31-08-2025

FECHA	MOTIVO	DESDE HS.	HASTA HS.	TOTAL DE HORAS	AMBITO SOLICITANTE
01-08-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	6	D.I.F.
04-08-2025	LLUVIA				
05-08-2025	LLUVIA				
06-08-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	6	D.I.F. SOFIA GIL
07-08-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	6	D.I.F.
08-08-2025	RUIDOS MOLESTOS EVENTO SALON AUDITORIO	08:30	16:30	8	D.I.F.
11-08-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	6	D.I.F.
12-08-2025	RUIDOS MOLESTOS EVENTO SALON AUDITORIO	07:00	15:30	8,5	D.I.F.
13-08-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	6	D.I.F.
14-08-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	6	D.I.F. AUDITORIA DE GESTION
18-08-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	6	D.I.F.
19-08-2025	RUIDOS MOLESTOS LLUVIA	07:00	13:00	6	D.I.F.
20-08-2025	RUIDOS MOLESTOS EVENTO SALON AUDITORIO	07:00 13:00	13:00 15:00	6 2	D.I.F.
21-08-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	6	D.I.F.
22-08-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	6	D.I.F.
25-08-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	6	D.I.F.
26-08-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	6	D.I.F.
27-08-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	6	D.I.F.
28-08-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	6	D.I.F.
29-08-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	6	D.I.F.
<b>TOTAL DE HORAS</b>				<b>114,5</b>	

Arq. Berna Pastore  
Jefe  
Dpto. Técnico Administrativo

Arq. Fátima Cáceres  
Aponte Latorre s.a.  
CONSTRUCCIONES

Arq. CAROLINA BASUALDO  
JEFE  
Dpto. de Obras y Proyectos

Ing. Pedro Delvalle Ríos  
Jefe de División de Obras  
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.




# APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

CONTRATO 12/2025 . L.P.N. PAC N° 73/2024 " MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - PLURIANUAL - AD REFERENDUM " ID N° 453.116				
Horarios de Trabajos Suspendidos			Periodo:	Agosto
Fecha	Hora	MOTIVO	SOLICITADO POR	TOTAL DE HORAS
1/8/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos	Contratante	6
4/8/2025		Lluvia		
5/8/2025		Lluvia		
6/8/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos	Contratante - Sofia Gil	6
7/8/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos	Contratante	6
8/8/2025	8:30 a 16:30	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos y evento en el auditorio	Contratante	8
11/8/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos	Contrante	6
12/8/2025	7 a 15:30	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos y evento en el auditorio	Contrante	8,5
13/8/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos según circular	Contrante	6

Arq. Fátima Cáceres  
Aponte Latorre s.a.  
CONSTRUCCIONES

14/8/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos según circular	Contrante y Auditoria de Gestion	6
18/8/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos según circular	Contrante	6
19/8/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos según circular y lluvia	Contrante	6
20/8/2025	7 a 15	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos según circular y evento en el auditorio	Contrante	8
21/8/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos según circular	Contrante	6
22/8/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos según circular	Contrante	6
25/8/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos según circular	Contrante	6

  
 Arq. Fátima Cáceres  
 Aponte Latorre s.a.  
 CONSTRUCCIONES

26/8/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos según circular	Contrante	6
27/8/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos según circular	Contrante	6
28/8/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos según circular	Contrante	6
29/8/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos según circular	Contrante	6
<b>Total</b>				<b>114,5</b>

Arq. Fátima Cáceres  
**Aponte Latorre s.a.**  
 CONSTRUCCIONES

**RECIBIDO**  
 COPIA SE PLUMA DE JUSTICIA  
 Dpto. Técnico Administrativo - D.T.A.  
 Fecha: 08/09/2025  
 RUC: 101010101  
 FIRMA: ENRIQUE R. CASTRO  
 Dto. Técnico Administrativo



Asunción, 01 de octubre de 2025.

**PLANILLA DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS**

REF.: L.P.N P.A.C. Nº 73/2024 - "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN – PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID 453 116" - CONTRATO Nº12/2025.

Se informa, en atención al Contrato de referencia, las fechas y horarios de suspensión de los trabajos, así como el motivo y ámbito solicitante.

**Periodo:** 01-09-2025 al 30-09-2025

FECHA	MOTIVO	DESDE HS.	HASTA HS.	TOTAL DE HORAS	AMBITO SOLICITANTE
01-09-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	6	D.I.F.
02-09-2025	RUIDOS MOLESTOS EVENTO SALON AUDITORIO	07:00	13:00	6	D.I.F. SALON AUDITORIO
03-09-2025	RUIDOS MOLESOS	07:00	13:00	6	DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DE FUEROS
04-09-2025	LLUVIA	07:00	17:00		
08-09-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	6	JUZGADO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
09-09-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	6	CAPITAL HUMANO INDUCCION
10-09-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	6	CAPITAL DE LA NIÑEZ INDUCCION
11-09-2025	LLUVIA	07:00	17:00		
12-09-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	6	D.I.F.
15-09-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	6	D.I.F.
16-09-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	6	D.I.F.
17-09-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	6	D.I.F.
18-09-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	6	D.I.F.
19-09-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	6	D.I.F.
22-09-2025	CUMBRE CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS	07:00	17:00	10	D.I.F.
23-09-2025	CUMBRE CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS	07:00	17:00	10	D.I.F.
24-09-2025	CUMBRE CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS	07:00	17:00	10	D.I.F.
25-09-2025	CUMBRE CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS	07:00	17:00	10	D.I.F.
26-09-2025	CUMBRE CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS	07:00	17:00	10	D.I.F.
29-09-2025	RUIDOS MOLESTOS	07:00	13:00	6	D.I.F.
30-09-2025	LLUVIA	07:00	17:00		D.I.F.
<b>TOTAL DE HORAS</b>				<b>128</b>	

Arq. *Bertha Pastore*  
Jefe  
Dep. Técnico Administrativo  
D.I.F.

Arq. *Fátima Cáceres*

Arq. *CAROLINA BASUALDO*  
JEFE  
Obras y Proyectos

*[Vertical column of signatures]*

Cert. N° 5.




**APONTE LATORRE**  
CONSTRUCTORA

CONTRATO 12/2025 . L.P.N. PAC N° 73/2024 " MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - PLURIANUAL - AD REFERENDUM " ID N° 453.116				
Horarios de Trabajos Suspendidos			Periodo:	Setiembre
Fecha	Hora	MOTIVO	SOLICITADO POR	TOTAL DE HORAS
1/9/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos según circular	Contratante	6
2/9/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos según circular	Contratante	6
3/9/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos según circular y por el departamento de administracion de foros.	Contratante	6
4/9/2025	7 a 17	Lluvia		
8/9/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos según circular	Contrante	6
9/9/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos según circular	Contrante	6

Arq. Fatima Cáceres  
Aponte Latorre s.a  
CONSTRUCCIONES

10/9/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos según circular	Contratante	6
11/9/2025	7 a 17	Lluvia		
12/9/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos según circular	Contrante	6
15/9/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos según circular	Contrante	6
16/9/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos según circular	Contrante	6
17/9/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos según circular	Contrante	6
18/9/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos según circular	Contrante	6
19/9/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos según circular	Contrante	6
22/9/2025	7 a 17	Cumbre corte interamericana de derechos humanos	Contratante	10

  
 Arq. Fátima Cácer  
**Aponte Latorre**  
 CONSTRUCCIÓN

23/9/2025	7 a 17	Cumbre corte interamericana de derechos humanos	Contratante	10
24/9/2025	7 a 17	Cumbre corte interamericana de derechos humanos	Contratante	10
25/9/2025	7 a 17	Cumbre corte interamericana de derechos humanos	Contratante	10
26/9/2025	7 a 17	Cumbre corte interamericana de derechos humanos	Contratante	10
29/9/2025	7 a 13	Se suspende el trabajo de Demolicion por ruidos molestos según circular	Contratante	6
30/9/2025	7 a 17	Lluvia		
<b>Total</b>				<b>128</b>

**RECIBIDO**  
**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**  
Dpto. Técnico Administrativo - D.I.F.  
HORA 12:00 01-10-2025  
RECIBIDO POR  
FIRME QUE P. CASTRO  
Dpto. Técnico Administrativo  
D.I.F.

  
Arq. Fátima Cáceres  
Aponte Latorre s.a.  
CONSTRUCCIONES