

## **PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**

### **SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES**

**AÑO: 2024**

**EXPEDIENTE N° 4374**

**FECHA: 16/08/2024**

**RESOLUCIÓN N° \_\_\_\_\_**

**NOTA N° \_\_\_\_\_**

**OTROS \_\_\_\_\_**

**PROCEDENCIA: Iniciativas Constructivas SA**

**DESCRIPCIÓN: Solicita prórroga del plazo contractual en el marco del Contrato N° 06/2024 "Instalación del Sistema de Iluminación del Estadio Municipal de Carapeguá".**

DI (005)  
Asunción, 14 de Agosto de 2024.-

Señor  
**CESAR RAMIREZ CAJE, MINISTRO**  
**SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES - SND**

Presente

Ref.: Contrato N° 06/2024 – Instalación del Sistema de Iluminación del Estadio Municipal de Carapegua.-

Id N°: 441.595

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, y por su intermedio a quien corresponda, con el objeto de solicitar la prórroga de 12 días de plazo contractual, en virtud de las cláusulas de las Condiciones Generales del Contrato, por motivos de inclemencias climáticas.

Esta solicitud se realiza en consideración de los días afectados por inclemencias climáticas en los periodos de certificación de Junio y Julio del presente año.

Este pedido de prórroga está respaldado con informes climatológicos de la DINAC, quien cuenta con un pluviómetro en cercanías a la zona.

Resumiendo, los plazos de ejecución quedarían de la siguiente forma:

- Fecha de inicio contractual: **11/06/2024**
- Plazo: 90 Días
- Fecha de fin contractual: **09/09/2024**
- Prórroga por Inclemencias climáticas: **12 días**
- Nueva Fecha de fin actualizado: **21/09/2024**

Sin otro particular y esperando su pronta respuesta, aprovechamos la ocasión para saludar.

Atentamente.-

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - MESA DE ENTRADA -	
Exp. N°: 1374	Fojas: 05
Fecha: 16 AGO. 2024	Hora: 16:05
Firma: <b>Renato R. Román</b> Téc. Administrativo	
Aclaración: Secretaría General - SND	

**ICSA**  
Iniciativas Constructivas S.A.  
RUC: 80066945-8  
**ING. EDGAR O. AHRENS B.**  
REPRESENTANTE LEGAL

02 (25)

MES	PRECIPITACION ACUMULADA (mm)																															DIAS DE LLUVIA	DIAS DE HUMEDA	DIAS NO LABORABLE	
	DIAS DEL MES																																		
Jun-24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	4	4	8	
Jul-24	B	B	B	B	B	B	B	LL	B	B	B	LL	LL	LL	B	B	B	B	B	B	B	B	B	LL	H	H	B	B	B	B	B	B	4	0	4
																																		12	





03 (km)

**DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA**

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

**REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024**

Localidad		Latitud Sur		Longitud Oeste		Elevación						
PARAGUARI		25° 37' 36,51"		57° 08' 44,99"		116 m s.n.m.m						
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Día												
1						0,0	0,0					
2						0,0	0,0					
3						0,0	0,0					
4						0,0	0,0					
5						0,0	0,0					
6						0,0	6,2	T				
7						0,0	3,8	C				
8						0,0	0,0					
9						0,0	0,0					
10						0,0	0,0					
11						0,0	0,0					
12						0,0	2,0					
13						0,0	6,0	T				
14						0,0	0,0					
15					T	9,7	0,0					
16					T	43,8	0,0					
17					T	27,4	0,0					
18					C	0,0	0,0					
19					C	5,6	-					
20						0,0						
21						0,0						
22						0,0						
23					T	21,0						
24					T	5,0						
25					T	4,6						
26					C	0,0						
27					C	0,0						
28						0,0						
29						0,0						
30						0,0						
31												
Total						117,1	18,0					
Máx. 24h						43,8	6,2					
Día Máx.						16	6					

Ing. Maggi Victoria Amarillo  
Jefe Dpto. Serv. Meteorol. e Hid. para el Público  
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.

7 lluvias  
5 congel

**ICSA**  
Iniciativas Constructivas S.A  
RUC: 00000048-B