



MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

☎ / 📠 (0763) 20074 / 20021 / 20086 - ✉ munilapaz@hotmail.com
La Paz - Itapúa - Paraguay

La Paz, 15 de Noviembre de 2024

MEMORÁNDUM

DE: ARQ. CARLOS MARIA AQUINO

A: UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Con referencia a la solicitud de prórroga por Inclemencias climáticas presentada por la empresa " **METALÚRGICA PIRAPÓ.-**, Contratista de Obra : LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N°: 08/2024 – CONSTRUCCIÓN DE MURALLA Y REJA EN EL COLEGIO NACIONAL LA PAZ - ID: 453.025.- **DEL DISTRITO DE LA PAZ**, he constatado que desde la suscripción del CONTRATO N° 08/2024 hasta la fecha, se han verificado (doce) días de lluvias, lo cual ha sido corroborado con el informe de la **DINAC**.

En tanto, esta fiscalización sugiere la ampliación de plazo por **12 (doce) días** corridos, adicionando lo corroborado en el reporte de la DINAC, considerando que hubo días en que las intensidades de las precipitaciones fueron mayores y han generado más días de atraso para la ejecución de los trabajos por la humedad en la superficie y sobre todo teniendo en cuenta que la obra se trata de la construcción de muralla.

Todo lo expuesto está basado en lo que establece la LEY 7021/22 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS"

Atentamente,

CARLOS AQUINO
Arquitecto
Reg. Prof. MOPC N 2648

Arq. Carlos María Aquino
Fiscal de Obras