



Contratos UOC <contratosuoc@ing.una.py>

Resolución D N° 452/2025 - Levantamiento de Suspensión de Plazo de Ejecución. ID N° 455.626

1 mensaje

Contratos UOC <contratosuoc@ing.una.py>

6 de junio de 2025, 10:09

Para: Julio César Gómez Rodríguez <gomezrodriguezjulio@gmail.com>

Cc: Hermann Rigoberto Segovia Lohse <hsegovia@ing.una.py>, Alejandro Quiñonez <rquinonez@ing.una.py>, Karen Mariela Sánchez Riveros <ksanchez@ing.una.py>, María Clara Arana <marana@ing.una.py>, Veronica Valdovinos <pvaldovinos@ing.una.py>, Agustin Gavilan <agavilan@ing.una.py>

Buen día Sres. Constructora Julio Cesar Gomez/Fiscales de Obra - Administración de Contrato.

Remito para conocimiento la **Resolución D N° 452/2025** "POR LA CUAL SE APRUEBA EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO N° 40/2024 EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACIÓN POR MENOR CUANTÍA N° 34/2024 PARA LAS REPARACIONES MAYORES DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN - FIUNA - PLURIANUAL 2024 - 2025 - ID N° 455.626".





De esta forma se reanuda el plazo de ejecución desde el 23/05/2025 por 20 días corridos que corresponde al Convenio Modificador N° 02 (ampliación de monto). Para el conteo también corresponde agregar 3 (tres) días más que quedó de la suspensión de la obra que fue desde el 10/03/2025 (plazo vencía el 13/03/2025).

Saludos cordiales.

--

Lic. Oscar Lezcano
Jefe de Contratos y Garantías
Unidad Operativa de Contrataciones
Facultad de Ingeniería - UNA
021-7290010 - Interno 1821

4 adjuntos

-  **Res D N° 452_25_levantamiento de suspension.pdf**
830K
-  **CONVENIO MODIF 02_FIRMADO.pdf**
2259K
-  **ADENDA 01 FIRMADA.pdf**
724K
-  **Res D N° 231_25_Suspension de obra.pdf**
1733K