

**NOTA UEPP/CPI N° 265/2025**

Asunción, 18 de junio de 2025.

**SEÑORES:**

**TESAKA INGENIERIA S.A**

**Ref.: LOTE 6 – LPN 02/2024 – ID 444.094 -**

**Construcción de Espacios Educativos para nivel inicial en instituciones educativas de gestión oficial**

Presente:

Por este medio, la Coordinación de Proyectos de Infraestructura de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos UEPP, del Ministerio de Educación y Ciencias, en el marco del llamado a LPN N° 02/2024 ID 444.094 – “Construcción de Espacios Educativos para inicial en Instituciones Educativas de Gestión Oficial – Plurianual” - Lote N° 6: Pte. Hayes –Boquerón – Alto Paraguay. Programa: “Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional. Alcance Ampliado”; se dirige a ustedes a fin de rectificar la nota UEPP/CPI-219/2025 de fecha 16 de mayo de 2025.

La presente rectificación se realiza debido a que se ha procedido a reanálisis del cálculo de los días de desplazamiento, cuyos resultados actualizados se detallan a continuación:

CORRIMIENTO DE PLAZOS LOTE N°6- Boquerón							
N°	Instituciones	Distrito	Departamento	O.S. N°2 (inicio)	Plazo 120 días	Corrim. Lluvia Abril 2025	Corrim. de plazo
1	Escuela Básica N° 3840 Departamental	FILADELFIA	BOQUERON	28/3/2025	25/7/2025	17	11/8/2025



Arq. Francisco Schroeder  
Coordinador  
CPI - UEPP - MEC

**TESAKA**  
INGENIERIA S.A.



**CORRIMIENTO DE PLAZOS LOTE N°6- PTE HAYES**

N°	Instituciones	Distrito	Departamento	O.S. N°2 (inicio)	Plazo 120 días	Corrim. Lluvia Abril 2025	Corrim. de plazo
2	Escuela Básica N° 5990 Augusto Roa Bastos	VILLA HAYES	PTE HAYES	28/3/2025	25/7/2025	6	31/7/2025
3	Escuela Básica N° 7825 Saladillo	VILLA HAYES	PTE HAYES	28/3/2025	25/7/2025	6	31/7/2025
4	Escuela Básica N° 3745 Virgen del Rosario	NANAWA	PTE HAYES	28/3/2025	25/7/2025	6	31/7/2025
5	Escuela Básica N° 452 Haydee López de Filippi	JOSE FALCON	PTE HAYES	28/3/2025	25/7/2025	6	31/7/2025

En este sentido, la Administración del Contrato otorga la prórroga por lluvia en los Departamentos por 6 días del mes de abril 2025 al Dpto.- Pte. Hayes y por 17 días al Dpto. Boquerón.

Atentamente.



Arq. Francisco Schroeder  
Coordinador  
CPI-UEPP-MEC  
Administrador del Contrato - Coordinador CPI-UEPP/MEC

**Observación:**

- Favor retirar de las oficinas del CPI, la presente NOTA en formato impreso.

➤ Retirado por: SILVIA FERNANDEZ Fecha: 18/06/25 Hora: 13:47

**TESAKA**  
INGENIERIA S.A.