



NOTA UEPP/CPI N° 264/2025

Asunción, 18 de junio de 2.025.

SEÑORES:

TESAKA INGENIERIA S.A

Ref.: LOTE 6 – LPN 02/2024 – ID 444.094 -

Construcción de Espacios Educativos para nivel inicial en instituciones educativas de gestión oficial

Presente:

Por este medio, la Coordinación de Proyectos de Infraestructura de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos UEPP, del Ministerio de Educación y Ciencias, en el marco del llamado a LPN N° 02/2024 ID 444.094 – “Construcción de Espacios Educativos para inicial en Instituciones Educativas de Gestión Oficial – Plurianual” - Lote N° 6: Pte. Hayes –Boquerón – Alto Paraguay. Programa: “Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional. Alcance Ampliado”; se dirige a ustedes a fin de notificar la solicitud de prórroga por lluvia en el plazo de ejecución del contrato N°10/2024, solicitada por la empresa en el exp. N°4232 UEPP MEC en fecha 6 de mayo de 2025.

CORRIMIENTO DE PLAZOS LOTE N°6- Boquerón							
N°	Instituciones	Distrito	Departamento	O.S. N°2 (inicio)	Plazo 120 días corrimiento	prórroga Lluvia Abril 2025	Corrim. de plazo
1	Escuela Básica N° 3840 Departamental	FILADELFIA	BOQUERON	28/3/2025	11/8/2025	/ 11	22/8/2025 ✓


TESAKA
INGENIERIA S.A.
Ing. Néstor Ayala




Arq. Francisco Schroeder
Coordinador
CPI UEPP - MEC

Visión: institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Juan E. O’Leary N° 1.116 casi Jejuí



Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de las personas.

CORRIMIENTO DE PLAZOS LOTE N°6- PTE HAYES

N°	Instituciones	Distrito	Departamento	O.S. N°2 (inicio)	Plazo 120 días corrimiento	prorroga. Lluvia Abril 2025	Corrim. de plazo
2	Escuela Básica N° 5990 Augusto Roa Bastos	VILLA HAYES	PTE HAYES	28/3/2025	31/7/2025	11	11/8/2025
3	Escuela Básica N° 7825 Saladillo	VILLA HAYES	PTE HAYES	28/3/2025	31/7/2025	11	11/8/2025
4	Escuela Básica N° 3745 Virgen del Rosario	NANAWA	PTE HAYES	28/3/2025	31/7/2025	11	11/8/2025
5	Escuela Básica N° 452 Haydee López de Filippi	JOSE FALCON	PTE HAYES	28/3/2025	31/7/2025	11	11/8/2025

En este sentido, la Administración del Contrato otorga la prórroga por lluvia en los Departamentos por 11 días del mes de mayo 2025 al Dpto.- Pte. Hayes y por 11 días al Dpto. Boquerón.

Atentamente.

Arq. Francisco Schroeder

Administrador del Contrato - Coordinador CPI-UEPP/MEC

Observación:

- Favor retirar de las oficinas del CPI, la presente NOTA en formato impreso.

➤ Retirado por: Ing. Néstor Ayala Fecha: 18/06/2025 Hora: 09:00



TESAKA
INGENIERÍA S.A.
Ing. Néstor Ayala

Visión: institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Juan E. O'Leary N° 1.116 casi Jejui



Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población

CALCULO DE PRORROGA- MES DE MAYO 2025-TESAKA

LIBRO DE OBRA Y PLANILLA DINAC
CUADRO DE REFERENCIA PARA DETERMINAR PRORROGA POR LLUVIA

CUADRO DE PRECIPITACIONES		
DIA DE LLUVIA A PARTIR DE 0,1mm	1 día	
consecuencias		
< 8mm	s/n	consecuencia
< 9mm a 50mm	1 día	
< 31mm a 50mm	2 días	
< 51mm en adelante	3 días	

DÍAS	LLUVIAS EN LIBRO	REGISTRO DE PRECIPITACION DIARIA (mm) en- Dpto PTE.HAYES	CANTIDAD DE DÍAS DE LLUVIA	INCIDENCIA	REGISTRO DE PRECIPITACION DIARIA (mm) en- Dpto BOQUERON	CANTIDAD DE DÍAS DE LLUVIA	INCIDENCIA	TOTAL DE LLUVIA + INCIDENCIA
1	Libro de Obra del Departamento de Presidente Hayes, Boquerón.	0,0	0		0,0	0		
2	Libro de Obra del Departamento de Presidente Hayes, Boquerón.	0,0	0		47,2	1		
3	Libro de Obra del Departamento de Presidente Hayes, Boquerón.	0,0	0		1,0	1		
4	Libro de Obra del Departamento de Presidente Hayes, Boquerón.	0,0	0		0,5	1		
5	Libro de Obra del Departamento de Presidente Hayes, Boquerón.	0,0	0		7,5	1		
6	Libro de Obra del Departamento de Presidente Hayes, Boquerón.	0,0	0		0,0	0		
7	Libro de Obra del Departamento de Presidente Hayes, Boquerón.	0,0	0		0,0	0		
8	Libro de Obra del Departamento de Presidente Hayes, Boquerón.	0,0	0		0,0	0		
9	Libro de Obra del Departamento de Presidente Hayes, Boquerón.	5,5	1		0,6	1		
10	Libro de Obra del Departamento de Presidente Hayes, Boquerón.	0,0	0		0,1	1		
11	Libro de Obra del Departamento de Presidente Hayes, Boquerón.	0,0	0		0,0	0		
12	Libro de Obra del Departamento de Presidente Hayes, Boquerón.	0,0	0		0,0	0		
13	Libro de Obra del Departamento de Presidente Hayes, Boquerón.	0,0	0		0,0	0		
14	Libro de Obra del Departamento de Presidente Hayes, Boquerón.	0,0	0		0,0	0		
15	Libro de Obra del Departamento de Presidente Hayes, Boquerón.	0,0	0		0,0	0		
16	Libro de Obra del Departamento de Presidente Hayes, Boquerón.	0,0	0		0,0	0		
17	Libro de Obra del Departamento de Presidente Hayes, Boquerón.	0,0	0		0,0	0		
18	Libro de Obra del Departamento de Presidente Hayes, Boquerón.	52,7	1		0,0	0		
19	Libro de Obra del Departamento de Presidente Hayes, Boquerón.	6,0	1		14,9	1		
20	Libro de Obra del Departamento de Presidente Hayes, Boquerón.	0,0	0	1	0,0	0	1	
21	Libro de Obra del Departamento de Presidente Hayes, Boquerón.	31,0	1		10,7	1		
22	Libro de Obra del Departamento de Presidente Hayes, Boquerón.	25,6	1		0,1	1		
23	Libro de Obra del Departamento de Presidente Hayes, Boquerón.	0,0	0	1	0,0	0		
24	Libro de Obra del Departamento de Presidente Hayes, Boquerón.	0,0	0		0,0			
25	Libro de Obra del Departamento de Presidente Hayes, Boquerón.	0,0	0		0,0			
26	Libro de Obra del Departamento de Presidente Hayes, Boquerón.	0,0	0		0,0	0		
27	Libro de Obra del Departamento de Presidente Hayes, Boquerón.	90,6	1		8,4	1		
28	Libro de Obra del Departamento de Presidente Hayes, Boquerón.	0,0	0	1	0,0	0		
29	Libro de Obra del Departamento de Presidente Hayes, Boquerón.	0,0	0	1	0,0	0		
30	Libro de Obra del Departamento de Presidente Hayes, Boquerón.	0,0	0	1	0,0	0		
31	Libro de Obra del Departamento de Presidente Hayes, Boquerón.	0,0	0		0,0	0		
TOTAL DE (mm)		211,4			91,1			
TOTAL DE DÍAS DE LLUVIA								
TOTAL DE DÍAS DE INCIDENCIA						10-DÍAS		
Lluvia + incidencia para Pte Hayes							1 DÍAS	
total								11-DÍAS



Arq. Francisco Schroeder
Coordinador
CPI - UEPP - MEC