

NOTA UEPP CPI N°208/2025

Asunción, 8 de mayo de 2025

Señores:  
ASCENT S.A.

Presente

Referencia: "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2024  
"CONSTRUCCION Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN  
43 COLEGIOS TECNICOS. PLURIANUAL - FEEI" – PLURIANUAL – ID  
N° 443470

Asunto: Entrega de planos. Resoluciones municipales. Lote 4.

De nuestra consideración:

Por la presente, la Coordinación de Proyectos de Infraestructura de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos UEPP, del Ministerio de Educación y Ciencias, en el marco de la Licitación Pública de la referencia, se dirige a Uds. en relación al tema de la referencia.

Al respecto, con la presente se hace entrega de la documentación correspondiente al Lote 4, Contrato N°03/2024, la cual incluye:

- ✓ Planos arquitectónicos,
- ✓ Detalles,
- ✓ Planos estructurales,
- ✓ Instalaciones sanitarias, Eléctricas y
- ✓ PCI,
- ✓ Resoluciones municipales respectivas.

Confórme al PBC en el párrafo: "La contratante es responsable por la obtención y entrega de los planos al contratista antes de la expedición de la orden de inicio de los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobación necesaria para el inicio de la ejecución de las obras" Además, el PBC menciona ... "El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogará en igual forma el inicio de la ejecución de las obras" ... (PBC Pág. 74). Se realiza el corrimiento de plazos y como se detalla en el siguiente cuadro

| EMPRESA     | LOTE   | ORDEN DE SERVICIO N° | FECHA DE ENTREGA DE PLANOS | CORRIMIENTO DE PLAZOS |
|-------------|--------|----------------------|----------------------------|-----------------------|
| ASCENT S.A. | LOTE 4 | 25/03/2025           | 08/05/2025                 | 44 DIAS               |



Arg. Francisco Schroeder  
Coordinador  
CPI - UEPP - MEC

Visión: Institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – Coordinación de Proyectos de Infraestructura  
Juan E. O'Leary N° 1.116 casi Jejui


En este contexto y en concordancia a lo establecido en el pliego de bases y condiciones, el inicio efectivo del desplazamiento es considerado a partir del día posterior mencionado en el cuadro precedente.

Sin otro particular, le saludo atentamente.



Arg. Francisco Schroeder  
Coordinador - Coordinación de Proyectos de Infraestructura - CPI.  
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos - UEPP/MEC.

Recibido y retirado por :

Firma .....  ..... C.I. N° 809672 ..... Aclaración ..... Tatiana Lopez .....  
Sello ..... Fecha ..... 8/May/20

ascent S.A.