



# GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA

Expediente N°: 8104 Fecha: 28/07/2025 Hora: 14:06

Recurrente: JL Y COMPAÑÍA S.A

RUC: 80077342-0 C.I. N°: -----

Domicilio: ENCARNACION

Barrio: ----- Distrito: ENCARNACION

Teléfono: -----

CORREO ELECTRÓNICO: -----

PRESENTADO POR: MAXIMILIANO SARQUIZ – 0981 95 76 72

Objeto/Asunto: PRORROGA

Observación: -----

Recibido por: FATIMA DEL PUERTO

Folio: 07 HOJAS

Año: 2025



**JAVIER  
PEREIRA** GOBERNADOR  
DE ITAPUA

 **ITAPÚA**



Encarnación, 28 de julio de 2025.-

Señor.

GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ITAPUA. -

JAVIER PEREIRA -

PRESENTE:

**Referencia: MCN- MENOR CUANTIA NACIONAL N° 45/2024" Construcción de Alcantarillados Celulares y Cabeceras de Hormigón Armado para mejoramiento de acceso a Kuruzu Tomas y Cerrito del distrito de Encarnación" – Contrato N° 47/2024-ID N° 456.345.**

De mi consideración

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con relación de los trabajos ejecutados en el marco del Contrato.

Por motivo de las inclemencias climáticas que se manifestaron en el mes de junio de 2025 lo cual ocasionó algunos días de paralización de los trabajos en la zona de obra, solicito tengan a bien considerar una Ampliación de Plazo Contractual, en virtud de lo establecido en la **CGC PRORROGA DE PLAZO POR INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS.**

En el registro de precipitación de la DINAC adjunto, se expresa la cantidad de días sin actividad por inclemencias climáticas.

**Por todo lo expuesto, se solicita una Ampliación de Plazo Contractual de:**

- 17 días Hábiles correspondientes al mes de junio

Se adjuntan: REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA DE LA DIRECCION DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA.

Sin otro particular me despido cordialmente.



J. L. y COMPAÑIA S.A.  
RUC: 80077342-0

ING. DIEGO MARCELO JARA ESTIGARRIBIA  
Contratista

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA	
MESA DE ENTRADA	
Expte N°:	8109
Fecha:	28 JUL 2025
Hora:	14:06
Firma:	[Firma]
Fojas:	07

Fátima del Puerto  
Auxiliar de Mesa de Entrada  
Gobernación de Itapúa



Maximiliano Corcuera - 0981-95-76-72