

Misión: "Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

San Lorenzo, 29 de agosto del 2025.

## RECTIFICACIÓN DE DICTAMEN TÉCNICO Y LEGAL

El Departamento de Administración de Contratos de la Municipalidad de San Lorenzo ha analizado la solicitud referente a la necesidad de realizar una prórroga al plazo de ejecución de las obras del Contrato N° 06/2025 "CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 5.80 X 6.80, EN LA PLANTA BAJA PARA EL COLEGIO NACIONAL DE GENESIS" LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N°02/2025 – ID N° 460.732, adjudicada a la empresa EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E. con RUC N° 80026678-1, según Nota DGNC N°6375/2025.

### ANTECEDENTES

A continuación, se exponen los antecedentes del pedido de prórroga remitidos a esta dependencia en fecha 07 de agosto del 2025 conforme al desarrollo siguiente:

**Pedido de prórroga de la empresa contratista de fecha 07 de julio del 2025 presentada a la fiscalización,** en los siguientes términos:

LMCN-N°02/2025, PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 5.80 X 6.80, EN LA PLANTA BAJA PARA EL COLEGIO NACIONAL DE GENESIS, CON ID N° 460732. CONTRATO N°06/2025.

Nos dirigimos a Ud., y por su intermedio a quien corresponda con el objeto de solicitar prórrogas de plazos contractuales por lluvias y consecuencias correspondientes al mes de junio del corriente para la obra de referencia.

### Dictamen Técnico de la Fiscalización de Obras

#### Antecedentes Datos Generales

Nombre del Proyecto: Licitación: 460732 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 5.80 X 6.80, EN LA PLANTA BAJA PARA EL COLEGIO NACIONAL DE GENESIS.

Empresa Emprendimientos TAURO S.A.C.I.E.

Solicitud de prórroga por días de lluvia y consecuencias no trabajados periodo de mayo del corriente. Se recomienda 16 (diez y seis) días.

#### Justificación Técnica

Los trabajos se realizan en el exterior como ser trabajos de excavación, relleno y compactación, entibados requieren de un tiempo soleado y seco para la correcta ejecución de los mismos por ende, imposibilita los trabajos en los días de lluvia y sus consecuencias, llamamos consecuencias a días posteriores de precipitaciones ya que la zona de trabajo permanece con un suelo saturado que dificulta la tareas.

Se adjunta una planilla de días con lluvias y sus consecuencias cuyos datos son respaldados con el informe de REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA proveída por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil Dpto. de Servicios Meteorológicos o Hidrológicos para el Público.

### MARCO LEGAL:

El Contrato de referencia fue suscrito en base a los lineamientos establecidos en Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas" y demás disposiciones legales que rigen la materia.-----

**Artículo 192 de la Resolución DNCP N° 230/2025,** establece:

"...Competencia para prorrogar o suspender plazos contractuales. Será competente para reconocer las prórrogas o las suspensiones de los plazos de ejecución contractual, el administrador del contrato o la persona facultada por la máxima autoridad de la institución..."

**Aspectos Generales del Contrato - Contratación de Obras-** establece: "C. Plazos. C2 Prórroga de los Plazos de Ejecución. Las prórrogas de los plazos de ejecución serán otorgadas en los casos de fuerza mayor previstos en la presente cláusula contractual o en los casos de inclemencias climáticas. De existir situaciones de fuerza mayor o inclemencias climáticas, los plazos de ejecución del cronograma de obras, deberán prorrogarse. Estas prórrogas no serán consideradas como ampliación de plazos en los términos del artículo 67 de la Ley N° 7021/22 De Suministro y de Contrataciones Públicas. Para los casos en que

Visión: "Ser un Municipio que se destaque por promover la participación ciudadana y el desarrollo local, con equipos de trabajo eficientes, que atiendan las necesidades de los contribuyentes y brinden soluciones a la comunidad".-

Misión: "Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

por inclemencias se prorrogaran los plazos, la misma se registrá por las disposiciones vigentes relativas a prórroga de plazos"

**CONCLUSIÓN:**

En vista a los documentos presentados tales como: solicitud de contratista, registros de precipitaciones emitido por la DINAC, copias de libros de obras aprobados, dictamen técnico del fiscal de obras correspondientes a mes de junio del año en curso, que fueron tomados como base para la determinación y posterior dictamen, esta Administración de Contratos no halla objeción a lo solicitado por la empresa contratista, por lo tanto se le otorga por lluvias caídas 9 (nueve) días y por consecuencia de lluvias 7 (siete) días, totalizando 16 (dieciséis) días, teniendo en cuenta que tanto las inclemencias climáticas como los acontecimientos de fuerza mayor que impiden el cumplimiento de las obligaciones dentro del plazo, otorgan el derecho a solicitar la prórroga, y en consecuencia obtener una suspensión razonable del cómputo de los plazos de ejecución.

Salvo mejor parecer.

  
Lic. Mariela Insfrán

Administradora de Contratos

Lic. Mariela Insfrán

Administración de Contratos  
Municipalidad de San Lorenzo

Visión: "Ser un Municipio que se destaque por promover la participación ciudadana y el desarrollo local, con equipos de trabajo eficientes, que atiendan las necesidades de los contribuyentes y brinden soluciones a la comunidad".-