



Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población

DICTAMEN TÉCNICO CPI N.º 133/2025

"PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS/AS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL"

Objeto del Dictamen: Prórroga de ejecución contractual

Procedimiento: LPN N.º 02/2024 - Construcción de Espacios Educativos de Primera Infancia en Instituciones Educativas de Gestión Oficial - Plurianual

ID del Llamado: 444094

Contratista Adjudicado: MW INGENIERIA S.A.

Contrato N.º: 8/2024

Monto del Contrato:

- Mínimo: Gs.2.813.648.810.
- Máximo: Gs.4.025.671.595.

Modalidad del Contrato: Abierto Plazo de Ejecución de la Obra: 120 días O.D.S N.º-2.

Vigencia del Contrato: Hasta el 31/12/2025.

Estado de la Obra: En ejecución.

Administrador del Contrato: Arq. Francisco Schroeder.

Fiscalización: Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP/MEC.

1. Antecedentes

En fecha 4 de setiembre de 2025, la firma contratista MW INGENIERIA S.A. presentó una nota, ingresada bajo el Expediente UEPP N.º 7.115, mediante la cual solicita una **prórroga del plazo de ejecución contractual** debido a inclemencias climáticas. La solicitud fue acompañada de la documentación correspondiente que respalda lo solicitado.

2. Base Legal

- Ley N.º 7021/22 de Suministro Público.
- Decreto N.º 2264/23 Por el cual se reglamenta la Ley N.º 7021/22".
- Resolución DNCP N.º 4401/2023 "Por la cual se reglamentan los procedimientos de contratación regidos por la Ley N.º 7021/22".
- Pliego de Bases y Condiciones.
- Contrato N.º 8/2024.



Arq. Francisco Schroeder
Coordinador
CPI - UEPP - MEC



Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población

3. Consideración

En cumplimiento de las normativas legales vigentes y conforme a las atribuciones del administrador del contrato, se presenta el presente dictamen técnico que respalda la solicitud de prórroga del plazo de ejecución.

Resolución DNCP N.º 4401/2024 - Artículo 69:

“Será competente para reconocer las prórrogas o las suspensiones de los plazos de ejecución contractual, el administrador del contrato o la persona facultada por la máxima autoridad de la institución.”

4. Análisis

El Ministerio de Educación y Ciencias, a través de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos (UEPP), en el marco del “Programa de Expansión de la Atención Educativa Oportuna para el Desarrollo Integral de Niños/as desde la Gestación hasta los 5 Años a Nivel Nacional”, adjudicó mediante Resolución N.º 481/2024 de fecha 28/11/2024, el Lote 2 a la firma MW INGENIERIA S.A. para la construcción de espacios educativos de primera infancia, conforme al Contrato N.º 8/2024, cuyo alcance incluye:

Nº	Instituciones	Distrito	Departamento	Tipo de Construcción	zona	Código de Establec.	Código e institución
1	Escuela Básica N° 191 Niño Salvador del Mundo	Eusebio Ayala	Cordillera	Prototipo I	Rural	0307018	2476
2	Escuela Básica N° 48 Doctor Victor Boettner	Santa Elena	Cordillera	Prototipo I	Urbana	0317001	2634
3	Escuela Básica N° 431 Juan Pereira	Isla Pucú	Cordillera	Prototipo I	Rural	0308006	2503
4	Escuela Básica N° 103 Prpf Mercedes Milto	Itacurubi de la Cordillera	Cordillera	Prototipo I	Urbana	0309002	2513
5	Escuela Básica N° 60 Fray Luis de Bolaños	Caazapá	Caazapá	Prototipo I	Urbana	0601002	4180
6	Escuela Básica N° 1630 María Auxiliadora	General Higinio Morinigo	Caazapá	Prototipo I	Rural	0605004	4180
7	Escuela Básica N° 1795 Defensores del Chaco	Abai	Caazapá	Prototipo I	Rural	0602009	4260
8	Escuela Básica N° 942 San Carlos	3 de Mayo	Caazapá	Prototipo I	Rural	610037	4606
9	Escuela Básica N° 5150 Ireneo López	Buena Vista	Caazapá	Prototipo I	Rural	0603006	4346
10	Escuela Básica N° 534 Santa María de Morinigo	San Juan Nepomuceno	Caazapá	Prototipo I	Rural	0607011	4408

- **de Ordenes de Inicio**

Según el PBC, las ordenes serán emitidas por establecimiento escolar, de manera simultánea.

- ✓ **Fecha de emisión:** 28/03/2025-Recepcion: 01/04/2025.
- ✓ **Fecha de Inicio:** 01/04/2025.

Arq. Francisco Schroeder
Coordinador
CPI - UEPP - MEC

2

Visión: Institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente.
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – Coordinación de Proyectos de Infraestructura





Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población

• **Calculo de desplazamiento**

Con base en la documentación presentada por el contratista, y tras el análisis, se determina que las condiciones climáticas adversas han afectado el normal desarrollo de las actividades programadas. Se adjunta el cuadro de cálculo con la prórroga de cada departamento.

PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025 CORDILLERA .											
ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
TIPO DE AFECTACIÓN											
TIPO DE AFECTACIÓN						REGISTRO DE DIAS/ Incidencia (FECHAS) - Mes: AGOSTO 2025			CANTIDAD DE DÍAS		
a- Días de lluvia en el Dpto. de Cordillera - Registro DINAC						03-04-06-07-19-20-22-23- 24-31			10		
Días de incidencias registrado en Libro de obras						05-21			2		
A - DIAS AFECTADOS MES AGOSTO REGISTRO DINAC									10		
B- DIAS DE AFECTACIONES LIBRO DE OBRAS									2		
C- DIAS DE AFECTACIONES PBC									00		
DIAS SOLICITADOS - AFECTACIÓN MES DE AGOSTO Y PBC DE 2025 (A+B-C)									12		

CORRIMIENTO DE PLAZOS LOTE N° 2										
N°	Instituciones	Distrito	Departamento	O.S. N°2 (recepción)T ipo	PLAZO 120 DÍAS	Corrim. Lluvia mayo 2025	Corrim. Lluvia Junio 2025	Corrim. Lluvia Julio 2025	Corrim. Lluvia Agosto 2025	Corrim. de plazo
1	Escuela Básica N° 191 Niño Salvador del Mundo	Eusebio Ayala	Cordillera	01/4/2025	29/7/2025	10	19	11	12	19/9/2025
2	Escuela Básica N° 48 Doctor Victor Boettner	Santa Elena	Cordillera	01/4/2025	29/7/2025	10	19	11	12	19/9/2025
3	Escuela Básica N° 431 Juan Pereira	Isla Pucú	Cordillera	01/4/2025	29/7/2025	10	19	11	12	19/9/2025
4	Escuela Básica N° 103 Prpf Mercedes Miltos	Itacurubi de la Cordillera	Cordillera	01/4/2025	29/7/2025	10	19	11	12	19/9/2025





Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población

PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025 CAAZAPA .											
ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
TIPO DE AFECTACIÓN											
TIPO DE AFECTACIÓN						REGISTRO DE DIAS/ Incidencia (FECHAS) - Mes: AGOSTO 2025			CANTIDAD DE DÍAS		
a- Días de lluvia en el Dpto. de Caazapá - Registro DINAC						03-04-07-18-19-22-31			7		
Días de incidencias registrado en Libro de obras						05-06-08-09-20-21			6		
A - DIAS AFECTADOS MES AGOSTO REGISTRO DINAC									7		
B- DIAS DE AFECTACIONES LIBRO DE OBRAS									6		
C- DIAS DE AFECTACIONES PBC									00		
DIAS SOLICITADOS - AFECTACIÓN MES DE AGOSTO Y PBC DE 2025 (A+B-C)									13		

CORRIMIENTO DE PLAZOS LOTE N° 2										
N°	Instituciones	Distrito	Departamento	O.S. N°2 (recepción) Tipo	PLAZO 120 DÍAS	Corrim. Lluvia mayo 2025	Corrim. Lluvia junio 2025	Corrim Lluvia Julio 2025	Corrim Lluvia Agosto 2025	Corrim. de plazo
5	Escuela Básica N° 60 Fray Luis de Bolaños	Caazapá	Caazapá	01/4/2025	29/7/2025	10	17	9	13	16/9/2025
6	Escuela Básica N° 1630 María Auxiliadora	General Higinio Morinigo	Caazapá	01/4/2025	29/7/2025	10	17	9	13	16/9/2025
7	Escuela Básica N° 1795 Defensores del Chaco	Aba i	Caazapá	01/4/2025	29/7/2025	10	17	9	13	16/9/2025
8	Escuela Básica N° 942 San Carlos	3 de Mayo	Caazapá	01/4/2025	29/7/2025	10	17	9	13	16/9/2025
9	Escuela Básica N° 5150 Ireneo López	Buena Vista	Caazapá	01/4/2025	29/7/2025	10	17	9	13	16/9/2025
10	Escuela Básica N° 534 Santa María de Morinigo	San Juan Nepomuceno	Caazapá	01/4/2025	29/7/2025	10	17	9	13	16/9/2025

4

Visión: Institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente.
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – Coordinación de Proyectos de Infraestructura



Arq. Francisco Schroeder
Coordinador
CPI - UEPP - MEC

Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población

Para la determinación de los días de corrimiento, se consideraron los días de lluvia reportados en los registros oficiales emitidos por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), por departamento geográfico. Asimismo, se sumaron los días de incidencias derivadas de las lluvias registradas. Esta información permitió establecer la cantidad de días que corresponde a cada institución, según su ubicación territorial.

5. Conclusión

La Coordinación de Proyectos de Infraestructura como administrador del contrato en conjunto con ésta fiscalización dan por aprobada la solicitud de prorrogas de la empresa contratista MW INGENIERIA S.A. por razón de inclemencias climáticas habiendo evaluado las causales invocadas por la contratista y verificado todas la documentación presentada y asentada en los libros de obra y registro de precipitaciones emitidos por la Dirección de Aeronáutica Civil (DINAC), OTORGANDO ASI LA PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCION por 12 días del mes de agosto 2.025 al Dpto.- Cordillera y por 13 días del mes de agosto 2.025 al Dpto. Caazapá.

6. Recomendación

Elevar el presente dictamen a la **Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones**, para su remisión a la **Dirección Nacional de Contrataciones Públicas**, conforme al procedimiento establecido.

Es mi dictamen .

Asunción, 10 de setiembre de 2.025.



Arg. Francisco Schroeder.
Administrador de Contrato



Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población

CÁLCULO DE PRORROGA DE REGISTRISTRO DE PRESIPITACIONES DEL MES DE AGOSTO						
CUADRO DE REFERENCIA PARA DETERMINAR PRORROGA POR LLUVIA						
DÍA DE LLUVIA APARTIR DE 0,1mm		1 día				
consecuencias						
< 8mm		sin		consecuencia		
< 9mm a 30mm		1 día				
< 31mm a 50mm		2 días				
< 51mm en adelante		3 días				
LIBRO DE OBRA Y PLANILLA DINAC						
DÍA	LLUVIA EN LIBRO	REGISTRO DINAC CORDILLERA	CANTIDAD DE DÍAS DE LLUVIA	REGISTRO DINAC CAAZAPA	CANTIDAD DE DÍAS DE LLUVIA	SOLICITADO
1	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA, CAAZAPA	0,0		0,0	0	SOLICITADO
2	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA, CAAZAPA	0,0		0,0	0	SOLICITADO
3	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA, CAAZAPA	39,4	1	35,9	1	SOLICITADO
4	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA, CAAZAPA	4,6	1	15,4	1	SOLICITADO
5	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA, CAAZAPA	0,0	Incidencia	0,0	Incidencia	SOLICITADO
6	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA, CAAZAPA	0,2	1	0,0	Incidencia	SOLICITADO
7	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA, CAAZAPA	0,2	1	33,0	1	SOLICITADO
8	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA, CAAZAPA	0,0		0,0	Incidencia	SOLICITADO
9	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA, CAAZAPA	0,0		0,0	Incidencia	SOLICITADO
10	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA, CAAZAPA	0,0		0,0	0	SOLICITADO
11	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA, CAAZAPA	0,0		0,0	0	SOLICITADO
12	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA, CAAZAPA	0,0		0,0	0	SOLICITADO
13	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA, CAAZAPA	0,0		0,0	0	SOLICITADO
14	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA, CAAZAPA	0,0		0,0	0	SOLICITADO
15	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA, CAAZAPA	0,0		0,0	0	SOLICITADO
16	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA, CAAZAPA	0,0		0,0	0	SOLICITADO
17	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA, CAAZAPA	0,0		0,0	0	SOLICITADO
18	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA, CAAZAPA	0,0		8,0	1	SOLICITADO
19	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA, CAAZAPA	38,4	1	44,0	1	SOLICITADO
20	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA, CAAZAPA	0,2	1	0,0	Incidencia	SOLICITADO
21	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA, CAAZAPA	0,0	Incidencia	0,0	Incidencia	SOLICITADO
22	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA, CAAZAPA	0,2	1	1,1	1	SOLICITADO
23	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA, CAAZAPA	0,2	1	0,0	0	SOLICITADO
24	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA, CAAZAPA	0,2	1	0,0	0	SOLICITADO
25	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA, CAAZAPA	0,0	0	0,0	0	SOLICITADO
26	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA, CAAZAPA	0,0	0	0,0	0	SOLICITADO
27	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA, CAAZAPA	0,0	0	0,0	0	SOLICITADO
28	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA, CAAZAPA	0,0	0	0,0	0	SOLICITADO
29	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA, CAAZAPA	0,0	0	0,0	0	SOLICITADO
30	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA, CAAZAPA	0,0	0	0,0	0	SOLICITADO
31	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA, CAAZAPA	0,0	0	17,2	1	
TOTAL DE DÍAS SOLICITADO DE LLUVIA			10,0		7,0	
TOTAL DE DÍAS SOLICITADO DE INCIDENCIA			2		6	
TOTAL			12		13	

Arq. Francisco Schroeder
Coordinador
CPI - UEPP - MEC

