



**LIBRO DE OBRAS**

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID N° 453.116

FECHA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025.

LOS TRABAJOS FUERON SUSPENDIDOS A LAS 13 HS. POR LA DIF Y A LAS 10:00 HS LUVIA.

Arq. Fátima Cáceres  
Aponte Latorre S.A.  
CONSTRUCCIONES

Ing. Pedro Delvalle Rios  
Jefe de División de Obras  
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID N° 453.116


FECHA: Miércoles 20 de agosto de 2025

- Los trabajos son suspendidos por ruidos por la Dif 7 a 13hs. y de 13: a 15' por evento en el auditorio.

- Sector 2 1era aislacion aplicacion 2da mano de SIKABIL Fibrado


- Limpieza de la zona en el auditorio, revogue perimetral

- Retiro de escombros.



Arq. Fatima Cáceres

**Aponte Latorre s.a.**  
CONSTRUCCIONES



Ing. Pedro Delvalle Rios  
Jefe de División de Obras  
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.E

LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC Nº 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID Nº 453.116

FECHA:


Jueves 21 de Agosto del 2025

- LOS TRABAJOS SON SUSPENDIDOS POR RUIDOS de 7 a 13 hs por la DIF

- 3ra mano con refuerzo de tela en el sector 2 primera aislacion.

- Acaarreo de escombros.

- Por la tarde Demolicion del sector 3.



Ana Fatima Cáceres  
Aponte Latorre s.a.  
CONSTRUCTORA



Ing. Pedro Delvalle Ríos  
Cofe de División de Obras  
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.



LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID N° 453.116

FECHA: Viernes 22 de agosto del 2025

Los trabajos son suspendidos de 7 a 13hs por la D.F.

zona sector 4 aplicación de la 2da mano de imprimación con SICAERIL FIBRADO

Sector 2 aplicación de la 4ta y 5ta mano de SICAERIL FIBRADO terminados para colocación del contrapeso

Teguelita en el sector 5

Arq. Fátima Cáceres  
Aponte Latorre s.a.

Ing. Pedro Delvalle Ríos  
Jefe de División de Obras  
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.P.



LIBRO DE OBRAS

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID N° 453.116

FECHA: SABADO 23 de agosto 2025

sin actividad.

Ing. Pedro Delvalle Ríos  
Cofe de División de Obras  
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.P.

Arq. Fátima Cáceres

**Aponte Latorre s.a.**  
CONSTRUCTORA

Domingo 24 de agosto 2025

sin actividad.

Ing. Pedro Delvalle Ríos  
Cofe de División de Obras  
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.P.

Arq. Fátima Cáceres

**Aponte Latorre s.a.**  
CONSTRUCTORA



**LIBRO DE OBRAS**

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID N° 453.116

FECHA: Lunes 25 de agosto del 2025

- los trabajos son suspendidos por lujos por la D.F. de 7a 13hs.

- sector 4 aplicación de la zona mano sicacell Fibrado con Refuerzo de tela

- colocación de tejaleta.

Ing. Pedro Delvalle Ríos  
Dpto. de División de Obras  
Dpto. Obras y Programación

Arq. Esthela Cáceres  
Aponte Latorre s.a.  
CONS / JCC/123

LIBRO DE OBRAS

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC Nº 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID Nº 453.116

FECHA: MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO DEL 2025

LOS TRABAJOS SON SUSPENDIDOS POR CAUSA DE DIF  
DE 7 a 13hs.

CARGA DE CONTRAPISO.

COLOCACION DE TEJELITAS

limpieza, acarreo de escombros.

Ing. Pedro Delvalle Ríos  
Jefe de División de Obras  
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

Arq. Farina Cáceres  
Aponte Latorre s.a.



**LIBRO DE OBRAS**

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC Nº 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID Nº 453.116

FECHA: Miércoles 27 de agosto 2025

Los trabajos son suspendidos por la DIF de 7 a 13 hs.

Carga de CONTRAFISO en sector 3

Se continúan con la colocación de tejaletas.

Alceado de escombreros.

Ing. Pedro Delvalle Ríos  
Jefe de División de Obras  
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

Arq. Fátima Cáceres  
**Aponte Latorre s.a.**  
CONSTRUCTORA



LIBRO DE OBRAS

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID N° 453.116

FECHA: Jueves 28 de agosto 2025

LOS TRABAJOS SON SUSPENDIDOS POR EL (PUNTO)  
RUIDOS POR LA DIF. de 7 a 13 hs.

Se continúa con la carga de contrapiso en  
sector 2 y 3

Colocación de tejaletas en el sector 5

Acarreo de escombros.

LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA


CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID N° 453.116

A: Jueves 28 de agosto 2025  
Los trabajos son suspendidos por el (vacío)  
días por la DIF. de 7 a 13 ms.


Se continúa con la carga de contrapiso en  
sector 2 y 3

Ubicación de tejas en el sector 5.

Acabado de escombros.



Arq. Fátima Cáceres  
AponTE Latorre S.A.  
CONF. REG. N° 22



Ing. Pedro Delvalle Ríos  
Jefe de División de Obras  
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.P.

LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025, LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC Nº 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID Nº 453.116

Viernes 29 de agosto del 2025

Los trabajos fueron suspendidos de trabajo por la

obra de contrapisos y colocación de tejaleta

primario en el sector 4 alado de la escalera

completa y acarreos de escombros

Ing. Fátima Cáceres  
Aponte Latorre S.A.  
CONSTRUCTORA

Ing. Pedro Duvalle Ríos  
División de Obras  
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.



**LIBRO DE OBRAS**

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC Nº 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID Nº 453.116

FECHA: Viernes 22 de agosto del 2025

Los trabajos fueron suspendidos de forma por la D.F.

carra de contrapisos y colocación de tejaleta

Imprimado en el sector y alado de la escalera

Limpieza y acarreo de escombros

Arg. Fátima Cáceres

**Aponte Latorre S.A.**  
CONTAJACIONES

Ing. Pedro Delvalle Ríos  
División de Obras  
Dpto. Obras y Proyectos - D.F.



LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC Nº 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID Nº 493.116

FECHA: Sabado 30 de agosto del 2025

- sector 2 y sector 3 imprimaciones a 2 manos de SIRACKI fibrados

- sector 6 empezo la demolición retiro de platos de desague tratamientos de base de asentamiento con uaplos 700 con refuerzo de tela

- Desmonte de montacargas y tambores de bogada

Arq. **Fátima Cáceres**  
**Aponte Latorre S.A.**  
CONSTRUCTORA

Ing. **Pedro Delvalle Ríos**  
Jefe de División de Obras  
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.



LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID N° 453.116

FECHA: DOMINGO 31 DE AGOSTO DE 2025

Sector 2 de aislamiento aplicación de 2R-4 mano de sílice fibroso con refuerzo con tela

La demolición del sector 6 se continúa.

Tratamiento de juntas de dilatación

Arq. Fátima Cáceres  
Aponte Latorre s.a.  
CONSTRUCCIONES

Ing. Pedro Delvalle Ríos  
Jefe de División de Obras  
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.



**LIBRO DE OBRAS**

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID N° 453.118

FECHA: Wnes 3 de Septiembre del 2025

- Los trabajos de demolición son suspendidos de 7 a 13hs por la D.I.F. por ruidos molestos.
- carea de contrapiso en el auditorio.
- Colocación de tejelitas sector auditorio, sector 5
- Tratamiento de juntas de dilatación con espuma y scatflex pro 3. y sellados con viapws 7000.

Arq. Fátima Cáceres

**Aponte Latorre S.A.**  
CONSTRUCCIONES

Ing. Pedro Delvalle Ríos  
Jefe de División de Obras  
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.



LIBRO DE OBRAS

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID N° 453.116

FECHA: MARTES 2 de Septiembre de 2025

- Los trabajos de demolición son suspendidos de 7 a 13 hs. por la D.F. por ruidos molestos

- Sector 2 y 3 aislación terminada y carpetas base a tejas.

- Sector auditorio 2da mano de imprimación de la 2da aislación.

- Canal linderos testamona aplicación 3 y 4ta mano de sikacril fibrado con refuerzo de tela poliéster.

- Por la tarde inicio de la demolición del sector 6

- Retiro de escombros.

Arq. Estelina Cáceres  
**Aponte Latorre s.a.**  
CONSTRUCCIONES

Pedro Delvalle Rios  
Jefe de División de Obras  
Opc. Obras y Proyectos - D.I.F.



**LIBRO DE OBRAS**

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID N° 453.116


FECHA: Miércoles 3 de setiembre de 2025.


- Los trabajos de demolición son suspendidos por el Departamento de Administración de Bienes de 7a 13hs. por ruidos.

- Carga de contrapisos

= Colocación de tejaleta sector rampa y bajo techo sector 4

limpeza y acarreo de escombros.

  
Ana Patricia Cáceres  
Aponte Latorre S.A.  
CONSTRUCCIONES

  
Ing. Pedro Polvillo Ríos  
Jefe de División de Obras  
Data. Obras y Proyectos - D.I.F.


LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA


CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC Nº 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID Nº 453.116

FECHA: Jueves 4 de setiembre de 2025

En actividades por lluvia.



Arq. Fátima Cáceres  
**Aponte Latorre s.a.**  
CONSTRUCCIONES



Ing. Pedro Delvalle  
Jefe de División de Obras  
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.



LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC Nº 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID Nº 453.118

FECHA: Viernes 5 de Septiembre de 2025

Los trabajos fueron suspendidos por la D.F. de 7 a 13hs por lluvias.

- APLICACION de la 5ta mano de SICAORIL Fibrado en el sector rampa


- Correedor del auditorio 2da aislacion terminada


- Correa de contrapiso sector 4

- colocacion de teja lta sector 4 y 5

- Demolicion en el sector 6.

- Limpieza y acarreo de escombros

  
Arg. Fátima Cáceres  
Aponte Latorre s.a.  
CONSTRUCCIONES

  
Ing. Pedro Delvalle  
Jefe de División de Obras  
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.



LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC Nº 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID Nº 453.116

FECHA: Sábado 6 de septiembre del 2025

- Demolicion del sector G

- Tratamiento para base de canchales y A.A.  
pintura cementicia con liaplast 1ra base de aislacion en sector G.

Limpieza y acarreo de escombros

Arq. Fatima Cáceres

Aponte Latorre s.a.  
CONSTRUCCIONES

Ing. Pedro Dolvalinos  
Jefe de División de Obras  
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

**LIBRO DE OBRAS**

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID N° 453.116

FECHA: DOMINGO 7 de setiembre 2025

- Masado de base de chiller y revoque paramento con varietas. sector 6

- Demolicion en sector 6

- 1era aislacion 1 mano de sicacril fibrado en sector 6.

Arq. Fatima Cáceres

**Aponte Latorre s.a.**  
CONSTRUCCIONES

Ing. Pedro Duvalle  
Jefe de División de Obras  
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.E.


LIBRO DE OBRAS


**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC Nº 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID Nº 453.116

FECHA: lunes 8 de setiembre del 2025

- Los trabajos de demolición son suspendidos por la Dif. de 7 a 13hs por ruidos molestos
- Colocación de tejelita en sector 2 en rampa.
- Pastinado de tejelita en el sector 5
- Limpieza y acarreo de escombros

  
Arq. Fátima Cáceres  
Aponte Latorre s.a.  
CONSTRUCCIONES

  
Ing. Pedro Delvalle  
Jefe de División de Obras  
Dpto. Obras y Proyectos - B.I.E.



LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC Nº 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID Nº 453.118

FECHA: MIÉRCOLES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Los trabajos son suspendidos por la DIF. de 7a 13hs por RUIDOS

- Colocación de tejelita en el sector 4

- Carga de contrapiso en sector 4

- Limpieza y traslado de escombros

- Aplicación de la 3ra mano de SICAFIL con refuerzo de tela poliéster.

- Sector 3 detrás del montacarga sera demolición y 2da demolición por la tarde.

Arq. Fatima Cáceres  
**Aponte Latorre s.a.**  
CONSTRUCCIONES

Ing. Pedro Delvalle  
Jefe de División de Obras  
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.



**LIBRO DE OBRAS**

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC Nº 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID Nº 453.116

FECHA: *Miércoles 10 de setiembre de 2025*

- los trabajos son suspendidos de 7a 13hs por la D.F. por ruidos molestos.

- Colocación de tequelitas sector 4

- limpieza y acarreo de escombros.

Per la tarde limpieza del sector 6

Arq. **Fátima Cáceres**  
**Aponte Latorre s.a.**  
CONSTRUCCIONES

Ing. **Pedro Delvalle** <sup>1105</sup>  
Jefe de División de Obras  
Opn. Obras y Proyectos - D.I.F.



LIBRO DE OBRAS


**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID N° 453.116

FECHA: Jueves 11 de setiembre del 2025

- sin actividad por lluvia.

  
ing. Pedro Dolvalle  
Jefe de División de Obras  
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.



Arq. Patima Cáceres  
**Aponte Latorre s.a.**  
CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC Nº 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID Nº 453.116


FECHA: Viernes 12 de Septiembre 2025


Los trabajos son suspendidos por la DIF de 7 a 13hs por ruidos molestos,

- Colocación de tejielitas sector 2, y 4

- Correa de contrapiso en el sector 4.

limpieza y acarreo de escombros.

  
Arq. Fatima Cáceres  
Aponte Latorre s.a.  
CONSTRUCCIONES

  
Ing. Pedro Delvalle Rias  
Jefe de División de Obras  
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.



LIBRO DE OBRAS

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**


CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC Nº 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID Nº 453.116

FECHA: Sábado 13 de setiembre de 2025

- TRABAJOS de demolición del sector 6.
- Acarreo de escombros,
- Correa de cintas

  
Arq. Fátima Cáceres

**Aponte Latorre s.a.**  
CONSTRUCCIONES

  
Ing. Pedro Delvalle Ríos  
Info de División de Obras  
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.



LIBRO DE OBRAS

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID N° 453.116

FECHA: Domingo 14 de setiembre de 2025

- Trabajos de demolición del sector 6
- 
- Acarreo de escombros

Arq. Fátima Cáceres  
**Aponte Latorre s.a.**  
CONSTRUCTORA

Ing. REPLIC...  
Jefe de División de Obras  
Dpto. Obras y Proyectos - O.P.E


LIBRO DE OBRAS


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID N° 453.116

FECHA: Lunes 15 de setiembre 2025

- LOS TRABAJOS SON SUSPENDIDOS POR LA DIF de 7 a 13 hs.
- Carga de contrapiso en el sector 4
- Colocación de guelata en el sector 2 y 4
- Colocación de pintura impermeabil en el sector 6.

  
Arg. Eátima Cáceres  
Aponte Latorre s.a.  
CONSTRUCTORA

  
Ing. Pedro Delvalle Rios  
Jefe de División de Obras  
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.



**LIBRO DE OBRAS**

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC Nº 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID Nº 453.116

FECHA: **MARTES 16 de septiembre de 2025.**


LOS TRABAJOS SON SUSPENDIDOS POR RUIDOS MOLESTOS POR LA D.F. de 7 a 13 hs.

- Se continúan con los trabajos de carga de contrapeso

- Colocación de tejaletas

- Pintura en el sector 6.

  
Arq. Fatima Cáceres  
**APONTE LATORRE S.A.**  
CONSTRUCTORA

  
Ing. Pedro Velásquez  
Jefe de División de Obras  
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.



**LIBRO DE OBRAS**

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID N° 453.116

FECHA: Miércoles 17 de setiembre de 2025

Los trabajos son suspendidos por la DIF de 7 a 13hs.  
por lluvias molestos.

- Limpieza y acarreo de escombros

- Colocación de tequelitas en sector 3 y carga de  
contrapiso

- Por la tarde demolición del sector 6.

Arq. Fátima Cáceres

**Aponte Latorre s.a.**  
CONSTRUCCIONES

Ing. Pedro Urvaino  
Ingeniero en División de Obra.  
Dpto. Obras y P107-0135 - D.I.R.



**LIBRO DE OBRAS**

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID N° 453.118

FECHA: Jueves 18 de Septiembre del 2025

- los trabajos de demolición son suspendidos de 7 a 13 hrs
- los trabajos de carpintería en el sector 23
- colocación de tejaleta en el sector 3 y 4.
- PRIME aislación del sector 6. terminada
- ALLEGIO DE PRAETAS

Arq. Estima Cáceres  
Aponte Latorre s.a.  
R.C.N.S. 1100 5163

Ing. Pedro Devalle Rios  
Ingeniero de División de Obras  
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.



LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID N° 453.116

FECHA: Viernes 19 de setiembre del 2025

Los trabajos de demolicion son suspendidos por la DIF de 7a hrs. por ruidos molestos

- Limpieza de los sectores

- Colocacion de tejeretas

- Acaqueo de materiales

Arq. Fátima Cáceres  
Aponte Latorre S.A.  
CONSTRUCCIONES

Ing. Pedro Delvalle Ríos  
En la División de Obras  
Dpto. Obras / Proyectos - D.I.F.



**LIBRO DE OBRAS**

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC Nº 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID Nº 453.118

FECHA: Sábado 20 de setiembre de 2025

- Acarreo de escombros

limpieza de los sectores

Arq. Fatima Cáceres  
**Aponte Latorre s.a.**  
CONSTRUCCIONES

Ing. Pedro Delvalle Ríos  
División de Obras  
Dpto. Obras y Construcciones - D.I.F.

||

||

Domingo 21 de setiembre de 2025

sin actividad

Arq. Fatima Cáceres  
**Aponte Latorre s.a.**  
CONSTRUCCIONES

Ing. Pedro Delvalle Ríos  
División de Obras  
Dpto. Obras y Construcciones - D.I.F.



LIBRO DE OBRAS

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC Nº 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID Nº 453.116

FECHA: 22 al 26 de Septiembre de 2025

De acuerdo a la nota D.O.P. 244/25 se solicita la suspensión de las obras durante 5 (cinco) días, del 22 al 26 de septiembre en cumplimiento a la resolución del Consejo de Superintendencia según consta en la NDCS-52 Nº 269 de fecha 16 de septiembre de 2025, por motivo de la realización del 180º período Extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Palacio de Justicia de Asunción.

Pedro Delvalle Ríos  
Jefe de División de Obras  
Dpto. Obras y Proyectos - D.L.F.

Arq. Fátima Cáceres  
Aponte Latorre s.a.  
CONSTRUCCIONES

Ing. Pedro Delvalle Ríos  
Jefe de División de Obras  
Dpto. Obras y Proyectos - D.L.F.



LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID N° 453.116

FECHA: Sabado 27 de setiembre 2025

sin actividad

Arq. Patricia Cáceres  
Aponte Latorre S.A.  
INGENIERO

Ing. Pedro Delvalle Ríos  
Jefe de División de Obras  
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

\_\_\_\_\_

DOMINGO 28 de setiembre 2025

sin actividad

Arq. Patricia Cáceres  
Aponte Latorre S.A.  
CONSTRUCTORA

Ing. Pedro Delvalle Ríos  
Jefe de División de Obras  
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.



LIBRO DE OBRAS

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID N° 453.116

FECHA: Martes 30 de Setiembre de 2025

LIUVIA.

Arq. Fátima Cáceres  
**Aponte Latorre s.a.**  
CONSTRUCCIONES

Ing. Pedro Delvalle Ríos  
Jefe de División de Obras  
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.P.