

METEOROLOGIA E HIDROLOGIA


Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

SOLICITADO POR: "APONTE LATORRE S.A."

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2025

Localidad						Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación				
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE						25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m				
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Día												
1								0,0				
2								0,0				
3								32,0				
4								0,4				
5								T				
6								0,0				
7								T				
8								0,0				
9								0,0				
10								0,0				
11								0,0				
12								0,0				
13								0,0				
14								0,0				
15								0,0				
16								0,0				
17								0,0				
18								T				
19								26,2				
20								0,0				
21								0,0				
22								0,0				
23								T				
24								0,0				
25								0,0				
26								0,0				
27								0,0				
28								0,0				
29								0,0				
30								0,0				
31								16,8				
Total								75,4				
Máx. 24h								32				
Día Máx.								3				

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación


Diego Duarte
 Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
 DINAC



Asunción, 20 de agosto de 2025.

Arq. Carolina Basualdo
Administradora de Contrato
Departamento Obras y Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Corte Suprema de Justicia

Presente

Ref.: Comunicación inclemencias climáticas.

**CONTRATO 12/2025: "MANTENIMIENTO,
REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES
DEL SEGUNDO PISO BASAMENTO DEL
PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION"- ID
Nº453.116**

Me dirijo a Usted, a fin de informar la suspensión de los trabajos por inclemencia climática en fecha 19 de agosto del correspondiente año, según lo asentado en el Libro de Obras con la aprobación del supervisor del Contrato.

El informe es a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, donde se menciona en las Especificaciones Técnicas los PLAZOS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, en la parte referida a las INCLEMENCIAS CLIMATICAS que dispone "... Cuando el Proveedor invoque la suspensión de los trabajos a causa de inclemencia climáticas deberá comunicar a la Convocante dentro del plazo máximo de 1(un) día hábil que se haya producido la suspensión, sin perjuicio del asiento respectivo que deba realizarse en el Libro de actividades diaria..."

Sin otro particular, me despido atentamente.

Recibido.

Ing. Pedro Delvalle

Ing. Pedro Delvalle Ríos
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F

Arq. Fátima Cáceres

Arq. Fátima Cáceres
Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES

RECIBIDO
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.



Asunción, 6 de junio de 2025.

Arq. Bertha Pastore
Administradora de Contrato Auxiliar
Departamento Técnico Administrativo
Dirección de Infraestructura Física
Corte Suprema de Justicia

Presente

Ref.: Comunicación inclemencias climáticas.

CONTRATO 12/2025: "MANTENIMIENTO,
REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES
DEL SEGUNDO PISO BASAMENTO DEL
PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION". ID
Nº453.116

Me dirijo a Usted, a fin de informar la suspensión de los trabajos por inclemencia climática en fecha 5 de junio del correspondiente año, según lo asentado en el Libro de Obras con la aprobación del Supervisor del Contrato.

El informe es a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, donde se menciona en las Especificaciones Técnicas los PLAZOS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, en la parte referida a las INCLEMENCIAS CLIMATICAS que dispone "... Cuando el Proveedor invoque la suspensión de los trabajos a causa de inclemencia climáticas deberá comunicar a la Convocante dentro del plazo máximo de 1(un) día hábil que se haya producido la suspensión, sin perjuicio del asiento respectivo que deba realizarse en el Libro de actividades diaria..."

Sin otro particular, me despido atentamente.

Ing. Pedro Delvalle

Ing. Pedro Delvalle Ríos
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

Arq. Fátima Cáceres

Arq. Fátima Cáceres
Aponte Latorre S.A.
CONSTRUCTORA

RECIBIDO
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Dpto. Técnico Administrativo - D.I.F.
HORA 08:00 FECHA 06/06/2025
RECIBIDO POR LIC. MARÍA BEATRIZ GIAGNI
FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Asunción, 5 de agosto de 2025.

Arq. Carolina Basualdo
Administradora de Contrato
Departamento Obras Publicas y Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Corte Suprema de Justicia

Presente

Ref.: Comunicación inclemencias climáticas.

CONTRATO 12/2025: "MANTENIMIENTO,
REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES
DEL SEGUNDO PISO BASAMENTO DEL
PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION"- ID
Nº453.116

Me dirijo a Usted, a fin de informar la suspensión de los trabajos por inclemencia climática en fecha 4 de agosto del correspondiente año, según lo asentado en el Libro de Obras con la aprobación del supervisor del Contrato.

El informe es a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, donde se menciona en las Especificaciones Técnicas los PLAZOS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, en la parte referida a las INCLEMENCIAS CLIMATICAS que dispone "... Cuando el Proveedor invoque la suspensión de los trabajos a causa de inclemencia climáticas deberá comunicar a la Convocante dentro del plazo máximo de 1(un) día hábil que se haya producido la suspensión, sin perjuicio del asiento respectivo que deba realizarse en el Libro de actividades diaria..."

Sin otro particular, me despido atentamente.



Arq. ELIAS MERCADO
Mantenimiento Técnico
Dir. de Infraestructura Física



APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA
Arq. Fátima Cáceres

RECIBIDO
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.
Ent. Nº 554 Fecha 5/8 Firma: Deisy Escobar