



# MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

Mcal. López e/ Cerro Cora e Iturbe  
Concepción - Paraguay

municon2012@gmail.com  
municipalidadconcepcion.gov.py

*Dirección de Obras y Servicios*

## INFORME

**Ref.:** 471637-*Construcción de estacionamiento en la Plaza Emiliano R. Fernández, Contrato N°27/2025.*

Con relación al Llamado MCN con ID 471637 “Construcción de estacionamiento en la Plaza Emiliano R. Fernández” adjudicado al Proveedor Empresa Constructora FENAR, de Nery Passi Rumich Ayala con RUC N°720953-3, se informa que el cronograma de obras es el siguiente:

1. Acta de Inicio: 16/09/2025
2. Certificado de Obras N°1: 16/10/2025
3. Adenda N°01/2025: 17/10/2025
4. Certificado de Obras de Adenda N°01/2025: 27/10/2025
5. Certificado de Obras N°2: 03/11/2025
6. Acta de Entrega Provisoria: 06/11/2025
7. Acta de Entrega Definitiva: 10/11/2025

En base a lo expuesto, la Adenda N°01/2025 al Contrato N°27/2025 que incluye la ampliación de las cantidades en los ítems 2 y 3 y la incorporación de un ítem 5 fue ejecutada en el plazo de 11 días corridos contados desde la fecha de la Adenda N°01/2025 (17/10/2025), por lo que el plazo de ejecución de la Adenda fue del 17/10/2025 al 27/10/2025 (11 días corridos).

Considerando que la Adenda N°01/2025 solo contempla la modificación de la cláusula *Precio unitario y el importe total a pagar por las obras*, los ítems incorporados fueron ejecutados en el plazo original de 60 días.



Arq. Richard Sanabria  
Dirección de Obras

Arq. Richard Sanabria  
Director  
OBRAS Y SERVICIOS