

Fernando de la Mora, 06 de octubre de 2025.-

Señor:

Sra. Dalila Noemi Zarza Paredes – Coordinadora General

Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) – Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos (UEPP)

Asunción, Paraguay

Ref.: CONTRATO N° 08/2024 – LPN N° 02/2024 “CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTION OFICIAL – PLURIANUAL” – LOTE N° 2 – ID N° 444.094 – PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS/AS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL ALCANCE AMPLIADO. -

5

U.E.P.P. MEC			
Exp. N°:		8071	
Recibido por:		Jose R	
DIA	MES	AÑO	HORA
06	10	2025	14:25

Asunto: Entrega de nota de solicitud de prórroga del Certificado 6 de la Orden de Servicio N° 02

De nuestra consideración


Nos dirigimos a Usted, que según clausula en la cual le hacemos entrega de las siguientes documentaciones:

- . Planilla de incidencia
- . Registro de Precipitaciones Diarias (DINAC) del mes de septiembre
- . Fotocopia del Libro de obra en los días de lluvia
- . Registro fotográfico de la incidencia en los días de lluvia en obra

Sin otro particular nos despedimos atentamente

  
Marco Leguizamón  
Socio Gerente  
MW INGENIERIA S.A.

  
Wilson Leguizamón  
Socio Gerente  
MW INGENIERIA S.A.



Asunción, 6 de Octubre de 2025

Señor:

ARQ. FRANCISCO SCHROEDER  
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA UEPP – MEC

Presente

**REFERENCIA:** LPN N° 02/2024 “Construcción, de espacios Educativos de Primera Infancia en Instituciones Educativas de Gestión Oficial – Plurianual ID N° 444.094

De mi consideración:


Me dirijo a Uds. respetuosamente, con objeto de presentar el cálculo de afectación por día de lluvia, copia de **Registro de Precipitaciones** diarias emitido por la DINAC del mes de Septiembre año 2025, correspondiente al Lote N°2.

**Lote2 - Departamentos de CORDILLERA - CAAZAPA.**

Se presentan las planillas de precipitaciones pluviales de la DINAC del mes de Septiembre de 2025, fotos de días de lluvia en la zona de obra, libro de obra con los días de lluvia del mes de Septiembre del 2025.

Por lo expuesto solicitamos la prórroga correspondiente al contra de referencia según planilla siguiente:

RESUMEN DE PRORROGA DE DIAS LLUVIA				
LOTE	DEPARTAMENTOS	CANTIDAD DE DIAS DE LLUVIAS	CANTIDAD DE DIAS POR INCIDENCIAS	CANTIDAD TOTAL
LOTE N°2	CORDILLERA	9	1	10
LOTE N°2	CAAZAPA	6	2	8

  
Wilson Leguizamón  
Socio Gerente  
MW INGENIERIA S.A.

<b>CORRIMIENTO DE PLAZO COORDILLERA</b>		
<b>Lote de obra adjudicada</b>	<b>Empresa Adjudicada</b>	<b>Orden de Servicio N° 2</b>
<b>lote N°2 CORDILLERA</b>	<b>MW Ingeniería S.A.</b>	<b>03/04/2025 120 DIAS</b>
<b>Corrimiento de plazo de ejecución de la obra</b>		<b>26/09/2025</b>

<b>CORRIMIENTO DE PLAZO CAAZAPÁ</b>		
<b>Lote de obra adjudicada</b>	<b>Empresa Adjudicada</b>	<b>Orden de Servicio N° 2</b>
<b>lote N°2 CAAZAPÁ</b>	<b>MW Ingeniería S.A.</b>	<b>03/04/2024 120 DIAS</b>
<b>Corrimiento de plazo de ejecución de la obra</b>		<b>27/09/2025</b>


Solicitamos 10 días de prórroga del mes de Septiembre del 2025 para las instituciones educativas del departamento de Cordillera y 8 días de prórroga del mes de Septiembre del 2025 para las instituciones educativas del departamento de Caazapá.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

Wilson Leguizamón  
Socio Gerente  
MW INGENIERIA S.A.



Representante Legal

CALCULO DE PRORROGA DE REGISTRISTRO DE PRESIPITACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE						
	CUADRO DE REFERENCIA PARA DETERMINAR PRORROGA POR LLUVIA					
	DIA DE LLUVIA APARTIR DE 0,1mm		1 dia			
	consecuencias					
	< 8mm		sin		consecuencia	
	< 9mm a 30mm		1 dia			
< 31mm a 50mm		2 dias				
< 51mm en adelante		3 dias				
LIBRO DE OBRA Y PLANILLA DINAC						
DIA	LLUVIAS EN LIBRO	REGISTRO DINAC CORDILLERA	CANTIDAD DE DIAS DE LLUVIA	REGISTRO DINAC CAAZAPA	CANTIDAD DE DIAS DE LLUVIA	SOLICITADO
1	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA, CAAZAPA	4,2	1	13,6	1	SOLICITADO
2	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA, CAAZAPA	0,0		0,0	INCIDENCIA	SOLICITADO
3	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA, CAAZAPA	4,7	1	19,0	1	SOLICITADO
4	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA, CAAZAPA	1,4	1	3,4	1	SOLICITADO
5	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA, CAAZAPA	0,1	1	0,0		SOLICITADO
6	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA, CAAZAPA	0,0		0,0		SOLICITADO
7	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA, CAAZAPA	0,4	1	14,0	1	SOLICITADO
8	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA, CAAZAPA	3,2	1	29,0	1	SOLICITADO
9	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA, CAAZAPA	0,0		0,0	INCIDENCIA	SOLICITADO
10	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA, CAAZAPA	0,0	0	0,0		SOLICITADO
11	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA, CAAZAPA	2,3	1	0,0		SOLICITADO
12	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA, CAAZAPA	0,0		0,0		SOLICITADO
13	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA, CAAZAPA	0,0		0,0		SOLICITADO
14	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA, CAAZAPA	1,1	1	0,0		SOLICITADO
15	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA, CAAZAPA	13,8	1	5,8	1	SOLICITADO
16	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA, CAAZAPA	0,0	INCIDENCIA	0,0	0	SOLICITADO
17	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA, CAAZAPA	0,0	0	0,0	0	SOLICITADO
18	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA, CAAZAPA	0,0		0,0		SOLICITADO
19	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA, CAAZAPA	0,0		0,0		SOLICITADO
20	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA, CAAZAPA	0,0		0,0		SOLICITADO
21	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA, CAAZAPA	6,8		13,8	0	SOLICITADO
22	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA, CAAZAPA	0,0		0,0	0	SOLICITADO
23	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA, CAAZAPA	0,0	0	0,0	0	SOLICITADO
24	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA, CAAZAPA	0,0	0	0,0	0	SOLICITADO
25	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA, CAAZAPA	0,0	0	0,0	0	SOLICITADO
26	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA, CAAZAPA	0,0	0	0,0	0	SOLICITADO
27	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA, CAAZAPA	14,9	0	7,0	0	SOLICITADO
28	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA, CAAZAPA	0,0	0	0,0	0	SOLICITADO
29	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA, CAAZAPA	21,8	0	14,0	0	SOLICITADO
30	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA, CAAZAPA	27,5	0	19,0	0	SOLICITADO
31	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA, CAAZAPA	0,0	0	0,0	0	SOLICITADO
TOTAL DE DIAS SOLICITADO DE LLUVIA			9,0		6,0	
TOTAL DE DIAS SOLICITADO DE INCIDENCIA			1		2	
TOTAL			10,0		8,0	

  
 Wilso Reguizamón  
 Socio Gerente  
 MW INGENIERIA S.A.