



## DICTAMEN TÉCNICO S.O.P.T. N°213/2025

**FECHA:** 01/12/2025

**ASUNTO:** PRÓRROGA DE PLAZO

**LICITACIÓN TIPO/N°:** LICITACION PUBLICA NACIONAL N°15/24

**I. D. N°:** 452.536

**OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LOS DISTRITOS DE ITAPÚA POTY, CAMBYRETA-ENCARNACION, EDELIRA CAPITÁN MIRANDA – AD REFERENDUM- - PRURIANUAL

**CONTRATO N°:**36/2024

**PLAZO CONTRACTUAL:** 240 (DOSCIENTOS CUARENTA) DÍAS CALENDARIOS

**FECHA DE INICIO:** 15/11/2024

**MONTO CONTRATO:** 744.942.861 GS.

**CONTRATISTA:** GRUPO ROCA A+I S.A

**FISCAL DE OBRA:** ING. CARLOS JAVIER AMARILLA

En relación a la obra, se tiene a consideración la Nota presentada por el contratista según Expediente institucional N°11.176/2025, donde se menciona que durante los meses de septiembre y octubre del presente año, se han registrado inclemencias climáticas que han afectado al curso normal del cronograma de trabajo y ejecución en sitio de obras, los cuales han sido verificadas por la Fiscalización de Obras, informado según Memorando N°124/2025, corroborando los registros de lluvias de la DINAC y libro de obra respectivo, por lo cual se toma en consideración lo solicitado en la Secretaría de Obras Públicas.

Se destaca que la presente obra se encuentra contemplada dentro de la Ley N°7021/2022 de Contrataciones Públicas, entidad que a través de su Resolución DNCP N°4401/2023 menciona cuanto sigue: *Artículo 69. Competencia para prorrogar o suspender plazos contractuales Será competente para reconocer las prórrogas o las suspensiones de los plazos de ejecución contractual, el administrador del contrato o la persona facultada por la máxima autoridad de la institución;* por ende, se ha tomado en consideración lo solicitado por el contratista como valido según las evidencias presentadas e Informe del Fiscal de Obras adjunto, procediendo al análisis de lo mencionado.

Por lo tanto, desde la Secretaría de Obras Públicas en relación a la solicitud de prórroga de plazo se ha contabilizado un total de **26 (veinte y seis) días calendarios de prórroga**, que se considera apropiado para la ejecución efectiva del contrato que se discriminan cuanto sigue:



- **Mes de Septiembre/2025:** 03 días lluvia / 01 días afectación
- **Mes de Octubre/2025:** 10 días lluvia / 12 días afectación

En conclusión, el Administrador de Contratos y a su vez el Secretario de Obras Públicas sugiere dar curso y aprobación a lo solicitado para la obra en referencia a fin de darle una correcta terminación a la misma.

**ING. CUSTI ECKERT**  
Secretario Departamental  
Secretaría de Obras Públicas y Transporte  
Gobernación de Itapúa  
**Administrador de Contratos**  
de la Secretaría de Obras Públicas y Transporte  
Gobernación de Itapúa