



ITAPÚA

**JAVIER PEREIRA**

GOBERNADOR DE ITAPÚA

DICTAMEN TÉCNICO AMPLIATORIO S.O.P.T. N° 01/2026**FECHA:** 12/01/2026**ASUNTO:** COMPENSACIÓN DE RUBROS – AMPLIACIÓN DE PLAZO**LICITACIÓN TIPO/N°:** LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 24/2024**I. D. N°:** 454.924**OBRA:** REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN DE USF CAPITÁN MEZA PUERTO - AD-REFERÉNDUM - PLURIANUAL**CONTRATO N°:** 40/2024**PLAZO CONTRACTUAL:** 210 (doscientos diez) días calendarios**FECHA DE INICIO:** 19/11/2024**PRÓRROGAS Y PLAZO POR DIAS DE SUSPENSIÓN:** 211 (doscientos once) días calendarios**FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA:** 14/01/2026**MONTO CONTRATO:** 1.178.400.167 GS.**CONTRATISTA:** ARQ. FABIO LÓPEZ CURTIDO**FISCAL DE OBRA:** ARQ. HERNÁN MORÍNIGO

En relación a la obra mencionada, sobre las Notas D.G.N.C.P. N° 70/26 de fecha 08/01/2026 y 87/26 de fecha 09/01/2026, se emite el presente documento ampliando lo mencionado en el Dictamen Técnico S.O.P.T. N° 168/2025 de fecha 26/09/2025, donde se realiza las aclaraciones solicitadas sobre la compensación de rubros y solicitud de ampliación de plazo solicitada por el contratista adjudicado a través de la Nota presentada según Expediente institucional N° 9964/2025, los cuales han sido verificadas por la Fiscalización de Obras, por lo cual se toma en consideración lo solicitado en la Secretaría de Obras Públicas.

Según lo expresa el Informe del Fiscal de Obras asignado de fecha 12/01/2026 las modificaciones solicitadas por el contratista quedan desglosadas de la siguiente manera:

- Cantidad de Rubros de la Planilla Contractual: 233 ítems – Gs. 1.178.400.167
- Rubros sin modificar: 192 ítems – Gs. 1.116.603.987
- Rubros aumentados: 21 ítems – Gs. 61.796.180
- Rubros disminuidos: 8 ítems – Gs. 40.506.950
- Rubros que no serán ejecutados: 12 ítems – Gs. 21.289.230
- Cantidad de Rubros de la Planilla Final Modificada: 221 ítems – Gs. 1.178.400.167



[Handwritten signature]

Teléfono: +59571204568

Correo electrónico: general@itapua.gov.py


Correo electrónico: general@itapua.gov.py

Correo electrónico: general@itapua.gov.py

Custodi Eckert
 Reg. Prof. M.O.P.C. N° 4.061
 Secretario Departamental de Obras Públicas
 Gobernación de Itapúa

Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
 Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap
 Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
 Encarnación - Itapúa - Paraguay





Es importante señalar en cuanto a la modificación de la planilla contractual, se han verificado las cantidades entre ítems y montos presentados, aunque se disminuye la cantidad de rubros a ser ejecutados según se observa no afecta ni modifica el monto total del contrato inicial suscrito, los cuales se detallan a continuación:

➤ Rubros Aumentados en cantidades adicionales:

1. Ítem N° 09 – Desmonte de Techo tejas colonial, tejuelones y tirantes con recuperación: se aumenta la cantidad de este rubro debido a que aumentaron las dimensiones requeridas posterior a mediciones en obra - Cantidad contractual: 498,75 m² -Cantidad aumentada: 49,25 m² -Cantidad a ser ejecutada: 548,00 m²
2. Ítem N° 25 – Mesada de granito con 2 bachas de acero inoxidable 0,50 x 40 profundidad 35 cm: se aumenta la cantidad de este rubro debido a que aumentaron las dimensiones requeridas posterior a mediciones en obra - Cantidad contractual: 13,18 m² -Cantidad aumentada: 2,82 m² -Cantidad a ser ejecutada: 16,00 m²
3. Ítem N° 31 – Revestimiento de sanitario: se aumenta la cantidad de este rubro debido a que aumentaron las dimensiones requeridas posterior a mediciones en obra -Cantidad contractual: 100,75 m² -Cantidad aumentada: 10,25 m² -Cantidad a ser ejecutada: 111,00 m²
4. Ítem N° 32 – Provisión y colocación de techo de chapa termoacústica de 4 cm prepintado, CABREADA: de perfil U 100 con Z de Angulo 1” x 1/8 45° y 90° clav. de caño estructura en C de 40x60 y pared de 1,20 c/0,86. Según EETT: se aumenta la cantidad de este rubro debido a que aumentaron las dimensiones requeridas posterior a mediciones en obra -Cantidad contractual: 537,4 m² -Cantidad aumentada: 62,6 m² -Cantidad a ser ejecutada: 600,00 m²
5. Ítem N° 35 – Registro 40x40, con rejilla metálica: se aumenta la cantidad de este rubro debido a que aumentaron las dimensiones requeridas posterior a mediciones en obra - Cantidad contractual: 12 unid. -Cantidad aumentada: 3 unid. -Cantidad a ser ejecutada: 15 unid.
6. Ítem N° 40 – Puerta Placa Vaivén de 1,30x2,10 m: se aumenta la cantidad de este rubro debido a que aumentaron las dimensiones requeridas posterior a mediciones en obra - Cantidad contractual: 7 unid. -Cantidad aumentada: 1 unid. -Cantidad a ser ejecutada: 8 unid.



Ing. Custi Eckert
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 4.067
Secretario Departamental de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa





15. Ítem N° 147 – Instalación de Desagüe Cloacal hasta el 1° Registro: se aumenta la cantidad de este rubro debido a que aumentaron las dimensiones requeridas posterior a mediciones en obra - Cantidad contractual: 1 unid. – Cantidad aumentada: 1 unid. -Cantidad a ser ejecutada: 2 unid.
16. Ítem N° 149 – Cámara Séptica: se aumenta la cantidad de este rubro debido a que aumentaron las dimensiones requeridas posterior a mediciones en obra - Cantidad contractual: 1 unid. – Cantidad aumentada: 1 unid. -Cantidad a ser ejecutada: 2 unid.
17. Ítem N° 152 – Provisión e instalación de lavatorio tipo pedestal: se aumenta la cantidad de este rubro debido a que aumentaron las dimensiones requeridas posterior a mediciones en obra -Cantidad contractual: 2 unid. –Cantidad aumentada: 8 unid. -Cantidad a ser ejecutada: 10 unid.
18. Ítem N° 153 – Provisión e instalación de ducha eléctrica, incluye bujes flexibles: se aumenta la cantidad de este rubro debido a que aumentaron las dimensiones requeridas posterior a mediciones en obra -Cantidad contractual: 1 unid. –Cantidad aumentada: 4 unid. -Cantidad a ser ejecutada: 5 unid.
19. Ítem N° 154 Jabonera de porcelana: se aumenta la cantidad de este rubro debido a que aumentaron las dimensiones requeridas posterior a mediciones en obra -Cantidad contractual: 2 unid. –Cantidad aumentada: 1 unid. -Cantidad a ser ejecutada: 3 unid.
20. Ítem N° 155 – Papelera de porcelana: se aumenta la cantidad de este rubro debido a que aumentaron las dimensiones requeridas posterior a mediciones en obra -Cantidad contractual: 1 unid. –Cantidad aumentada: 1 unid. -Cantidad a ser ejecutada: 2 unid.
21. Ítem N° 174 – Mampostería de 0,30 ladrillo común para revocar: se aumenta la cantidad de este rubro debido a que se ejecutaron demoliciones en mayor cantidad para la obra debido a las malas condiciones y precariedad de los materiales utilizados en su momento para la obra preexistente -Cantidad contractual: 12,8 m2 –Cantidad aumentada: 68,46 m2 -Cantidad a ser ejecutada: 81,26 m2

➤ Rubros Disminuidos en menor cantidad:

1. Ítem N° 39 – Puerta Placa vaivén de 1,00x2,10 m (sanitario): este rubro se descuenta debido a que fue requerida menor cantidad de ejecución posterior a mediciones en obra -Cantidad contractual: 3 unid. -Cantidad disminuida: 1 unid. -Cantidad a ser ejecutada: 2 unid.



Ing. Custi Eckst
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 4.057
Secretario Departamental de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap
Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay





2. Ítem N° 43 – Vidrio de 8mm para aberturas: este rubro se descuenta debido a que fue requerida menor cantidad de ejecución posterior a mediciones en obra -Cantidad contractual: 45,25 m²-Cantidad disminuida: -7,55 m²-Cantidad a ser ejecutada: 37,7 m²
3. Ítem N° 53 – Provisión de registro de mampostería 40x40x50 cm (Incluye tapa de H°A°): este rubro se descuenta debido a que fue requerida menor cantidad de ejecución posterior a mediciones en obra -Cantidad contractual: 10 unid. -Cantidad disminuida: -5 unid. -Cantidad a ser ejecutada: 5 unid.
4. Ítem N° 57 – Provisión e instalación de equipo colgante de policarbonato 30 cm de diámetro translucido e27 con lampara LED 40W 6500k, seg. EETT: este rubro se descuenta debido a que fue requerida menor cantidad de ejecución posterior a mediciones en obra -Cantidad contractual: 72 unid. -Cantidad disminuida: - 29 unid. -Cantidad a ser ejecutada: 43 unid.
5. Ítem N° 60 - Provisión e instalación de columna H°A° 9 metros (Incluye cimentación tipo 1): este rubro se descuenta debido a que fue requerida menor cantidad de ejecución posterior a mediciones en obra - Cantidad contractual: 6 unid. – Cantidad disminuida: -4 unid. - Cantidad a ser ejecutada: 2 unid.
6. Ítem N° 61 - Provisión e instalación equipo AP completo con lampara 150w led brazo 1m (Incl. Encendido fotocélula, alimenta c cable multifilar NYY caño electroducto registro: este rubro se descuenta debido a que fue requerida menor cantidad de ejecución posterior a mediciones en obra - Cantidad contractual: 6 unid. – Cantidad disminuida: -4 unid. - Cantidad a ser ejecutada: 2 unid.
7. Ítem N° 82 – Toallero, percha de porcelana: este rubro se descuenta debido a que fue requerida menor cantidad de ejecución posterior a mediciones en obra -Cantidad contractual: 10 unid. -Cantidad disminuida: -3 unid. -Cantidad a ser ejecutada: 7 unid.
8. Ítem N° 108 – Revoque de Losa. Incluye vigas: este rubro se descuenta debido a que fue requerida menor cantidad de ejecución posterior a mediciones en obra -Cantidad contractual: 38,5 m² -Cantidad disminuida: -30,1 m² -Cantidad a ser ejecutada: 8,4 m²



Iny. Custi Eckert
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 4.067
Secretario Departamental de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa





➤ Rubros que NO serán ejecutados:

1. Ítem N° 15 – Aislación de losa con carpeta de nivelación con hidrofugo: este rubro se deja de ejecutar debido a modificaciones y ajustes del proyecto a la obra y utilizar su equivalencia en monto en otros de mayor importancia para la obra -Cantidad contractual: -34,5 m2
2. Ítem N° 16 – Aislación de losa con carpeta de nivelación con hidrofugo: este rubro se deja de ejecutar debido a modificaciones y ajustes del proyecto a la obra y utilizar su equivalencia en monto en otros de mayor importancia para la obra -Cantidad contractual: -34,5 m2
3. Ítem N° 78 – Lavamanos con pedestal: este rubro se deja de ejecutar debido a modificaciones y ajustes del proyecto a la obra y utilizar su equivalencia en monto en otros de mayor importancia para la obra -Cantidad contractual: -9 unid.
4. Ítem N° 100 – Losa de 10cm H°A°: este rubro se deja de ejecutar debido a modificaciones y ajustes del proyecto a la obra y utilizar su equivalencia en monto en otros de mayor importancia para la obra -Cantidad contractual: -3,27 m3
5. Ítem N° 101 – Aislación de losa con carpeta de nivelación con hidrofugo: este rubro se deja de ejecutar debido a modificaciones y ajustes del proyecto a la obra y utilizar su equivalencia en monto en otros de mayor importancia para la obra -Cantidad contractual: -32,27 m2
6. Ítem N° 102 – Aislación de losa con tela bidim y pintura fibrada: este rubro se deja de ejecutar debido a modificaciones y ajustes del proyecto a la obra y utilizar su equivalencia en monto en otros de mayor importancia para la obra -Cantidad contractual: -32,27 m2
7. Ítem N° 112 – Instalación de Desagüe de lavandería: este rubro se deja de ejecutar debido a modificaciones y ajustes del proyecto a la obra y utilizar su equivalencia en monto en otros de mayor importancia para la obra -Cantidad contractual: -1 unid.
8. Ítem N° 119 – Vidrio de 8mm para aberturas: este rubro se deja de ejecutar debido a modificaciones y ajustes del proyecto a la obra y utilizar su equivalencia en monto en otros de mayor importancia para la obra -Cantidad contractual: -4,8 m2
9. Ítem N° 158 – Puerta placa vaivén de 1,00x2,10m (sanitarios): este rubro se deja de ejecutar debido a modificaciones y ajustes del proyecto a la obra y utilizar su equivalencia en monto en otros de mayor importancia para la obra -Cantidad contractual: -1 unid.





ITAPÚA



JAVIER PEREIRA

GOBERNADOR DE ITAPÚA

10. Ítem N° 159 – Puerta placa de 0,90x2,10 m: este rubro se deja de ejecutar debido a modificaciones y ajustes del proyecto a la obra y utilizar su equivalencia en monto en otros de mayor importancia para la obra -Cantidad contractual: -1 unid.
11. Ítem N° 225 – Ventana marco de aluminio anodizado con vidrio templado 1,20x0,40 con marco y tela metálica exterior: este rubro se deja de ejecutar debido a modificaciones y ajustes del proyecto a la obra y utilizar su equivalencia en monto en otros de mayor importancia para la obra -Cantidad contractual: -1 unid.
12. Ítem N° 232 – Extractor eólico: este rubro se deja de ejecutar debido a modificaciones y ajustes del proyecto a la obra y utilizar su equivalencia en monto en otros de mayor importancia para la obra -Cantidad contractual: -2 unid.

Teniendo en cuenta que la mencionada obra se encuentra contemplada dentro de la Ley N° 7021/2022 de Contrataciones Públicas, y considerado que el proceso se realizó durante la vigencia de la Resolución DNCP N° 4401/2023, que expresa en su *Artículo 178. Modificaciones a los contratos: Se podrá realizar las modificaciones a los contratos en las condiciones establecidas en la normativa legal vigente, desde el inicio de la vigencia contractual hasta la entrega total de los bienes y/o prestación de servicios o recepción provisoria de la obra*; por ende y teniendo en cuenta que la obra aún se encuentra en vigencia de plazo de ejecución, se ha tomado en consideración lo solicitado por el contratista como válido según las evidencias presentadas e Informe del Fiscal de Obras adjunto.

Respecto a la solicitud de ampliación de plazo, la legislación que corresponde a la obra en cuestión, expresa en su *Artículo 182. Ampliación de Plazo y/o Monto: Cuando la modificación implique una ampliación del monto o plazo de ejecución originalmente pactado en el contrato, la misma deberá respetar los límites establecidos en el artículo 67 de la Ley, según corresponda.*

El artículo citado menciona que *“Los convenios modificatorios podrán ser otorgados al mismo proveedor consultor o contratistas, siempre que resulten necesarios como consecuencias de circunstancias imprevistas y que no implique otorgar condiciones más ventajosas comparadas con las establecidas originalmente en los contratos y; en ningún caso podrán exceder conjunta o separadamente el 20% (veinte por ciento) del monto y plazo originalmente pactados”*.



Ing. Custi Eckert
Reg.-Prof. M.O.P.C. N° 4.067
Secretario Departamental de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

Teléf: +59571272727
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap
Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay

Itapúa
lugar de
OPOR
TUNIDA
DES

www.itapua.gov.py





ITAPÚA



JAVIER PEREIRA

GOBERNADOR DE ITAPÚA

Debido a estas modificaciones en los rubros contractuales originales, la Fiscalización de Obra solicita también una ampliación de plazo de 12 (doce) días para la ejecución y conclusión de los rubros citados en la presente compensación, que según se corrobora no supera al 20% del plazo contractual original, para de esta manera lograr cumplir con estas nuevas necesidades en cuanto a cantidades y lograr una finalización correcta de los trabajos correspondientes a la obra en cuestión.

En conclusión, en mi carácter de Administrador de Contratos y Secretario de Obras Públicas solicito la aprobación de lo solicitado en la brevedad posible para la obra en referencia.



[Handwritten signature]
ING. CUSTJECKERT

**Administrador de Contratos
Secretario Departamental
Secretaría de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa**

ing. Custje Eckert
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 4.057
Secretario Departamental de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

Itapúa
lugar de

**OPOR
TUNIDA
DES**

www.itapua.gov.py

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuap@gmail.com

Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap
Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay





INFORME DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 24/2024 “REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN DE USF CAPITÁN MEZA PUERTO - AD-REFERÉNDUM - PLURIANUAL” - I.D. N° 454.924.-

OBRA: “Refacción y Ampliación de Unidad de Salud Familiar”

BENEFICIARIO: Unidad de Salud Familiar de Capitán Meza Puerto

FISCAL DE OBRAS: Arq. Hernán Morinigo

FECHA DE VISITA/MEDICIÓN: 15/Diciembre/2025

FECHA DE INFORME: 12/enero/2026

AVANCE DE OBRA: 98.00%

UBICACIÓN	DISTRITO	MONTO DE LA OBRA
Unidad de Salud Familiar – Capitán Meza Puerto	Capitán Meza	1.178.400.167 Gs.
CONTRATISTA	N° DE TELEFONO	N° DE CONTRATO
Arq. Fabio Armando López Curtido	0983-440-928	40/2024
PLAZO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
210 días	19 - Noviembre - 2024	14 - Enero - 2026
PRORROGAS	SUSPENSION	AMPLIACIÓN
83 días - Resolución N° 766-2025 10 días - Resolución N° 1075-2025 14 días - Resolución N° 1239-2025 22 días - Resolución N° 1347-2025 16 días - Resolución N° 1483-2025 30 días - Resolución N° 1761-2025 12 días - Resolución N° 1767-2025	Desde: 03/11/2025 Hasta: 27/11/2025 Resolución N° 1552-2025	Plazo a computar desde el Cese de suspensión: 6 días . Ampliación: 42 días

Informe Técnico:

La solicitud presentada por la contratista se da debido a que se han realizado algunas modificaciones y ajustes en la obra, por la cual existen estas variaciones de cantidades con respecto a la planilla contractual.

Por tales motivos se han realizado las mediciones de la obra, replanteado los detalles de la obra, ajustados algunas medidas y obteniendo nuevas cantidades según los ajustes del proyecto.

A partir de estos ajustes se han realizado la compensación de los rubros, en la cual algunos ítems de la planilla contractual presentan variaciones en sus cantidades ya que algunos rubros no se ejecutarán en su totalidad, algunos rubros no se ejecutarán y también algunos rubros se ejecutarán en cantidades adicionales.

Estos ajustes se realizan calculando el computo métrico de varios rubros, de la cual con las diferencias encontradas tanto en cantidades y sus montos, se readequa y se recalculan los diferentes rubros que componen la construcción de la obra de referencia.

La compensación de los rubros se realiza conforme a las cantidades modificadas en el cómputo métrico, sin que la misma modifique el monto contractual.

A continuación, paso a citar algunos de los ítems modificados en la planilla.

Ítems ejecutados en cantidades adicionales:

- Ítem 9- Desmonte de techo tejas colonial, tejuelones y tirantes con recuperación: Este ítem se ha ejecutado en cantidades adicionales la cual no estaba contemplado en el proyecto ni en la planilla contractual.
- Ítem 25- Mesada de granito con 2 bachas de acero inoxidable 0,50 x 40 profundidad 35 cm: Este ítem se ejecutará en cantidades adicionales, la cual no estaba contemplado en el proyecto ni en la planilla contractual.
- Ítem 31- Revestimiento en sanitario: Este ítem se ha ejecutado en cantidades adicionales la cual no estaba contemplado en el proyecto ni en la planilla contractual.
- Ítem 32- Prov. y coloc. de techo de chapa termoacustica de 4 cm prepintado, CABREADA: de perfil U 100 con Z de ángulo 1" x 1/8 45° y 90° clav. de caño estru C de 40 x 60 y pared de 1,20 c/ 0,86. Según EETT: Este ítem se ha ejecutado en cantidades adicionales la cual no estaba contemplado en el proyecto ni en la planilla contractual. La modificación y ampliación del techo se realiza para dar solución al proyecto y ajustar la obra, buscando optimizar y reajustar los detalles encontrados en la obra.
- Ítem 35- Registro 40x40, con rejilla metálica: Este ítem se ha ejecutado en cantidades adicionales la cual no estaba contemplado en el proyecto ni en la planilla contractual.
- Ítem 40- Puerta placa vaivén de 1,30 x 2,10 m: Este ítem se ejecutará en cantidades adicionales, la cual no estaba contemplado en el proyecto ni en la planilla contractual.
- Ítem 59- Provisión e instalación circuito para ducha eléctrica (Incluye ducha eléctrica): Este ítem se ejecutará en cantidades adicionales, la cual no estaba contemplado en el proyecto ni en la planilla contractual.
- Ítem 72- Desagüe de lavamanos: Este ítem se ejecutará en cantidades adicionales, la cual no estaba contemplado en el proyecto ni en la planilla contractual.
- Ítem 84- Desmonte y destronque de árboles: Este ítem se ha ejecutado en cantidades adicionales la cual no estaba contemplado en el proyecto ni en la planilla contractual.
- Ítem 85- Guarda obra alisado de cemento impermeable con contrapiso de 7cm: Este ítem se ha ejecutado en cantidades adicionales la cual no estaba contemplado en el proyecto ni en la planilla contractual.

- Ítem 104- Mampostería de 0.15 ladrillo común semi prensado para revocar: Este ítem se ha ejecutado en cantidades adicionales la cual no estaba contemplado en el proyecto ni en la planilla contractual.
- Ítem 109- Revoque de moldura en aberturas: Este ítem se ha ejecutado en cantidades adicionales la cual no estaba contemplado en el proyecto ni en la planilla contractual.
- Ítem 127- Demolición de mampostería: Este ítem se ha ejecutado en cantidades adicionales la cual no estaba contemplado en el proyecto ni en la planilla contractual.
- Ítem 146- Instalación de Agua Corriente para sanitarios: Este ítem se ha ejecutado en cantidades adicionales la cual no estaba contemplado en el proyecto ni en la planilla contractual.
- Ítem 147- Instalación de Desagüe Cloacal hasta el 1er registro: Este ítem se ha ejecutado en cantidades adicionales la cual no estaba contemplado en el proyecto ni en la planilla contractual.
- Ítem 149- Cámara Séptica: Este ítem se ha ejecutado en cantidades adicionales la cual no estaba contemplado en el proyecto ni en la planilla contractual.
- Ítem 152- Provisión e instalación de lavatorio tipo pedestal, mediano, color blanco: Este ítem se ha ejecutará en cantidades adicionales la cual no estaba contemplado en el proyecto ni en la planilla contractual.
- Ítem 153- Provisión e instalación de ducha eléctrica, incluye bujes flexibles: Este ítem se ha ejecutará en cantidades adicionales la cual no estaba contemplado en el proyecto ni en la planilla contractual.
- Ítem 154- Jabonera de porcelana: Este ítem se ha ejecutará en cantidades adicionales la cual no estaba contemplado en el proyecto ni en la planilla contractual.
- Ítem 155- Papelera de porcelana: Este ítem se ha ejecutará en cantidades adicionales la cual no estaba contemplado en el proyecto ni en la planilla contractual.
- Ítem 174- Mampostería de 0.30 ladrillo común para revocar: Este ítem se ha ejecutado en cantidades adicionales la cual no estaba contemplado en el proyecto ni en la planilla contractual. Al intervenir en las paredes existentes de 0.30m de ladrillos comunes, se ha realizado muchas demoliciones por las malas condiciones y la precariedad de los materiales con las que ha sido construido en su momento la obra, por la cual para realizar las paredes nuevas de 0.30m fue necesario los trabajos de demolición.

- Ítem 101- Aislación de losa con carpeta de nivelación con hidrófugo: Este ítem no se ejecutará, debido a que se ha modificado y ajustado el proyecto en la obra.
- Ítem 102- Aislación de losa con tela bidim y pintura fibrada: Este ítem no se ejecutará, debido a que se ha modificado y ajustado el proyecto en la obra.
- Ítem 112- Instalación de Desagüe de lavandería: Este ítem no se ejecutará, debido a que se ha modificado y ajustado el proyecto en la obra.
- Ítem 119- Vidrio de 8mm para aberturas: Este ítem no se ejecutará, debido a que se ha modificado y ajustado el proyecto en la obra.
- Ítem 158- Puerta placa vaivén de 1,00 x 2,10m (sanitarios): Este ítem no se ejecutará, debido a que se ha modificado y ajustado el proyecto en la obra.
- Ítem 159- Puerta placa de 0,90 x 2,10m: Este ítem no se ejecutará, debido a que se ha modificado y ajustado el proyecto en la obra.
- Ítem 225- Ventana marco de aluminio anodizado con vidrio templado 1,20 x 0,40 con marco y tela metálica exterior: Este ítem no se ejecutará, debido a que se ha modificado y ajustado el proyecto en la obra.
- Ítem 232- Extractor Eólico: Este ítem no se ejecutará, debido a que se ha modificado y ajustado el proyecto en la obra.

Prórrogas de Plazo de ejecución

Debido a los rubros modificados presentado por la contratista, también solicita una prórroga de plazo de 12 días corridos para la ejecución de los trabajos citados en la planilla de adenda de compensación. Algunos ítems de esta planilla ya se han realizado en obra, sin embargo, hay rubros que se deben de ejecutar en obra en los procesos de terminación de la construcción y respetando el proceso constructivo de la obra.

La fiscalización pone a consideración la planilla de compensación de rubros y la prórroga de plazo presentado y solicitado por la contratista.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

Hernán Morinigo
Secretaría de Obras Públicas
de Itapúa
Arq. Felix H. Morinigo Mesrob
Fiscal de Obras

Capitán Miranda, 23 de setiembre de 2025

Señor.

Francisco Javier Pereira Rieve
Gobernador del Departamento de Itapúa.
Presente.

REFERENCIA: Licitación Pública Nacional N° 24/2024 - Refacción y Ampliación de USF Capitán Meza Puerto – Ad Referéndum – Plurianual ID N° 454924.

De mi mayor consideración.

Por medio de la presente me dirijo a usted, y a quien corresponda a fin de presentar y poner a consideración la planilla compensatoria de rubros realizado a partir del ajuste del proyecto y de la planilla contractual debido a que los cálculos métricos de la planilla contractual presentan algunas variaciones ya que algunos rubros no se ejecutaran en su totalidad, algunos rubros presentan demasías y algunos rubros no se ejecutarán.

La compensación de los rubros se realiza conforme a las cantidades modificadas en el cómputo métrico, sin que la misma modifique el monto contractual.

Así también se solicita una prórroga de plazo de 30 días corridos para la ejecución de los trabajos modificados y ajustados.

Se adjunta planilla y copia de acta de inicio.


Arq. Fabio López Curtido
CONTRATISTA



GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
PLANILLA COMPENSATORIA DE RUBROS

Licitación Pública Nacional Nº 24/2024 - Refacción y Ampliación de USF Capitán Meza Puerto – Ad Referéndum – Plurianual ID N° 454924

CONTRATISTA: Arq. Fabio Lopez Curtido	CONTRATO N°: 40/2024
MONTO DE LA OFERTA: 1.178.400,167 Gs.	PLAZO DE EJECUCIÓN: 210 días.

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	CANTIDAD						CANTIDAD COMPENSATORIA EN GS.		
						Cantidad según Contrato	Cantidad a Ejecutar en Obra	Cantidad no Ejecutada	Cantidad Adicional a Ejecutar	Monto no Ejecutado	Monto Adicional	Monto a Ejecutar		
1	Limpieza y preparación de la obra - SECTOR GENERAL	Metros cuadrados	522,80	2.700	1.150.160	522,80	522,80	0,00	0,00	0	0	1.150.160		
2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	522,80	3.300	1.725.240	522,80	522,80	0,00	0,00	0	0	1.725.240		
3	Placa de inauguración	Unidad	1,00	1.430.000	1.430.000	1,00	1,00	0,00	0,00	0	0	1.430.000		
4	Cartel de obra (estructura metálica y chapa N° 24) 2,00 x 1,50 con impresión adhesiva de alta resistencia	Unidad	1,00	935.250	935.250	1,00	1,00	0,00	0,00	0	0	935.250		
5	Obrador (Deposito) de 3,00x5,00 m.	Unidad Medida Global	1,00	2.338.271	2.338.271	1,00	1,00	0,00	0,00	0	0	2.338.271		
6	Vallado de obra, h= 1,50	Metros cuadrados	207,00	55.000	11.385.000	207,00	207,00	0,00	0,00	0	0	11.385.000		
7	Desmonte de artefactos en sanitarios	Unidad	7,00	308.000	2.156.000	7,00	7,00	0,00	0,00	0	0	2.156.000		
8	Desmonte de instalación e artefactos eléctricos.	Unidad Medida Global	1,00	1.650.000	1.650.000	1,00	1,00	0,00	0,00	0	0	1.650.000		
9	Desmonte de techo tejas colonial, tejuelones y tirantes con recuperación	Metros cuadrados	498,75	16.500	8.229.375	498,75	548,00	0,00	49,25	0	812.625	9.042.000		
10	Desmonte de aberturas	Unidad Medida Global	1,00	3.960.000	3.960.000	1,00	1,00	0,00	0,00	0	0	3.960.000		
11	Demolición de caminero Peatonal	Metros cuadrados	47,00	13.200	620.400	47,00	47,00	0,00	0,00	0	0	620.400		
12	Demolición de revestimiento	Metros cuadrados	214,30	16.500	3.535.950	214,30	214,30	0,00	0,00	0	0	3.535.950		
13	Demolición de revoco existente interior y exterior	Metros cuadrados	1.476,74	13.200	19.492.968	1.476,74	1.476,74	0,00	0,00	0	0	19.492.968		
14	Demolición de piso con contrapiso	Metros cuadrados	253,35	19.594	4.964.077	253,35	253,35	0,00	0,00	0	0	4.964.077		
15	Aislación de losa con carpeta de nivelación con hidrolujo	Metros cuadrados	34,50	35.200	1.214.400	34,50	0,00	-34,50	0,00	-1.214.400	0	0		
16	Aislación de losa con tela bidim y pintura fibrada	Metros cuadrados	34,50	35.640	1.229.580	34,50	0,00	-34,50	0,00	-1.229.580	0	0		

Arq. Fabio López

RUC: 4112425-1

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

Licitación Pública Nacional N° 24/2024 - Refacción y Ampliación de USF Capitan Meza Puerto - Ad Referendum - Plurianual ID N° 454924												
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	CANTIDAD				CANTIDAD COMPENSATORIA EN GS.		
						Cantidad según Contrato	Cantidad a Ejecutar en Obra	Cantidad no Ejecutada	Cantidad Adicional a Ejecutar	Monto no Ejecutado	Monto Adicional	Monto a Ejecutar
17	Zapata de 1,00 x 1,00 H° A°	Metros cúbicos	1,02	2.640.000	2.692.800	1,02	1,02	0	0	0	0	2.692.800
18	Columna de 0,20 x 0,20 de H° A°	Metros cúbicos	0,72	2.640.000	1.900.800	0,72	0,72	0	0	0	0	1.900.800
19	Encadenado inferior 0,20 x 0,30 de H° A°	Metros cúbicos	0,55	2.640.000	1.452.000	0,55	0,55	0	0	0	0	1.452.000
20	Mampostería de 0,15 ladrillo común semi prensado para revocar	Metros cuadrados	22,30	115.412	2.573.688	22,30	22,30	0	0	0	0	2.573.688
21	Mampostería de ladrillo conxoco	Metros cuadrados	16,20	170.000	2.754.000	16,20	16,20	0	0	0	0	2.754.000
22	Reparaciones de fisuras en uniones con varilla Ø de 8 forma de "Z"	Unidad Medida Global	1,00	7.920.000	7.920.000	1,00	1,00	0	0	0	0	7.920.000
23	Azotada Hidrofluga interior y exterior hasta 1,50m de altura, en sanitario 2,10m	Metros cuadrados	595,20	24.464	14.560.973	595,20	595,20	0	0	0	0	14.560.973
24	Revoque de paredes interior y exterior a 2 capa con hidrofugo	Metros cuadrados	1.563,45	43.000	67.228.350	1.563,45	1.563,45	0	0	0	0	67.228.350
25	Mesada de granito con 2 bachas de acero inoxidable 0,50 x 40 profundidad 35 cm	Metros cuadrados	13,18	1.336.500	17.615.070	13,18	16,00	0,00	2,82	0	3.768.930	21.384.000
26	Piso de Hormigón Armado para base de generador	Metros cuadrados	4,33	143.000	619.190	4,33	4,33	0,00	0,00	0	0	619.190
27	Piso de hormigón de 0,10 m, alisado con helicóptero fck=210 kg/cm2 (ACCESO VEHICULAR)	Metros cuadrados	304,00	164.111	49.889.805	304,00	304,00	0,00	0,00	0	0	49.889.805
28	Contrapiso de Hormigón 7cm 1:5:5	Metros cuadrados	253,35	38.500	9.753.975	253,35	253,35	0,00	0,00	0	0	9.753.975
29	Piso mosaico granito bese gris de 30 x 30 cms, con pulido	Metros cuadrados	253,35	149.380	37.845.423	253,35	253,35	0,00	0,00	0	0	37.845.423
30	Zócalo mosaico granito bese gris de 10 x 30 cms, con pulido	Metro lineal	246,00	44.000	10.824.000	246,00	246,00	0,00	0,00	0	0	10.824.000
31	Revestimiento en sanitario	Metros cuadrados	100,75	90.000	9.067.500	100,75	111,00	0,00	10,25	0	922.500	9.990.000
32	Prov y coloc de techo de chapa termo acust de 4 cm prepaintado, CABREADA: de perfil U 100 con Z de ángulo 1" x 1/8 45° y 90° clav de caño estruc de 40 x 60 y pared de 1,20 c/ 0,86. Seg ETT	Metros cuadrados	537,40	382.360	205.480.264	537,40	600,00	0,00	62,60	0	23.935.736	229.416.000
33	Canaleta y caño de bajada N° 26 desarrollo 40 cm	Metro lineal	126,00	120.000	15.120.000	126,00	126,00	0,00	0,00	0	0	15.120.000
34	Canaleta embutida desarrollo 100 cm	Metro lineal	7,30	180.000	1.314.000	7,30	7,30	0,00	0,00	0	0	1.314.000
35	Registro 40x40 con rejilla metálica	Unidad	12,00	350.000	4.200.000	12,00	15,00	0,00	3,00	0	1.050.000	5.250.000
36	Caños PVC de 100 mm, con protección mecánica de ladrillo común hasta la calle	Metro lineal	135,00	69.187	9.340.272	135,00	135,00	0,00	0,00	0	0	9.340.272
37	Puerta metálica (Prestación)	Unidad	1,00	1.320.000	1.320.000	1,00	1,00	0,00	0,00	0	0	1.320.000

RUC: 4112425-1

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	CANTIDAD					CANTIDAD COMPENSATORIA EN GS.		
						Cantidad según Contrato	Cantidad a Ejecutar en Obra	Cantidad no Ejecutada	Cantidad Adicional a Ejecutar	Monto no Ejecutado	Monto Adicional	Monto a Ejecutar	
38	Puerta metálica corrediza de 1,00 x 2,10 m (generador)	Unidad	1,00	1.936.000	1.936.000	1,00	1,00	0,00	0,00	0	0	1.936.000	
39	Puerta placa vaivén de 1,00 x 2,10 m (sanitario)	Unidad	3,00	1.100.000	3.300.000	3,00	2,00	-1,00	0,00	-1.100.000	0	2.200.000	
40	Puerta placa vaivén de 1,30 x 2,10 m	Unidad	7,00	1.400.000	9.800.000	7,00	8,00	0,00	1,00	0	1.400.000	11.200.000	
41	Puerta placa de 0,90 x 2,10 m	Unidad	14,00	902.000	12.628.000	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.628.000	
42	Puerta placa de 0,80 x 2,10 m (sanitario)	Unidad	6,00	902.000	5.412.000	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.412.000	
43	Vidrio de 8mm para aberturas	Metros cuadrados	45,25	700.000	31.675.000	45,25	37,70	-7,55	0,00	-5.285.000	0	26.390.000	
44	Pintura de paredes al látex exterior con enduido	Metros cuadrados	285,30	30.000	8.559.000	285,30	285,30	0,00	0,00	0	0	8.559.000	
45	Pintura de paredes al latex interior con enduido	Metros cuadrados	915,15	29.000	26.539.350	915,15	915,15	0,00	0,00	0	0	26.539.350	
46	Pintura epoxi de paredes interior hasta H: 1,50m	Metros cuadrados	398,00	36.300	14.447.400	398,00	398,00	0,00	0,00	0	0	14.447.400	
47	Pintura de zocalo de nivelacion al sintetico	Metros cuadrados	23,20	24.200	561.440	23,20	23,20	0,00	0,00	0	0	561.440	
48	Prov e inst de acometida trifasica y pilastra nueva s/ ANDE: inclu cable preensamblado 4x25mm2 cable multifilar de cobre 4x25mm conector dentado prensa aluminio llave TM3x80A Seg EETI	Unidad Medida Global	1,00	7.900.750	7.900.750	1,00	1,00	0,00	0,00	0	0	7.900.750	
49	Provisión e instalación de cable preensamblado 4x25mm2 (Incluye conector dentado 35/95MM, morza de suspensión)	Metro lineal	30,00	79.750	2.392.500	30,00	30,00	0,00	0,00	0	0	2.392.500	
50	Provisión e instalación de tablero metalico embutido de 36 modulo con barras RST + N+ T (Incluye disyuntores térmicos diferenciales jabalina de 2,40m; ver plano)	Unidad	2,00	3.476.000	6.952.000	2,00	2,00	0,00	0,00	0	0	6.952.000	
51	Provisión e instalación de cable multifilas NYY de 4x10 mm2 hasta el tablero Seccional 1 (Incluye electroducto y otros)	Metro lineal	35,00	120.000	4.200.000	35,00	35,00	0,00	0,00	0	0	4.200.000	
52	Provisión e instalación de cable multifilas NYY de 4x16 mm2 hasta el tablero seccional 2 (Incluye electroducto y otros)	Metro lineal	35,00	180.000	6.300.000	35,00	35,00	0,00	0,00	0	0	6.300.000	
53	Provisión de registro de manposteria 40x40x50cm (Incluye tapa de HPA9)	Unidad	10,00	309.760	3.097.600	10,00	5,00	-5,00	0,00	-1.548.800	0	1.548.800	
54	Provisión e instalación de circuitos (bocas) de tomas corriente tipo euroamericano, schucco y Puntos de iluminación seg EETI	Unidad	130,00	120.000	15.600.000	130,00	130,00	0,00	0,00	0	0	15.600.000	
55	Provisión e instalación de toma corriente especial (Incluye cableado multifilar, placa y modulos tomas especial)	Unidad	20,00	170.000	3.400.000	20,00	20,00	0,00	0,00	0	0	3.400.000	
56	Provisión e instalación de circuito eléctrico para aire acondicionado Segun EE. TT	Unidad	17,00	475.200	8.078.400	17,00	17,00	0,00	0,00	0	0	8.078.400	
57	Provisión e instalación de equipo colgante de policarbonato 30CM diámetro translucido e27 con lampara led 40W 6500k Seg EETI	Unidad	72,00	607.750	43.758.000	72,00	43,00	-29,00	0,00	-17.624.750	0	26.133.250	

Arq. Fabio Lopez
RUC: 4112425-1

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	CANTIDAD				CANTIDAD COMPENSATORIA EN GS.		
						Cantidad segun Contrato	Cantidad a Ejecutar en Obra	Cantidad no Ejecutada	Cantidad Adicional a Ejecutar	Monto no Ejecutado	Monto Adicional	Monto a Ejecutar
58	Provision e instalacion equipo acanalado con tubos led 1x16w 6500k (Encendido por fotocelula)	Unidad	30,00	180.000	5.400.000	30,00	30,00	0,00	0,00	0	0	5.400.000
59	Provision e instalacion circuito para ducha electrica (Incluye Ducha electrica)	Unidad	2,00	598.400	1.196.800	2,00	5,00	0,00	3,00	0	1.795.200	2.992.000
60	Provision e instalacion de columna Hº Aº 9 metros (Incluye simentacion tipo 1)	Unidad	6,00	2.046.000	12.276.000	6,00	2,00	-4,00	0,00	-8.184.000	0	4.092.000
61	Provision e instalacion equipo AP completo con lampara 150w led brazo 1m (Incl encend fotocelula, alimentacion cable multifilar NYY caño electroducto registro)	Unidad	6,00	1.300.000	7.800.000	6,00	2,00	-4,00	0,00	-5.200.000	0	2.600.000
62	Desmonte y posterior instalacion de Aire Acondicionado	Unidad	14,00	423.500	5.929.000	14,00	14,00	0,00	0,00	0	0	5.929.000
63	Aire acondicionado de 12000 btu	Unidad	5,00	2.600.000	13.000.000	5,00	5,00	0,00	0,00	0	0	13.000.000
64	Desmonte y posterior instalacion de circuito cerrado y señal debil. Incluye ductos embutidos, cajas de conexon y otros.	Unidad	14,00	500.000	7.000.000	14,00	14,00	0,00	0,00	0	0	7.000.000
65	Provision e instalacion de Grupo Generador 40KVA (Incluye sistema de cableado NYY)	Unidad Medida Global	1,00	95.000.000	95.000.000	1,00	1,00	0,00	0,00	0	0	95.000.000
66	Provision e instalacion de Tablero de Transferencia automatica de 40KVA	Unidad Medida Global	1,00	9.000.000	9.000.000	1,00	1,00	0,00	0,00	0	0	9.000.000
67	Nueva alimentacion de agua Corriente desde la red, caño de 3/4	Metro lineal	60,00	25.000	1.500.000	60,00	60,00	0,00	0,00	0	0	1.500.000
68	Instalacion de Agua Corriente para piletas empotrados.	Unidad	7,00	264.000	1.848.000	7,00	7,00	0,00	0,00	0	0	1.848.000
69	Instalacion de Agua Corriente para lavamanos	Unidad	2,00	220.000	440.000	2,00	2,00	0,00	0,00	0	0	440.000
70	Instalacion de Agua Corriente para sanitarios	Unidad	1,00	660.000	660.000	1,00	1,00	0,00	0,00	0	0	660.000
71	Desague para piletas empotrados	Unidad	6,00	308.000	1.848.000	6,00	6,00	0,00	0,00	0	0	1.848.000
72	Desague de lavamanos	Unidad	2,00	264.000	528.000	2,00	3,00	0,00	1,00	0	264.000	792.000
73	Instalacion de Desague Cloacal de sanitario hasta el 1er registro	Unidad	1,00	1.300.000	1.300.000	1,00	1,00	0,00	0,00	0	0	1.300.000
74	Limpieza de Desague Cloacal de sanitarios existentes	Unidad	5,00	350.000	1.750.000	5,00	5,00	0,00	0,00	0	0	1.750.000
75	Cámara de Inspeccion	Unidad	5,00	500.000	2.500.000	5,00	5,00	0,00	0,00	0	0	2.500.000
76	Pozo Absorbente	Unidad	1,00	3.500.000	3.500.000	1,00	1,00	0,00	0,00	0	0	3.500.000
77	Inodoro sistema alta	Unidad	6,00	660.000	3.960.000	6,00	6,00	0,00	0,00	0	0	3.960.000
78	Lavamanos con pedestal	Unidad	9,00	54.450	490.050	9,00	0,00	-9,00	0,00	-490.050	0	0
79	Canilla de patio cromada pico manguera(griferia de bronce de 1/2 conexon y llave de paso 1/2	Unidad	2,00	275.000	550.000	2,00	2,00	0,00	0,00	0	0	550.000
80	Jabonera de porcelana	Unidad	12,00	80.000	960.000	12,00	12,00	0,00	0,00	0	0	960.000
81	Papelera de porcelana	Unidad	6,00	80.000	480.000	6,00	6,00	0,00	0,00	0	0	480.000
82	Toallero, percha de porcelana	Unidad	10,00	80.000	800.000	10,00	7,00	-3,00	0,00	-240.000	0	560.000
83	Rejilla de caja cifonada	Unidad	8,00	32.395	259.160	8,00	8,00	0,00	0,00	0	0	259.160
84	Desmonte y destronque de arboles.	Unidad	3,00	660.000	1.980.000	3,00	4,00	0,00	1,00	0	660.000	2.640.000

Fabio Lopez

CU: 4112425-1

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	CANTIDAD				CANTIDAD COMPENSATORIA EN GS.		
						Cantidad según Contrato	Cantidad a Ejecutar en Obra	Cantidad no Ejecutada	Cantidad Adicional a Ejecutar	Monto no Ejecutado	Monto Adicional	Monto a Ejecutar
85	Guarda obra alisado de cemento impermeable con contrapiso de 7cm.	Metros cuadrados	54,70	100.000	5.470.000	54,70	71,10	0,00	16,40	0	1.640.000	7.110.000
86	Camionero de acceso peatonal y vereda alisado de cemento impermeable con contrapiso de 7cm.	Metros cuadrados	80,75	100.000	8.075.000	80,75	80,75	0,00	0,00	0	0	8.075.000
87	Provisión y colocación de porfón - metálico con guía, incluye pintura, 2 de H: 1,80 x 4,20 - 1 de 2,00 x 1,80	Metros cuadrados	18,72	350.000	6.552.000	18,72	18,72	0,00	0,00	0	0	6.552.000
88	Desmonte de instalación e artefactos eléctricos - SECTOR DE LOSA Y COCINA	Unidad Medida Global	1,00	110.000	110.000	1,00	1,00	0,00	0,00	0	0	110.000
89	Demolicion de mamposteria para aberturas	Metros cuadrados	7,44	16.500	122.760	7,44	7,44	0,00	0,00	0	0	122.760
90	Demolicion de piso con contrapiso	Metros cuadrados	15,77	17.000	268.090	15,77	15,77	0,00	0,00	0	0	268.090
91	Demolicion de revoque existente interior y exterior	Metros cuadrados	83,30	16.500	1.374.450	83,30	83,30	0,00	0,00	0	0	1.374.450
92	Excavación de suelo	Metros cúbicos	7,35	80.000	588.000	7,35	7,35	0,00	0,00	0	0	588.000
93	Base de PBC	Metros cúbicos	4,20	480.000	2.016.000	4,20	4,20	0,00	0,00	0	0	2.016.000
94	Nivelación De 0.30 m ladrillo común	Metros cuadrados	8,30	193.600	1.606.880	8,30	8,30	0,00	0,00	0	0	1.606.880
95	Relleno y apisonamiento de interiores	Metros cúbicos	7,20	105.600	760.320	7,20	7,20	0,00	0,00	0	0	760.320
96	Zapata de 1,00 x 1,00 H° A°	Metros cúbicos	2,40	2.640.000	6.336.000	2,40	2,40	0,00	0,00	0	0	6.336.000
97	Columna de 0,20 x 0,20 de H° A°	Metros cúbicos	1,20	2.640.000	3.168.000	1,20	1,20	0,00	0,00	0	0	3.168.000
98	Encadenado inferior 0,20 x 0,30 de H° A°	Metros cúbicos	1,90	2.640.000	5.016.000	1,90	1,90	0,00	0,00	0	0	5.016.000
99	Encadenado superior 0,20 x 0,35 de H° A°	Metros cúbicos	1,60	2.640.000	4.224.000	1,60	1,60	0,00	0,00	0	0	4.224.000
100	losa de 10cm H° A°	Metros cúbicos	3,27	2.640.000	8.632.800	3,27	0,00	-3,27	0,00	8.632.800	0	0
101	Aislación de losa con carpeta de nivelacion con hidrofugo	Metros cuadrados	32,27	35.000	1.129.450	32,27	0,00	-32,27	0,00	-1.129.450	0	0
102	Aislación de losa con tela bidin y pintura fibrada	Metros cuadrados	32,27	35.000	1.129.450	32,27	0,00	-32,27	0,00	-1.129.450	0	0
103	Aislación asfáltica de paredes en U	Metro lineal	15,70	25.000	392.500	15,70	15,70	0,00	0,00	0	0	392.500
104	Mamposteria de 0.15 ladrillo común semi prensado para revocar	Metros cuadrados	52,70	140.000	7.378.000	52,70	63,00	0,00	10,30	0	1.442.000	8.820.000
105	Envarillado bajo abertura 2 del 3	Metro lineal	4,40	35.000	154.000	4,40	4,40	0,00	0,00	0	0	154.000

RUC: 4112425-1

APRILIA LOPEZ

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

Licitación Pública Nacional N° 24/2024 - Refacción y Ampliación de USF Capitán Meza Puerto - Ad Referendum - Plurianual ID N° 454924												
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	CANTIDAD				CANTIDAD COMPENSATORIA EN GS.		
						Cantidad según Contrato	Cantidad a Ejecutar en Obra	Cantidad no Ejecutada	Cantidad Adicional a Ejecutar	Monto no Ejecutado	Monto Adicional	Monto a Ejecutar
106	Azotada Hidrofuga hasta 1,50m de altura	Metros cuadrados	85,20	24.464	2.084.333	85,20	85,20	0,00	0,00	0	0	2.084.333
107	Revoque de paredes interior y exterior a 2 capa	Metros cuadrados	209,30	43.000	8.999.900	209,30	209,30	0,00	0,00	0	0	8.999.900
108	Revoque de losa. Incluye vigas	Metros cuadrados	38,50	44.000	1.694.000	38,50	8,40	-30,10	0,00	-1.324.400	0	369.600
109	Revoque de moldura en aberturas	Metro lineal	33,30	22.500	749.250	33,30	45,14	0,00	11,84	0	266.489	1.015.739
110	Instalación de Agua Corriente cocina y lavandería	Unidad Medida Global	1,00	572.000	572.000	1,00	1,00	0,00	0,00	0	0	572.000
111	Instalación de Desague de cocina, incluye desengrasador	Unidad	1,00	730.400	730.400	1,00	1,00	0,00	0,00	0	0	730.400
112	Instalación de Desague de lavandería	Unidad	1,00	300.000	300.000	1,00	0,00	-1,00	0,00	-300.000	0	0
113	Cámara de Inspección	Unidad	1,00	422.400	422.400	1,00	1,00	0,00	0,00	0	0	422.400
114	Contrapiso de Hormigon 7cm 1:5:5	Metros cuadrados	9,30	38.000	353.400	9,30	9,30	0,00	0,00	0	0	353.400
115	Piso mosaico granito bese gris de 30 x 30 cms, con pulido	Metros cuadrados	47,06	149.380	7.029.823	47,06	47,06	0,00	0,00	0	0	7.029.823
116	Zocalo mosaico granito bese gris de 10 x 30 cms, con pulido	Metro lineal	47,06	44.000	2.070.640	47,06	47,06	0,00	0,00	0	0	2.070.640
117	Provisión y colocación de mesada de marmol con pileta de acero inoxidable empotrado. Incluye Canilla	Unidad	1,00	2.475.000	2.475.000	1,00	1,00	0,00	0,00	0	0	2.475.000
118	Puerta placa de 0,90 x 2,10 m	Unidad	1,00	850.000	850.000	1,00	1,00	0,00	0,00	0	0	850.000
119	Vidrio de 8mm para aberturas	Metros cuadrados	4,80	700.000	3.360.000	4,80	0,00	-4,80	0,00	-3.360.000	0	0
120	Pintura de paredes al latex exterior con enduido	Metros cuadrados	37,30	30.000	1.119.000	37,30	37,30	0,00	0,00	0	0	1.119.000
121	Pintura de paredes al latex interior con enduido	Metros cuadrados	61,16	29.000	1.773.640	61,16	61,16	0,00	0,00	0	0	1.773.640
122	Pintura epoxi de paredes interior hasta H: 1,50m	Metros cuadrados	35,60	36.300	1.292.280	35,60	35,60	0,00	0,00	0	0	1.292.280
123	Pintura de cielorraso al latex interior con enduido	Metros cuadrados	7,95	33.000	262.350	7,95	7,95	0,00	0,00	0	0	262.350
124	Pintura de aberturas al barniz	Metros cuadrados	3,78	33.000	124.740	3,78	3,78	0,00	0,00	0	0	124.740
125	Desmonte de instalación e artefactos eléctricos - SECTOR DE INTERNACIÓN - SS.IIH. Y PASILLO.	Unidad Medida Global	1,00	110.000	110.000	1,00	1,00	0,00	0,00	0	0	110.000
126	Desmonte de artefactos sanitarios	Unidad	2,00	440.000	880.000	2,00	2,00	0,00	0,00	0	0	880.000
127	Demolición de mampostería	Metros cuadrados	42,90	16.500	707.850	42,90	67,10	0,00	24,20	0	399.300	1.107.150

Fabio López
RUC: 4112425-1

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

Licitación Pública Nacional Nº 24/2024 - Refacción y Ampliación de USF Capitán Meza Puerto - Ad Referendum - Pluriannual ID Nº 454924		CANTIDAD				CANTIDAD COMPENSATORIA EN GS.						
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad según Contrato	Cantidad a Ejecutar en Obra	Cantidad no Ejecutada	Cantidad Adicional a Ejecutar	Monto no Ejecutado	Monto Adicional	Monto a Ejecutar
128	Demolición de piso con contrapiso	Metros cuadrados	44,95	19.594	880.739	44,95	44,95	0,00	0,00	0	0	880.739
129	Demolición de revoco existente interior y exterior	Metros cuadrados	122,00	14.850	1.811.700	122,00	122,00	0,00	0,00	0	0	1.811.700
130	Excavación de suelo	Metros cúbicos	1,51	80.000	120.800	1,51	1,51	0,00	0,00	0	0	120.800
131	Relleno y apisonamiento de interiores	Metros cúbicos	2,50	105.600	264.000	2,50	2,50	0,00	0,00	0	0	264.000
132	Zapata de H° A° 1,00 x 1,00 m	Metros cúbicos	0,34	2.640.000	897.600	0,34	0,34	0,00	0,00	0	0	897.600
133	Columna de H° A° 0,20 x 0,20 m	Metros cúbicos	0,21	2.640.000	554.400	0,21	0,21	0,00	0,00	0	0	554.400
134	Encadenado Inferior de H° A° 0,20 x 0,30 m	Metros cúbicos	0,91	2.640.000	2.402.400	0,91	0,91	0,00	0,00	0	0	2.402.400
135	Encadenado superior H° A° 0,13 x 0,27 m	Metros cúbicos	0,90	2.640.000	2.376.000	0,90	0,90	0,00	0,00	0	0	2.376.000
136	Aislación asfáltica de paredes	Metro lineal	12,35	25.000	308.750	12,35	12,35	0,00	0,00	0	0	308.750
137	Mampostería de 0,15 ladrillo común semi prensado para revocar	Metros cuadrados	79,70	120.000	9.564.000	79,70	79,70	0,00	0,00	0	0	9.564.000
138	Envarillado bajo abertura 2 del 8 por hilada (2hilada)	Metro lineal	3,60	35.000	126.000	3,60	3,60	0,00	0,00	0	0	126.000
139	Azotada Hidrofuga interior y exterior hasta 1,50m de altura, en sanitario 2,10m	Metros cuadrados	55,30	24.464	1.352.859	55,30	55,30	0,00	0,00	0	0	1.352.859
140	Revoque de paredes interior y exterior a 2 capa con hidrofugo	Metros cuadrados	160,60	43.000	6.905.800	160,60	160,60	0,00	0,00	0	0	6.905.800
141	Revoque de moldura en aberturas	Metro lineal	19,00	20.000	380.000	19,00	19,00	0,00	0,00	0	0	380.000
142	Contrapiso de Hormigón 7cm 1:5:5	Metros cuadrados	44,95	35.000	1.573.250	44,95	44,95	0,00	0,00	0	0	1.573.250
143	Piso mosaico granito bese gris de 30 x 30 cms, con pulido	Metros cuadrados	44,95	149.380	6.714.631	44,95	44,95	0,00	0,00	0	0	6.714.631
144	Zócalo mosaico granito bese-gris de 10 x 30 cms, con pulido	Metro lineal	38,70	44.000	1.702.800	38,70	38,70	0,00	0,00	0	0	1.702.800
145	Revestimiento en sanitario	Metros cuadrados	22,05	95.000	2.094.750	22,05	22,05	0,00	0,00	0	0	2.094.750
146	Instalación de Agua Corriente para sanitarios	Unidad	1,00	660.000	660.000	1,00	2,00	0,00	1,00	0	660.000	1.320.000
147	Instalación de Desagüe Cloacal hasta el 1er registro	Unidad	1,00	1.144.000	1.144.000	1,00	2,00	0,00	1,00	0	1.144.000	2.288.000
148	Camara de Inspección	Unidad	2,00	422.400	844.800	2,00	2,00	0,00	0,00	0	0	844.800
149	Camara Septica	Unidad	1,00	2.475.000	2.475.000	1,00	2,00	0,00	1,00	0	2.475.000	4.950.000
150	Pozo Absorbente	Unidad	1,00	3.500.000	3.500.000	1,00	1,00	0,00	0,00	0	0	3.500.000
151	Provisión e instalación de inodoro con cisterna baja de porcelana blanco, incluye bajada, bujes flexibles y anillo de ventilación	Unidad	2,00	1.485.000	2.970.000	2,00	2,00	0,00	0,00	0	0	2.970.000

Lopez
C.C.: 4112425-1

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

Licitación Pública Nacional N° 24/2024 - Refacción y Ampliación de USF Capitan Meza Puerto - Ad Referendum - Plurianual ID N° 454924

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	CANTIDAD				CANTIDAD COMPENSATORIA EN GS.		
						Cantidad según Contrato	Cantidad a Ejecutar en Obra	Cantidad no Ejecutada	Cantidad Adicional a Ejecutar	Monto no Ejecutado	Monto Adicional	Monto a Ejecutar
152	Provisión e instalación de lavatorio tipo pedestal, mediano, color blanco	Unidad	2,00	445.500	891.000	2,00	10,00	0,00	8,00	0	3.564.000	4.455.000
153	Provisión e instalación de ducha eléctrica, incluye bujes flexibles	Unidad	1,00	242.000	242.000	1,00	5,00	0,00	4,00	0	968.000	1.210.000
154	Jabonera de porcelana	Unidad	2,00	85.000	170.000	2,00	3,00	0,00	1,00	0	85.000	235.000
155	Papelera de porcelana	Unidad	1,00	85.000	85.000	1,00	2,00	0,00	1,00	0	85.000	170.000
156	Toallero, percha de porcelana	Unidad	1,00	85.000	85.000	1,00	1,00	0,00	0,00	0	0	85.000
157	Puerta de laminas galvanizada de 1,20 x 2,10 m	Unidad	1,00	1.980.000	1.980.000	1,00	1,00	0,00	0,00	0	0	1.980.000
158	Puerta placa vaiven de 1,00 x 2,10 m (samitarios)	Unidad	1,00	1.100.000	1.100.000	1,00	0,00	-1,00	0,00	-1.100.000	0	0
159	Puerta placa de 0,90 x 2,10 m	Unidad	1,00	850.000	850.000	1,00	0,00	-1,00	0,00	-850.000	0	0
160	Ventana de vidrio blindex 8mm 0,60 x 0,40 m	Unidad	1,00	275.000	275.000	1,00	1,00	0,00	0,00	0	0	275.000
161	Pintura de paredes al látex interior con enduido	Metros cuadrados	167,50	29.000	4.857.500	167,50	167,50	0,00	0,00	0	0	4.857.500
162	Pintura epoxi de paredes interior hasta H: 1,50m	Metros cuadrados	58,00	36.300	2.105.400	58,00	58,00	0,00	0,00	0	0	2.105.400
163	Pintura de aberturas al barniz	Metros cuadrados	18,90	33.000	623.700	18,90	18,90	0,00	0,00	0	0	623.700
164	Replanteo y marcacion - SECTOR DE ACCESO.	Metros cuadrados	14,10	3.300	46.530	14,10	14,10	0,00	0,00	0	0	46.530
165	Desmonte de instalacion e artefactos electricos	Unidad Medida Global	1,00	110.000	110.000	1,00	1,00	0,00	0,00	0	0	110.000
166	Demolicion de piso con contrapiso	Metros cuadrados	11,47	19.594	224.740	11,47	11,47	0,00	0,00	0	0	224.740
167	Excavacion de suelo	Metros cubicos	3,02	80.000	241.600	3,02	3,02	0,00	0,00	0	0	241.600
168	Relleno y apisonamiento de interiores	Metros cubicos	0,50	120.000	60.000	0,50	0,50	0,00	0,00	0	0	60.000
169	Zapata de H° A° 1,00 x 1,00 m	Metros cubicos	0,68	2.640.000	1.795.200	0,68	0,68	0,00	0,00	0	0	1.795.200
170	Columna de 0,30 x 0,18 de H° A°	Metros cubicos	0,37	2.640.000	976.800	0,37	0,37	0,00	0,00	0	0	976.800
171	Encadenado inferior de H° A° 0,20 x 0,30 m	Metros cubicos	0,65	2.640.000	1.716.000	0,65	0,65	0,00	0,00	0	0	1.716.000
172	Encadenado superior H° A° 0,20 x 0,40 m	Metros cubicos	0,74	2.640.000	1.953.600	0,74	0,74	0,00	0,00	0	0	1.953.600
173	Nivelación De 0.30 m ladrillo común	Metros cuadrados	2,60	193.600	503.360	2,60	2,60	0,00	0,00	0	0	503.360
174	Mampostería de 0.30 ladrillo común para revocar	Metros cuadrados	12,80	211.200	2.703.360	12,80	81,26	0,00	68,46	0	14.458.400	17.161.760

Robio López

RUC: 4112425-1

CUADRO DE PRECIOS ADIUDICADOS

Licitación Pública Nacional N° 24/2024 - Refacción y Ampliación de USF Capitán Meza Puerto - Ad Referendum - Plurianual ID N° 454924													
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	CANTIDAD					CANTIDAD COMPENSATORIA EN GS.		
						Cantidad según Contrato	Cantidad a Ejecutar en Obra	Cantidad no Ejecutada	Cantidad Adicional a Ejecutar	Monto no Ejecutado	Monto Adicional	Monto a Ejecutar	
175	Azolada Hidrofuga hasta 1,50m de altura	Metros cuadrados	9,63	30.000	288.900	9,63	9,63	0,00	0,00	0	0	288.900	
176	Revoque de paredes interior y exterior a 2 capa con hidrofugo	Metros cuadrados	26,30	43.000	1.130.900	26,30	26,30	0,00	0,00	0	0	1.130.900	
177	Revoque de moldura en columnas y vigas	Metro lineal	7,10	22.500	159.750	7,10	7,10	0,00	0,00	0	0	159.750	
178	Contrapiso de Hormigón 7cm 1:5:5	Metros cuadrados	10,90	35.000	381.500	10,90	10,90	0,00	0,00	0	0	381.500	
179	Piso mosaico granito bese gris de 30 x 30 cms, con pulido	Metros cuadrados	10,90	149.380	1.628.242	10,90	10,90	0,00	0,00	0	0	1.628.242	
180	Zócalo mosaico granito bese gris de 10 x 30 cms, con pulido	Metro lineal	6,12	44.000	269.280	6,12	6,12	0,00	0,00	0	0	269.280	
181	Ventana de vidrio blindex 8mm 2,40 x 1,40 m	Unidad	1,00	2.310.000	2.310.000	1,00	1,00	0,00	0,00	0	0	2.310.000	
182	Nomenclatura de USF: 0,80 x 4,00 m	Unidad	1,00	2.420.000	2.420.000	1,00	1,00	0,00	0,00	0	0	2.420.000	
183	Pintura de paredes al látex interior con enduido	Metros cuadrados	12,35	29.000	358.150	12,35	12,35	0,00	0,00	0	0	358.150	
184	Pintura epoxi de paredes interior hasta H: 1,50m	Metros cuadrados	13,40	36.300	486.420	13,40	13,40	0,00	0,00	0	0	486.420	
185	Pintura de paredes al látex exterior con enduido	Metros cuadrados	21,42	32.000	685.440	21,42	21,42	0,00	0,00	0	0	685.440	
186	Excavacion cimiento corrido prof.0,80 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE BASURAS PATOLÓGICAS.	Metros cúbicos	6,05	80.000	484.000	6,05	6,05	0,00	0,00	0	0	484.000	
187	Relleno apisonado H=0,3	Metros cúbicos	3,42	130.000	444.600	3,42	3,42	0,00	0,00	0	0	444.600	
188	Cimiento de P.B.C. (1:2:10)H=0,80	Metros cúbicos	6,05	450.000	2.722.500	6,05	6,05	0,00	0,00	0	0	2.722.500	
189	Encadenado inferior 0,27 x 0,27	Metro lineal	16,80	132.000	2.217.600	16,80	16,80	0,00	0,00	0	0	2.217.600	
190	Encadenado superior 0,13x 0,27	Metro lineal	16,80	110.000	1.848.000	16,80	16,80	0,00	0,00	0	0	1.848.000	
191	Elevación de 0,15 ladrillos comunes	Metros cuadrados	45,60	120.000	5.472.000	45,60	45,60	0,00	0,00	0	0	5.472.000	
192	Envarillado para mampostería armada en dos niveles Sy bajo aberturas Armado de mampostería s/aberturas (2 var d/8mm x 2 hil)	Metro lineal	7,00	35.000	245.000	7,00	7,00	0,00	0,00	0	0	245.000	
193	Aislación asfáltica horizontal de pared 0,15 en (U) 1:3	Metro lineal	16,80	25.000	420.000	16,80	16,80	0,00	0,00	0	0	420.000	
194	Techo de chapas termoacustica autoportante trapezoidal superior verde panel inferior blanco c núcleo poliuretano inyect esp de 50 mm s/estruc de perfilera metal y correas metals. Segun EETT.	Metros cuadrados	15,00	385.000	5.775.000	15,00	15,00	0,00	0,00	0	0	5.775.000	
195	Pared interior a dos capas	Metros cuadrados	17,10	40.000	684.000	17,10	17,10	0,00	0,00	0	0	684.000	
196	Pared exterior a 2 capas con hidrofugo	Metros cuadrados	40,91	43.000	1.759.130	40,91	40,91	0,00	0,00	0	0	1.759.130	

Fabio López

RUC: 4112425-1

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

Licitación Pública Nacional N° 24/2024 - Refacción y Ampliación de USF Capitan Meza Puerto - Ad Referendum - Plurianual ID N° 454924										CANTIDAD COMPENSATORIA EN GS.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	CANTIDAD			Monto no Ejecutado	Monto Adicional	Monto a Ejecutar	
						Cantidad según Contrato	Cantidad a Ejecutar en Obra	Cantidad no Ejecutada				
197	Pared interior base para azulejo con hidrofugo	Metros cuadrados	37,60	30.000	1.128.000	37,60	37,60	0,00	0	0	1.128.000	
198	Contrapiso de cascoses int. 10 cm s/ terreno nat.(1:4:16:24)	Metros cuadrados	9,40	35.000	329.000	9,40	9,40	0,00	0	0	329.000	
199	Contrapiso de cascoses exterior 10 cm. s/ terreno nat.Para guarda obra, con cordones laterales. Ancho 0,8	Metros cuadrados	10,80	44.000	475.200	10,80	10,80	0,00	0	0	475.200	
200	Porcelanato masa unica. Incluye carpeta y adhesivo	Metros cuadrados	9,25	154.000	1.424.500	9,25	9,25	0,00	0	0	1.424.500	
201	Alisada de cemento guardaobra. ancho 0,80	Metros cuadrados	11,00	16.500	181.500	11,00	11,00	0,00	0	0	181.500	
202	Revestido de azulejos 0,3 x 0,3 color blanco H=2,10. Terminación de guarda de pastillas color 0,10 x 0,10. Incluye sector pileta exterior H= 1,60	Metros cuadrados	38,00	85.000	3.230.000	38,00	38,00	0,00	0	0	3.230.000	
203	Instalación de agua fría en lavatorio, incluye llave de paso de 1/2"	Unidad	1,00	450.000	450.000	1,00	1,00	0,00	0	0	450.000	
204	Cañería PVC 3/4"	Metro lineal	20,00	17.500	350.000	20,00	20,00	0,00	0	0	350.000	
205	Cañería PVC 1/2"	Metro lineal	2,00	15.000	30.000	2,00	2,00	0,00	0	0	30.000	
206	Camilla de patio cromada pico manguera/grifería de bronce de 1/2 conexión y llave de paso 1/2	Unidad	1,00	250.000	250.000	1,00	1,00	0,00	0	0	250.000	
207	Desague lavatorio	Unidad	1,00	200.000	200.000	1,00	1,00	0,00	0	0	200.000	
208	Rejilla de piso sifonada 0,15 x 0,15	Unidad	2,00	132.000	264.000	2,00	2,00	0,00	0	0	264.000	
209	Cañería PVC 40 mm	Metro lineal	6,00	35.000	210.000	6,00	6,00	0,00	0	0	210.000	
210	Cañería PVC 75 mm interno blanco	Metro lineal	3,00	52.800	158.400	3,00	3,00	0,00	0	0	158.400	
211	Cámara de Inspección 0,40 x 0,40	Unidad	1,00	450.000	450.000	1,00	1,00	0,00	0	0	450.000	
212	Registro de captación lixiviado 0,3 x 1,50 Incluye rejilla móvil	Unidad	2,00	1.200.000	2.400.000	2,00	2,00	0,00	0	0	2.400.000	
213	Provisión y colocación de lavatorio losa blanca profunda con fregadero con pedestal y Grifería	Unidad	1,00	650.000	650.000	1,00	1,00	0,00	0	0	650.000	
214	Canaleta alero moldurada (chapa N° 26 Desarrollo 0,50)	Metro lineal	3,50	95.000	332.500	3,50	3,50	0,00	0	0	332.500	
215	Registro pluvial 0,30 x 0,30 c/ rejilla	Unidad	1,00	450.000	450.000	1,00	1,00	0,00	0	0	450.000	
216	Cañería PVC 100 mm	Metro lineal	12,00	74.800	897.600	12,00	12,00	0,00	0	0	897.600	
217	Bajada externa (chapa N° 26 diam 100mm)	Metro lineal	3,00	95.000	285.000	3,00	3,00	0,00	0	0	285.000	
218	Bocas de luces	Unidad	4,00	120.000	480.000	4,00	4,00	0,00	0	0	480.000	
219	Artefactos fluorescentes Tipo Led 1 x 40	Unidad	2,00	130.000	260.000	2,00	2,00	0,00	0	0	260.000	
220	Artefactos fluorescentes . Tipo Led 1 x 20	Unidad	2,00	115.000	230.000	2,00	2,00	0,00	0	0	230.000	
221	Tablero para caseta 1 llave TM y llave de corte	Unidad	1,00	235.000	235.000	1,00	1,00	0,00	0	0	235.000	
222	Bocas de tomas monofásico	Unidad	2,00	120.000	240.000	2,00	2,00	0,00	0	0	240.000	
223	Linea trifásico desde el tablero principal hasta el tablero seccional	Metro lineal	30,00	71.500	2.145.000	30,00	30,00	0,00	0	0	2.145.000	
224	Puerta de chapa doblada 0,8 x 2,10 c/ marco metálico de 0,15 cm y cerradura	Unidad	2,00	1.500.000	3.000.000	2,00	2,00	0,00	0	0	3.000.000	

Roberto López

RUC: 4112425-1

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

Licitación Pública Nacional N° 24/2024 - Refacción y Ampliación de USF Capitán Meza Puerto – Ad Referendum – Plurianual ID N° 454924												
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	CANTIDAD				CANTIDAD COMPENSATORIA EN GS.		
						Cantidad según Contrato	Cantidad a Ejecutar en Obra	Cantidad no Ejecutada	Cantidad Adicional a Ejecutar	Monto no Ejecutado	Monto Adicional	Monto a Ejecutar
225	Ventana marco de aluminio anodizado con vidrio templado 1,20 x 0,40 con marco y tela metálica exterior	Unidad	1,00	423.500	423.500	1,00	0,00	-1,00	0,00	-423.500	0	0
226	Rejilla Metálica de 1,50 x 1,35 x 0,50	Unidad	2,00	1.320.000	2.640.000	2,00	2,00	0,00	0,00	0	0	2.640.000
227	Pintura pared interior al latex acrílico lavable con endurecido.	Metros cuadrados	17,50	29.700	519.750	17,50	17,50	0,00	0,00	0	0	519.750
228	Pintura al latex para pared exterior, incluye endurecido para exterior	Metros cuadrados	41,00	29.000	1.189.000	41,00	41,00	0,00	0,00	0	0	1.189.000
229	Pintura sintética para aberturas metálicas, previo tratamiento con antioxido	Metros cuadrados	7,80	33.000	257.400	7,80	7,80	0,00	0,00	0	0	257.400
230	Pintura de Canaletas y bajadas al sintético,previo tratamiento antioxido	Metro lineal	6,50	8.800	57.200	6,50	6,50	0,00	0,00	0	0	57.200
231	Cartel de señalización de Peligro Basura Patologica en caseta	Unidad	2,00	600.000	1.200.000	2,00	2,00	0,00	0,00	0	0	1.200.000
232	Extractor Eolico	Unidad	2,00	715.000	1.430.000	2,00	0,00	-2,00	0,00	-1.430.000	0	0
233	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	522,80	4.000	2.091.200	522,80	522,80	0,00	0,00	0	0	2.091.200
Total					1.178.400.167							

TOTAL PLANILLA COMPENSATORIA - MONTOS ADICIONALES Y NO EJECUTADOS		-61.796.180	61.796.180
VARIACION DEL MONTO DE CONTRATO		\$ 0,000	
MONTO TOTAL A EJECUTAR		1.178.400.167	


 Atq. Fabio Lopez Curtido
 Contratista - Representante Legal
Atq. Fabio López
 RUC: 4112425-1