



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA

RUC 80010479-0

✉ secretariageneral@nuevaitalia.gov.py ☎ (0292) 935 - 218
AVDA. PRÓCERES DE MAYO N° 524 E/ RODRÍGUEZ DE FRANCIA



Nueva Italia, 7 de enero de 2026

SEÑOR
ING. OSCAR MOREL OSES
RUC.: 738525-0
PRESENTE

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en el marco del Contrato N° 6/2025 para la obra de “ACABADO Y TERMINACIONES DEL PALACETE MUNICIPAL” derivado de la LICITACIÓN DE MENOR CUANTIA N° 9/2025 con ID N° 474.236 y de la solicitud de prórroga de plazo contractual planteada mediante nota con Exp. N° 1677 de fecha 05/01/2026, a fin de comunicar cuanto sigue:

En mi carácter de Administrador de Contrato y teniendo en cuenta cada uno de los antecedentes expuestos en la solicitud de prórroga de plazo contractual, se otorga el plazo de **12(doce) días** corridos para la entrega de la obra por motivo de las lluvias caídas en el mes de diciembre del año 2025, por tal motivo se procede a realizar la Adenda N° 01 al contrato N°6/2025, quedando los plazos de la siguiente manera:

- **Plazo de ejecución:** 60 (SESENTA) días Calendario
- **Fecha de inicio de plazo:** 14 de noviembre de 2025
- **Fecha estimada de terminación del plazo de ejecución inicial:** 13 de enero de 2026
- **Ampliación de Plazo:** 12 días calendario
- **Fecha estimada de finalización contrato inicial + ampliación de plazo:** 25 de enero de 2026

Se adjunta la Resolución IM N° 042/2026. Queda debidamente notificado.



Rubén Alcides Cardozo Gómez
Administración de Contratos

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil
07-01-2026