

Asunción, 6 de abril de 2026.

Arq. Bertha Pastore
Dirección de Infraestructura Física
Corte Suprema de Justicia

Presente

Ref.: Solicitud de Prórroga por inclemencias climáticas y suspensión de trabajos.

CONTRATO 12/2025: "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO BASAMENTO DEL 23/PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION"- ID N°453.116-CONVENIO MODIFICATORIO N°141/2025

De mi mayor consideración.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en el marco del contrato de la referencia con el objeto de presentarle la solicitud de prórroga del plazo de ejecución del contrato de referencia, que la formulamos sobre la base de las siguientes consideraciones.

Prórroga por inclemencias climáticas y Suspensión de Trabajos.

Las condiciones generales de la contratación que rigen el contrato reconocen situaciones en que los plazos de ejecución pueden sufrir variaciones debido a situaciones de fuerza mayor o inclemencias climáticas.

En ese sentido, actualmente se cuenta un total de Veintiún (21) días de afectación por lluvias que constan en los libros de obra.

Por tanto, se presenta esta solicitud atendiendo a la necesidad de que se reconozca al Contratista la prórroga en el plazo de ejecución el desplazamiento del plazo en la cantidad total de **21 días**.

Inicio de obra - Contrato	Finalizacion de obra- Contrato	Solicitud de ampliacion	Finalizacion con Ampliacion
15/12/2025	23/4/2026	21	14/5/2026

Se anexan copias del libro de obras y notas de registro de precipitaciones y libro de obra.

Sin otro particular, y esperando una respuesta favorable, me despido atentamente.

Arq. Fátima Cáceres

Arq. Fátima Cáceres


(+595 21) 208 334 / 208 357 / 212 034
(+595 981) 257 801

www.apontelatorre.com.py
info@apontelatorre.com.py

J.F. Kérry 990 ca Teodoro S. Morandé s.a.
Asunción, Paraguay CONSTRUCCIONES
Página 1 de 1

RECIBIDO
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

Ent N° 223 Fecha 6/4 Firma: Deisy Escobar.





Asunción, 6 de abril de 2026.

Arq. Bertha Pastore
Dirección de Infraestructura Física
Corte Suprema de Justicia

Presente


Ref.: Comunicación inclemencias climáticas.


**CONTRATO 12/2025: "MANTENIMIENTO,
REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES
DEL SEGUNDO PISO BASAMENTO DEL
PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION"- ID
N°453.116-CONVENIOMODIFICATORIO N°
141/2025**

Me dirijo a Usted, a fin de informar la suspensión de los trabajos por inclemencia climática en fecha del 3,4, 16, 17, 23 y 24 correspondiente al mes de marzo del 2026, según lo asentado en el Libro de Obras con la aprobación del supervisor del Contrato y adjunto informe de registros de Precipitaciones, emitido por la DINAC.

Sin otro particular, me despido atentamente.

RECIBIDO	
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA CSJ	
Fecha	06 ABR 2026
ME: 705	Hora: 09:45 h


Arq. Fátima Cáceres
APONTE LATORRE S.A.
CONSTRUCTORA


Fátima Lenguaza
DIF - CSJ

RECIBIDO
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.
Ent. N° 222 Fecha: 6/4 Firma: Daisy Escobar.







Asunción, 06 de abril de 2026.

PLANILLA DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS


REF.: L.P.N P.A.C. Nº 73/2024 - "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID 453 116" - CONTRATO Nº12/2025 - CONVENIO MODIFICATORIO Nº 141/2025.

Se informa, en atención al Contrato de referencia, las fechas y horarios de suspensión de los trabajos, así como el motivo y ámbito solicitante.

Periodo: 01-03-2026 al 31-03-2026

FECHA	MOTIVO	DESDE HS.	HASTA HS.	TOTAL DE HORAS	FIRMA
03-03-2026	LLUVIA			24	 Arq. Fátima Cáceres Aponte Latorre s.a. Arq. Fátima Cáceres
04-03-2026	LLUVIA			24	 Arq. Fátima Cáceres Aponte Latorre s.a. Arq. Fátima Cáceres
16-03-2026	LLUVIA			24	 Arq. Fátima Cáceres Aponte Latorre s.a. Arq. Fátima Cáceres
17-03-2026	LLUVIA			24	 Arq. Fátima Cáceres Aponte Latorre s.a. Arq. Fátima Cáceres
23-03-2026	LLUVIA			24	 Arq. Fátima Cáceres Aponte Latorre s.a. Arq. Fátima Cáceres
24-03-2026	LLUVIA			24	 Arq. Fátima Cáceres Aponte Latorre s.a. Arq. Fátima Cáceres

CANTIDAD DE DIAS CON LLUVIA MES DE MARZO: 6 DIAS


Arq. CAROLINA BASUALDO
JEFE
Dpto. de Obras y Proyectos


Arq. Fátima Cáceres
Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES
Arq. Fátima Cáceres



DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

SOLICITADO POR: "APONTE LATORRE S.A"

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2026

Localidad				Latitud Sur		Longitud Oeste		Elevación				
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE				25° 14' 09,99"		57° 30' 53,08"		83 m s.n.m.m				
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Día												
1			0,0									
2			0,0									
3			0,4									
4			7,6									
5			T									
6			T									
7			0,0									
8			26,1									
9			0,0									
10			0,0									
11			0,0									
12			0,0									
13			0,0									
14			0,0									
15			5,9									
16			210,7									
17			9,0									
18			0,0									
19			0,0									
20			0,0									
21			0,0									
22			0,0									
23			20,0									
24			0,4									
25			0,0									
26			0,0									
27			0,0									
28			0,0									
29			0,0									
30												
31												
Total			280,1									
Max. 24h			210,7									
Día Máx.			16									

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

 Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

 DINAAC