



Asunción, 7 de abril de 2026

Señora
Lic. Fátima Insfrán Carballo, directora
Unidad Operativa de Contrataciones
Corte Suprema de Justicia
Presente

REF.: Remisión de antecedentes y Memorándum D.O.P. N° 63/2026 relativo a pedido de prórroga - Contrato N° 12/2025.


Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al Contrato N° 12/2025 derivado de la L.P.N. PAC N° 73/2024 para el "**MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERENDUM**", bajo el Convenio Modificadorio N° 141/2025 - ID N° 453.116.

Al respecto, se remite para su trámite correspondiente el Memorándum D.O.P. N° 63/2026 del Departamento de Obras y Proyectos. En dicho documento se analiza la solicitud presentada por la empresa contratista APONTE LATORRE S.A., la cual requiere una prórroga de 21 días en el plazo de ejecución de los trabajos debido a inclemencias climáticas.

Se adjuntan a la presente los antecedentes que sustentan dicho pedido, conforme a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones:

- Nota original de solicitud de la empresa contratista.
- Copia de los registros del Libro de Obra donde constan las suspensiones.
- Planilla de suspensión de trabajos correspondiente al mes de marzo de 2026.
- Registros de precipitación diaria emitidos por la DINAC.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente.



ARQ. BERTHA PASTORE
DIRECTORA INTERINA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

REGISTRO DE ENTRADA N° 432

FECHA 07 ABR 2026 HORA 13:08

FIRMA: _____ ACLARACION: _____


MEMORANDUM

A: Arq. Bertha Pastore, Directora Interina
Dirección de Infraestructura Física

DE: Arq. Carolina Basualdo, Jefa
Departamento de Obras y Proyectos

REF: Prorroga por inclemencias climáticas.

FECHA: Asunción, 06 de abril de 2026



Arq. CAROLINA BASUALDO
JEFE
Dpto. de Obras y Proyectos

*Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su intermedio a quien corresponda en el marco del llamado Contrato N° 12/2025 L.P.N. PAC N° 73/2024 “**MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO – BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION – PLURIANUAL – AD REFERENDUM**” - **CONVENIO MODIFICATORIO N° 141/2025 - ID N° 453.116**, a los efectos de remitir la solicitud de prórroga del plazo de ejecución de la empresa contratista **APONTE LATORRE S.A.**, por inclemencias climáticas, según lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, donde establece que...” de existir situaciones de fuerza mayor o inclemencias climáticas, los plazos de ejecución de los trabajos se prorrogaran automáticamente.*

Se adjunta a la presente la nota original presentada por la empresa contratista, donde manifiesta la necesidad de prórroga del plazo de ejecución de los trabajos por inclemencias climáticas, así como también el adjunto del libro de obras, los registros de precipitación diaria y las notas de suspensión de los trabajos por inclemencias climáticas.

Atentamente,

RECIBIDO	
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA CSJ	
Fecha	07 ABR: 2026
ME: 724	Hora: 12:45


Néstor A. Gardner A.
Dir. de Infraestructura Física

Asunción, 6 de abril de 2026.

Arq. Bertha Pastore
Dirección de Infraestructura Física
Corte Suprema de Justicia

Presente

Ref.: Solicitud de Prórroga por inclemencias climáticas y suspensión de trabajos.

CONTRATO 12/2025: "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO BASAMENTO DEL 23/PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION"- ID N°453.116-CONVENIO MODIFICATORIO N°141/2025

De mi mayor consideración.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en el marco del contrato de la referencia con el objeto de presentarle la solicitud de prórroga del plazo de ejecución del contrato de referencia, que la formulamos sobre la base de las siguientes consideraciones.

Prórroga por inclemencias climáticas y Suspensión de Trabajos.

Las condiciones generales de la contratación que rigen el contrato reconocen situaciones en que los plazos de ejecución pueden sufrir variaciones debido a situaciones de fuerza mayor o inclemencias climáticas.

En ese sentido, actualmente se cuenta un total de Veintiún (21) días de afectación por lluvias que constan en los libros de obra.

Por tanto, se presenta esta solicitud atendiendo a la necesidad de que se reconozca al Contratista la prórroga en el plazo de ejecución el desplazamiento del plazo en la cantidad total de **21 días**.

Inicio de obra - Contrato	Finalizacion de obra- Contrato	Solicitud de ampliacion	Finalizacion con Ampliacion
15/12/2025	23/4/2026	21	14/5/2026

Se anexan copias del libro de obras y notas de registro de precipitaciones y libro de obra.

Sin otro particular, y esperando una respuesta favorable, me despido atentamente.

Arq. Fátima Cáceres

Arq. Fátima Cáceres

J.F. Kérry 990 ca Teodoro S. Morandé s.a.
Asunción, Paraguay CONSTRUCCIONES
Página 1 de 1

(+595 21) 208 334 / 208 357 / 212 034
(+595 981) 257 801

www.apontelatorre.com.py
info@apontelatorre.com.py

RECIBIDO
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

Ent N° 223 Fecha 6/4 Firma: Deisy Escobar.



Asunción, 6 de abril de 2026.

Arq. Bertha Pastore
Dirección de Infraestructura Física
Corte Suprema de Justicia

Presente


Ref.: Comunicación inclemencias climáticas.

**CONTRATO 12/2025: "MANTENIMIENTO,
REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES
DEL SEGUNDO PISO BASAMENTO DEL
PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION"- ID
N°453.116-CONVENIOMODIFICATORIO N°
141/2025**

Me dirijo a Usted, a fin de informar la suspensión de los trabajos por inclemencia climática en fecha del 3,4, 16, 17, 23 y 24 correspondiente al mes de marzo del 2026, según lo asentado en el Libro de Obras con la aprobación del supervisor del Contrato y adjunto informe de registros de Precipitaciones, emitido por la DINAC.

Sin otro particular, me despido atentamente.

RECIBIDO	
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA CSJ	
Fecha	06 ABR 2026
ME: 705	Hora: 09:45 h


Fatima Lenguaza
DIF - CSJ


Arq. Fátima Cáceres
Aponte Latorre S.A.
CONSTRUCCIONES

RECIBIDO
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.
Ent. N° 222 Fecha: 6/4 Firma: Daisy Escobar.







Asunción, 06 de abril de 2026.

PLANILLA DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS


REF.: L.P.N P.A.C. Nº 73/2024 - "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID 453 116" - CONTRATO Nº12/2025 - CONVENIO MODIFICATORIO Nº 141/2025.

Se informa, en atención al Contrato de referencia, las fechas y horarios de suspensión de los trabajos, así como el motivo y ámbito solicitante.

Periodo: 01-03-2026 al 31-03-2026

FECHA	MOTIVO	DESDE HS.	HASTA HS.	TOTAL DE HORAS	FIRMA
03-03-2026	LLUVIA			24	 Arq. Fátima Cáceres Aponte Latorre s.a. Arq. Fátima Cáceres
04-03-2026	LLUVIA			24	 Arq. Fátima Cáceres Aponte Latorre s.a. Arq. Fátima Cáceres
16-03-2026	LLUVIA			24	 Arq. Fátima Cáceres Aponte Latorre s.a. Arq. Fátima Cáceres
17-03-2026	LLUVIA			24	 Arq. Fátima Cáceres Aponte Latorre s.a. Arq. Fátima Cáceres
23-03-2026	LLUVIA			24	 Arq. Fátima Cáceres Aponte Latorre s.a. Arq. Fátima Cáceres
24-03-2026	LLUVIA			24	 Arq. Fátima Cáceres Aponte Latorre s.a. Arq. Fátima Cáceres

CANTIDAD DE DIAS CON LLUVIA MES DE MARZO: 6 DIAS


Arq. CAROLINA BASUALDO
JEFE
Dpto. de Obras y Proyectos


Arq. Fátima Cáceres
Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES
Arq. Fátima Cáceres



DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

SOLICITADO POR: "APONTE LATORRE S.A"

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2026

Localidad				Latitud Sur		Longitud Oeste		Elevación				
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE				25° 14' 09,99"		57° 30' 53,08"		83 m s.n.m				
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Día												
1			0,0									
2			0,0									
3			0,4									
4			7,6									
5			T									
6			T									
7			0,0									
8			26,1									
9			0,0									
10			0,0									
11			0,0									
12			0,0									
13			0,0									
14			0,0									
15			5,9									
16			210,7									
17			9,0									
18			0,0									
19			0,0									
20			0,0									
21			0,0									
22			0,0									
23			20,0									
24			0,4									
25			0,0									
26			0,0									
27			0,0									
28			0,0									
29			0,0									
30												
31												
Total			280,1									
Max. 24h			210,7									
Día Máx.			16									

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Diego Juan

 Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

 DINAAC



LIBRO DE OBRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA


CONTRATO N° 12/2025 - PAC N° 73/2024 - LICITACION PUBLICA NACIONAL "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - PLURIANUAL - AD REFERENDUM CONVENIO MODIFICATORIO N° 141/2025 ID N° 453.116

FECHA: *Martes 3 de marzo del 2026*

- Demolicion de sector 2.
- coroa de contapiso y carpeta.
- LUBIA ALICATADE.

Arq. Fátima Cáceres
Aponte Latorre s.a.

Ing. Pedro Delgado



LIBRO DE OBRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO N° 12/2025 - PAC N° 73/2024 - LICITACION PUBLICA NACIONAL "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - PLURIANUAL - AD REFERENDUM CONVENIO MODIFICATORIO N° 141/2025 ID N° 453.118

FECHA: Miércoles 4 de marzo del 2026

- Se continúa con la demolición y carga de carpa.
- LUVIA POR LA TARDE.

Arq. Fatima Cáceres
Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCTORA

Ing. Rene Delgado




LIBRO DE OBRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO N° 12/2025 - PAC N° 73/2024 - LICITACION PUBLICA NACIONAL "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ABUNCION - PLURIANUAL - AD REFERENDUM CONVENIO MODIFICATORIO N° 141/2025 ID N° 453.116


FECHA: Lunes 16 de marzo del 2026

- Sin actividad por lluvia.



Arq. Fátima Cáceres

Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES



Ing. Pedro Delvalle Ríos
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F

LIBRO DE OBRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO N° 12/2025 - PAC N° 73/2024 - LICITACION PUBLICA NACIONAL "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - PLURIANUAL - AD REFERENDUM CONVENIO MODIFICATORIO N° 141/2025 ID N° 453.118

FECHA: MARTES 17 DE marzo del 2026.

- LUBRICA.

Arq. Fátima Cáceres
Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES

Ing. Pedro Delvalle Ríos
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

LIBRO DE OBRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO N° 12/2025 - PAC N° 73/2024 - LICITACION PUBLICA NACIONAL "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - PLURIANUAL - AD REFERENDUM CONVENIO MODIFICATORIO N° 141/2025 ID N° 453.118

FECHA: Lunes 23 de marzo del 2026

- Pintura con SICAARIL FIBREADO zona y 4ta

mano

- Carga de contrapiso

- Colocacion de tejelitas

- LUBIA POR LA TARDE

Arq. Fatima Cáceres
Aponte Latorre S.A.
CONSTRUCCIONES

Ing. Pedro Delvalle Ríos
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.P.



LIBRO DE OBRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO N° 12/2025 - PAC N° 73/2024 - LICITACION PUBLICA NACIONAL "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - PLURIANUAL - AD REFERENDUM CONVENIO MODIFICATORIO N° 141/2025 ID N° 493.119

FECHA: MARTES 24 DE MARZO DEL 2026

- LUVIA

Arq. Fátima Cáceres
Aponte Latorre S.A.
CONSTRUCTORA

Pedro Delvalle Ríos
Jefe de División de Obras
Gerente Operativo - P.I.P.



Asunción, 4 de marzo de 2026.

Arq. Carolina Basualdo
Administradora de Contrato
Departamento Obras y Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Corte Suprema de Justicia

Presente

Ref.: Comunicación inclemencias climáticas.


**CONTRATO 12/2025: "MANTENIMIENTO,
REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES
DEL SEGUNDO PISO BASAMENTO DEL
PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION"- ID
N°453.116-CONVENIOMODIFICATORIO N°
141/2025**

Me dirijo a Usted, a fin de informar la suspensión de los trabajos por inclemencia climática en fecha del 2,13,17, 19 y 23 de del correspondiente a febrero del 2026, según lo asentado en el Libro de Obras con la aprobación del supervisor del Contrato y adjunto informe de registros de Precipitaciones, emitido por la DINAC.

Sin otro particular, me despido atentamente.

Ing. Pedro Delvalle

Arq. Fátima Cáceres



RECIBIDO
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

Ent. N° 127 Fecha: 5/3 Firma: *Deisy Escobar*











Asunción, 04 de marzo de 2026.

PLANILLA DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS


REF.: L.P.N P.A.C. Nº 73/2024 - "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN – PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID 453 116" - CONTRATO Nº12/2025 – CONVENIO MODIFICATORIO Nº 141/2025.



Se informa, en atención al Contrato de referencia, las fechas y horarios de suspensión de los trabajos, así como el motivo y ámbito solicitante.

Periodo: 01-02-2026 al 28-02-2026

FECHA	MOTIVO	DESDE HS.	HASTA HS.	TOTAL DE HORAS	FIRMA
02-02-2026	LLUVIA			24	  ASPIRANTE LAZORRE CONSTRUCTORA
13-02-2026	LLUVIA			24	  ASPIRANTE LAZORRE CONSTRUCTORA
17-02-2026	LLUVIA			24	  ASPIRANTE LAZORRE CONSTRUCTORA
19-02-2026	LLUVIA			24	  ASPIRANTE LAZORRE CONSTRUCTORA
23-02-2026	LLUVIA			24	  ASPIRANTE LAZORRE CONSTRUCTORA

CANTIDAD DE DIAS CON LLUVIA MES DE FEBRERO: 5 DIAS


Arq. CAROLINA BASUALDO
 JEFE
 Dpto. de Obras y Proyectos

  ASPIRANTE LAZORRE CONSTRUCTORA
Dg. Fatima Cáceres




DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

SOLICITANTE: APONTE LATORRE S.A

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2026

Localidad		Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación								
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE		25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m								
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Día												
1		0,0										
2		5,9										
3		0,0										
4		0,0										
5		0,0										
6		0,0										
7		0,0										
8		0,0										
9		0,0										
10		0,0										
11		0,0										
12		T										
13		1,5										
14		0,0										
15		0,0										
16		0,0										
17		5,1										
18		0,0										
19		20,6										
20		0,0										
21		0,0										
22		0,0										
23		11,8										
24		0,0										
25		0,0										
26		0,0										
27		0,0										
28		0,0										
29												
30												
31												
Total		44,9										
Máx. 24h		20,6										
Día Máx.		19										



Ing. Maggi Noelia Amerilla
 Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público
 DNU - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista

Tel. 021-4381192
 Asunción - Paraguay



LIBRO DE OBRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA


CONTRATO N° 12/2025 - PAC N° 73/2024 - LICITACION PUBLICA NACIONAL "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - PLURIANUAL - AD REFERENDUM CONVENIO MODIFICATORIO N° 141/2025 ID N° 453.116

FECHA: Lunes 2 de Febrero del 2026

LIVIA

Arg. Fatima Cáceres

Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES



LIBRO DE OBRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA


CONTRATO N° 12/2025 - PAC N° 73/2024 - LICITACION PUBLICA NACIONAL "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - PLURIANUAL - AD REFERENDUM CONVENIO MODIFICATORIO N° 141/2025 ID N° 453.116

FECHA: *viernes 13 de febrero del 2026*


Lluvia.



Arq. Fatima Cáceres
Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES



Ing. Pedro Del Valle



LIBRO DE OBRA


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO N° 12/2025 - PAC N° 73/2024 - LICITACION PUBLICA NACIONAL "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - PLURIANUAL - AD REFERENDUM CONVENIO MODIFICATORIO N° 141/2025 ID N° 453.116

FECHA: MAÑE 17 de febrero del 2026

LUVIA

Arq. Fátima Cáceres
Aponte Latorre S.a.



LIBRO DE OBRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO N° 12/2025 - PAC N° 73/2024 - LICITACION PUBLICA NACIONAL "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - PLURIANUAL - AD REFERENDUM CONVENIO MODIFICATORIO N° 141/2025 ID N° 453.116

FECHA: 10:00hs 19 de febrero del 2026

LIVIA

Arg. Fátima Cáceres

Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCTORA

Ing. Pedro Delgado




LIBRO DE OBRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO N° 12/2025 - PAC N° 73/2024 - LICITACION PUBLICA NACIONAL "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - PLURIANUAL - AD REFERENDUM CONVENIO MODIFICATORIO N° 141/2025 ID N° 453.116

FECHA: *Lunes 23 de febrero del 2026.*


-LUVIA-



Arq. Fátima Cáceres
Aponte Latorre S.A.
CONSTR. 2005010001



Ing. Pedro Delgado





Asunción, 2 de febrero de 2026.

Arq. Carolina Basualdo
Administradora de Contrato
Departamento Obras y Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Corte Suprema de Justicia

Presente

Ref.: Comunicación inclemencias climáticas.

**CONTRATO 12/2025: "MANTENIMIENTO,
REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES
DEL SEGUNDO PISO BASAMENTO DEL
PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION"- ID
N°453.116-CONVENIOMODIFICATORIO N°
141/2025**

Me dirijo a Usted, a fin de informar la suspensión de los trabajos por inclemencia climática en fecha del 22,23,24, 26, 29, 30 y 31 de del correspondiente a diciembre del 2025 y en enero del 2026 los días 8, 9,28, según lo asentado en el Libro de Obras con la aprobación del supervisor del Contrato y adjunto informe de registros de Precipitaciones, emitido por la DINAC.

Sin otro particular, me despido atentamente.

Vº Bº

Ing. Pedro Delvalle
Ing. Pedro Delvalle Rio,
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

Arq. Fátima Cáceres
Arq. Fátima Cáceres
Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES

RECIBIDO
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

Ent N°57. Fecha: 2/2 Firma: *Delisy Escobar*











Asunción, 02 de febrero de 2026.

PLANILLA DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS

REF.: L.P.N P.A.C. Nº 73/2024 - "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN – PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID 453.116" - CONTRATO Nº12/2025 – CONVENIO MODIFICATORIO Nº 141/2025.


Se informa, en atención al Contrato de referencia, las fechas y horarios de suspensión de los trabajos, así como el motivo y ámbito solicitante.

Periodo: 17-12-2025 al 31-01-2026

FECHA	MOTIVO	DESDE HS.	HASTA HS.	TOTAL DE HORAS	FIRMA
22-12-2025	LLUVIA			24	
23-12-2025	LLUVIA			24	
24-12-2025	LLUVIA			24	
26-12-2025	LLUVIA			24	
29-12-2025	LLUVIA			24	
30-12-2025	LLUVIA			24	
31-12-2025	LLUVIA			24	
08-01-2026	LLUVIA			24	
09-01-2026	LLUVIA			24	
28-01-2026	LLUVIA			24	

CANTIDAD DE DIAS CON LLUVIA DICIEMBRE – ENERO: 10 DIAS


Arq. CAROLINA BASUALDO
 JEFE
 Dpto. de Obras y Proyectos


Arq. Fátima Cáceres
 Aponte Latorre s.a.
 CONSTRUCCIONES



DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA


Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

SOLICITADO POR: "APONTE LATORRE S.A"

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2025

Localidad				Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación						
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE				25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m						
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Día												
1												T
2												0,0
3												0,0
4												0,0
5												0,0
6												0,0
7												3,0
8												18,2
9												0,0
10												0,0
11												13,0 °
12												9,7 z
13												0,0
14												0,0
15												4,8 *
16												0,0
17												0,0
18												0,0
19												0,0
20												0,0
21												5,6 z
22												26,6 *
23												5,2 *
24												2,0 z
25												0,0
26												11,6 *
27												0,4 z
28												T
29												2,8 z
30												1,1 z
31												0,2 z
Total												104,2
Máx. 24h												26,6
Día Máx.												22

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación





DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

SOLICITADO POR: "APONTE LATORRE S.A."

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2026

Localidad		Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación								
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE		25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m								
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Día												
1	3,8											
2	0,0											
3	0,0											
4	0,0											
5	0,0											
6	0,0											
7	T											
8	0,4											
9	20,1											
10	18,6											
11	0,0											
12	0,0											
13	0,0											
14	0,0											
15	0,0											
16	0,0											
17	0,0											
18	3,0											
19	0,0											
20	0,0											
21	0,0											
22	0,0											
23	0,0											
24	0,0											
25	0,0											
26	0,0											
27	0,0											
28	21,2											
29	0,0											
30	0,0											
31	0,0											
Total	67,1											
Máx. 24h	21,2											
Día Máx.	28											

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación



LIBRO DE OBRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO N° 12/2025 - PAC N° 73/2024 - LICITACION PUBLICA NACIONAL "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - PLURIANUAL - AD REFERENDUM CONVENIO MODIFICATORIO N° 141/2025 ID N° 453.116

FECHA: *Lunes 22 de diciembre del 2025*

LIVIA

Arq. Fátima Cáceres

Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES

Ing. Pedro Delvalle
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.


LIBRO DE OBRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO N° 12/2025 - PAC N° 73/2024 - LICITACION PUBLICA NACIONAL "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - PLURIANUAL - AD REFERENDUM CONVENIO MODIFICATORIO N° 141/2025 ID N° 453.116


FECHA: *Martes 23 de diciembre del 2025*

LIVIA.



Arq. Fátima Cáceres

Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCTORA



Ing. Pedro Devalle Hio.
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.



LIBRO DE OBRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO N° 12/2025 - PAC N° 73/2024 - LICITACION PUBLICA NACIONAL "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - PLURIANUAL - AD REFERENDUM CONVENIO MODIFICATORIO N° 141/2025 ID N° 453.116

FECHA: *Viernes 26 DE DICIEMBRE del 2025*

Limpieza y LIMPIEZA

Arq. Fatima Cáceres
Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES

Ing. Pedro Deivalle Riquelme
Jefe de División de Obras
y Proyectos - D.I.F.



LIBRO DE OBRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO N° 12/2025 - PAC N° 73/2024 - LICITACION PUBLICA NACIONAL "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - PLURIANUAL - AD REFERENDUM CONVENIO MODIFICATORIO N° 141/2025 ID N° 453.116

FECHA: Lunes 29 de diciembre del 2025

LIVULA

Arq. Fátima Cáceres

Aponte Latorre S.A.
CONSTRUCCIONES

Ing. Pedro Belvane
Jefe de División de Obras
nfo. Obras y Proyectos - D.I.E


LIBRO DE OBRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA


CONTRATO N° 12/2025 - PAC N° 73/2024 - LICITACION PUBLICA NACIONAL "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - PLURIANUAL - AD REFERENDUM CONVENIO MODIFICATORIO N° 141/2025 ID N° 453.116

FECHA: MARTES 30 de DICIEMBRE del 2025

- LUBIA.



Ing. Pedro Delvalle
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.F.



Arq. Fátima Cáceres

Aponte Latorre S.A.
CONSTRUCCIONES



LIBRO DE OBRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO N° 12/2025 - PAC N° 73/2024 - LICITACION PUBLICA NACIONAL "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - PLURIANUAL - AD REFERENDUM CONVENIO MODIFICATORIO N° 141/2025 ID N° 453.116

FECHA: MIÉRCOLES 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

LIVULA

Ing. Fátima Cáceres

Aponte Latorre S.a.
CONSTRUCCIONES

Ing. Pedro Delvalle Ríos
Jefe de División de Obras
Info. Obras y Proyectos - D.I.P.

LIBRO DE OBRA


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO N° 12/2025 - PAC N° 73/2024 - LICITACION PUBLICA NACIONAL "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - PLURIANUAL - AD REFERENDUM CONVENIO MODIFICATORIO N° 141/2025 ID N° 453.116


FECHA: Jueves 8 de enero del 2026.

los trabajos de demolición son suspendidos
de 7a 13ns. :

Limpieza y lluvia.



Ing. Fatima Cáceres
Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES



Ing. Pedro Devalle Ríos
Jefe de División de Obras
Opc. Obras y Proyectos - D.F.



LIBRO DE OBRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO N° 12/2025 - PAC N° 73/2024 - LICITACION PUBLICA NACIONAL "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - PLURIANUAL - AD REFERENDUM CONVENIO MODIFICATORIO N° 141/2025 ID N° 453.116

FECHA: *Viernes 9 de enero del 2026*

LUBRICA

Arq. Fátima Cáceres

Aponte Latorre S.A.
CONSTRUCCIONES

Ing. Pedro Delvalle Ríos
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.P.




LIBRO DE OBRA


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO N° 12/2025 - PAC N° 73/2024 - LICITACION PUBLICA NACIONAL "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - PLURIANUAL - AD REFERENDUM CONVENIO MODIFICATORIO N° 141/2025 ID N° 453.116

FECHA: Miércoles 28 de enero del 2026

LIVIA.


Arq. Fatima Cáceres
Aponte Latorre S.a.
CONSTRUCCIONES


Ing. Pedro Belvalle
Jefe de Dirección de Obras
Planificación y Proyectos - D.A.E.

NOTA


D.O.P. N° 67/2026

Asunción, 09 de abril de 2026

Señores
APONTE LATORRE S.A.
Presente:


*La Arq. Carolina Basualdo, Administradora de Contrato, tiene el agrado de dirigirse a Usted, el marco del llamado **Contrato N°12/2025 L.P.N. PAC N° 73/2024 “MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO – BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION – PLURIANUAL – AD REFERENDUM” CONVENIO MODIFICATORIO N° 141/2025 - ID N° 453.116, a fin de NOTIFICAR la prórroga de los plazos de ejecución de los trabajos mediante el Acto Administrativo, en el cual se dispone la prórroga de plazo según lo estipulado en el P.B.C. por 21 (veintiún) días.***

Atentamente,


Arq. CAROLINA BASUALDO
JEFE
Dpto. de Obras y Proyectos

Recibido 09/04/2026

 **APONTE LATORRE**
CONSTRUCTORA
Ing. Eusebio Flores



DICTAMEN TECNICO

Referencia: *Licitación Pública Nacional PAC N° 73/2024 “MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION – PLURIANUAL – AD REFERENDUM” – CONTRATO N° 12/2025 - ID N° 453.116 – CONVENIO MODIFICATORIO N° 141/2025.*

Lugar y Fecha: 06 de abril de 2026

Unidad de área requirente: Dirección de Infraestructura Física.

Funcionario o técnico responsable: Arq. Carolina Basualdo

Dependencia y cargo que desempeña: Jefa del Departamento de Obras y Proyectos.

Función que Desempeña: Administradora de Contrato del Contrato N° 12/2025.

- **Justificación técnica que respalda la solicitud de la prórroga de plazo de ejecución por inclemencias del Contrato N° 12/2025.**

El objetivo de esta prórroga está netamente enfocado a la necesidad de dar continuidad a los mantenimientos, reparaciones y cambio de aislaciones en el Basamento Sector SUR de la Torre Sur del edificio del Palacio de Justicia de Asunción a fin de evitar filtraciones, y por lo cual se requiere de una ampliación del plazo de ejecución por fuerza mayor (inclemencias climáticas) hasta el 14 de mayo del 2026

Se adjunta copia del libro de obras, así como también de las notas de suspensión de los trabajos por inclemencias climáticas y los registros de precipitaciones diarias de la Dirección de Meteorología e Hidrología.



Arq. CAROLINA BASUALDO
JEFE
Dpto. de Obras y Proyectos

Referencia: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73/2024 “MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION – PLURIANUAL – AD REFERENDUM” ID N° 453.116. – CONTRATO N° 12/2025 – CONVENIO MODIFICATORIO N° 141/2025.

Orden de Servicio N°3945 de fecha 11/12/2025


Recepcionada por el proveedor en fecha: 15/12/2025

Plazo de ejecución de los trabajos: 23/04/2026

La Arq. Carolina Basualdo, **Administradora de Contrato** en atención a las interrupciones de los trabajos por fuerza mayor (inclemencias climáticas), asentados en el Libro de Obras, los cuales se detallan mas abajo.

- Inclemencias Climáticas: 21 días.

Se dispone la prórroga de plazo según lo estipulado en el PBC por 21 (veintiún) días.



Arq. CAROLINA BASUALDO
JEFE
Dpto. de Obras y Proyectos