

Arq. Eladio Franco Navoni - Consultor Fiscal

Sucre N° 2412 esq. Cptan. Herminio Maldonado
Cel. (0981) 436-406 e mail. franav52@hotmail.com / franav52@gmail.com

Asunción, 08 de abril de 2026

Señor

Prof. Dr. NELSON HUGO MARTINEZ

Coordinador – Equipo Técnico de Obras FCM/UNA

Director de Planificación FCM/UNA

Presente

Ref.: LPN N° 20/25, "DESARROLLO DE PROYECTO Y CONSTRUCCION DE AREA DE ANATOMIA PATOLOGICA DE LA FCM – UNA ID N° 466.858 – CONTRATO N° 162/2025, de la Empresa Contratista CORPORACIÓN LEMURIA.

Me dirijo a Ud. para dar respuesta a lo solicitado en el Memorandum E.T. N° 14/2026, de fecha 06 de abril de 2026, con respecto a la Nota de presentación de la Empresa Contratista CORPORACIÓN LEMURIA de fecha 31 de marzo de 2026.

Corresponde dar como día lluvioso los días

- 04 de marzo de 2026
- 08 de marzo de 2026
- 15 de marzo de 2026
- 16 de marzo de 2026
- 17 de marzo de 2026
- 23 de marzo de 2026

Con sus Afectación: 09/03/2026, 18/03/2026, 19/03/2026 y 24/03/2026.

En total días No Trabajados por Lluvias y Afectación: 10 (diez) días. Los mismos están registrados en el Libro de Obra.

Se adjunta el Certificado de la Dinac por los días de lluvia y copia de hoja del Libro de Obras.

Atentamente.

RECIBIDO POR: *Pichón*

FECHA: 08 de Abril 2026

217

FORM. 1103

Eladio
Arq. Eladio José Franco Navoni
Arq. Eladio Franco Navoni
ARQUITECTO Obras
C.I. 360.115

PROCESAR

Mg. Prof. Dr. Nelson Martínez V.
Director
Dirección de Planificación FCM-UNA



Facultad de Ciencias Médicas
Universidad Nacional de Asunción



0000040

LIBRO DE OBRAS		
FECHA		
Día	Mes	Año
03	03	2026

LPN: DESARROLLO DE PROYECTO Y CONSTRUCCION DE AREA DE ANATOMIA PATOLOGICA DE LA FCM-UNA - ID

OBRA: DESARROLLO DE PROYECTO Y CONSTRUCCION DE AREA DE ANATOMIA PATOLOGICA DE LA FCM-UNA

Ubicación: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Fiscal de Obras: Arq. Eladio Franco Navoni

Residente Ing. Pablo Rodriguez

Tiempo Bueno

Trabajos realizados

Se realizo cargamento de vigas de equilibrio en el exterior

04/03/2026
lluvia ✓

Sin actividad por lluvia.

05/03/2026
Bueno

Se movilizaron maquinarias para el reteno y compactación con maquinaria liviana de las vigas de equilibrio

Observaciones:

EMPRESA FISCALIZADORA

EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Eladio Franco Navoni
EMPRESA FISCALIZADORA

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC: 21143824-2

EMPRESA CONTRATISTA



Facultad de Ciencias Médicas
Universidad Nacional de Asunción



0000043

LIBRO DE OBRAS		
FECHA		
Día	Mes	Año
13	03	2026

LPN: DESARROLLO DE PROYECTO Y CONSTRUCCION DE AREA DE ANATOMIA PATOLOGICA DE LA FCM-UNA - ID

OBRA: DESARROLLO DE PROYECTO Y CONSTRUCCION DE AREA DE ANATOMIA PATOLOGICA DE LA FCM-UNA

Ubicación: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Fiscal de Obras: Arq. Eladio Franco Navoni

Residente Ing. Pablo Rodríguez

Tiempo Bueno.

Trabajos realizados

se realizó corchamento de losa rap en sector triangular
se comenzaron también pilares armaduras de ese
mismo sector.

14/03/2026

Bueno ✓

se realizó el arado del corchamento de la anterior
se realizó replanteo y armaduras de la pilonización en
el sector triangular.

15/03/2026

lluvia ✓

Sin actividad por lluvia

16/03/2026 lluvia

Sin actividad por lluvia.

Observaciones:

EMPRESA FISCALIZADORA

Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal
Corporación Leruina S.A.
RUC: 80048624-2

EMPRESA CONTRATISTA



Facultad de Ciencias Médicas
Universidad Nacional de Asunción



0000044

LIBRO DE OBRAS		
FECHA		
Día	Mes	Año
17	03	2026

LPN: DESARROLLO DE PROYECTO Y CONSTRUCCION DE AREA DE ANATOMIA PATOLOGICA DE LA FCM-UNA - ID

OBRA: DESARROLLO DE PROYECTO Y CONSTRUCCION DE AREA DE ANATOMIA PATOLOGICA DE LA FCM-UNA

Ubicación: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Fiscal de Obras: Arq. Eladio Franco Navoni

Residente Ing. Pablo Rodriguez

Tiempo lluvia

Trabajos realizados

Sin actividad por lluvia

18/03/2026

Nublado ✓

Sin actividad por exceso de humedad lluvias días anteriores

19/03/2026

Nublado ✓

Sin actividad por exceso de humedad lluvia días anteriores

Observaciones:

EMPRESA FISCALIZADORA

Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
R.C. 80148624-2

EMPRESA CONTRATISTA



Facultad de Ciencias Médicas
Universidad Nacional de Asunción



0000046

LIBRO DE OBRAS		
FECHA		
Día	Mes	Año
23	03	2026

LPN: DESARROLLO DE PROYECTO Y CONSTRUCCION DE AREA DE ANATOMIA PATOLOGICA DE LA FCM-UNA - ID

OBRA: DESARROLLO DE PROYECTO Y CONSTRUCCION DE AREA DE ANATOMIA PATOLOGICA DE LA FCM-UNA

Ubicación: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Fiscal de Obras: Arq. Eladio Franco Navoni

Residente Ing. Pablo Rodríguez

Tiempo lluvia

Trabajos realizados

Sin actividad por lluvia

24/03/2026
sin Nublado ✓

Sin actividad por exceso de humedad lluvia el día anterior

25/03/2026
Bueno ✓

Se continuaron los trabajos de techo planta baja

26/03/2026
Bueno ✓

Se continuaron los trabajos de techo planta baja.

Observaciones:

EMPRESA FISCALIZADORA

EMPRESA CONTRATISTA



DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

SOLICITADO POR: "Arq. Eladio Franco"

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2026

Localidad				Latitud Sur		Longitud Oeste		Elevación				
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE				25° 14' 09,99"		57° 30' 53,08"		83 m.s.n.m.m				
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Día:												
1			0,0									
2			0,0									
3			0,4									
4			7,6									
5			T									
6			T									
7			0,0									
8			28,1									
9			0,0									
10			0,0									
11			0,0									
12			0,0									
13			0,0									
14			0,0									
15			5,9									
16			210,7									
17			9,0									
18			0,0									
19			0,0									
20			0,0									
21			0,0									
22			0,0									
23			20,0									
24			0,4									
25			0,0									
26			0,0									
27			0,0									
28			0,0									
29			0,0									
30			0,0									
31												
Total			280,1									
Max. 24h			210,7									
Día-Max.			16									

Referencias: 0,0 sin precipitación; T-precipitación no-medible (Trazas); - sin-datos de precipitación

